ФОРМА-3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Қазалы Тұлпары»

Наименование строительство и его адрес: «Работы по среднему ремонту улицы Т.Аубакирова в населенном пункте Г.Муратбаева Казалинского района Кызылординской области»

Договор № 105 от 21.05.2020 г.

А К Т

приемки выполненных работа май месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм-я	Стоимость единицы работ	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	«Работы по среднему ремонту улицы Т.Аубакирова в населенном пункте Г.Муратбаева Казалинского района Кызылординской области»	тенге	33 712 000	0	0	0	0	0	2 252 154	2 252 154
ИТОГО: 2 252 154/ Два миллиона двести пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре тенге / 00 тиын										

Заказчик:
КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района "

Руководитель _____ **Әбсұлтанов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Қазалы Тұлпары»

Директор _____ **Тоғым М.А.**

Технадзор ТОО «АМАН-Ер и К»: _____ **Әмишаев Е.Ш.**

ФОРМА-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «Қазалы Тұлпары»

Наименование строительство и его адрес: «Работы по среднему ремонту улицы Т.Аубакирова в населенном пункте Г.Муратбаева Казалинского района Кызылординской области»

Договор № 105 от 21.05.2020 г.

А К Т

приемки выполненных работа май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость тенге	
				На ед.измерения	По проектным данным	На ед.измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул. Т.Аубакирова – 700 м.					
1	Е11-270401-01011127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способ. Групп грунтов 2. Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотно с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м2 материала площади		3870	6,68	25858,26
1.	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	3,831	1762	6750,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,74	6750,75
1.	3 107С	Автогрейдеры среднего типа, 99кВт (135 л.с.) (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,00038	1,471	10119	14881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,471	1762,00	2591,00
1.	3 107С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	2,361	4650	10977,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	2,361	1762,00	4160,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,68	25858,26
		Накладные расходы (Н10=108)	%	72		1,26	4860,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,635014	2457,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8,57	33176,3
2	С341-010202-2015 4101-0202-2015 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой	м3 грунта		1935	77,63	150222,04
3.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3=1093)	чел-ч	0,00602	11,649	1093	12732,03
3.	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01944	37,616	1786	67182,74

			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,3	79914,76
1.	3	107С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	5,379	4650	25013,74
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00278	5,379	1762,00	9477,80
			Экскаваторы одноковшовые электрические	маш.-ч	0,00833	16,119	6970	112346,29
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01666	32,238	1790,00	57706,02
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				70,99	137360,04
			Накладные расходы (Н10=108)	%	72		29,74	57538,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,59	16620,85
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,96	224381,53
			Слой оснований подстилающий песка. Устройство	м3		1300	1145,11	1488643
	ИТОГО			**тенге**				**1 746 200**
	Временные здания и сооружения (1,2х0,8=1.04%)							**34 924**
	ИТОГО			**тенге**				**1 781 124**
	Затраты на производства СМР в зимнее (1,5х0,9=1,35%)							**24 045**
	Экология							**79 000**
	ИТОГО							**1 884 169**
	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%							**37 689**
	Базовый цена 01.01.2019 г.							**1 921 852**
	Итого в текущих ценах 01.01.2020 г. К-1,05							**2 010 852**
	НДС 12%							**241 302**
	Всего с НДС 12%							**2 252 154**

Заказчик:
КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района "

Руководитель _____ **Әбсұлтанов М.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Қазалы Тұлпары»

Директор _____ **Тоғым М.А.**

Технадзор ТОО «АМАН-Ер и К»: _____ **Әмишаев Е.Ш.**