Форма - 3

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: №302 от 15.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2020 год - 40532,667 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 4700,272 тыс.тенге
б) с начало работ - 4700,272 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области	тыс.тенге	40 532,667						4700,272	4700,272

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Директор _____ **А.Ш.Жеткербаев**

Авторский надзор:
КФ ТОО "ПроектДизайнКурылыс":
Директор: _____ **Е.Дайрабай**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ **С.А.Серикбаев**

А. Гулеленов

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Договор: №302 от 15.05.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании сш № 24 в ауле Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы кровли					
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**2870,0000**		**220,60**	**633121**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,2875	825,125	762,00	628745
		Итого оплата труда:				**219,07**	**628745**
1. 2	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	18,081	242,00	4376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**4376**
		Накладные расходы	%	72		157,73	452697
		Сметная прибыль	%	8		30,27	86865
		Сметная стоимость:				**408,60**	**1172683**
2	**1208-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**2,0000**		**2701,33**	**5403**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	3,413	6,826	791,00	5399
		Итого оплата труда:				**2699,68**	**5399**
2. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,061	0,122	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**3**
		Накладные расходы	%	72		1943,77	3888
		Сметная прибыль	%	8		371,61	743
		Сметная стоимость:				**5016,71**	**10033**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**2870,0000**		**138,16**	**396517**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,1516	435,092	791,00	344158
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	13,202	1088,00	14364
		Итого оплата труда:				**124,92**	**358522**
3. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	13,202	3966,00	52359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	13,202	1088,00	14364
		Итого эксплуатация машин:				**18,24**	**52359**
		Накладные расходы	%	72		89,94	258136
		Сметная прибыль	%	8		18,25	52372
		Сметная стоимость:				**246,35**	**707025**
4	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**2870,0000**		**197,70**	**567411**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,2268	650,916	821,00	534402
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	8,323	1088,00	9055
		Итого оплата труда:				**189,36**	**543457**
4. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	8,323	3966,00	33009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	8,323	1088,00	9055
		Итого эксплуатация машин:				**11,50**	**33009**
		Накладные расходы	%	72		136,34	391289
		Сметная прибыль	%	8		26,72	76696
		Сметная стоимость:				**360,77**	**1035396**
5	**1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**2870,0000**		**63,94**	**183515**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0673	193,151	791,00	152782
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	7,749	1088,00	8431
		Итого оплата труда:				**56,17**	**161213**
5. 3	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0027	7,749	3966,00	30733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	7,749	1088,00	8431
		Итого эксплуатация машин:				**10,71**	**30733**
		Накладные расходы	%	72		40,44	116074
		Сметная прибыль	%	8		8,35	23967
		Сметная стоимость:				**112,74**	**323556**
6	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые, фронтона. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,7600**		**19743,98**	**34749**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	21,241	37,384	740,00	27664
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	2,702	1136,57	3071
		Итого оплата труда:				**17462,98**	**30735**
6. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2,42	2324,00	5624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	2,42	1088,00	2633
6. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,2816	4329,00	1219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,2816	1554,00	438
6. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	4,84	50,00	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4025,64**	**7085**
		Накладные расходы	%	72		12573,35	22129
		Сметная прибыль	%	8		2585,39	4550
		Сметная стоимость:				**34902,71**	**61429**
		Итого по смете:		**3310122**			
		Временные здания и сооружения 1,2%		39721			
		Итого:		**3349843**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%		45223			
		Итого:		**3395066**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)		67901			
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы		1200000			
		Итого:		**4662968**			
		НДС - 12 %		559556			
		Всего:		**5222524**			
		Всего с понижающим коэффициентом К=0,900000032		**4700272**			

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ **Б.А.Қали**

Подрядчик:
ТОО "N Строй Сервис"
Директор _____ **А.Ш.Жеткербаев**

Авторский надзор:
КФ ТОО "ПроектДизайнКурылыс":
Директор: _____ **Е.Дайрабай**

Технадзор:
ТОО "Инженер Строй Групп"
_____ **С.А.Серикбаев**

И.о директор школы: Малгажы Жыбегов