Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012г №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" г. Житикары.

Подрядчик: ТОО "МинералСтройСервис"

Наименование строительства: Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Ленина от ТК-17 до ТК-23, Д325 мм г.Житикары.

СПРАВКА №1 от 19.06.2017г
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года

| Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | № ОИН-169-Ю | 03.30.2017г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ. | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетный месяц без НДС | из тр. 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в ценах 3 2016 г. | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце в базовых ценах 2016 г. | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | | | | | | | | | | |
| в том числе за отчетный месяц: | | | | | | | | | | |
| магистральная тепловая сеть | 12 578 605,00 | 11 230 897,00 | 11 397 287,000 | 11 397 287,000 | | | | | 1 347 708,00 | 12 578 605,00 |

Итого к оплате: 12578605(Двенадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысячи шесот пять ) тенге

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" г.Житикары.

Директор_____ Ерекенов М.К.

Подрядчик: ТОО "МинералСтройСервис"

Директор_____ Елеусизов К.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"г.Житикары.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МинералСтройСервис"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРИТЕЛЬСТВА: "Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Ленина от ТК-17 до ТК-23, Д325ммг.Житикары"

Объект номер - 21-02-213

# АКТ №1от 19.06.2017 г.
# Приемки выполненых работ
# за июнь 2017г

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | E11-010104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 150,0000 | | 27,28 | 4092 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,49 | 1423 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 24,23 | 3634 | |
| 2 | E11-010104-0109 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 150,0000 | | 25,25 | 3788 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,78 | 1317 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 22,43 | 3365 | |
| 3 | E11-010102-0331 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 796,9500 | | 135,91 | 108315 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 32,20 | 25658 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 114,85 | 91530 | |
| | | Итого материалов: | | | | 0,20 | 163 | |
| 4 | E11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 80,0000 | | 19,16 | 1532 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,66 | 533 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17,01 | 1361 | |
| 5 | C121-010401-0101 в ценах III квартала 2016 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 80,0000 | | 1398,67 | 111894 | |
| 6 | E11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненно | 80,0000 | | 127,94 | 10235 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 89,50 | 7160 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 46,12 | 3689 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы** | | | | | | |
| 7 | Е11-240103-0201 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. | км трубопрово | 0,1610 | | 2530709,28 | 407444 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1519689,59 | 244670 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 659296,13 | 106147 | |
| | | Итого материалов: | | | | 256865,69 | 41355 | |
| 8 | С123-010402-0112 в ценах III квартала 2016 года | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 161,0000 | | 30793,79 | 4957800 | |
| 9 | С123-041012-2916 в ценах III квартала 2016 года | Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86 | шт. | 2,0000 | | 640375,85 | 1280752 | |
| 10 | Прайс | Тройниковое ответление с МЗИ СТ325х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У | шт | 1,0000 | | 205317,44 | 205317 | |
| 11 | Прайс | Тройник с МЗИ СТ325х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-200 | шт | 1,0000 | | 161094,08 | 161094 | |
| 12 | С123-020201-4912 в ценах III квартала 2016 года | Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2,0000 | | 184374,76 | 368750 | |
| 13 | Прайс | Комплект изоляции стыка | шт | 10,0000 | | 28324,93 | 283249 | |
| 14 | Прайс | Манжета стенового ввода СВ-450 | шт | 4,0000 | | 14635,30 | 58541 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Изоляционные работы** | | | | | | |
| 15 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкци | 20,0000 | | 2089,17 | 41783 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1449,55 | 28991 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 735,41 | 14708 | |
| 16 | Е11-270302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкци | 40,0000 | | 255,15 | 10206 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 112,86 | 4514 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,27 | 5891 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Неподвижные опоры** | | | | | | |
| | | | | Фундаменты под неподвижную опору Н1-Н4 4 шт лист АС1 | | | | |
| 17 | Е11-060201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,0000 | | 23738,98 | 94956 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3117,89 | 12472 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 371,51 | 1486 | |
| | | Итого материалов: | | | | 17737,04 | 70948 | |
| 18 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,2200 | | 15119,47 | 3326 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12708,09 | 2796 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 637,48 | 140 | |
| | | Итого материалов: | | | | 275,40 | 61 | |
| 19 | С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2200 | | 134641,83 | 29621 | |
| 20 | С121-050301-0305 в ценах III квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0400 | | 133958,32 | 5358 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Теплофикационные камеры** | | | | | | |
| | | | | Теплофикационная камера УТ1 | | | | |
| 21 | Е11-070601-0201 | Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство | м3 конструкции | 18,6260 | | 12323,62 | 229540 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7310,93 | 136173 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2203,48 | 41042 | |
| | | Итого материалов: | | | | 2134,83 | 39763 | |
| 22 | С121-041201-9903 в ценах III квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,5160 | | 23443,58 | 82428 | |
| 23 | С121-041201-9907 в ценах III квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 5,9400 | | 21748,32 | 129185 | |
| 24 | С121-041201-9911 в ценах III квартала 2016 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 8,9650 | | 20298,99 | 181980 | |
| 25 | С121-040105-9901 в ценах III квартала 2016 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,2050 | | 59348,43 | 12166 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С123-010201-0261 в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,8000 | | 23620,68 | 113379 | |
| 27 | С121-020101-0608 в ценах III квартала 2016 года | Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,4600 | | 18300,31 | 63319 | |
| 28 | С121-020101-0308 в ценах III квартала 2016 года | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,5600 | | 15753,37 | 71835 | |
| 29 | Е11-070112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры | т арматуры | 0,1260 | | 43029,65 | 5422 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 37808,50 | 4764 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 789,91 | 100 | |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- | |
| 30 | С121-050309-0206 в ценах III квартала 2016 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1262 | | 228336,51 | 28816 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы** | | | | | | |
| 31 | Е12-160101-0105 | Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм. Разборка | м | 160,0000 | | 1133,60 | 181376 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1006,93 | 161109 | |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- | |
| 32 | Е12-030101-0203 | Стены из бутового камня. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 94,3108 | | 15411,80 | 1453498 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 12296,51 | 1159693 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2686,39 | 253355 | |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- | |
| 33 | Е11-460401-0103 | Фундаменты железобетонные. Разборка | м3 | 25,0000 | | 24770,04 | 619251 | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 15232,16 | 380804 | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9870,19 | 246755 | |
| | | Итого материалов: | | | | 1613,46 | 40337 | |
| 34 | С341-310104-0501 в ценах III квартала 2016 года | Мусор строительный. Погрузка | т | 150,0000 | | 79,93 | 11990 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С341-010203-1012 в ценах III квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км | т | 150,0000 | | 433,64 | 65047 | |
| | ИТОГО ПО АКТУ : | | Тенге | | | | 11397287 | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1273492 | |
| | Итого: | | Тенге | | | | 11397286 | |
| | Временные здания и сооружения 1,0% | | Тенге | | | | 113973 | |
| | Дополнительные затраты при призводстве строительно-мотажных (ремотно- строительных) работ в | | Тенге | | | | 11891130 | |
| | в текущих ценах на 2017 год - 100% К=1,0697784 | | Тенге | | | | 12720874 | |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,882871493 | | Тенге | | | | 11230897 | |
| | НДС 12 % | | Тенге | | | | 1347708 | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ : | | Тенге | | | | 12578605 | |

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района».

Директор : Ерекенов М.К.

Подрядчик : ТОО "МинералСтройСервис"

Директор : Елеусизов К.Ж.

Проверенно: Представитель технадзора ТОО "Надежда - С"

Эксперт : Баженов А.М.