Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012г №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" г. Житикары.

Подрядчик: ТОО "МинералСтройСервис"

Договор №ОИН-169-Ю от ,30.03.2017 г.

Наименование строительства: Реконструкция магистральной тепловой сети по ул.Ленина от ТК-17 до ТК-23, Д325 мм г.Житикары.

СПРАВКА №6от 15.08.2017г
стоимости выполненных работ и затрат
за августмесяц 2017 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	№ ОИН-169-Ю	30.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	на гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
			Строительно монтажные работы в ценах 3 2016 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце в базовых ценах 2016 г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего										
в том числе за отчетный месяц:										
магистральная тепловая сеть	96 320 000,00	2 137 554,97	17 052 093,00	17 052 093,00					2 137 554,97	19 950 513,04

И.О. директора_____ Катков С.Г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" г.Житикары.

Подрядчик: ТОО "МинералСтройСервис"

Директор_____ Елеусизов К.Ж.

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие "Житикаракоммунэнерго" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"г.Житикары.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МинералСтройСервис"

СТРОЙКА: "Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Ленина от ТК-17 до ТК-23, Д325ммг.Житикары"

ОБЪЕКТ: Наружная теплосеть

ДОГОВОР ПОДРЯДА: №ОИН-169-Ю от 30.03.2017 г

Дата составления
15.08.2017

Акт приемки выполненных работ №6

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	43,8200		-27,28	-1195	
		Итого оплата труда:				-9,49	-416	
		Итого эксплуатация машин:				-24,23	-1062	
2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	43,8200		-25,25	-1107	
		Итого оплата труда:				-8,78	-385	
		Итого эксплуатация машин:				-22,43	-983	
3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	43,8200		-27,28	-1195	
		Итого оплата труда:				-9,49	-416	
		Итого эксплуатация машин:				-24,23	-1062	
4	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	43,8200		-25,25	-1107	
		Итого оплата труда:				-8,78	-385	
		Итого эксплуатация машин:				-22,43	-983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е11-010102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	385,0000		-135,91	-52326	
		Итого оплата труда:				-32,20	-12395	
		Итого эксплуатация машин:				-114,85	-44218	
		Итого материалов:				-0,20	-79	
6	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12,2302		91,09	1114	
		Итого оплата труда:				33,74	413	
		Итого эксплуатация машин:				76,65	938	
		Итого материалов:				0,06	1	
		Выполнить обратную засыпку 15см мягким грунтом полиэтиленовых труб						
7	Е11-010102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	83,2078		135,91	11309	
		Итого оплата труда:				32,20	2679	
		Итого эксплуатация машин:				114,85	9556	
		Итого материалов:				0,20	17	
8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	605,0208		19,16	11589	
		Итого оплата труда:				6,66	4031	
		Итого эксплуатация машин:				17,01	10294	
9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,7532		660,32	17666	
		Итого оплата труда:				586,54	15692	
10	С121-010401-0101 в ценах III квартала 2016 года	Песок из отсевов дробления горных пород ГОСТ 31424-2010	м3	400,6500		1398,67	560378	
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнено	466,4740		127,94	59680	
		Итого оплата труда:				89,50	41751	
		Итого эксплуатация машин:				46,12	21512	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы						
12	Е11-240103-0201 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм.	км трубопрово	0,1160		2530709,28	293562	
		Итого оплата труда:				1519689,59	176284	
		Итого эксплуатация машин:				659296,13	76478	
		Итого материалов:				256865,69	29796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	С123-010402-0112 в ценах III квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	116,0000		30793,79	3572079	
14	С123-041012-2916 в ценах III квартала 2016 года	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	4,0000		640375,85	2561503	
15	С123-020201-0112 в ценах III квартала 2016 года	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		123696,13	494785	
16	Прайс	Защитный экранД325	шт	4,0000		18907,68	75631	
17	С123-040105-1201 в ценах III квартала 2016 года	Т-образный ключ	шт.	1,0000		8686,81	8687	
18	Прайс	Манжета стенового ввода СВ-450	шт	3,0000		14635,30	43906	
19	Прайс	Элемент трубопровода со штуцером для установки датчиков давления и температуры Ст325х7-ППУ-ОЦ с ОДК	шт	2,0000		62310,34	124621	
20	С123-020201-5812 в ценах III квартала 2016 года	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		107057,69	428231	
21	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопрово	0,0040		682955,73	2732	
		Итого оплата труда:				438180,88	1753	
		Итого эксплуатация машин:				231972,33	928	
		Итого материалов:				10996,47	44	
22	С123-010201-0151 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		888,99	3556	
23	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопрово	0,0080		1150301,17	9202	
		Итого оплата труда:				705406,25	5643	
		Итого эксплуатация машин:				391911,41	3135	
		Итого материалов:				35887,55	287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С123-010201-0218 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000		2662,82	21303	
25	Е11-240101-0207 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопрово	0,0180		1260348,19	22686	
		Итого оплата труда:				763295,31	13739	
		Итого эксплуатация машин:				437401,52	7873	
		Итого материалов:				45531,38	820	
26	С123-010201-0231 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,0000		4549,81	81897	
27	С123-040201-1501 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		16485,70	65943	
28	С123-040201-1504 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		82681,17	165362	
29	С123-040201-1505 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		121425,98	242852	
		Спускник 50/25						
30	С123-040601-1203 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		22157,42	88630	
		Спускник 150/50						
31	51-010101-1701 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые 30ч66р, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем под электропривод PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		192200,84	384402	
		Спускник 200/80						
32	С123-040201-1508 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		23091,85	46184	
		Воздушник 100/25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С123-040601-1203 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		22157,42	44315	
		РАЗДЕЛ 3. Изоляционные работы						
		Снятие асфальтового покрытия проезда, тротуара,проезжей части улицы						
34	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных.	м3 конструкци	8,8550		2089,17	18500	
		Итого оплата труда:				1449,55	12836	
		Итого эксплуатация машин:				735,41	6512	
35	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкци	47,5000		255,15	12119	
		Итого оплата труда:				112,86	5361	
		Итого эксплуатация машин:				147,27	6995	
36	С341-020102-1010 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	166,5100		259,71	43244	
		Восстановление асфальтового покрытия проезда S=38,0М2						
37	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала	3,8000		2019,02	7672	
		Итого оплата труда:				238,66	907	
		Итого эксплуатация машин:				634,73	2412	
		Итого материалов:				1058,30	4022	
38	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	38,0000		641,89	24392	
		Итого оплата труда:				62,08	2359	
		Итого эксплуатация машин:				126,11	4792	
		Итого материалов:				420,61	15983	
39	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	38,0000		1445,72	54937	
		Итого оплата труда:				46,36	1762	
		Итого эксплуатация машин:				66,55	2529	
		Итого материалов:				1189,50	45201	
40	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	38,0000		334,37	12706	
		Итого оплата труда:				0,15	6	
		Итого эксплуатация машин:				0,03	1	
		Итого материалов:				296,83	11280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Восстановление асфальтового покрытия проезжей части улицы S=138,8М2						
41	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала	13,8800		2019,02	28024	
		Итого оплата труда:				238,66	3313	
		Итого эксплуатация машин:				634,73	8810	
		Итого материалов:				1058,30	14689	
42	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	138,8000		3890,27	539969	
		Итого оплата труда:				27,81	3860	
		Итого эксплуатация машин:				29,52	4098	
		Итого материалов:				3405,62	472700	
43	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	138,8000		1434,69	199135	
		Итого оплата труда:				46,36	6434	
		Итого эксплуатация машин:				66,55	9237	
		Итого материалов:				1179,70	163742	
44	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	138,8000		331,61	46027	
		Итого оплата труда:				0,15	21	
		Итого эксплуатация машин:				0,03	3	
		Итого материалов:				294,38	40860	
45	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	138,8000		1445,72	200667	
		Итого оплата труда:				46,36	6434	
		Итого эксплуатация машин:				66,55	9237	
		Итого материалов:				1189,50	165103	
46	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	138,8000		334,37	46411	
		Итого оплата труда:				0,15	21	
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4	
		Итого материалов:				296,83	41200	
47	Е11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	10,5000		3513,38	36890	
		Итого оплата труда:				1116,71	11725	
		Итого эксплуатация машин:				640,68	6727	
		Итого материалов:				1612,52	16931	
		Устройство покрытия из брусчатки тротуара S=840,5						
48	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала	43,3500		2019,02	87524	
		Итого оплата труда:				238,66	10346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				634,73	27516	
		Итого материалов:				1058,30	45877	
49	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	43,4000		127,94	5553	
		Итого оплата труда:				89,50	3884	
		Итого эксплуатация машин:				46,12	2001	
50	Е11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	436,0000		943,19	411230	
		Итого оплата труда:				762,83	332594	
		Итого эксплуатация машин:				92,70	40415	
		Итого материалов:				5,97	2602	
51	С121-040509-0405 в ценах III квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	436,0000		2184,05	952245	
52	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	424,0000		1329,83	563849	
		Итого оплата труда:				520,42	220657	
		Итого эксплуатация машин:				18,10	7673	
		Итого материалов:				649,91	275563	
53	Прайс	Поребрик (40х8х20)	шт	1065,0000		224,02	238583	
		РАЗДЕЛ 4. Строительные решения						
		Лотковый канал КЛ 90х45-8(основные элементы)						
54	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,8000		7832,66	6266	
		Итого оплата труда:				3195,12	2556	
		Итого эксплуатация машин:				1807,38	1446	
		Итого материалов:				2489,18	1991	
55	С121-040303-0105 в ценах III квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,4500		51919,94	23364	
56	С121-040302-0209 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3500		35435,06	12402	
57	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0600		2483,22	149	
		Итого оплата труда:				753,79	45	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	7	
		Итого материалов:				1366,63	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деформационный шов для КЛ 90х45 (1шт)						
58	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	0,7000		2108,31	1476	
		Итого оплата труда:				392,03	274	
		Итого эксплуатация машин:				28,39	20	
		Итого материалов:				1456,93	1020	
59	Е11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,1000		27577,04	2758	
		Итого оплата труда:				4602,00	460	
		Итого эксплуатация машин:				1293,05	129	
		Итого материалов:				18902,03	1890	
60	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	0,7000		818,24	573	
		Итого оплата труда:				177,17	124	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	10	
		Итого материалов:				537,60	376	
		Лотковый канал КЛ 120х60-8(основные элементы)						
61	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкци	3,4800		7832,66	27258	
		Итого оплата труда:				3195,12	11119	
		Итого эксплуатация машин:				1807,38	6290	
		Итого материалов:				2489,18	8662	
62	С121-040303-0106 в ценах III квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,1600		51416,98	111061	
63	С121-040302-0209 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,3200		35435,06	46774	
64	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,3600		2483,22	894	
		Итого оплата труда:				753,79	271	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	41	
		Итого материалов:				1366,63	492	
		Деформационный шов в канале 120х60						
65	Е11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхност	0,9100		1242,90	1131	
		Итого оплата труда:				110,64	101	
		Итого эксплуатация машин:				19,02	17	
		Итого материалов:				978,96	891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Е11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,1140		27577,04	3144	
		Итого оплата труда:				4602,00	525	
		Итого эксплуатация машин:				1293,05	147	
		Итого материалов:				18902,03	2155	
67	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	0,9100		818,24	745	
		Итого оплата труда:				177,17	161	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	12	
		Итого материалов:				537,60	489	
		Лотковый канал КЛ 150х90х-8(основные элементы)						
68	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкци	22,1000		7363,74	162739	
		Итого оплата труда:				2682,67	59287	
		Итого эксплуатация машин:				1712,10	37837	
		Итого материалов:				2653,58	58644	
69	С121-040303-0110 в ценах III квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	22,1000		55472,80	1225949	
70	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,4400		2483,22	11026	
		Итого оплата труда:				753,79	3347	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	509	
		Итого материалов:				1366,63	6068	
		Деформационные швы в канале 150х90						
71	Е11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхност	6,0000		1242,90	7457	
		Итого оплата труда:				110,64	664	
		Итого эксплуатация машин:				19,02	114	
		Итого материалов:				978,96	5874	
72	Е11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,8400		27577,04	23165	
		Итого оплата труда:				4602,00	3866	
		Итого эксплуатация машин:				1293,05	1086	
		Итого материалов:				18902,03	15878	
73	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	6,0000		818,24	4909	
		Итого оплата труда:				177,17	1063	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	82	
		Итого материалов:				537,60	3226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел примыкания канальной и бескональной прокладки лист АС-7						
74	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8400		22085,06	18551	
		Итого оплата труда:				3800,59	3192	
		Итого эксплуатация машин:				693,97	583	
		Итого материалов:				15289,84	12843	
75	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	249,3000		213,02	53105	
		Итого оплата труда:				177,17	44170	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	3419	
76	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхност	249,3000		213,02	53105	
		Итого оплата труда:				177,17	44170	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	3419	
77	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	1122,0000		513,58	576231	
		Опорная подушка ОП3 (36Шт)						
78	Е11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкции	0,3184		7832,66	2494	
		Итого оплата труда:				3195,12	1017	
		Итого эксплуатация машин:				1807,38	575	
		Итого материалов:				2489,18	793	
79	С121-040305-0103 в ценах III квартала 2016 года	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	21,0000		1008,71	21183	
		РАЗДЕЛ 5.Неподвижные опоры						
		Фундаменты под неподвижную опору Н1-Н4 4 шт/лист АС1/						
80	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	0,2000		19522,31	3904	
		Итого оплата труда:				2599,62	520	
		Итого эксплуатация машин:				5,67	1	
		Итого материалов:				14735,66	2947	
81	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,8000		23738,98	161425	
		Итого оплата труда:				3117,89	21202	
		Итого эксплуатация машин:				371,51	2526	
		Итого материалов:				17737,04	120612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1578		15119,47	2386	
		Итого оплата труда:				12708,09	2005	
		Итого эксплуатация машин:				637,48	101	
		Итого материалов:				275,40	43	
83	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2060		134641,83	27736	
84	С121-050301-0305 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0518		133958,32	6939	
		Фундаменты под неподвижную опору Н5-Н8 4 шт/лист АС2/						
85	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8200		23738,98	66944	
		Итого оплата труда:				3117,89	8792	
		Итого эксплуатация машин:				371,51	1048	
		Итого материалов:				17737,04	50018	
86	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2910		15119,47	4400	
		Итого оплата труда:				12708,09	3698	
		Итого эксплуатация машин:				637,48	186	
		Итого материалов:				275,40	80	
87	С121-050301-0306 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2375		134641,83	31977	
88	С121-050301-0305 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0335		133958,32	4488	
		РАЗДЕЛ 6. Теплофикационные камеры						
		Теплофикационная камера УТ1 с корректировкой Акт 2.3						
89	С121-040301-0101 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		-4188,54	-8377	
90	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0002		43029,65	9	
		Итого оплата труда:				37808,50	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				789,91	–	
		Итого материалов:				0,00	–	
91	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,0474		53241,57	2524	
		Итого оплата труда:				28709,76	1361	
		Итого эксплуатация машин:				16185,32	767	
		Итого материалов:				7472,23	354	
92	С121-060510-0101 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка С-4	т	0,0474		447840,07	21228	
93	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0121		52460,08	635	
		Итого оплата труда:				46146,28	558	
		Итого эксплуатация машин:				796,35	10	
94	С121-130205-0101 в ценах III квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0121		200960,76	2432	
95	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	26,7300		2241,84	59925	
		Итого оплата труда:				392,03	10479	
		Итого эксплуатация машин:				28,39	759	
		Итого материалов:				1575,54	42114	
96	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	26,7300		2241,84	59925	
		Итого оплата труда:				392,03	10479	
		Итого эксплуатация машин:				28,39	759	
		Итого материалов:				1575,54	42114	
97	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	50,0000		-2241,84	-112092	
		Итого оплата труда:				-392,03	-19601	
		Итого эксплуатация машин:				-28,39	-1419	
		Итого материалов:				-1575,54	-78777	
98	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	50,0000		-1137,71	-56886	
		Итого оплата труда:				-188,35	-9417	
		Итого эксплуатация машин:				-12,47	-623	
		Итого материалов:				-811,03	-40552	
99	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	49,6800		213,02	10583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				177,17	8802	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	681	
100	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхност	49,6800		213,02	10583	
		Итого оплата труда:				177,17	8802	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	681	
101	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	**Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000**	кг	208,6240		513,58	107144	
		Теплофикационная камера УТ2 с корректировкой Акт 2,3						
102	С121-040301-0101 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		-4188,54	-8377	
103	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,0474		53241,57	2524	
		Итого оплата труда:				28709,76	1361	
		Итого эксплуатация машин:				16185,32	767	
		Итого материалов:				7472,23	354	
104	С121-060510-0101 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка С-4	т	0,0474		447840,07	21228	
105	Е11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0121		52460,08	635	
		Итого оплата труда:				46146,28	558	
		Итого эксплуатация машин:				796,35	10	
106	С121-130205-0101 в ценах III квартала 2016 года	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0121		200960,76	2432	
107	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	50,0000		-2241,84	-112092	
		Итого оплата труда:				-392,03	-19601	
		Итого эксплуатация машин:				-28,39	-1419	
		Итого материалов:				-1575,54	-78777	
108	Е11-080101-0306	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х**	м2 поверхност	50,0000		-1137,71	-56886	
		Итого оплата труда:				-188,35	-9417	
		Итого эксплуатация машин:				-12,47	-623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				-811,03	-40552	
109	E11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	20,7900		2241,84	46608	
		Итого оплата труда:				392,03	8150	
		Итого эксплуатация машин:				28,39	590	
		Итого материалов:				1575,54	32755	
110	E11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	20,7900		1137,71	23653	
		Итого оплата труда:				188,35	3916	
		Итого эксплуатация машин:				12,47	259	
		Итого материалов:				811,03	16861	
111	E11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	43,9200		213,02	9356	
		Итого оплата труда:				177,17	7781	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	602	
112	E11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхност	43,9200		213,02	9356	
		Итого оплата труда:				177,17	7781	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	602	
113	C121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	200,0000		513,58	102715	
		Теплофикационная камера УТ3						
114	C123-030101-0303 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		11278,24	22556	
115	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкци	0,0474		53241,57	2524	
		Итого оплата труда:				28709,76	1361	
		Итого эксплуатация машин:				16185,32	767	
		Итого материалов:				7472,23	354	
116	C121-060510-0101 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка С-4	т	0,0474		447840,07	21228	
117	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0121		52460,08	635	
		Итого оплата труда:				46146,28	558	
		Итого эксплуатация машин:				796,35	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	С121-130205-0101 в ценах III квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0121		200960,76	2432	
119	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,7500		635,45	10008	
		Итого оплата труда:				255,38	4022	
		Итого эксплуатация машин:				18,82	296	
		Итого материалов:				299,66	4720	
120	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,2500		966,27	10871	
		Итого оплата труда:				18,39	207	
		Итого эксплуатация машин:				12,84	144	
		Итого материалов:				833,31	9375	
121	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	26,7300		1137,71	30411	
		Итого оплата труда:				188,35	5034	
		Итого эксплуатация машин:				12,47	333	
		Итого материалов:				811,03	21679	
122	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	26,7300		1137,71	30411	
		Итого оплата труда:				188,35	5034	
		Итого эксплуатация машин:				12,47	333	
		Итого материалов:				811,03	21679	
123	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	50,0000		-1137,71	-56886	
		Итого оплата труда:				-188,35	-9417	
		Итого эксплуатация машин:				-12,47	-623	
		Итого материалов:				-811,03	-40552	
124	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	50,0000		-1137,71	-56886	
		Итого оплата труда:				-188,35	-9417	
		Итого эксплуатация машин:				-12,47	-623	
		Итого материалов:				-811,03	-40552	
125	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	49,6800		213,02	10583	
		Итого оплата труда:				177,17	8802	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	681	
126	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхност	49,6800		213,02	10583	
		Итого оплата труда:				177,17	8802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				13,71	681	
127	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	**Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000**	кг	208,4640		513,58	107062	
		Теплофикационная камера УТ4 с корректировкой Акт 2.3						
128	С121-040301-0101 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,0000		-4188,54	-16754	
129	С123-030101-0303 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		11278,24	22556	
130	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,0947		53241,57	5042	
		Итого оплата труда:				28709,76	2719	
		Итого эксплуатация машин:				16185,32	1533	
		Итого материалов:				7472,23	708	
131	С121-060510-0101 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка С-4	т	0,0947		447840,07	42410	
132	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0241		52460,08	1264	
		Итого оплата труда:				46146,28	1112	
		Итого эксплуатация машин:				796,35	19	
133	С121-130205-0101 в ценах III квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0241		200960,76	4843	
134	Е11-080101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	60,0000		-2241,84	-134511	
		Итого оплата труда:				-392,03	-23522	
		Итого эксплуатация машин:				-28,39	-1703	
		Итого материалов:				-1575,54	-94532	
135	Е11-080101-0306	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х**	м2 поверхност	60,0000		-1137,71	-68263	
		Итого оплата труда:				-188,35	-11301	
		Итого эксплуатация машин:				-12,47	-748	
		Итого материалов:				-811,03	-48662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	33,9300		2241,84	76066	
		Итого оплата труда:				392,03	13302	
		Итого эксплуатация машин:				28,39	963	
		Итого материалов:				1575,54	53458	
137	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	33,9300		1137,71	38603	
		Итого оплата труда:				188,35	6391	
		Итого эксплуатация машин:				12,47	423	
		Итого материалов:				811,03	27518	
138	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	60,4800		213,02	12883	
		Итого оплата труда:				177,17	10716	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	829	
139	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхност	60,4800		213,02	12883	
		Итого оплата труда:				177,17	10716	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	829	
140	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	260,3040		513,58	133686	
		Теплофикационная камера УТ1А с корректировкой Акт 2						
141	С123-030101-0303 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		11278,24	22556	
142	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,0474		53241,57	2524	
		Итого оплата труда:				28709,76	1361	
		Итого эксплуатация машин:				16185,32	767	
		Итого материалов:				7472,23	354	
143	С121-060510-0101 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка С-4	т	0,0474		447840,07	21228	
144	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0121		52460,08	635	
		Итого оплата труда:				46146,28	558	
		Итого эксплуатация машин:				796,35	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	С121-130205-0101 в ценах III квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0121		200960,76	2432	
146	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	50,0000		-2241,84	-112092	
		Итого оплата труда:				-392,03	-19601	
		Итого эксплуатация машин:				-28,39	-1419	
		Итого материалов:				-1575,54	-78777	
147	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	50,0000		-1137,71	-56886	
		Итого оплата труда:				-188,35	-9417	
		Итого эксплуатация машин:				-12,47	-623	
		Итого материалов:				-811,03	-40552	
148	Е11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхност	20,7900		2241,84	46608	
		Итого оплата труда:				392,03	8150	
		Итого эксплуатация машин:				28,39	590	
		Итого материалов:				1575,54	32755	
149	Е11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х	м2 поверхност	20,7900		1137,71	23653	
		Итого оплата труда:				188,35	3916	
		Итого эксплуатация машин:				12,47	259	
		Итого материалов:				811,03	16861	
150	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	43,9200		213,02	9356	
		Итого оплата труда:				177,17	7781	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	602	
151	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхност	43,9200		213,02	9356	
		Итого оплата труда:				177,17	7781	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	602	
152	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	200,0000		513,58	102715	
		Ковер наземный КН-1,2,3						
153	С121-010401-0101 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,6000		-1398,67	-5035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	С121-010401-0101 в ценах III квартала 2016 года	Песок из отсевов дробления горных пород ГОСТ 31424-2010	м3	3,6000		1398,67	5035	
155	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,9000		18925,02	17033	
		Итого оплата труда:				1571,11	1414	
		Итого эксплуатация машин:				1010,45	909	
		Итого материалов:				14472,60	13025	
156	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	2,6010		818,24	2128	
		Итого оплата труда:				177,17	461	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	36	
		Итого материалов:				537,60	1398	
157	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0940		43029,65	4045	
		Итого оплата труда:				37808,50	3554	
		Итого эксплуатация машин:				789,91	74	
		Итого материалов:				0,00	-	
158	С121-050301-2706 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0080		158499,46	1268	
159	С121-050301-0302 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		202651,74	284	
		РАЗДЕЛ 7. Компенсатор ТК-23						
160	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,6450		20208,45	53451	
		Итого оплата труда:				2524,29	6677	
		Итого эксплуатация машин:				775,58	2051	
		Итого материалов:				14846,41	39269	
161	Е11-240103-0201 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм.	км трубопрово	0,0060		2530709,28	15184	
		Итого оплата труда:				1519689,59	9118	
		Итого эксплуатация машин:				659296,13	3956	
		Итого материалов:				256865,69	1541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	С123-010402-0112 в ценах III квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6,0000		30793,79	184763	
163	С123-020101-0278 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		29817,11	238537	
164	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна(отводы)	м3 изоляции	0,5000		28111,81	14056	
		Итого оплата труда:				16360,29	8180	
		Итого эксплуатация машин:				724,76	362	
		Итого материалов:				8228,90	4114	
165	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	17,6295		213,02	3755	
		Итого оплата труда:				177,17	3123	
		Итого эксплуатация машин:				13,71	242	
166	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	32,3108		513,58	16594	
167	Е11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемо	15,0000		294,08	4411	
		Итого оплата труда:				234,67	3520	
		Итого эксплуатация машин:				29,97	450	
168	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемо	15,0000		105,26	1579	
		Итого оплата труда:				79,95	1199	
		Итого эксплуатация машин:				15,46	232	
169	С121-100501-0302 в ценах III квартала 2016 года	Мастика битумно-полимерная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	кг	28,1000		513,58	14431	
170	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкци	1,5000		5167,52	7751	
		Итого оплата труда:				1425,03	2138	
		Итого эксплуатация машин:				1395,06	2093	
		Итого материалов:				1978,93	2968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	С341-010203-1012 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км	т	54,9800		433,64	23842	
	Итого прямые затраты:		Тенге				15041758	
	в том числе:							
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16041758	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				637771	
	ИТОГО:		Тенге				16679528	
	Сметная прибыль		Тенге				1254362	
	ИТОГО по смете:		Тенге				16933891	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				17052093	
	Временные здания и сооружения 1,0%		Тенге				166676,93	
	Итого:		Тенге				17218769,93	
	Дополнительные затраты при призводстве строительно-мотажных (ремотно- строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				555534,21	
	Итого:		Тенге				17774304,14	
	Командировачные затраты		Тенге				1089772,60	
	Итого:		Тенге				18864076,74	
	в текущих ценах на 2017 год - 100% К=1,0697784		Тенге				20180381,83	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,882871493		Тенге				17812958,07	
	НДС 12 %		Тенге				2137554,97	
	ВСЕГО ПО АКТУ :		Тенге				19950513,04	

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района».
И.О. директора : Катков С.Г.

Подрядчик : ТОО "МинералСтройСервис"
Директор : Елеусизов К.Ж.

Проверенно: Представитель технадзора ТОО "Надежда - С"
Эксперт : Семёнов А.В.