Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«5» 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Атырауинжстрой»., 060011, г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул. Жиембет, 4., тел. 8(7122)265620

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Быкова А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км (участок 80-203 км)»**., расположен на землях Кызылкогинского района Атырауской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в лице руководителя Уразгалиева А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Атырауинждорстрой»., ГСЛ № 000113 от 12 апреля 2001 года

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Атыраустройпроект»,.ГСЛ № 000499 от 03.10.2005г., заключение № 05-0215/12г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ № 76 от 25 ноября 2011 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина дороги	км	123		123,140	
Категория дороги		IV			
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	10		10	
Ширина полосы движения	м	3		3	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Ширина укрепительной полосы		0,5х2		0,5х2	
Тип дорожной одежды		облегченный			
Вид покрытия		усовершенствованный			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Конструкция дорожной одежды принята согласно требованиям СН РК 3.03-19-2006*капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями:

-подстилающий слой основания из ПГС по ГОСТ 25607-2009,толщ.-0,15м;

-однослойное основание из ЩПС толщиной 0,15м;

-нижний слой покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 60/90 толщиной 0,06м;

-верхний слой покрытия из горячей плотной а/б смеси типа Б марки II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 60/90 толщиной 0,04м;

Рабочим проектом предусмотрены работы по замене верхних и нижних строений шести мостов согласно спецификации работ и замена существующих труб на новые.

Железобетонные мосты

№ п/п	Наименование сооружения	Тип	Длина
1	Через реку Ойыл на ПК 1209+92	Железобетон	36
2	р. Коздикара на ПК 850+79,25	Железобетон	21
3	р. Каракол на ПК 342+44,9	Железобетон	54
4	р. Карасай на ПК 307+21,29	Железобетон	33
5	р. Куройыл на ПК 282+44,25	Железобетон	33
6	р. Акши на ПК 187+11	Железобетон	21

Водопропускные трубы.
Замена на новые и новое строительство

№ п/п	Размер отверстия, м	Тип фундамента	Материал	Количество	Примечание
1	Ф 1,0	I	ж/б	41	Основная дорога
2	Ф 1,5	I	ж/б	32	
3	4,0х2,5	II	ж/б	1	

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____май, 2013г._____;
месяц, год
окончание работ ___октябрь, 2019г.____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___30___;
фактически, месяц: _____78_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ГУ «Отдел занятости, социальных программ и отдел регистрации актов гражданского состояния»
Руководитель_____ Салыков Б.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км (участок 80-203 км)»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Быков А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» декабря 2019 года

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в лице руководителя Уразгалиева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации

060002, Атырауская область, г. Атырау, ул. Молдагалиева 29/1,
тел. 87122458565 факс 87122458325

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,
населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии по объекту **«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км (участок 80-203)».**

Договор №09/2013РБ от 06.05.2013г.

ТОО «Атырауинжстрой» в лице директора Быкова А.И., 060029, г. Атырау, мкр. Сарыкамыс, ул. Жиембет, 4, тел. 87122265620

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)_____

ТОО «ДМС экспертиза» в лице директора Кузьменко С.Н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице эксперта Амангали К.Е., аттестат эксперта № KZ42VJE00028153 от 27.06.2017г., № KZ54VJE00028907, № KZ27VJE00028908 от 18.07.2012г.

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_____

ТОО «Атыраустройпроект» в лице директора Исимгалиева М.И.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта**«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км (участок 80-203)».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

по адресу Кызылкогинского района Атырауской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,
номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) договора о государственных закупках работ № 09/2013/РБ от 06.05.2013г.

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №____ наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области»., талон № 235 от 08 мая 2013г., № 658 от 03 ноября 2015г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Атыраустройпроект», заключение № 05-0215/12 от 12 июня 2012г.

государственная лицензия № 000499 от 3 марта 2005 года.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

постановлением акимата области от 24 декабря 2009года № 331 «Об утверждении Стратегического плана Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области на 2010-2014 годы»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____май, 2013г._____;

месяц, год

окончание работ _____октябрь, 2019г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30

фактически, месяц: 48

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Заключение № 05-0215/12 от12.06.2012г.

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина дороги	км	123	123,140
Категория дороги		IV	
Количество полос движения	шт	2	2
Ширина земляного полотна	м	10	10
Ширина полосы движения	м	3	3
Ширина проезжей части	м	6	6
Ширина укрепительной полосы		0,5х2	0,5х2
Тип дорожной одежды		облегченный	
Вид покрытия		усовершенствованный	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются
следующими данными: Конструкция дорожной одежды принята согласно требованиям СН РК 3.03-19-2006*капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями:
-подстилающий слой основания из ПГС по ГОСТ 25607-2009,толщ.-0,15м;
-однослойное основание из ЩПС толщиной 0,15м;
-нижний слой покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси марки II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 60/90 толщиной 0,06м;
-верхний слой покрытия из горячей плотной а/б смеси типа Б марки II по СТ РК 1225-2003 на битуме БНД 60/90 толщиной 0,04м;
Рабочим проектом предусмотрены работы по замене верхних и нижних строений шести мостов согласно спецификации работ и замена существующих труб на новые.

Железобетонные мосты

№ п/п	Наименование сооружения	Тип	Длина
1	Через реку Ойыл на ПК 1209+92	Железобетон	36
2	р. Коздикара на ПК 850+79,25	Железобетон	21
3	р. Каракол на ПК 342+44,9	Железобетон	54
4	р. Карасай на ПК 307+21,29	Железобетон	33
5	р. Куройыл на ПК 282+44,25	Железобетон	33
6	р. Акши на ПК 187+11	Железобетон	21

Водопропускные трубы.
Замена на новые и новое строительство

№ п/п	Размер отверстия, м	Тип фундамента	Материал	Количество	Примечание
1	Ф 1,0	I	ж/б	41	Основная дорога
2	Ф 1,5	I	ж/б	32	
3	4,0х2,5	II	ж/б	1	

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 18 371 318 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 14 765 373 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 3 605 945 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 17 700 839 802 тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 14 740 061 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 960 778 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Уразгалиев А.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор
Кузьменко С.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Исимгалиев М.И. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Быков А.И. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	123,140		
2	Ширина проезжей части	м	6,0		
3	Длина тротуаров	км	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	0,5-2,0		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	87		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			облегченный ✓ усовершенствованный	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»
Мост через реку «Караколь» ПК 342+44,9

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	18,0	Плита 2П18-А11 К7	
2	Ширина между перилами	м	12,0		
3	Ширина тротуаров	м	0,75		
4	Высота моста	м	3,75		
5	Высота пролетного строения	м	0,95		
6	Длина пролетного строения	м	54		
7	Ширина пролетного строения	м	11		
8	Сечение пролетного строения		Прямоугольные пустотные		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Не предусмотрен		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»
Мост через реку «Карасай» ПК 307+21,29

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	33,0	Железобетонная балка ВТК-33у	
2	Ширина между перилами	м	10,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0		
4	Высота моста	м	3,0		
5	Высота пролетного строения	м	1,55		
6	Длина пролетного строения	м	33,0		
7	Ширина пролетного строения	м	9		
8	Сечение пролетного строения		Т образное сечение		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Не предусмотрен		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»
Мост через реку «Куройыл» ПК 282+44,25

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	33,0	Железобетонная балка ВТК-33у	
2	Ширина между перилами	м	10,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0		
4	Высота моста	м	3,0		
5	Высота пролетного строения	м	1,55		
6	Длина пролетного строения	м	33,0		
7	Ширина пролетного строения	м	9		
8	Сечение пролетного строения		Т образное сечение		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Не предусмотрен		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»
Мост через реку «Акши» ПК 187+11

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	21	ВТК-21У	
2	Ширина между перилами	м	10,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0		
4	Высота моста	м	1,65		
5	Высота пролетного строения	м	1,30		
6	Длина пролетного строения	м	21		
7	Ширина пролетного строения	м	8,88		
8	Сечение пролетного строения		Т образное сечение		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Не предусмотрен		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»
Мост через реку «Ойыл» ПК 1209+92

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	18	Плита 2П18-А11К7	
2	Ширина между перилами	м	11,5		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Высота моста	м	1,6		
5	Высота пролетного строения	м	3,860		
6	Длина пролетного строения	м	36,0		
7	Ширина пролетного строения	м	11		
8	Сечение пролетного строения		Т образное сечение		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Не предусмотрен		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)
«Реконструкция автомобильной дороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз протяженностью 123 км(участок 80-203 км)»
Мост через реку «Коздикара» ПК 850+79,25

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	21	ВТК-21У	
2	Ширина между перилами	м	10,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,0		
4	Высота моста	м	1,370		
5	Высота пролетного строения	м	3,8		
6	Длина пролетного строения	м	21		
7	Ширина пролетного строения	м	8,88		
8	Сечение пролетного строения		Т образное		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Не предусмотрен		

Заказчик _____ Уразгалиев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Авторский надзор _____ Исимгалиев М.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П