Приложение

Типовая межведомственная № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за май 2014года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№09/2013/РБ от 6 мая 2013г. доп.соглашение №1 от 10/02/2014г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего
		За отчетный месяц без НДС	из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты		Налог на добавленную стоимость за отч. месяц	
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**498 220 000,0**	**444 839 285,71**							**53 380 714,29**	**498 220 000,0**

Итого к оплате: 498 220 000 (четыреста девяносто восемь миллионов двести двадцать тысяч) тенге

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
ТОО «АИС»
А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за май 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№2-1.Механизированные земляные работы.								
		Карьер №1								
1	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	82695,84	23,76	22,86	1965209	1890427	677014	0,01	456
		м3		0,79	7,65	65330	632623	97	0,03	2315
2	E010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	21982,79	14,28	14,28	313914	313914	62783	--	--
		т		--	2,86	--	62783	100	0,06	1318
3	E010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	3612,48	21,12	21,12	76296	76296	15259	--	--
		т		--	4,22	--	15259	100	0,09	320
4	E010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	--	29,52	29,52	--	--	--	--	--
		т		--	5,90	--	--	--	0,12	--
5	E010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	3467,76	37,92	37,92	131497	131497	26299	--	--
		т		--	7,58	--	26299	100	0,16	552
6	E010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	693	46,32	46,32	32100	32100	6420	--	--
		т		--	9,26	--	6420	100	0,19	135
7	E010334-A18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	1704,99	60,72	60,72	103527	103527	20705	--	--

		т		--	12,14	--	20705	100	0,26	435
8	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	2399,38	67,44	67,44	161814	161814	32363	--	--
		т		--	13,49	--	32363	100	0,28	680
9	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	1793,01	74,16	74,16	132969	132969	26594	--	--
		т		--	14,83	--	26594	100	0,31	558
10	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	1981,37	80,88	80,88	160253	160253	32051	--	--
		т		--	16,18	--	32051	100	0,34	673
11	Е010333-А11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	10076,01	99,48	99,48	1002361	1002361	200472	--	--
		т		--	19,90	--	200472	100	0,42	4210
12	Е010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1776,72	107,04	107,04	190180	190180	38036	--	--
		т		--	21,41	--	38036	100	0,45	799
13	Е010333-А13 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	4087,88	114,60	114,60	468470	468470	93694	--	--
		т		--	22,92	--	93694	100	0,48	1968
14	Е010333-А14 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	21451,37	122,28	122,28	2623074	2623074	524615	--	--
		т		--	24,46	--	524615	100	0,51	11017
15	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	62922,75	129,84	129,84	8169889	8169889	1633978	--	--
		т		--	25,97	--	1633978	100	0,55	34314
16	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	82695,84	1,64	1,26	135704	104197	37701	--	--
		м3		--	0,47	--	38867	97	--	187
17	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	82695,84	3,13	2,66	258583	220030	105884	--	225
		м3		0,39	0,93	32251	76907	97	--	252
		Карьер №2								
18	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	59061,27	23,76	22,86	1403550	1350141	483523	0,01	326
		м3		0,79	7,65	46658	451819	97	0,03	1654

19	E010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	13335,48	14,28	14,28	190430	190430	38086	--	--
		т		--	2,86	--	38086	100	0,06	800
20	E010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	7509,32	21,12	21,12	158597	158597	31719	--	--
		т		--	4,22	--	31719	100	0,09	666
21	E010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	5460,83	29,52	29,52	161203	161203	32241	--	--
		т		--	5,90	--	32241	100	0,12	677
22	E010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	4420,8	37,92	37,92	167636	167636	33527	--	--
		т		--	7,58	--	33527	100	0,16	704
23	E010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2927,1	46,32	46,32	135584	135584	27117	--	--
		т		--	9,26	--	27117	100	0,19	569
24	E010334-A16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	3062,59	54,00	54,00	165381	165381	33076	--	--
		т		--	10,80	--	33076	100	0,23	695
25	E010334-A18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	4037,43	60,72	60,72	245153	245153	49031	--	--
		т		--	12,14	--	49031	100	0,26	1030
26	E010334-A20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	2382,23	67,44	67,44	160657	160657	32132	--	--
		т		--	13,49	--	32132	100	0,28	675
27	E010334-A22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	2011,31	74,16	74,16	149158	149158	29832	--	--
		т		--	14,83	--	29832	100	0,31	626
28	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	3578,49	80,88	80,88	289428	289428	57886	--	--
		т		--	16,18	--	57886	100	0,34	1216
29	E010333-A11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	5753,67	99,48	99,48	572375	572375	114475	--	--
		т		--	19,90	--	114475	100	0,42	2404
30	E010333-A12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	7502,17	107,04	107,04	803033	803033	160606	--	--
				--	21,41	--	160606	100	0,45	3373

		т								
31	Е010333-А13 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	2199,67	114,60	114,60	252082	252082	50416	--	--
		т		--	22,92	--	50416	100	0,48	1059
32	Е010333-А14 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	8907,24	122,28	122,28	1089178	1089178	217835	--	--
		т		--	24,46	--	217835	100	0,51	4575
33	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	29690,1	129,84	129,84	3854963	3854963	770993	--	--
		т		--	25,97	--	770993	100	0,55	16191
34	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	68635,2	1,64	1,26	112631	86480	31291	--	--
		м3		--	0,47	--	32259	97	--	155
35	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	68635,2	3,13	2,66	214617	182619	87881	--	187
		м3		0,39	0,93	26768	63831	97	--	209
				Сопутствующие работы						
36	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	92469,64	12,51	12,51	1156581	1156581	383981	--	--
		м3		--	4,28	--	395857	97	0,01	1294
37	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	92469,64	1,27	1,27	117529	117529	34309	--	--
		м3		--	0,38	--	35370	97	--	116
38	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	48522,53	12,51	12,51	606904	606904	201490	--	--
		м3		--	4,28	--	207722	97	0,01	679
39	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	242612,65	1,27	1,27	308361	308361	90015	--	--
		м3		--	0,38	--	92799	97	--	303
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	72,58	32,45	456	195	53	0,01	--
		М3		1,62	7,43	10	45	97	0,03	--
41	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	16926,31	983,40	983,40	16645335	16645335	457010	--	--
		м-час		--	225,00	--	3808420	12	1,00	16926

42	E0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	237987	7,29	3,96	1736052	943555	922787	0,02	5402
		м2		3,33	0,67	792497	158830	97	--	535
43	E0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	160565	8,55	4,43	1372149	710621	757364	0,03	4480
		м2		4,12	0,74	661528	119260	97	--	401
44	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	10481	1,22	1,22	12807	12807	2590	--	--
		м2		--	0,25	--	2670	97	--	9
45	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	20962	1,41	1,41	29574	29574	6108	--	--
		м2		--	0,30	--	6297	97	--	21
46	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	87960,53	70,05	32,45	6162005	2854513	771735	0,01	1073
		м3		1,62	7,43	142496	653107	97	0,03	2903
		Л.см. №2-1-1.Дорожное покрытие.								
		Дорога и съезды								
47	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7040,13	3169,20	73,75	22311578	519235	309450	0,14	1014
		м3		21,38	11,67	150518	82151	133	0,04	289
48	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	13742,34	775,56	775,56	10658009	10658009	2131602	--	--
		т		--	155,11	--	2131602	100	3,26	44764
49	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	43569,82	818,79	27,83	35674533	1212348	838694	0,03	1438
		м2		5,00	9,47	217849	412748	133	0,03	1455
50	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	1619,43	818,31	27,83	1325199	45061	31173	0,03	53
		м2		5,00	9,47	8097	15341	133	0,03	54
51	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	14749,77	775,56	775,56	11439333	11439333	2287867	--	--
		т		--	155,11	--	2287867	100	3,26	48045
		Укрепление обочин								

52	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5392,79	32,19	30,77	173595	165938	51081	0,01	53
		м3		1,42	8,34	7658	45003	97	0,03	154
53	E010333-A80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	7705,2	438,36	438,36	3377649	3377649	675530	--	--
		т		--	87,67	--	675530	100	1,84	14186
54	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5392,79	3,88	3,24	20905	17494	8370	--	18
		м3		0,48	1,12	2589	6040	97	--	20
55	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5392,79	9,24	9,24	49856	49856	15701	--	--
		м3		--	3,00	--	16186	97	0,01	62
56	E0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	5392,79	31,64	31,64	170636	170636	53738	--	--
		м3		--	10,27	--	55400	97	0,04	212
57	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5006,31	49,60	12,00	248311	60063	21197	0,01	61
		м3		1,62	2,75	8110	13742	97	0,01	61
58	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5392,79	14,01	14,01	75529	75529	25083	--	--
		м3		--	4,80	--	25859	97	0,02	85
59	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5392,79	6,97	6,97	37561	37561	10965	--	--
		м3		--	2,10	--	11304	97	0,01	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			139 761 986	77 009 849			14 786
			Тенге			2 162 358	16 947 708			229 620
		Накладные расходы -	Тенге			15 903 438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7 952
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 385 516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 339 925				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			165 005 350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252 358
		Сметная заработная плата -	Тенге				21 495 582			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		6 072 197				
		ИТОГО:	Тенге			171 077 547				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		2 586 693				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		1 710 775				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		684 310				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,795219%		6 492 767				

ИТОГО:		Тенге		182 552 092
Итого по сметному расчету в текущих ценах	К=2,389	Тенге	2,389	436 116 946,77
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге	2%	8 722 338,94
ИТОГО:		Тенге		444 839 285,71
НДС 12%		Тенге	12%	53 380 714,29
Всего к оплате:		Тенге		498 220 000,00

Принял:
Зам.руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных
_____К.Т.Нуртаев

Начальник отдела автомобильных дорог управления
_____Уразгалиев А.

Технадзор
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№09/2013/РБ от 6 мая 2013г. доп.соглашение №1 от 10/02/2014г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**996 440 000,0**	**444 839 285,71**							**53 380 714,29**	**498 220 000,0**

Итого к оплате: 498 220 000 (четыреста девяносто восемь миллионов двести двадцать тысяч) тенге

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за июль 2014г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге		
		Выполнено с начало года		
		всего	за май	за июнь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	996 440 000,0	498 220 000,0	498 220 000,0
	Итого	**996 440 000,0**	**498 220 000,0**	**498 220 000,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июль 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мостовой переход длиной 21м-Коздикара								
		Л.смета №2-1-1.Демонтаж моста								
1	E0130-7-1 K=0,8	Разборка железобетонных ростверков из бетона марки В30 F300	24,22	773,07	425,67	18724	10310	11956	2,04	49
		м3		347,40	105,48	8414	2555	109	0,35	8
2	E0130-13-1К =0,8	Разборка шкафных стенок из бетона В30 F300 W8	10,16	1484,27	749,87	15080	7619	10577	3,90	40
		м3		734,40	220,68	7462	2242	109	0,88	9
3	E0130-13-1К =0,8	Разборка подферменных площадок и прокладных рядов на суше В30 W8 F200	1,58	1484,27	749,87	2345	1185	1645	3,90	6
		м3		734,40	220,68	1160	349	109	0,88	1
4	E0130-9-2К= 0,8	Демонтаж сборных железобетонных балок В40 F200	69,12	1893,22	1000,42	130859	69149	85941	5,15	356
		м3		892,80	247,90	61710	17135	109	0,82	56
5	E0130-11-2К =0,8	Разборка выравнивающего слоя из бетона В20 F200	10,08	971,86	525,46	9796	5297	6609	2,64	27
		м3		446,40	155,10	4500	1563	109	0,62	6
6	E0130-13-4К =0,8	Разборка тротуарных консолей из бетона кл В30 W8 F200	3,29	3318,97	1342,57	10926	4420	8530	11,53	38
		м3		1976,40	400,90	6506	1320	109	1,62	5
7	E0130-13-1К =0,8	Разборка промежуточного стыка из бетона кл В30 W8 F200	31,84	1484,27	749,87	47259	23876	33147	3,90	124

		м3		734,40	220,68	23383	7026	109	0,88	28
8	Е0130-7-1К=0,8	Разборка узла омоноличивания из бетона В30W8F200	0,84	773,07	425,67	649	358	415	2,04	2
		м3		347,40	105,48	292	89	109	0,35	--
9	Е0130-13-3К=0,8	Разборка парапета из монолитного железобетона В30 F300	1	2222,44	940,84	2222	941	1706	7,62	8
		м3		1281,60	283,16	1282	283	109	1,15	1
10	Е0130-73-1к=0,6;0,7;0,5	Разборка стальных сварных перил	0,95	9747,27	87,41	9260	83	6701	36,60	35
		т		6439,50	31,50	6118	30	109	0,15	--
11	Е0109-35-1к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж барьерного ограждения/окрашенных в заводских условиях /	1,71	10513,97	439,38	18004	752	13238	51,90	89
		т		8518,50	70,88	14587	121	90	0,34	1
12	Е0127-59-5К=0,8	Демонтаж барьерного ограждения из стали, столбы металлические	88	165,98	17,30	14606	1522	17897	0,90	80
		м		148,68	4,24	13084	373	133	0,02	2
13	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	362,71	27,10	--	9829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	362,71	38,60	--	14001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е010333-А62-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ОТ РАЗБОРКИ)	362,71	370,92	370,92	134537	134537	26907	--	--
		т		--	74,18	--	26907	100	1,56	565
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			438 099	260 047			853
			Тенге			148 497	59 993			683
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410 835				
	Всего заработная плата -		Тенге				187 635			
		Накладные расходы -	Тенге			205 330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30 799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36 970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			653 135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 514

		Сметная заработная плата -	Тенге				218 434			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27 264				
	Материалы -		Тенге			5 724				
	Всего заработная плата -		Тенге				20 856			
		Накладные расходы -	Тенге			19 938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 832				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50 034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23 847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			703 169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 649
		Сметная заработная плата -	Тенге				242 281			
		Л.смета №2-1-2.Устройство съезда								
		Устройство съезда на дно канала								
16	E0101-38-2	Срезка грунта под съезды	1723,48	123,98	51,24	213685	88319	143720	0,48	829
		м3		72,23	13,74	124487	23678	97	0,05	81
17	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1723,48	32,27	30,77	55613	53032	16325	0,01	17
		м3		1,42	8,34	2447	14382	97	0,03	49
18	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(вывоз грунта срезанного)	2757,57	23,64	23,64	65189	65189	13038	--	--
		т		--	4,73	--	13038	100	0,10	274
19	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1723,48	3,80	3,24	6552	5591	2675	--	6
		м3		0,48	1,12	827	1930	97	--	6
20	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1723,48	32,27	30,77	55613	53032	16325	0,01	17
		м3		1,42	8,34	2447	14382	97	0,03	49
21	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(подвозка грунта)	2757,57	23,64	23,64	65189	65189	13038	--	--
		т		--	4,73	--	13038	100	0,10	274
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			461841	330352			869
			Тенге			130209	80449			733
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			461841				
	Материалы -		Тенге			879				
	Всего заработная плата -		Тенге				210658,00			
	Местные материалы -		Тенге			401				

		Накладные расходы -	Тенге			205120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30768,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
		Сметная заработная плата -	Тенге				241426,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			706979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
		Сметная заработная плата -	Тенге				241426,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--			--
		2.Л.смета №2-1-6.Монтажная площадка								
22	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2360	11,19	11,19	26408	26408	7005	--	--
		м3		--	3,06	--	7222	97	0,01	24
23	E0101-25-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4720	9,40	9,40	44366	44366	11768	--	--
		м3		--	2,57	--	12132	97	0,01	40
24	E0101-30-2	Предварительная грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2200	0,20	0,20	446	446	150	--	--
		м2		--	0,07	--	155	97	--	1
25	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2380	37,06	35,62	88199	84777	30382	0,01	20
		м3		1,24	11,92	2951	28370	97	0,04	104
26	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3974,6	23,64	23,64	93960	93960	18792	--	--
		т		--	4,73	--	18792	100	0,10	395
27	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4760	1,99	1,44	9493	6854	2493	--	--
		м3		--	0,54	--	2570	97	--	12
28	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см без поливки водой)	2258	14,01	14,01	31625	31625	10502	--	--
		м3		--	4,80	--	10827	97	0,02	35
29	E0101-130-7 к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	9032	1,39	1,39	12582	12582	3673	--	--

			м3		--	0,42	--	3786	97	--	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				307079	301018			20
			Тенге				2951	83855			622
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				307079				
		Всего заработная плата -	Тенге					86806,00			
		Местные материалы -	Тенге				3110				
		Накладные расходы -	Тенге				84766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					12715,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				415356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								685
		Сметная заработная плата -	Тенге					99521,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				415356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								685
		Сметная заработная плата -	Тенге					99521,00			
		Л.смета №2-1-7.Сооружение опор моста									
		Сваи									
30	Е0105-3-4	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	37,73	5955,28	4510,78	224693	170192	69846	4,47	169
		м3		787,50	822,24	29712	31023	115	2,35	89
31	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12 м, периметром сторон 1201-1400 мм /СТ РК 939-92/	308	3480,00	--	1071840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	37,73	132,00	--	4980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	37,73	376,00	--	14186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	37,73	876,00	--	33051	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	90,55	221,40	221,40	20048	20048	14034	--	--

		т		--	154,98	--	14034	100	3,25	294
36	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	90,55	171,40	171,40	15521	15521	10864	--	--
		т		--	119,98	--	10864	100	2,52	228
37	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	90,55	775,56	775,56	70229	70229	14046	--	--
		т		--	155,11	--	14046	100	3,26	295
38	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	28	400,95	187,20	11227	5242	9129	1,21	34
		1свая		213,75	69,75	5985	1953	115	0,34	10
39	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,23	27,10	27,10	33	33	23	--	--
		т		--	18,97	--	23	100	0,40	--
40	Е01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,23	38,60	38,60	48	48	33	--	--
		т		--	27,02	--	33	100	0,57	1
41	Е010333-А30 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ОТ РАЗБИВКИ ОГОЛОВКОВ СВАЙ)	1,23	235,20	235,20	290	290	58	--	--
		т		--	47,04	--	58	100	0,99	1
		Ростверк(насадка)								
42	Е0111-13-3 к=4	Устройство щебеночных основании с пропиткой битумом толщиной 200мм	14,14	3109,91	98,20	43974	1389	3411	1,05	15
		м2		159,32	36,80	2253	520	123	0,18	3
43	Е0130-7-1	Устройство железобетонных ростверков из бетона марки В30 F300	18,76	18856,72	532,08	353752	9982	11576	2,55	48
		м3		434,25	131,85	8147	2473	109	0,43	8
44	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах В 30 F300 W8	6,82	8299,96	--	56586	--	59858	48,40	330
		т		8055,00	--	54916	--	109	--	--

45	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,55	71100,00	--	465506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2704	59900,00	--	16197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	19,14	272,00	--	5205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	19,14	1360,00	--	26024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	534,2	358,07	13,70	191281	7319	62810	0,61	323
		м2		102,83	5,04	54932	2692	109	0,02	13
		Шкафные стенки								
50	Е0130-7-1	Устройство выравнивающей стяжки из бетона В20 W6 на с/с цементе	24,64	17224,72	532,08	424417	13111	15204	2,55	63
		м3		434,25	131,85	10700	3249	109	0,43	11
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,13	188,00	--	4725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,13	438,00	--	11008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона шкафных стенок из бетона В30 F300 W8	8,72	19892,21	937,34	173460	8174	11347	4,88	43
		м3		918,00	275,85	8005	2405	109	1,10	10
54	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,89	272,00	--	2419	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--	
55	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	8,89	1360,00	--	12096	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6095	53000,00	--	32302	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0188	50600,00	--	953	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
58	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0182	44300,00	--	804	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2929	93997,62	304,24	27528	89	10206	198,00	58	
		1т		33075,00	114,75	9686	34	105	0,56	--	
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2929	40200,00	--	11773	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Подферменник									
61	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше В30 W8 F200	1,34	19892,21	937,34	26656	1256	1744	4,88	7	
		м3		918,00	275,85	1230	370	109	1,10	1	
62	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,39	876,00	--	1221	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	

63	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,39	272,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,153	47400,00	--	7251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0442	50900,00	--	2249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0155	52400,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	14	403,50	--	5649	--	1579	0,59	8
		шт		103,50	--	1449	--	109	--	--
68	С11011-503	Роч 300х400х78мм	14	12654,70	--	177166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	144	358,07	13,70	51562	1973	16931	0,61	87
		м2		102,83	5,04	14808	726	109	0,02	4
70	Е010333-А62 - I	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(бетон)	124,2	370,92	370,92	46068	46068	9214	--	--
		т		--	74,18	--	9214	100	1,56	193
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			3645168	370961			1184
			Тенге			201822	93718			1161
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3645168				

		Материалы -	Тенге			220600					
		Всего заработная плата -	Тенге				295540,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			715012					
		Местные материалы -	Тенге			2136773					
		Накладные расходы -	Тенге			321914					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48287,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			238025					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4205106					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2505
		Сметная заработная плата -	Тенге				343827,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4205106					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2505
		Сметная заработная плата -	Тенге				343827,00				
		Л.смета №2-1-8.Пролетное строение моста									
71	E0130-9-2	Сооружение сборных железобетонной балки L 21м B40 F200	55,16	9635,92	1250,52	531517	68979	85730	6,44	355
		м3		1116,00	309,88	61559	17093	109	1,02	56
72	СПрайс лист ТОО АЗМК	Железобетонная балка L 21м	7	619968,41	--	4339779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	55,16	132,00	--	7281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	55,16	272,00	--	15004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	55,16	1360,00	--	75018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	55,16	876,00	--	48320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	132,38	221,40	--	29310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	132,38	171,40	171,40	22691	22691	15883	--	--

		т		--	119,98	--	15883	100	2,52	334
79	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ж/б изделия)	132,38	775,56	775,56	102672	102672	20534	--	--
		т		--	155,11	--	20534	100	3,26	431
80	E0130-13-1	Омоноличивание стаканов фундамента из бетона В30 W8 F300	8,2	19892,21	937,34	163116	7686	10671	4,88	40
		м3		918,00	275,85	7528	2262	109	1,10	9
81	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,53	272,00	--	2320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,53	876,00	--	7471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	E0130-11-2	Устройство выравнивающего слоя из бетона В20 F200	6,93	16833,01	656,82	116653	4552	5679	3,30	23
		м3		558,00	193,87	3867	1344	109	0,78	5
84	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,07	542,00	--	3831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	231	358,07	13,70	82714	3165	27161	0,61	140
		м2		102,83	5,04	23754	1164	109	0,02	6
86	E0130-13-4	Защитный слой проезжей части из бетона марки В20 F200	5,88	21284,50	1678,21	125153	9868	19046	14,41	85
		м3		2470,50	501,12	14527	2947	109	2,02	12
87	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,12	542,00	--	3314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	6,12	542,00	--	3314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,665	50800,00	--	33782	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Консоль									
90	E0130-13-4	Устройство из монолитного железобетона тротуарных консолей из бетона кл В30 W8 F200	2,24	22948,50	1678,21	51405	3759	7256	14,41	32	
		м3		2470,50	501,12	5534	1123	109	2,02	5	
91	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,24	272,00	--	609	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
92	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,24	876,00	--	1962	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
93	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,0178	53600,00	--	954	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Промежуточный стык									
94	E0130-13-1	Устройство из монолитного промежуточного стыка из бетона кл В30 W8 F200	6,72	19892,21	937,34	133676	6299	8745	4,88	33	
		м3		918,00	275,85	6169	1854	109	1,10	7	
95	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,72	272,00	--	1828	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
96	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,72	876,00	--	5887	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
97	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,4247	53600,00	--	22763	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

98	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3258	53000,00	--	17267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8374	50900,00	--	42622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0130-7-1	Узел омоноличивание из бетона В30W8F200	0,84	18856,72	532,08	15840	447	518	2,55	2
		м3		434,25	131,85	365	111	109	0,43	--
101	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,8568	272,00	--	233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,8568	1360,00	--	1165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,8568	876,00	--	751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0061	51000,00	--	310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0612	45800,00	--	2803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6013333	230117			710

			Тенге			123301	64314			865
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6013333				
	Материалы -		Тенге			457773				
	Всего заработная плата -		Тенге				187615,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4460280				
	Местные материалы -		Тенге			712553				
		Накладные расходы -	Тенге			201223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6587429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				217798,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6587429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				217798,00			
		Лсмета №2-1-9.Покрытие проезжей части моста								
106	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	31,8	8519,35	53,10	270915	1689	13858	2,19	70
		м		380,25	19,55	12092	622	109	0,10	3
107	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	0,6	14600,00	--	8760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД-6)	0,0326	70437,87	304,24	2298	10	335	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	316	4	105	0,56	--
109	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-12)	0,0801	93997,62	304,24	7527	24	2791	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2649	9	105	0,56	--
110	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1127	40200,00	--	4531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0549	52400,00	--	2878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
112	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтО	0,196	50100,00	--	9821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,6137	59200,00	--	36333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,5851	63600,00	--	37214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			380276	1723			87
			Тенге			15056	635			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380276				
	Материалы -		Тенге			263961				
	Всего заработная плата -		Тенге				15691,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90776				
	Местные материалы -		Тенге			8760				
		Накладные расходы -	Тенге			16984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2548,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18238,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			421096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18238,00			
		Л.смета №2-1-10.Сопряжение с насыпью								
		Плиты переходные, лежни								
115	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под лежни	17,96	5770,17	38,67	103632	695	6357	1,99	36
		м3		310,50	14,24	5577	256	109	0,07	1

116	E0113-49-1	Пропитка шебня	17,96	5652,57	462,96	101520	8315	34078	11,00	198
				1935,00	173,25	34753	3112	90	0,85	15
		м3								
117	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона лежни Л-4 В30 W8 F300	4,28	19892,21	937,34	85139	4012	5570	4,88	21
				918,00	275,85	3929	1181	109	1,10	5
		м3								
118	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,45	272,00	--	1211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
119	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,45	1360,00	--	6054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
120	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,45	876,00	--	3899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
121	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2124	50900,00	--	10811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
122	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1284	51000,00	--	6548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
123	C12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0152	44700,00	--	678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

124	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2144	47400,00	--	10163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0251	44300,00	--	1111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0130-10-1	Омоноличивание переходных плит В30 W8 F300	0,024	18154,18	690,89	436	17	13	1,60	--
		м3		285,75	210,53	7	5	109	0,87	--
127	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,0245	272,00	--	7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,0245	542,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,0245	876,00	--	21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плита П-1-14шт								
130	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (низ плит)	109,2	358,07	13,70	39101	1496	12840	0,61	66
		м2		102,83	5,04	11229	550	109	0,02	3
131	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона плит П-1 В30 W8 F300-20шт	13,16	19892,21	937,34	261781	12335	17125	4,88	64
		м3		918,00	275,85	12081	3630	109	1,10	14
132	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,69	272,00	--	3723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	13,69	1360,00	--	18614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
134	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	13,69	876,00	--	11989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,29	50900,00	--	65602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,317	71100,00	--	22536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0130-10-1	Омоноличивание переходных плит В30 W8 F300	1,92	18154,18	690,89	34856	1327	1039	1,60	3
		м3		285,75	210,53	549	404	109	0,87	2
138	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,96	272,00	--	533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,96	542,00	--	1061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,96	876,00	--	1716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (переходных плит и лежней)	153	358,07	13,70	54785	2096	17989	0,61	93
		м2		102,83	5,04	15733	771	109	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			847539	30292			480
			Тенге			83857	9909			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			847539				
	Материалы -		Тенге			110885				
	Всего заработная плата -		Тенге				93766,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117449				
	Местные материалы -		Тенге			505057				

		Накладные расходы -	Тенге			95010					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14252,00				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56553					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999102					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата -	Тенге				108017,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			999102					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата -	Тенге				108017,00				
		Л.смета №2-1-14.Устройство объезда									
142	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьера)	5704,7	32,37	30,77	184668	175535	54035	0,01	56	
		м3		1,42	8,34	8101	47606	97	0,03	163	
143	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5704,7	3,88	3,24	22114	18506	8854	--	19	
		м3		0,48	1,12	2738	6389	97	--	21	
144	E010333-A35 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	9412,75	258,00	258,00	2428491	2428491	485698	--	--	
		т		--	51,60	--	485698	100	1,08	10200	
145	E0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,052	1359339,46	410808,31	70686	21362	33579	1800,00	94	
		км		341550,00	155187,00	17761	8070	130	757,93	39	
146	C130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм	52	25800,00	--	1341600	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
147	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	5704,7	12,61	12,61	71951	71951	24214	--	--	
		м3		--	4,38	--	24963	97	0,01	82	
148	E0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	5704,7	9,48	9,48	54061	54061	17932	--	--	
		м3		--	3,24	--	18486	97	0,01	60	
149	E0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	5704,7	1,03	1,03	5859	5859	1710	--	--	

		м3		--	0,31	--	1763	97	--	6
150	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5704,7	49,60	12,00	282950	68442	24154	0,01	70
		м3		1,62	2,75	9242	15659	97	0,01	70
151	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	180	18,64	17,87	3354	3216	738	0,01	1
		м2		0,77	3,46	139	622	97	0,01	2
152	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	35	10,22	--	358	--	404	0,07	2
		м2		10,22	--	358	--	113	--	--
153	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	880	452,65	11,84	398336	10422	10095	0,04	32
		м2		5,51	3,11	4849	2741	133	0,01	10
154	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
155	С143019-77	Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 55-50.1	8	2510,00	--	20080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	СТОО АТЫРАУДОРЗНАК	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 900х900х900 мм, ГОСТ 10807-78 N1.8; 1.15; 1.17-1.19; 1.23	4	3282,64	--	13131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	СТОО АТЫРАУДОРЗНАК	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 900 мм, ГОСТ 10807-78 N3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24	3	3480,39	--	10441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	СТОО АТЫРАУДОРЗНАК	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.1; 3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24	3	3480,39	--	10441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	СТОО АТЫРАУДОРЗНАК	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 350х1050 мм, ГОСТ 10807-78 N5.32.1-5.32.3; 5.33	2	2293,89	--	4588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

160	СТОО АТЫРАУДОР ЗНАК	Знак предупреждающий прямоугольной формы из тонколистовой стали с полной светоотражающей поверхностью, со сторонами размером 500х3000 мм, ГОСТ 10807-78 N1.31.1-1.31.2	4	6683,93	--	26736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4955826	2859014			299
			Тенге			47236	612223			10653
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3614226				
	Материалы -		Тенге			2951				
	Всего заработная плата -		Тенге				659460,00			
	Местные материалы -		Тенге			705025				
		Накладные расходы -	Тенге			667100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100065,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4538205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11285
		Сметная заработная плата -	Тенге				759525,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1341600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1341600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80496				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1422096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5960301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11285
		Сметная заработная плата -	Тенге				759525,00			
		Лсмета №2-1-14.Устройство подпорных стенок								
161	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(для устройство подпорных стенок у опор моста)	80	46,51	44,35	3721	3548	1489	0,02	1
		м3		2,16	17,03	173	1362	97	0,07	6
162	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16	262,72	--	4203	--	4750	1,85	30
		м3		262,72	--	4203	--	113	--	--
163	Е0130-7-1	Устройство фундаментов под монолитную подпорную стенку из бетона В30 W8 F200	7,76	18856,72	532,08	146328	4129	4788	2,55	20
		м3		434,25	131,85	3370	1023	109	0,43	3
164	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,92	272,00	--	2153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

165	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	7,92	1360,00	--	10765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,92	876,00	--	6934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,9333	8299,96	--	7746	--	8194	48,40	45
		т		8055,00	--	7518	--	109	--	--
168	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,018	72000,00	--	1296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1151	71100,00	--	8186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2083	64400,00	--	13416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0282	68800,00	--	1943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

172	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,234	62100,00	--	14529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101	69000,00	--	698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2069	64500,00	--	13348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0557	69000,00	--	3844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,057	71100,00	--	4053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	69000,00	--	108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

178	E0130-8-1	Установка закладных деталей	0,1043	8299,96	--	865	--	916	48,40	5
		т		8055,00	--	840	--	109	--	--
179	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1043	50900,00	--	5307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1043	40200,00	--	4192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	E0130-7-1	Устройство монолитной подпорной стенки из бетона В30 W8 F200 ПЛ6-14	6,32	18856,72	532,08	119174	3363	3900	2,55	16
		м3		434,25	131,85	2744	833	109	0,43	3
182	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,45	272,00	--	1753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	6,45	1360,00	--	8767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,45	876,00	--	5647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4226	62100,00	--	26243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0848	71100,00	--	6029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

187	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0617	77000,00	--	4752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1192	68800,00	--	8198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1016	64400,00	--	6546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0069	73000,00	--	505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0425	48300,00	--	2052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0062	52400,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

193	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0114	50900,00	--	580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0130-7-1	Устройство бетона для омоноличивания блоков подпорной стенки	0,56	18856,72	532,08	10560	298	346	2,55	1
		м3		434,25	131,85	243	74	109	0,43	--
195	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,5712	272,00	--	155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,5712	1360,00	--	777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,5712	876,00	--	500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	112	358,07	13,70	40104	1534	13169	0,61	68
		м2		102,83	5,04	11517	564	109	0,02	3
199	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	78,3	134,10	--	10500	--	11865	0,97	76
		м3		134,10	--	10500	--	113	--	--
200	Е010333-А62 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(бетон)	34,5	370,92	370,92	12797	12797	2559	--	--
		т		--	74,18	--	2559	100	1,56	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			519598	25669			262
			Тенге			41108	6416			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519598				
		Материалы -	Тенге			29473				
		Всего заработная плата -	Тенге				47525,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126148				
		Местные материалы -	Тенге			297200				
		Накладные расходы -	Тенге			51975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7796,00			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34294					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			605868					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата -	Тенге				55321,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			605868					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата -	Тенге				55321,00				
		Л.смета №2-1.Механизированные земляные работы									
201	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	10487	2,12	2,12	22222	22222	6288	--	--
		м3		--	0,62	--	6482	97	--	21
202	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	51462,24	12,61	12,61	649073	649073	218433	--	--
		м3		--	4,38	--	225188	97	0,01	736
203	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	51462,24	5,07	5,07	260991	260991	87831	--	--
		м3		--	1,76	--	90548	97	0,01	296
204	Е0101-35-5 к=8 к объему	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	14435,12	5,07	5,07	73208	73208	24637	--	--
		м3		--	1,76	--	25399	97	0,01	83
205	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	54564,44	1,47	1,47	80133	80133	22674	--	--
		м3		--	0,43	--	23375	97	--	76
206	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1792,9	23,76	22,86	42607	40986	14678	0,01	10
		м3		0,79	7,65	1416	13716	97	0,03	50
207	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2958,29	46,32	46,32	137028	137028	27406	--	--
		т		--	9,26	--	27406	100	0,19	576
208	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1792,9	1,64	1,26	2942	2259	817	--	--
		м3		--	0,47	--	843	97	--	4
209	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1792,9	3,13	2,66	5606	4770	2296	--	5
				0,39	0,93	699	1667	97	--	5

		м3								
210	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4170	29,72	28,58	123922	119158	42684	0,01	29
		м3		0,99	9,56	4128	39876	97	0,04	146
211	E010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	6880,5	46,32	46,32	318705	318705	63741	--	--
		т		--	9,26	--	63741	100	0,19	1339
212	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4170	1,83	1,37	7619	5713	2063	--	--
		м3		--	0,51	--	2127	97	--	10
213	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	4170	3,88	3,24	16165	13528	6472	--	14
		м3		0,48	1,12	2002	4670	97	--	15
		Карьер №1								
214	E010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	3	21,12	21,12	63	63	13	--	--
		т		--	4,22	--	13	100	0,09	--
		Карьер №3								
215	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	123324,6	23,76	22,86	2930723	2819200	1009634	0,01	681
		м3		0,79	7,65	97426	943433	97	0,03	3453
216	E010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	30217,32	14,28	14,28	431503	431503	86301	--	--
		т		--	2,86	--	86301	100	0,06	1812
217	E010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	31076,3	21,12	21,12	656331	656331	131266	--	--
		т		--	4,22	--	131266	100	0,09	2757
218	E010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	26744,78	29,52	29,52	789506	789506	157901	--	--
		т		--	5,90	--	157901	100	0,12	3316
219	E010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	18199,33	37,92	37,92	690119	690119	138024	--	--
		т		--	7,58	--	138024	100	0,16	2898
220	E010334-A14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	16295,14	46,32	46,32	754791	754791	150958	--	--
		т		--	9,26	--	150958	100	0,19	3170

221	E010334-A16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	18557,49	54,00	54,00	1002104	1002104	200421	--	--
		т		--	10,80	--	200421	100	0,23	4209
222	E010334-A18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	19831,5	60,72	60,72	1204169	1204169	240834	--	--
		т		--	12,14	--	240834	100	0,26	5058
223	E010334-A20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	11984,54	67,44	67,44	808238	808238	161648	--	--
		т		--	13,49	--	161648	100	0,28	3395
224	E010334-A22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	11398,65	74,16	74,16	845324	845324	169065	--	--
		т		--	14,83	--	169065	100	0,31	3550
225	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	17676,2	80,88	80,88	1429651	1429651	285930	--	--
		т		--	16,18	--	285930	100	0,34	6005
226	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	123324,6	1,64	1,26	202376	155389	56224	--	--
		м3		--	0,47	--	57963	97	--	279
227	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	123324,6	3,13	2,66	385626	328132	157905	--	335
		м3		0,39	0,93	48097	114692	97	--	376
		Карьер №4								
228	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	87336,26	23,76	22,86	2075485	1996507	715004	0,01	482
		м3		0,79	7,65	68996	668122	97	0,03	2445
229	E010334-A6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	21399,36	14,28	14,28	305583	305583	61117	--	--
		т		--	2,86	--	61117	100	0,06	1283
230	E010334-A8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	22007,68	21,12	21,12	464802	464802	92960	--	--
		т		--	4,22	--	92960	100	0,09	1952
231	E010334-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	18940,17	29,52	29,52	559114	559114	111823	--	--
		т		--	5,90	--	111823	100	0,12	2348
232	E010334-A12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	12888,45	37,92	37,92	488730	488730	97746	--	--
				--	7,58	--	97746	100	0,16	2053

		т								
233	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	11539,92	46,32	46,32	534529	534529	106906	--	--
				--	9,26	--	106906	100	0,19	2245
		т								
234	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	14207,33	54,00	54,00	767196	767196	153439	--	--
				--	10,80	--	153439	100	0,23	3222
		т								
235	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	14044,32	60,72	60,72	852771	852771	170554	--	--
				--	12,14	--	170554	100	0,26	3582
		т								
236	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	8487,24	67,44	67,44	572379	572379	114476	--	--
				--	13,49	--	114476	100	0,28	2404
		т								
237	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	8072,31	74,16	74,16	598643	598643	119729	--	--
				--	14,83	--	119729	100	0,31	2514
		т								
238	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	12517,97	80,88	80,88	1012454	1012454	202491	--	--
				--	16,18	--	202491	100	0,34	4252
		т								
239	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	87336,26	1,64	1,26	143319	110044	39817	--	--
				--	0,47	--	41048	97	--	197
		м3								
240	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	87336,26	3,13	2,66	273093	232377	111825	--	238
				0,39	0,93	34061	81223	97	--	266
		м3								
				Сопутствующие работы						
241	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	33569,39	12,51	12,51	419875	419875	139397	--	--
				--	4,28	--	143709	97	0,01	470
		м3								
242	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	33569,39	1,27	1,27	42667	42667	12455	--	--
				--	0,38	--	12840	97	--	42
		м3								
243	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	17615,21	12,51	12,51	220325	220325	73147	--	--
				--	4,28	--	75410	97	0,01	246

		м3								
244	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	88076,03	1,27	1,27	111945	111945	32678	--	--
		м3		--	0,38	--	33689	97	--	110
245	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	5516,7	983,40	983,40	5425118	5425118	148951	--	--
		м-час		--	225,00	--	1241256	12	1,00	5517
246	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	56357,56	7,29	3,96	411113	223443	218525	0,02	1279
		м2		3,33	0,67	187671	37613	97	--	127
247	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	58290	8,55	4,43	498132	257977	274946	0,03	1626
		м2		4,12	0,74	240155	43295	97	--	146
248	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	3804,88	1,22	1,22	4649	4649	940	--	--
		м2		--	0,25	--	969	97	--	3
249	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7609,76	1,41	1,41	10736	10736	2217	--	--
		м2		--	0,30	--	2286	97	--	8
250	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31423,63	70,05	32,45	2201357	1019766	275700	0,01	383
		м3		1,62	7,43	50906	233320	97	0,03	1037
		Устройство технологических съездов								
251	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	275,85	23,76	22,86	6555	6306	2258	0,01	2
		м3		0,79	7,65	218	2110	97	0,03	8
252	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	513,09	60,72	60,72	31155	31155	6231	--	--
		т		--	12,14	--	6231	100	0,26	131
253	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	275,85	1,64	1,26	453	348	126	--	--
		м3		--	0,47	--	130	97	--	1
254	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	275,85	3,13	2,66	863	734	353	--	1
		м3		0,39	0,93	108	257	97	--	1
255	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	728,78	29,72	28,58	21657	20825	7460	0,01	5

		м3		0,99	9,56	721	6969	97	0,04	26
256	E010333-A11 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	1355,53	99,48	99,48	134848	134848	26970	--	--
		т		--	19,90	--	26970	100	0,42	566
257	E0101-19-2 к=17 к объему	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12389,27	1,83	1,37	22638	16973	6129	--	--
		м3		--	0,51	--	6319	97	--	30
258	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	728,78	3,88	3,24	2825	2364	1131	--	2
		м3		0,48	1,12	350	816	97	--	3
259	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	847,32	12,51	12,51	10598	10598	3518	--	--
		м3		--	4,28	--	3627	97	0,01	12
260	E0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2541,95	1,27	1,27	3231	3231	943	--	--
		м3		--	0,38	--	972	97	--	3
261	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	275,85	9,85	9,85	2716	2716	721	--	--
		м3		--	2,69	--	743	97	0,01	2
262	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	551,71	7,04	7,04	3883	3883	1030	--	--
		м3		--	1,92	--	1062	97	0,01	3
263	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	728,78	11,19	11,19	8155	8155	2163	--	--
		м3		--	3,06	--	2230	97	0,01	7
264	E0101-25-10 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1457,56	9,40	9,40	13700	13700	3634	--	--
		м3		--	2,57	--	3747	97	0,01	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			32128037	30129759			5092
			Тенге			736954	7271687			80911

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32128037				
Всего заработная плата -			Тенге				8008641,00			
Местные материалы -			Тенге			1261324				
		Накладные расходы -	Тенге			6805652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3403
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1020848,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2336021				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			41269710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89406
		Сметная заработная плата -	Тенге				9029489,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			41269710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89406
		Сметная заработная плата -	Тенге				9029489,00			
		Л.смета №2-1-1.Дорожное покрытие								
		Дорога и съезды								
265	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7380,37	3169,20	73,75	23389850	544329	324405	0,14	1063
		м3		21,38	11,67	157792	86121	133	0,04	303
266	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	14406,48	775,56	775,56	11173088	11173088	2234618	--	--
		т		--	155,11	--	2234618	100	3,26	46927
267	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	45595,15	818,79	27,83	37332853	1268703	877680	0,03	1505
		м2		5,00	9,47	227976	431934	133	0,03	1522
268	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	14882,26	775,56	775,56	11542083	11542083	2308417	--	--
		т		--	155,11	--	2308417	100	3,26	48477
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			83437874	24528204			2567
			Тенге			385768	5061090			97229
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			83437874				
Всего заработная плата -			Тенге				5446858,00			
Местные материалы -			Тенге			58523902				
		Накладные расходы -	Тенге			5745119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2873
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				861768,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5350980				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94533973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102669
		Сметная заработная плата -	Тенге				6308625,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			94533973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102669
		Сметная заработная плата -	Тенге				6308625,00			
		Укрепление обочин								
269	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5668,2	32,34	30,77	183325	174412	53689	0,01	56
		м3		1,42	8,34	8049	47301	97	0,03	162
270	E010333-A80 - 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	8098,7	438,36	438,36	3550148	3550148	710030	--	--
		т		--	87,67	--	710030	100	1,84	14911
271	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5668,2	3,88	3,24	21972	18388	8797	--	19
		м3		0,48	1,12	2721	6348	97	--	21
272	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5668,2	9,24	9,24	52402	52402	16503	--	--
		м3		--	3,00	--	17013	97	0,01	65
273	E0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	5668,2	31,64	31,64	179350	179350	56482	--	--
		м3		--	10,27	--	58229	97	0,04	223
274	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5261,99	49,60	12,00	260992	63131	22280	0,01	64
		м3		1,62	2,75	8524	14444	97	0,01	64
275	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5668,2	14,01	14,01	79387	79387	26364	--	--
		м3		--	4,80	--	27179	97	0,02	89
276	E0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5668,2	6,97	6,97	39479	39479	11525	--	--
		м3		--	2,10	--	11881	97	0,01	39
277	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	2808,69	983,40	983,40	2762065	2762065	75835	--	--
		м-час		--	225,00	--	631955	12	1,00	2809
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7129119	6918761			139
			Тенге			19294	1524381			18382

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7 129 965				
Всего заработная плата -		Тенге				1 541 415			
Местные материалы -		Тенге			204 496				
	Накладные расходы -	Тенге			980 658				490
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				147 099			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			486 637				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 597 260				18 973
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1 688 514			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			8 597 260				18 973
	Сметная заработная плата -	Тенге				1 688 514			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	чел.-ч							12 566
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			140 264 636	65 972 722			211 313
	Сметная заработная плата -	Тенге			1 936 660	14 865 804			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			138 895 771				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 086 522				
Материалы -		Тенге				16 781 608			
Всего заработная плата -		Тенге			5 509 665				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64 358 603				
Местные материалы -		Тенге			15 380 851				
	Накладные расходы -	Тенге							7 690
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2 307 128			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			9 256 597				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163 533 220				231 445
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				19 088 735			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			27 264				
	Сметная заработная плата -	Тенге			5 724				
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				20 856			
Материалы -		Тенге			19 938				
Всего заработная плата -		Тенге							10
	Накладные расходы -	чел.-ч				2 991			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2 832				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			50 034				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							134
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				23 847			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 341 600				
	Сметная заработная плата -	Тенге			1 341 600				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80 496				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1 422 096				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165 005 350				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							231579
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				19112582,00			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге							
	Сметная заработная плата -	Тенге	3,68%		6 072 197				
	ВЗиС	Тенге			171 077 547				
	ИТОГО:								

Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	2 586 693
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	1 710 775
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	684 310
Разъездной характер работ	Тенге	3,795219%	6 492 767
ИТОГО:	Тенге		182 552 092
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389	436 116 946,77
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	8 722 338,94
ИТОГО:	Тенге		444 839 285,71
НДС 12%	Тенге	12%	53 380 714,29
Всего к оплате:	Тенге		498 220 000,00

Принял:
Зам.руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных
_____К.Т.Нуртаев

Начальник отдела автомобильных дорог управления
_____Уразгалиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за май 2014г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге	
		Выполнено с начало года	
		всего	за май
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	498 220 000,0	498 220 000,0
	Итого	**498 220 000,0**	**498 220 000,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области
А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
ТОО «АИС»
А.И.Быков

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№09/2013/РБ от 6 мая 2013г. доп.соглашение №1 от 10/02/2014г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			СМР в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
					по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**2 491 100 000,00**	**444 839 285,71**							**53 380 714,29**	**498 220 000,00**

Итого к оплате: 498 220 000,00 (четыреста девяносто восемь миллионов двести двадцать тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:
Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
А.А.Такешев

Подрядчик:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
А.И.Быков

Заказчик: **Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области**

Подрядчик: **ТОО «Атыраунижстрой"**

По объекту: **Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)**

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за ноябрь 2014г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге						
		Выполнено с начало года						
		всего	за май	за июль	за август	за август	за октябрь	за ноябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	2 491 100 000,0	498 220 000,0	498 220 000,0	342 090 000,0	156 130 000,0	498 220 000,0	498 220 000,0
	Итого	**2 491 100 000,0**	**498 220 000,0**	**498 220 000,0**	**342 090 000,0**	**156 130 000,0**	**498 220 000,0**	**498 220 000,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз, протяженностью 123 км. (участок 80-203 км)"

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз, протяженностью 123 км. (участок 80-203 км)"

Акт выполненных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Л.смета 2-1-4 Сооружение опор моста								
1	E0105-4-4	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	21,54	5915,66	3546,41	127423	76390	27073	3,93	85
		м3		677,25	415,67	14588	8954	115	1,71	37
2	С143014-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12 м, периметром сторон 1201-1400 мм /СТ РК 939-92/	72	3480,00	--	250560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143014-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 13-18 м, периметром сторон 1201-1400 мм /СТ РК 939-92/	104	3600,00	--	374400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,54	132,00	--	2843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21.54	376,00	--	8099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	21,54	876,00	--	18869	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е01031-А11- 12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	51,7	221,40	221,40	11445	11445	8012	--	--
		т		--	154,98	--	8012	100	3,25	168
8	Е01031-А11- 22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	51,7	171,40	171,40	8861	8861	6202	--	--
		т		--	119,98	--	6202	100	2,52	130
9	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1	51,7	775,56	775,56	40093	40093	8019	--	--
		т		--	155,11	--	8019	100	3,26	168
10	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	20	400,95	187,20	8019	3744	6520	1,21	24
		1свая		213,75	69,75	4275	1395	115	0,34	7
11	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,88	27,10	27,10	24	24	17	--	--
		т		--	18,97	--	17	100	0,40	--
12	Е01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,88	38,60	38,60	34	34	24	--	--
		т		--	27,02	--	24	100	0,57	1
13	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР ОТ РАЗБИВКИ ОГОЛОВКОВ СВАЙ)	0,88	235,20	235,20	207	207	41	--	--
		т		--	47,04	--	41	100	0,99	1
14	Е0130-4-1	Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании	12,67	21348,58	801,75	270415	10155	9651	2,85	36
		м3		479,25	219,74	6070	2783	109	0,81	10
15	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20 ростверк W6	7,7	17224,72	532,08	132630	4097	4751	2,55	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		434,25	131,85	3344	1015	109	0,43	3
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,85	188,00	--	1477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,85	438,00	--	3440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах лист 9	0,1922	8299,96	--	1595	--	1687	48,40	9
		т		8055,00	--	1548	--	109	--	--
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0145	47400,00	--	687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,029	53000,00	--	1535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,029	52400,00	--	1518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0984	50900,00	--	5010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-7-1	Омоноличивание блоков бетоном В22,5 лист 5	2,95	17836,72	532,08	52678	1571	1822	2,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		434,25	131,85	1282	389	109	0,43	1
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм лист 9	0,0213	47400,00	--	1010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0168	45800,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0042	93997,62	304,24	395	1	146	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	139	--	105	0,56	--
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0007	47400,00	--	34	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-7-1	Подуклонка монолитная УМ-10 на насадке шириной 150см из бетона	0,3567	17836,72	532,08	6362	190	220	2,55	1
		м3		434,25	131,85	155	47	109	0,43	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0082	64100,00	--	523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27,67	358,07	13,70	9907	379	3253	0,61	17
		м2		102,83	5,04	2845	139	109	0,02	1
33	Е0130-7-1	Бетонирование подферменных камней бетон В22,5 лист 17	0,31	16408,72	532,08	5087	165	191	2,55	1
		м3		434,25	131,85	135	41	109	0,43	--
34	Е0127-9-1	Устройство слива на ригеле лист 17	0,14	3707,99	1053,54	519	147	146	3,23	--
		м3		515,25	267,30	72	37	133	1,08	--
35	Е0130-77-3	Устройство шкафных стенок из сборных железобетонных блоко лист2в	4,45	7014,39	1448,25	31237	6450	7529	7,10	32
		м3		1192,50	358,48	5311	1596	109	1,18	5
36	СЗавод АЗЛК	Блоки стены(опора 450)	1,33	92198,74	--	122932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0130-14-2	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей двухблочных на мостах под автомобильные дороги лист2	3,49	1770,68	254,33	6180	888	2771	3,66	13
		м3		702,00	26,38	2450	92	109	0,10	--
38	СТОО "АЗМК"	Блоки ригелей многостоечных опор длиной от 3 до 12м,массой св.5 до 15т, содержанием арм.стали до 250кг\м3	1	99574,64	--	99575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов лист2	4,06	2210,17	922,50	8973	3745	2824	2,44	10
		м3		398,25	239,85	1617	974	109	0,82	3
40	СТОО "АЗМК"	Блоки насадок свайных и стоечных опор мостов длиной от 3 до 7м. массой св.5т до 15т, содержаниемари.стали до 250 кг\м3	2	81899,63	--	163799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0130-77-4	Устройство шкафных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м лист2	0,9867	2012,34	1238,26	1986	1222	826	2,85	3
		м3		461,25	306,84	455	303	109	1,01	1
42	СТОО "АЗМК"	Блоки шкафных стенок, открылков длиной до 3м, массой до 5т, содержанием арм.стали до 250кг\м1	2,67	130836,94	--	348899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0130-14-1	Установка сборных железобетонных открылок на мостах под автомобильные дороги лист2	0,5333	2819,21	299,88	1504	160	702	6,15	3
		м3		1176,75	31,11	628	17	109	0,12	--
44	СТОО "АЗМК"	Блоки открылков БОИ21.1.2, содержанием арм.стали до 250	1,33	18443,86	--	24592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	87,66	152,80	152,80	13394	13394	9376	--	--
		т		--	106,96	--	9376	100	2,25	197
46	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЖБИ)	87,66	775,56	775,56	67984	67984	13597	--	--
		т		--	155,11	--	13597	100	3,26	286
47	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(бетон)	59,51	370,92	370,92	22073	22073	4415	--	--
		т		--	74,18	--	4415	100	1,56	93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2260424	273420			262
			Тенге			44913	67486			1113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2260424				
	Материалы -		Тенге			85263				
	Всего заработная плата -		Тенге				112399,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			134847				
	Местные материалы -		Тенге			1721981				
		Накладные расходы -	Тенге			119815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17972,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2523054				1435
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				130371,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2523054				1435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130371,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Л.смета 2-1-5 Пролетное строение моста								
48	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м лист 2	8	10967,76	6217,92	87742	49743	34063	12,47	100
		шт		2349,00	1557,27	18792	12458	109	5,30	42
49	СЗавод АЗМК	Плиты пролетных строений преднапряженные, длиной 18м,массой св.15 до 25т,содержанием арм.стали до 250 кг\м3	8	296054,77	--	2368438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0130-7-1	Объединение плит из бетона В20 W6	6,77	17224,72	532,08	116554	3600	4175	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2938	892	109	0,43	3
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,9	188,00	--	1298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,9	438,00	--	3023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Проезжая часть моста								
53	Е0127-39-1	Устройство выравнивающего слоя из бетона толщиной 30мм	430	3106,61	72,36	1335844	31116	31780	0,15	62
		м2		29,25	26,32	12578	11318	133	0,09	40
54	Е0127-39-18 К=13	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	430	-2163,03	-0,39	-930103	-168	-7286	-0,07	-30
		м2		-12,61	-0,13	-5422	-56	133	--	--
55	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	430	4032,90	180,18	1734147	77477	255713	2,91	1251
		м2		479,25	66,33	206078	28522	109	0,32	139
56	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	430	4032,90	180,18	1734147	77477	255713	2,91	1251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		479,25	66,33	206078	28522	109	0,32	139
57	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	430	1,89	--	813	--	1081	0,01	5
		м2		1,89	--	813	--	133	--	--
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,81	65000,00	--	117390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	430	3507,41	26,34	1508187	11326	30660	0,30	130
		м2		47,03	6,58	20223	2829	133	0,03	13
60	Е0127-39-18 к=12	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17(исключить 12см до толщ.8см)	430	-1996,64	-0,36	-858556	-155	-6726	-0,06	-27
		м2		-11,64	-0,12	-5005	-52	133	--	--
61	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	160,92	152,80	152,80	24588	24588	17212	--	--
		т		--	106,96	--	17212	100	2,25	362
62	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЖБИ)	160,92	775,56	775,56	124801	124801	24960	--	--
		т		--	155,11	--	24960	100	3,26	524
63	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(бетон)	62,33	370,92	370,92	23119	23119	4624	--	--
		т		--	74,18	--	4624	100	1,56	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7391431	422926			2760
			Тенге			457071	131229			1360
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7391431				
	Материалы -		Тенге			2175088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				588300,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117390				
	Местные материалы -		Тенге			4218956				
		Накладные расходы -	Тенге			645970				323
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				96895,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			482244				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8519645				4443
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				685196,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8519645				4443
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				685196,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3. Л.смета 2-1-6 Сопряжение моста с насыпью

64	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью лист2	11,83	8745,16	669,01	103426	7912	14728	5,74	68
				967,50	174,97	11442	2069	109	0,65	8
		м3								
65	С	Прямые сборные переходные плиты П400.98.25, содержанием арм.стали до 250кг\м3	6,67	56940,00	--	379600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	С	Прямые сборные переходные плиты П200.75.25, содержанием арм.стали до 250кг\м3	1,33	6446,63	--	8596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит марка бетона В30 лист19	0,8333	18856,72	532,08	15714	443	514	2,55	2
				434,25	131,85	362	110	109	0,43	--
		м3								
68	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,106	50900,00	--	5395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
69	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит марка бетона В22,5 лист19	0,8	17836,72	532,08	14269	426	494	2,55	2
				434,25	131,85	347	105	109	0,43	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
70	Е0101-38-1	Срезка растительного грунта 1 группы в выемках	1473,93	106,48	50,70	156941	74725	98506	0,37	547
		м3		55,35	13,55	81582	19970	97	0,05	68
71	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2431,98	23,64	23,64	57492	57492	11498	--	--
		т		--	4,73	--	11498	100	0,10	241
72	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1473,93	3,13	2,66	4609	3922	1887	--	4
		м3		0,39	0,93	575	1371	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			746042	144920			623
			Тенге			94308	35124			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			746042				
	Материалы -		Тенге			31266				
	Всего заработная плата -		Тенге				129432,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5395				
	Местные материалы -		Тенге			470152				
		Накладные расходы -	Тенге			127627				64
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				19144,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			52420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							1010
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148577,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			926089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							1010
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148577,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.л.смета 2-1-10 Покрытие в пределах переходных плит.Дренирующий грунт

73	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	21,03	29,72	28,58	625	601	215	0,01	--
		м3		0,99	9,56	21	201	97	0,04	1
74	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,03	3,88	3,24	82	68	33	--	--
		м3		0,48	1,12	10	24	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	33,65	365,30	365,30	12293	12293	2459	--	--
		т		--	73,06	--	2459	100	1,53	52
76	Е0101-35-2	Устройство насыпи из дренирующего грунта	21,03	12,61	12,61	265	265	89	--	--
		м3		--	4,38	--	92	97	0,01	--
77	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	21,03	9,48	9,48	199	199	66	--	--
		м3		--	3,24	--	68	97	0,01	--
78	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	21,03	1,03	1,03	22	22	6	--	--
		м3		--	0,31	--	7	97	--	--
79	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,03	49,60	12,00	1043	252	89	0,01	--
		м3		1,62	2,75	34	58	97	0,01	--
80	Е27т.ч.1,6	Доставка воды на 67км сверх 5учтенных	2,25	983,40	983,40	2217	2217	61	--	--
		м-час		--	225,00	--	507	12	1,00	2
81	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(щебень)	7,68	775,56	775,56	5954	5954	1191	--	--
		т		--	155,11	--	1191	100	3,26	25
82	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1	0,5568	370,92	370,92	207	207	41	--	--
		т		--	74,18	--	41	100	1,56	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22907	22079			--
			Тенге			65	4647			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22907				
		Всего заработная плата -	Тенге				4712,00			
		Местные материалы -	Тенге			763				
		Накладные расходы -	Тенге			4250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				638,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28787				84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5350,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			28787				84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5350,00			

РАЗДЕЛ 5.Л.смета 2-1 Механизированные земляные работы

83	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	20474,63	2,12	2,12	43385	43385	12276	--	--
				--	0,62	--	12656	97	--	41
		м3								
84	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	100473,89	12,61	12,61	1267237	1267237	426464	--	--
				--	4,38	--	439654	97	0,01	1437
		м3								
85	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	100473,89	5,07	5,07	509553	509553	171480	--	--
				--	1,76	--	176784	97	0,01	578
		м3								
86	Е0101-35-5 к=8 к объему	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	28182,86	5,07	5,07	142929	142929	48100	--	--
				--	1,76	--	49588	97	0,01	162
		м3								
87	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	106530,57	1,47	1,47	156451	156451	44269	--	--
				--	0,43	--	45638	97	--	149
		м3								
88	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3500,43	23,76	22,86	83185	80020	28657	0,01	19
				0,79	7,65	2765	26778	97	0,03	98
		м3								
89	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	5775,71	46,32	46,32	267531	267531	53506	--	--
				--	9,26	--	53506	100	0,19	1124
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3500,43	1,64	1,26	5744	4411	1596	--	--
		м3		--	0,47	--	1645	97	--	8
91	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3500,43	3,13	2,66	10946	9314	4482	--	10
		м3		0,39	0,93	1365	3255	97	--	11
92	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	8141,43	29,72	28,58	241942	232641	83335	0,01	56
		м3		0,99	9,56	8060	77852	97	0,04	285
93	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	13433,36	46,32	46,32	622233	622233	124447	--	--
		т		--	9,26	--	124447	100	0,19	2613
94	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8141,43	1,83	1,37	14876	11154	4028	--	--
		м3		--	0,51	--	4152	97	--	20
95	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	8141,43	3,88	3,24	31560	26411	12635	--	27
		м3		0,48	1,12	3908	9118	97	--	30
		Карьер №6								
96	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	28495,92	23,76	22,86	677186	651417	233290	0,01	157
		м3		0,79	7,65	22512	217994	97	0,03	798
97	Е010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	6982,15	14,28	14,28	99705	99705	19941	--	--
		т		--	2,86	--	19941	100	0,06	419
98	Е010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	7180,62	21,12	21,12	151655	151655	30331	--	--
		т		--	4,22	--	30331	100	0,09	637
99	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	6179,76	29,52	29,52	182427	182427	36485	--	--
		т		--	5,90	--	36485	100	0,12	766
100	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	4205,22	37,92	37,92	159462	159462	31892	--	--
		т		--	7,58	--	31892	100	0,16	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км т	3765,23	46,32 --	46,32 9,26	174405 --	174405 34881	34881 100	-- 0,19	-- 733
102	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км т	4635,54	54,00 --	54,00 10,80	250319 --	250319 50064	50064 100	-- 0,23	-- 1051
103	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км т	4582,36	60,72 --	60,72 12,14	278241 --	278241 55648	55648 100	-- 0,26	-- 1169
104	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км т	2769,2	67,44 --	67,44 13,49	186755 --	186755 37351	37351 100	-- 0,28	-- 784
105	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км т	2633,82	74,16 --	74,16 14,83	195324 --	195324 39065	39065 100	-- 0,31	-- 820
106	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км т	4084,34	80,88 --	80,88 16,18	330342 --	330342 66068	66068 100	-- 0,34	-- 1387
107	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	28495,92	1,64 --	1,26 0,47	46762 --	35905 13393	12991 97	-- --	-- 64
108	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	28495,92	3,13 0,39	2,66 0,93	89104 11113	75820 26501	36486 97	-- --	78 87
		Карьер №7								
109	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	48622,08	23,76 0,79	22,86 7,65	1155470 38411	1111501 371959	398059 97	0,01 0,03	268 1361
110	Е010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км т	11913,51	14,28 --	14,28 2,86	170125 --	170125 34025	34025 100	-- 0,06	-- 715
111	Е010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	12252,17	21,12 --	21,12 4,22	258766 --	258766 51753	51753 100	-- 0,09	-- 1087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
112	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	10544,42	29,52	29,52	311271	311271	62254	--	--
				--	5,90	--	62254	100	0,12	1307
		т								
113	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	7175,29	37,92	37,92	272087	272087	54417	--	--
				--	7,58	--	54417	100	0,16	1143
		т								
114	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	6424,54	46,32	46,32	297585	297585	59517	--	--
				--	9,26	--	59517	100	0,19	1250
		т								
115	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	7909,54	54,00	54,00	427115	427115	85423	--	--
				--	10,80	--	85423	100	0,23	1794
		т								
116	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	7818,79	60,72	60,72	474757	474757	94951	--	--
				--	12,14	--	94951	100	0,26	1994
		т								
117	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	4725,04	67,44	67,44	318657	318657	63731	--	--
				--	13,49	--	63731	100	0,28	1338
		т								
118	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	4494,04	74,16	74,16	333278	333278	66656	--	--
				--	14,83	--	66656	100	0,31	1400
		т								
119	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	6969,04	80,88	80,88	563656	563656	112731	--	--
				--	16,18	--	112731	100	0,34	2367
		т								
120	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	48622,08	1,64	1,26	79789	61264	22167	--	--
				--	0,47	--	22852	97	--	110
		м3								
121	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	48622,08	3,13	2,66	152037	129370	62256	--	132
				0,39	0,93	18963	45219	97	--	148
		м3								

Сопутствующие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	33005,87	12,51	12,51	412827	412827	137057	--	--
		м3		--	4,28	--	141296	97	0,01	462
123	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	33005,87	1,27	1,27	41950	41950	12246	--	--
		м3		--	0,38	--	12625	97	--	41
124	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15496,01	12,51	12,51	193819	193819	64347	--	--
		м3		--	4,28	--	66337	97	0,01	217
125	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	77480,04	1,27	1,27	98477	98477	28747	--	--
		м3		--	0,38	--	29636	97	--	97
126	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	4998,59	983,40	983,40	4915611	4915611	134962	--	--
		м-час		--	225,00	--	1124682	12	1,00	4999
127	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	55411,51	7,29	3,96	404212	219692	214856	0,02	1258
		м2		3,33	0,67	184520	36981	97	--	125
128	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	57311,51	8,55	4,43	489770	253647	270331	0,03	1599
		м2		4,12	0,74	236123	42568	97	--	143
129	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	3741,01	1,22	1,22	4571	4571	924	--	--
		м2		--	0,25	--	953	97	--	3
130	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7482,01	1,41	1,41	10556	10556	2180	--	--
		м2		--	0,30	--	2248	97	--	7
131	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30896,13	70,05	32,45	2164404	1002647	271072	0,01	377
		м3		1,62	7,43	50052	229404	97	0,03	1020
		Устройство технологических съездов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1532	23,76	22,86	36407	35022	12542	0,01	8
		м3		0,79	7,65	1210	11720	97	0,03	43
133	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	2849,52	60,72	60,72	173023	173023	34605	--	--
		т		--	12,14	--	34605	100	0,26	727
134	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1532	1,64	1,26	2514	1930	698	--	--
		м3		--	0,47	--	720	97	--	3
135	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1532	3,13	2,66	4790	4076	1962	--	4
		м3		0,39	0,93	597	1425	97	--	5
136	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4047,41	29,72	28,58	120278	115655	41429	0,01	28
		м3		0,99	9,56	4007	38703	97	0,04	142
137	Е010333-А11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	7528,17	99,48	99,48	748903	748903	149781	--	--
		т		--	19,90	--	149781	100	0,42	3145
138	Е0101-19-2 к=17 к объему	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	68805,9	1,83	1,37	125722	94264	34038	--	--
		м3		--	0,51	--	35091	97	--	169
139	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4047,41	3,88	3,24	15689	13130	6282	--	13
		м3		0,48	1,12	1943	4533	97	--	15
140	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4705,72	12,51	12,51	58858	58858	19541	--	--
		м3		--	4,28	--	20145	97	0,01	66
141	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	14117,16	1,27	1,27	17943	17943	5238	--	--
		м3		--	0,38	--	5400	97	--	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	1532	9,85	9,85	15086	15086	4002	--	--
		м3		--	2,69	--	4125	97	0,01	13
143	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	3064	7,04	7,04	21566	21566	5720	--	--
		м3		--	1,92	--	5897	97	0,01	19
144	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	4047,41	11,19	11,19	45290	45290	12014	--	--
		м3		--	3,06	--	12385	97	0,01	40
145	Е0101-25-10 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8094,81	9,40	9,40	76088	76088	20183	--	--
		м3		--	2,57	--	20807	97	0,01	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21232206	19449106			4035
			Тенге			585551	4842244			43542
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21232206				
	Всего заработная плата -		Тенге				5427795,00			
	Местные материалы -		Тенге			1197549				
		Накладные расходы -	Тенге			4352467				2176
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				652870,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1535080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27119753				49753
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				6080665,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			27119753				49753
		Сметная заработная плата -					6080665,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 6.Искусственные сооружения Л.смета 2-5и Устройство труб D-1м фундам.ПК847+50;ПК950+88;ПК956+85;ПК1000;ПК977+49;ПК1020+94;ПК1036+93(7 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	316	24,24	22,80	7661	7206	2364	0,01	3
		м3		1,44	6,27	455	1982	97	0,02	7
147	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	137,15	28,89	27,85	3962	3819	1261	0,01	1
		м3		1,04	8,44	143	1157	97	0,03	4
148	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,72	11,19	11,19	153	153	41	--	--
		м3		--	3,06	--	42	97	0,01	--
149	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	13,72	7,99	7,99	110	110	29	--	--
		м3		--	2,18	--	30	97	0,01	--
150	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,87	123,98	51,24	852	352	573	0,48	3
		м3		72,23	13,74	496	94	97	0,05	--
151	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,74	389,99	--	1070	--	1209	2,57	7
		м3		389,99	--	1070	--	113	--	--
152	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	29,62	3397,12	33,87	100640	1003	8903	1,94	57
		м3		263,25	12,47	7799	369	109	0,06	2
153	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9,87	2210,17	922,50	21825	9110	6868	2,44	24
		м3		398,25	239,85	3933	2369	109	0,82	8
154	С140-43891	Блок N43	3,95	57327,20	--	226442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	С140-43893	Блок N45	5,92	58970,71	--	349401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
156	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	11,85	4921,38	2182,50	58318	25863	24418	7,89	93
		м3		1323,00	567,45	15678	6724	109	1,94	23
157	С140-43804	Звенья 3К 3.200	10,4	69585,67	--	723807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	С140-43805	Звенья 3К 3.100	1,45	69585,67	--	100783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	13,47	1375,47	686,25	18533	9246	9428	2,79	38
		м3		463,50	178,43	6245	2404	109	0,61	8
160	С140-43871	Блок СТ10	4,87	59815,82	--	291403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	С140-43870	Блок СТ4	8,6	50991,35	--	438639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7,46	1125,13	20,67	8395	154	1343	0,91	7
		м2		157,50	7,61	1175	57	109	0,31	2
163	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	193,11	358,07	13,70	69147	2646	22706	0,61	117
		м2		102,83	5,04	19858	973	109	0,02	5
164	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон лотка /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	2,19	15100,00	--	33136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,19	542,00	--	1189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	80,54	6,83	6,83	550	550	146	--	--
		м3		--	1,87	--	150	97	0,01	--
167	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	80,54	9,87	9,87	795	795	211	--	--
		м3		--	2,70	--	217	97	0,01	1
168	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,54	21,55	4,52	1735	364	1330	0,11	9
		м3		17,03	--	1372	--	97	--	--
169	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,12	134,10	--	1089	--	1230	0,97	8
		м3		134,10	--	1089	--	113	--	--
170	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	80,54	25,65	5,38	2065	433	1583	0,13	10
		м3		20,27	--	1632	--	97	--	--
171	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	15,8	11,19	11,19	177	177	47	--	--
		м3		--	3,06	--	48	97	0,01	--
172	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	1,32	343,35	14,17	452	19	488	1,88	2
		м3		303,75	5,40	400	7	120	0,03	--
173	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	1,32	16500,00	--	21725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2484055	61999			380
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61344	16625			61
		Материалы -	Тенге			353579				
		Всего заработная плата -	Тенге			58814				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				77969,00			
		Местные материалы -	Тенге			21725				
		Накладные расходы -	Тенге			149698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			84178				42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12627,00			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				90595,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2130476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127829				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2258304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2722328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				90595,00			

РАЗДЕЛ 7.Устройство труб D-1,5м фундам.ПК778+93,27:(1 шт)

174	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	95,2	28,89	27,85	2750	2651	875	0,01	1
		м3		1,04	8,44	99	803	97	0,03	3
175	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,84	11,19	11,19	110	110	29	--	--
		м3		--	3,06	--	30	97	0,01	--
176	E0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	9,84	7,99	7,99	79	79	21	--	--
		м3		--	2,18	--	21	97	0,01	--
177	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	4,92	123,98	51,24	610	252	410	0,48	2
		м3		72,23	13,74	355	68	97	0,05	--
178	E0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,06	389,99	--	413	--	467	2,57	3
		м3		389,99	--	413	--	113	--	--
179	E0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	29,3	3397,12	33,87	99536	992	8806	1,94	57
		м3		263,25	12,47	7713	365	109	0,06	2
180	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	4,8	2210,17	922,50	10609	4428	3339	2,44	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		398,25	239,85	1912	1151	109	0,82	4
181	С140-43891	Блок N43	4,8	57327,20	--	275171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,8	4921,38	2182,50	53151	23571	22254	7,89	85
		м3		1323,00	567,45	14288	6128	109	1,94	21
183	С140-43814	Звенья ЗК 8.200	8,64	65270,55	--	563938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	С140-43815	Звенья ЗК 8.300	2,16	69585,67	--	150305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
185	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82	1375,47	686,25	13507	6739	6871	2,79	27
		м3		463,50	178,43	4552	1752	109	0,61	6
186	С140-43872	Блок СТ6	6,68	50067,24	--	334449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	С140-43876	Блок СТ12	3,14	57956,50	--	181983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,7	1125,13	20,67	7538	138	1206	0,91	6
		м2		157,50	7,61	1055	51	109	0,31	2
189	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	172,5	358,07	13,70	61767	2363	20282	0,61	104
		м2		102,83	5,04	17738	869	109	0,02	4
190	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	62,4	6,83	6,83	426	426	113	--	--
		м3		--	1,87	--	116	97	0,01	--
191	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	62,4	9,87	9,87	616	616	163	--	--
				--	2,70	--	168	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
192	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,4	21,55	4,52	1344	282	1031	0,11	7
		м3		17,03	--	1063	--	97	--	--
193	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,2	134,10	--	831	--	940	0,97	6
		м3		134,10	--	831	--	113	--	--
194	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	62,4	25,65	5,38	1600	335	1227	0,13	8
		м3		20,27	--	1265	--	97	--	--
195	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	12,4	11,19	11,19	139	139	37	--	--
		м3		--	3,06	--	38	97	0,01	--
196	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	3,62	15794,17	66,01	57175	239	839	1,35	5
		м3		195,75	24,93	709	90	105	0,12	--
197	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,485	343,35	14,17	167	7	180	1,88	1
		м3		303,75	5,40	147	3	120	0,03	--
198	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,485	16500,00	--	8003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1826216	43368			324
			Тенге			52141	11656			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320371				
	Материалы -		Тенге			52706				
	Всего заработная плата -		Тенге				63796,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8003				
	Местные материалы -		Тенге			164153				
		Накладные расходы -	Тенге			69089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10363,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				74160,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1505846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90351				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1596196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2009024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				74160,00			
		РАЗДЕЛ 8.Прямоугольная труба отверстием 4,0х2,5м, ПК899+69,86(2шт)								
199	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	526,6	28,89	27,85	15211	14664	4840	0,01	4
		м3		1,04	8,44	548	4442	97	0,03	17
200	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	52	11,19	11,19	582	582	154	--	--
		м3		--	3,06	--	159	97	0,01	1
201	E0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	52	7,99	7,99	415	415	110	--	--
		м3		--	2,18	--	114	97	0,01	--
202	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	26	123,98	51,24	3224	1332	2168	0,48	13
		м3		72,23	13,74	1878	357	97	0,05	1
203	E0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	10	389,99	--	3900	--	4407	2,57	26
		м3		389,99	--	3900	--	113	--	--
204	E0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	116,6	3397,12	33,87	396104	3949	35042	1,94	226
		м3		263,25	12,47	30695	1454	109	0,06	7
205	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	71,6	17642,92	532,08	1263233	38097	44181	2,55	183
		м3		434,25	131,85	31092	9440	109	0,43	31
206	E0130-64-1	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб	29,76	2938,05	945,00	87436	28123	21035	2,46	73
		м3		402,75	245,70	11986	7312	109	0,84	25
207	C140-43874	Блок N58	20,72	49802,67	--	1031911	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
208	С140-43875	Блок N59	9,04	49723,18	--	449498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	Е0130-64-13	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	86,88	2940,35	506,25	255458	43983	69781	3,58	311
		м3		605,25	131,63	52584	11436	109	0,45	39
210	С140-43918	Звенья N 94	86,88	76069,78	--	6608942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	Е0130-66-2	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	15,84	2114,46	697,50	33493	11048	10590	2,54	40
		м3		432,00	181,35	6843	2873	109	0,62	10
212	С140-43938	Звенья N 107	15,84	74729,44	--	1183714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	70,6	1125,13	20,67	79434	1459	12706	0,91	64
		м2		157,50	7,61	11120	537	109	0,31	22
214	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	455	358,07	13,70	162922	6234	53498	0,61	275
		м2		102,83	5,04	46788	2293	109	0,02	11
215	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-при засыпке экскаватором	225,4	22,04	20,73	4968	4673	1533	0,01	2
		м3		1,31	5,70	295	1285	97	0,02	4
216	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	26	6,83	6,83	177	177	47	--	--
		м3		--	1,87	--	49	97	0,01	--
217	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	26	9,87	9,87	257	257	68	--	--
				--	2,70	--	70	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
218	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	263,4	25,65	5,38	6755	1416	5179	0,13	34
		м3		20,27	--	5339	--	97	--	--
219	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118	134,10	--	15824	--	17881	0,97	115
		м3		134,10	--	15824	--	113	--	--
220	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12	167,18	--	2006	--	2267	1,21	15
		м3		167,18	--	2006	--	113	--	--
221	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(тщательное)	263,4	21,55	4,52	5675	1190	4351	0,11	28
		м3		17,03	--	4486	--	97	--	--
222	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(при срезке грунта)	55,2	11,19	11,19	618	618	164	--	--
		м3		--	3,06	--	169	97	0,01	1
223	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	17,2	15794,17	66,01	271660	1135	3985	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3367	429	105	0,12	2
224	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	2,32	343,35	14,17	797	33	861	1,88	4
		м3		303,75	5,40	705	13	120	0,03	--
225	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	2,32	16500,00	--	38280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11922494	159386			1436
			Тенге			229454	42432			171
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2648429				
	Материалы -		Тенге			413148				
	Всего заработная плата -		Тенге				271886,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38280				
	Местные материалы -		Тенге			1808161				
		Накладные расходы -	Тенге			294849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44227,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3119874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1755
		Сметная заработная плата -	Тенге				316113,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9274066				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556444				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9830510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12950384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1755
		Сметная заработная плата -	Тенге				316113,00			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство труб D=2x1,0м фундам.ПК854+79,15;(1 шт)								
226	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	151,95	28,89	27,85	4389	4231	1397	0,01	1
		м3		1,04	8,44	158	1282	97	0,03	5
227	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15,15	11,19	11,19	170	170	45	--	--
		м3		--	3,06	--	46	97	0,01	--
228	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	15,15	7,99	7,99	121	121	32	--	--
		м3		--	2,18	--	33	97	0,01	--
229	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,03	123,98	51,24	748	309	503	0,48	3
		м3		72,23	13,74	436	83	97	0,05	--
230	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,46	389,99	--	959	--	1084	2,57	6
		м3		389,99	--	959	--	113	--	--
231	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	24	3397,12	33,87	81531	813	7213	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6318	299	109	0,06	1
232	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9	2210,17	922,50	19892	8302	6260	2,44	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				398,25	239,85	3584	2159	109	0,82	7
		м3								
233	С140-43891	Блок N43	7,2	57327,20	--	412756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
234	С140-43893	Блок N45	1,8	58970,71	--	106147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
235	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,6	4921,38	2182,50	106302	47142	44509	7,89	170
				1323,00	567,45	28577	12257	109	1,94	42
		м3								
236	С140-43804	Звенья ЗК 3.200	17,28	69585,67	--	1202440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С140-43805	Звенья ЗК 3.300	4,32	73881,41	--	319168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	8,36	1375,47	686,25	11499	5737	5849	2,79	23
				463,50	178,43	3875	1492	109	0,61	5
		м3								
239	С140-43871	Блок СТ10	4,44	59815,82	--	265582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	С140-43870	Блок СТ4	3,92	50991,35	--	199886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11	1125,13	20,67	12376	227	1980	0,91	10
				157,50	7,61	1732	84	109	0,31	3
		м2								
242	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	148,2	358,07	13,70	53066	2030	17425	0,61	90
				102,83	5,04	15239	747	109	0,02	4
		м2								
243	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	46,7	6,83	6,83	319	319	85	--	--
				--	1,87	--	87	97	0,01	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	46,7	9,87	9,87	461	461	122	--	--
		м3		--	2,70	--	126	97	0,01	--
245	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46,7	21,55	4,52	1006	211	771	0,11	5
		м3		17,03	--	795	--	97	--	--
246	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7	134,10	--	630	--	712	0,97	5
		м3		134,10	--	630	--	113	--	--
247	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	46,7	25,65	5,38	1198	251	918	0,13	6
		м3		20,27	--	947	--	97	--	--
248	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	7,2	11,19	11,19	81	81	21	--	--
		м3		--	3,06	--	22	97	0,01	--
249	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	2,96	15794,17	66,01	46751	195	686	1,35	4
		м3		195,75	24,93	579	74	105	0,12	--
250	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,61	343,35	14,17	209	9	226	1,88	1
		м3		303,75	5,40	185	3	120	0,03	--
251	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,61	16500,00	--	10065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2857751	70609			393
			Тенге			64016	18794			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351772				
	Материалы -		Тенге			67412				
	Всего заработная плата -		Тенге				82809,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10065				
	Местные материалы -		Тенге			139670				
		Накладные расходы -	Тенге			89838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13476,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				96285,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2505980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150359				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2656338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3124445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				96285,00			
		РАЗДЕЛ 10.Устройство труб D=2x1,5м фундам.ПК941+88,81:(1 шт)								
252	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	137,5	28,89	27,85	3972	3829	1264	0,01	1
		м3		1,04	8,44	143	1160	97	0,03	4
253	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,7	11,19	11,19	153	153	41	--	--
		м3		--	3,06	--	42	97	0,01	--
254	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	13,7	7,99	7,99	109	109	29	--	--
		м3		--	2,18	--	30	97	0,01	--
255	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	8,98	123,98	51,24	1113	460	749	0,48	4
		м3		72,23	13,74	649	123	97	0,05	--
256	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,93	389,99	--	753	--	851	2,57	5
		м3		389,99	--	753	--	113	--	--
257	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	33,2	3397,12	33,87	112784	1124	9978	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8740	414	109	0,06	2
258	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9,6	2210,17	922,50	21218	8856	6677	2,44	23
				398,25	239,85	3823	2303	109	0,82	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
259	С140-43891	Блок N43	9,6	57327,20	--	550341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
260	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,6	4921,38	2182,50	106302	47142	44509	7,89	170
				1323,00	567,45	28577	12257	109	1,94	42
		м3								
261	С140-43804	Звенья 3К 8.200	17,28	65270,55	--	1127875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
262	С140-43805	Звенья 3К 8.300	4,32	69585,67	--	300610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
263	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,96	1375,47	686,25	17826	8894	9068	2,79	36
				463,50	178,43	6007	2312	109	0,61	8
		м3								
264	С140-43871	Блок СТ6	6,68	50067,24	--	334449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
265	С140-43870	Блок СТ12	6,28	57956,50	--	363967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
266	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,1	1125,13	20,67	19240	353	3077	0,91	16
				157,50	7,61	2693	130	109	0,31	5
		м2								
267	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	228,3	358,07	13,70	81747	3128	26843	0,61	138
				102,83	5,04	23476	1151	109	0,02	6
		м2								
268	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	4,44	14992,18	690,89	66565	3068	2402	1,60	7
				285,75	210,53	1269	935	109	0,87	4
		м3								
269	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,7	6,83	6,83	462	462	123	--	--
				--	1,87	--	126	97	0,01	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	67,7	9,87	9,87	668	668	177	--	--
		м3		--	2,70	--	183	97	0,01	1
271	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,7	21,55	4,52	1459	306	1118	0,11	7
		м3		17,03	--	1153	--	97	--	--
272	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,8	134,10	--	912	--	1030	0,97	7
		м3		134,10	--	912	--	113	--	--
273	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	67,7	25,65	5,38	1736	364	1331	0,13	9
		м3		20,27	--	1372	--	97	--	--
274	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	10,3	11,19	11,19	115	115	31	--	--
		м3		--	3,06	--	32	97	0,01	--
275	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	6,4	15794,17	66,01	101083	422	1483	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
276	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,65	343,35	14,17	223	9	241	1,88	1
		м3		303,75	5,40	197	4	120	0,03	--
277	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,65	16500,00	--	10725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3226408	79464			498
			Тенге			81017	21360			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549166				
	Материалы -		Тенге			87618				
	Всего заработная плата -		Тенге				102377,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10725				
	Местные материалы -		Тенге			290343				
		Накладные расходы -	Тенге			111021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16653,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			699799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				119030,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2677242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160635				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2837877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3537676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							635
		Сметная заработная плата -	Тенге				119030,00			
		РАЗДЕЛ 11.Перевозка								
278	С010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1 (бетон)	372,6	370,92	--	138205	--	27641	1,56	580
		т		74,18	--	27641	--	100	--	--
279	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ПГС)	845,33	775,56	--	655607	--	131121	3,26	2754
		т		155,11	--	131121	--	100	--	--
280	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	728,62	152,80	--	111333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	728,62	140,00	--	102006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ж/б изделия)	728,62	775,56	--	565086	--	113017	3,26	2373
		т		155,11	--	113017	--	100	--	--
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды Л.смета 2-1-1								
283	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3839,04	3169,20	73,75	12166679	283143	168745	0,14	553
				21,38	11,67	82079	44798	133	0,04	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
284	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	7493,81	775,56	775,56	5811896	5811896	1162379	--	--
		т		--	155,11	--	1162379	100	3,26	24410
285	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	50458,02	818,79	27,83	41314522	1404015	971287	0,03	1665
		м2		5,00	9,47	252290	478001	133	0,03	1685
286	E010333-A18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	17155,73	775,56	775,56	13305295	13305295	2661059	--	--
		т		--	155,11	--	2661059	100	3,26	55882
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			74170630	20804349			7925
			Тенге			606148	4346237			82134
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74170630				
	Всего заработная плата -		Тенге				4952385,00			
	Местные материалы -		Тенге			51459675				
	Транспортные расходы -		Тенге			1358897				
		Накладные расходы -	Тенге			5235251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				785288,00			
		Неюормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4764353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84170233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92677
		Сметная заработная плата -	Тенге				5737673,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			84170233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92677
		Сметная заработная плата -	Тенге				5737673,00			
		РАЗДЕЛ 12. Укрепление обочин								
287	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4632,31	32,19	30,77	149115	142537	43877	0,01	46
		м3		1,42	8,34	6578	38657	97	0,03	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	6618,63	438,36	438,36	2901341	2901341	580268	--	--
		т		--	87,67	--	580268	100	1,84	12186
289	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4632,31	3,88	3,24	17957	15027	7189	--	15
		м3		0,48	1,12	2224	5188	97	--	17
290	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4632,31	9,24	9,24	42825	42825	13487	--	--
		м3		--	3,00	--	13904	97	0,01	53
291	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	4632,31	31,64	31,64	146573	146573	46160	--	--
		м3		--	10,27	--	47588	97	0,04	182
292	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4300,33	49,60	12,00	213294	51593	18208	0,01	52
		м3		1,62	2,75	6967	11804	97	0,01	52
293	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4632,31	14,01	14,01	64878	64878	21546	--	--
		м3		--	4,80	--	22212	97	0,02	73
294	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4632,31	6,97	6,97	32264	32264	9418	--	--
		м3		--	2,10	--	9710	97	0,01	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3568249	3397040			113
			Тенге			15768	729331			12727
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3568249				
	Всего заработная плата -		Тенге				745099,00			
	Местные материалы -		Тенге			155441				
		Накладные расходы -	Тенге			740154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111023,00			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4566906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13211
		Сметная заработная плата -	Тенге				856122,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4566906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13211
		Сметная заработная плата -	Тенге				856122,00			
		РАЗДЕЛ 13.Л.смета 2-3 Рекультивация внетрассовых грунтовых резервов								
295	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ПСП/	39176,84	9,85	9,85	385782	385782	102331	--	--
		м3		--	2,69	--	105495	97	0,01	345
296	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-3 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	4504,04	7,04	7,04	31702	31702	8409	--	--
		м3		--	1,92	--	8669	97	0,01	28
297	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-4 объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	9660,68	7,04	7,04	67997	67997	18036	--	--
		м3		--	1,92	--	18594	97	0,01	61
298	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-5 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	13678,19	7,04	7,04	96274	96274	25537	--	--
		м3		--	1,92	--	26327	97	0,01	86
299	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-6 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 70м	177950,63	7,04	7,04	1252507	1252507	332233	--	--
		м3		--	1,92	--	342509	97	0,01	1119
300	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39176,84	49,60	12,00	1943151	470023	165877	0,01	478
		м3		1,62	2,75	63466	107540	97	0,01	478
301	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	39176,84	14,01	14,01	548696	548696	182218	--	--
		м3		--	4,80	--	187854	97	0,02	614
302	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	36310,59	6,97	6,97	252906	252906	73827	--	--
		м3		--	2,10	--	76111	97	0,01	249
303	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	6526,74	983,40	983,40	6418394	6418394	176222	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м-час		--	225,00	--	1468516	12	1,00	6527
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10997409	9524282			478
			Тенге			63466	2341615			9507
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10997409				
	Всего заработная плата -		Тенге				2405082,00			
	Местные материалы -		Тенге			1409661				
		Накладные расходы -	Тенге			1084691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162704,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12807026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10527
		Сметная заработная плата -	Тенге				2567785,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			12807026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10527
		Сметная заработная плата -	Тенге				2567785,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			142706224	54452948			19228
			Тенге			2355262	12608779			151215
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124612615				
	Материалы -		Тенге			2971314				
	Всего заработная плата -		Тенге				14964041,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346430				
	Местные материалы -		Тенге			63186204				
	Транспортные расходы -		Тенге			1358897				
		Накладные расходы -	Тенге			12959200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1943880,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8254309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145826124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176922
		Сметная заработная плата -	Тенге				16907922,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			18093609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085617				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			19179226				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			165 005 350				176922
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16907922,00			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		6 072 197				
		ИТОГО:	Тенге			171 077 547				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных рабо	Тенге	1,512%		2 586 693				

Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	1 710 775
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	684 310
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	6 492 767
ИТОГО:	Тенге		182 552 092
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389	436 116 946,77
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	8 722 338,94
ИТОГО:	Тенге		444 839 285,71
НДС 12%	Тенге	12%	53 380 714,29
Всего к оплате:	Тенге		498 220 000,00

Принял:
Зам.руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____К.Т.Нуртаев

Начальник отдела автомобильных дорог управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____Уразгалиев А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____Быков А.И.

инж. ТОО „ДМС экспертиза" Аманголи К.Е.

Приложение
типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атыраунижстрой"**

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Атырау-Индер", протяженностью 70км(участок 100-170км).

С П Р А В К А Ф №3
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№4 от 22 октября 2014г. к дог.№32/2013/ОБ от 24 октября 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего
		За отчетный месяц без НДС	из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты		Налог на добавленную стоимость за отч. месяц	
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Атырау-Индер", протяженностью 70км(участок 100-170км).	**880 149 607,00**	**376 996 176,79**							**45 239 541,21**	**422 235 718,00**

Итого к оплате: 422 235 718,00 (четыреста двадцать два миллиона двести тридцать пять тысяч семьсот восемнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Атырау-Индер", протяженностью 70км(участок 100-170км)"

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за июль 2015г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге				
		Выполнено с начало года				
		всего	за март	за май	за май	за июль
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Атырау-Индер", протяженностью 70км (участок 100-170км).	880 149 607	150 000 000	300 000 000	7 913 889	422 235 718
	Итого	**880 149 607**	**150 000 000**	**300 000 000**	**7 913 889**	**422 235 718**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атыраунижстрой"

форма №2в

Наименование стройки - "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Атырау-Индер", протяженностью 70 км (участок 100-170км).

Наименование объекта - "Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Атырау-Индер", протяженностью 70 км (участок 100-170км).

Акт выполненных работ за июль 2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.3 Л.см.№2-1-14.Устройство резервных асбестоцементных труб под дорогой на пк329+00.								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	88	23,36	22,08	2056	1943	584	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	113	489	97	0,0193	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	40	218,93	–	8757	–	9895	1,54	62
		м3 грунта		218,93	–	8757	–	113	–	–
3	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,059	499892,47	1984,82	29494	117	3578	270	16
		км трубопровода		45900	749,25	2708	44	130	3,66	–
4	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	2,9	36		104				
		кг								
5	Е34-106-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, ККС-2	2	22000,05	575,55	44000	1151	1519	3,01	6
		колодец		544,5	146,03	1089	292	110	0,59	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	40	134,1	–	5364	–	6061	0,972	39
		м3 грунта		134,1	–	5364	–	113	–	–
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	88	3,35	3,35	295	295	99	–	–
		м3 грунта								

8 Е1-27-11			–	1,16	–	102	97	0,0038	–
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	88	1,48	1,48	130	130	44	–	–
	м3 грунта								
9 Е1-130-2			–	0,51	–	45	97	0,00168	–
	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	88	12,51	12,51	1101	1101	366	–	–
	м3 уплотненного грунта								
10 Е1-130-8			–	4,28	–	377	97	0,01399	1
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	440	1,27	1,27	559	559	162	–	–
	м3 уплотненного грунта								
11 Е1-135-1			–	0,38	–	167	97	0,00125	1
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	88	14,12	12	1243	1056	373	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	143	242	97	0,0122	1
12 П99-1-1СБ.27	Доставка воды на 36км	5,184	983,4	983,4	5098	5098	1166	–	–
	м³час								
			–	225	–	1166	100	–	–
1.4 Л.см.№2-2-2.Устройство дорожной одежды.									
13 Е27-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	88000	687,17	8,3	60470960	730400	730330	0,03	2640
	м2 покрытия								
			5,19	1,05	456720	92400	133	0,00383	337
14 Е27-102-4									
	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	352000	0,29	0,27	102080	95040	23408	0,00009	32
	м2 покрытия								
			0,02	0,03	7040	10560	133	0,00016	56
15 Е27-102-2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	93435,62	537,14	8,3	50188009	775516	775441	0,03	2803
	м2 покрытия								
			5,19	1,05	484931	98107	133	0,00383	358
16 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8 см kматI=0,8;	6996,45	186,58	20,36	1305398	142448	94635	0,0317	222
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	33513	37641	133	0,02033	142
1.8 Л.см.№2-3-15.Устройство площадки отдыха на пк205+00									
17 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси С2	1430,087	629,27	33,29	899911	47608	31383	0,033	47
	м2 основания								
			5	11,5	7150	16446	133	0,04038	58

18 Е27-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	2334,45	687,64	8,3	1605261	19376	19374	0,03	70
	м2 покрытия		5,19	1,05	12116	2451	133	0,00383	9
19 Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	9337,8	0,29	0,27	2708	2521	621	0,00009	1
	м2 покрытия		0,02	0,03	187	280	133	0,00016	1
20 Е27-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	3950	537,67	8,3	2123797	32785	32783	0,03	119
	м2 покрытия		5,19	1,05	20501	4148	133	0,00383	15
21 Е99-1-1	Доставка воды на расстояние свыше 5км	20	983,4	983,4	19670	19670	10110	–	–
	м/час		–	225	–	4500	100	–	–
	1.9 Л.см.№2-3-18.Устройство площадки отдыха на пк515+00.								
22 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	770	6,01	6,01	4628	4628	1554	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	1602	97	0,00681	5
23 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	700	12,51	12,51	8757	8757	2906	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	2996	97	0,01399	10
24 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	3500	1,27	1,27	4445	4445	1290	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	1330	97	0,00125	4
25 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	700	14,12	12	9884	8400	2967	0,0122	9
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1134	1925	97	0,0122	9
26 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	3950	1,81	1,81	7150	7150	1533	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	1580	97	0,00134	5
27 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-6	790	4764,13	73,75	3763663	58263	34725	0,144	114
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	16890	9219	133	0,041	32
28 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-2	3950	629,27	33,29	2485617	131496	86683	0,033	130
	м2 основания		5	11,5	19750	45425	133	0,04038	160
29 П9-6-1	Фрезерованный асфальт- погрузка	182	21,4	21,4	3895	3895	2726	–	–

			–	14,98	–	2726	100	0,03146	6
30 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	182	54	54	9828	9828	1966	–	–
	т		–	10,8	–	1966	100	0,02268	4
31 Е27-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	3950	687,64	8,3	2716178	32785	32783	0,03	119
	м2 покрытия		5,19	1,05	20501	4148	133	0,00383	15
32 Е27-102-4	Добавлять к расценке 27-102-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	15800	0,29	0,27	4582	4266	1051	0,00009	1
	м2 покрытия		0,02	0,03	316	474	133	0,00016	3
33 Е27-102-2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	3950	537,67	8,3	2123797	32785	32783	0,03	119
	м2 покрытия		5,19	1,05	20501	4148	133	0,00383	15
34 Е99-1-1СБ.27.	Доставка воды на 36 км	40,32	983,4	983,4	39651	39651	9072	–	–
	м/час		–	225	–	9072	100	–	–
	1.10 Л.см.№2-4-4.Укрепительные работы (Д=1,5м, пк5+44,пк14+94 , пк162+22)								
35 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	120	659,25	–	79110	–	89394	3,56	427
	м3 грунта		659,25	–	79110	–	113	–	–
36 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	286,5	1,81	1,81	519	519	112	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	115	97	0,00134	–
37 Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	72,3	788,31	75,6	56995	5466	17713	1,53	111
	м2 укрепляемой поверхности		231,75	20,82	16756	1505	97	0,0759	5
38 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	144,6	7,42	0,09	1073	13	767	0,035	5
	м2 укрепляемой поверхности		5,42	0,05	784	7	97	0,0002	–
39 30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	306	1011		309366				
	шт								
40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,6	132		871				
	м3								
41 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	24	1520,36	30,59	36489	734	4406	1,22	29

	м2 укрепляемой поверхнос								
			181,13	8,11	4347	195	97	0,037	1
42 Е1-159-1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	21	501,71	202,18	10536	4246	7003	1,81	38
	м упора								
			290,25	53,57	6095	1125	97	0,186	4
43 30-23-152	Блок упора У-1 (ТП 3.501.1-156)	6	7840		47040				
	шт								
44 30-23-153	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	6	10400		62400				
	шт								
45 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,2	132		554				
	м3								
46 Е1-158-1	Укрепление входного русла сборными бетонными плитами толщиной до 8 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кзкс1=0,9; кзпм1=0,9;	67,2	715,22	68,05	48063	4573	14818	1,377	93
	м2 укрепляемой поверхности								
			208,58	18,73	14017	1259	97	0,06831	5
47 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кзкс1=0,9; кзпм1=0,9;	134,4	6,87	0,08	923	11	643	0,0315	4
	м2 укрепляемой поверхности								
			4,88	0,05	656	7	97	0,00018	–
48 30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	264	1011		266904				
	шт								
49 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,7	132		752				
	м3								
50 Е1-158-5	Укрепление выходного русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кзкс1=0,9; кзпм1=0,9;	42	1887,3	27,53	79267	1156	6939	1,098	46
	м2 укрепляемой поверхности								
			163,02	7,3	6847	307	97	0,0333	1
51 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кзкс1=0,9; кзпм1=0,9;	84	15,41	0,14	1294	12	859	0,06858	6
	м2 укрепляемой поверхности								
			10,49	0,06	881	5	97	0,00027	–
52 Е1-158-5	Укрепление конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кзкс1=0,9; кзпм1=0,9;	81	1887,3	27,53	152871	2230	13382	1,098	89
	м2 укрепляемой поверхности								
			163,02	7,3	13205	591	97	0,0333	3
53 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кзкс1=0,9; кзпм1=0,9;	162	15,41	0,14	2496	23	1658	0,06858	11

	м2 укрепляемой поверхнос								
			10,49	0,06	1699	10	97	0,00027	–
54 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,271	58899,96	–	15962	–	2379	48,4	13
	т								
			8055	–	2183	–	109	–	–
55 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	12,3	3050,78	0,86	37525	11	5158	2,81	35
	м3 камня в деле								
			432	0,32	5314	4	97	0,0015	–
	1.11 Л.см.№2-4-6.Укрепительные работы (Д=1,5х2 пк166+58).								
56 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	57	167,4	–	9542	–	10782	1,18	67
	м3 грунта								
			167,4	–	9542	–	113	–	–
57 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	138	19,4	–	2677	–	2597	0,123	17
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	2677	–	97	–	–
58 Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	27,7	777,77	75,6	21544	2094	6786	1,53	42
	м2 укрепляемой поверхности								
			231,75	20,82	6419	577	97	0,0759	2
59 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	55,4	8,85	0,09	490	5	294	0,035	2
	м2 укрепляемой поверхности								
			5,42	0,05	300	3	97	0,0002	–
60 30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	118	1011		119298				
	шт								
61 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	132		343				
	м3								
62 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	9	1520,36	30,59	13683	275	1652	1,22	11
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	1630	73	97	0,037	–
63 Е1-159-1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	7	501,71	202,18	3512	1415	2335	1,81	13
	м упора								
			290,25	53,57	2032	375	97	0,186	1
64 30-23-152	Блок упора У-1 (ТП 3.501.1-156)	2	7840		15680				
	шт								
65 30-23-153	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	2	10400		20800				
	шт								
66 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4	132		185				
	м3								
67 Е1-158-1	Укрепление входного русла сборными бетонными плитами толщиной до 8 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	28,4	703,12	68,05	19969	1933	6262	1,377	39
	м2 укрепляемой поверхности								

				208,58	18,73	5924	532	97	0,06831	2
68	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;							
		м2 укрепляемой поверхности	56,8	8,3	0,08	471	5	272	0,0315	2
				4,88	0,05	277	3	97	0,00018	–
69	30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	112	1011		113232				
		шт								
70	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,5	132		330				
		м3								
71	Е1-158-5	Укрепление входного русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;								
		м2 укрепляемой поверхности	33,2	1878,69	27,53	62373	914	5484	1,098	36
				163,02	7,3	5412	242	97	0,0333	1
72	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;								
		м2 укрепляемой поверхности	66,4	15,41	0,14	1023	9	680	0,06858	5
				10,49	0,06	697	4	97	0,00027	–
73	Е1-158-5	Укрепление конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;								
		м2 укрепляемой поверхности	39,7	1886,83	27,53	74907	1093	6559	1,098	44
				163,02	7,3	6472	290	97	0,0333	1
74	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ktpp1=0,9; ktpм1=0,9; kзпр1=0,9; kэкс1=0,9; kзпм1=0,9;								
		м2 укрепляемой поверхности	79,4	15,41	0,14	1224	11	813	0,06858	5
				10,49	0,06	833	5	97	0,00027	–
75	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,161	58899,96	–	9483	–	1414	48,4	8
		т								
				8055	–	1297	–	109	–	–
76	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	4,65	3050,78	0,86	14186	4	1950	2,81	13
		м3 камня в деле								
				432	0,32	2009	1	97	0,0015	–
		1.12 Л.см.№2-4-8.Укрепительные работы (пк44+97,пк239+49)								
77	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	24	659,25	–	15822	–	17879	3,56	85
		м3 грунта								
				659,25	–	15822	–	113	–	–
78	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
		м3 грунта								

79 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы		218,93	–	2627	–	113	–	–
	м3 грунта	12	167,4	–	2009	–	2270	1,18	14
			167,4	–	2009	–	113	–	–
80 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	91,5	1,81	1,81	166	166	36	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,4	–	37	97	0,00134	–
81 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	30,5	1,41	1,41	43	43	9	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	9	97	0,00099	–
82 Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	28,2	800,45	75,6	22573	2132	6908	1,53	43
	м2 укрепляемой поверхности		231,75	20,82	6535	587	97	0,0759	2
83 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	56,4	8,85	0,09	499	5	300	0,035	2
	м2 укрепляемой поверхности		5,42	0,05	306	3	97	0,0002	–
84 30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	156	1011		157716				
	шт								
85 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	10	1520,36	30,59	15204	306	1835	1,22	12
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	1811	81	97	0,037	–
86 Е1-159-1	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	14	501,71	202,18	7024	2831	4670	1,81	25
	м упора		290,25	53,57	4064	750	97	0,186	3
87 30-23-152	Блок упора У-1 (ТП 3.501.1-156)	4	7840		31360				
	шт								
88 30-23-153	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	4	10400		41600				
	шт								
89 Е1-158-1	Укрепление входного русла сборными бетонными плитами толщиной до 8 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	22,8	724,54	68,05	16520	1552	5028	1,377	31
	м2 укрепляемой поверхности		208,58	18,73	4756	427	97	0,06831	2
90 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	45,6	8,3	0,08	378	4	218	0,0315	1
	м2 укрепляемой поверхности		4,88	0,05	223	2	97	0,00018	–
91 30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	88	1011		88968				
	шт								

92 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	8,2	132		1082				
93 Е1-158-5	Укрепление выходного русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	10,6	1910,56	27,53	20252	292	1751	1,098	12
			163,02	7,3	1728	77	97	0,0333	–
94 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	21,2	15,41	0,14	327	3	216	0,06858	1
			10,49	0,06	222	1	97	0,00027	–
95 Е1-158-5	Укрепление конца укрепления монолитными бетонными плитами толщиной до 10 смК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	40,8	1910,56	27,53	77951	1123	6741	1,098	45
			163,02	7,3	6651	298	97	0,0333	1
96 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	80,8	15,41	0,14	1245	11	827	0,06858	6
			10,49	0,06	848	5	97	0,00027	–
97 Е30-8-1	Установка арматуры *т*	0,111	8299,96	–	921	–	974	48,4	5
			8055	–	894	–	109	–	–
98 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы *м3 камня в деле*	5,4	3050,78	0,86	16474	5	2265	2,81	15
			432	0,32	2333	2	97	0,0015	–
99 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	65	6,01	6,01	391	391	131	–	–
			–	2,08	–	135	97	0,00681	–
100 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	130	4,75	4,75	618	618	209	–	–
			–	1,65	–	215	97	0,00539	1
1.13 Л.см.№2-4-10.Укрепительные работы (д=1,5м пк590+68,89)									
101 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	80	218,93	–	17514	–	19791	1,54	123
			218,93	–	17514	–	113	–	–
102 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	191	1,41	1,41	269	269	55	–	–
			–	0,3	–	57	97	0,00099	–

103 Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	48,2	813,98	75,6	39234	3644	11809	1,53	74
	м2 укрепляемой поверхности		231,75	20,82	11170	1004	97	0,0759	4
104 Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	96,4	7,42	0,09	715	9	511	0,035	3
	м2 укрепляемой поверхности		5,42	0,05	522	5	97	0,0002	–
105 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	1520,36	30,59	24326	489	2937	1,22	20
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
106 30-23-142	Плиты укрепления П1 (ТП 3.501-64)	204	1011		206244				
	шт								
107 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	90	1915,3	27,53	172377	2478	14869	1,098	99
	м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	14672	657	97	0,0333	3
108 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	180	15,41	0,14	2774	25	1842	0,06858	12
	м2 укрепляемой поверхности		10,49	0,06	1888	11	97	0,00027	–
109 Е30-8-1	Установка арматуры	0,196	58899,96	–	11544	–	1721	48,4	9
	т		8055	–	1579	–	109	–	–
110 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4	132		581				
	м3								
	Всего прямые затраты				**133 630 080**	**2 266 309**			**8 417**
					1 417 911	**367 796**			**1 293**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				127 027 159				
	Накладные расходы, тенге				2 275 868				
	- заработная плата, тенге				341 380				
	- трудоемкость, чел-ч				1 138				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 154 357				
	Всего				**144 060 305**				
	ВЗиС	Тенге		5,60%	8 067 377				
	Всего	Тенге			152 127 682				
	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		2,3836308%	3 626 162				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		1%	1 521 277				

Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	608 511
Командировочные расходы	Тенге	4,6453995%	7 066 938
Транспорт привозных материалов	Тенге	0,32500%	494 415
ИТОГО:	Тенге		165 444 985
Итого по сметному расчету в текущих ценах (2013г.)			
К=2,234	Тенге	2,234	369 604 094,89
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	7 392 081,90
ИТОГО:	Тенге		376 996 176,79
НДС 12%	Тенге	12%	45 239 541,21
Всего к оплате:	Тенге		422 235 718,00

Принял:
Технадзор

Директор ТОО "Модуль-Атырау"
_____Т.И.Салимов

Сдал:

Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____А.И.Быков

Зам.руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области
_____К.Т.Нуртаев

Руководитель отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
_____А.С.Уразгалиев

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за сентябрь 2015г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге	
		Выполнено с начало года	
		всего	за сентябрь
1	"Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	199 285 000,00	199 285 000,00
	Итого	**199 285 000,00**	**199 285 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

ТОО «АИС»

_____А.И.Быков

Приложение
Т... ая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта : "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№4 от 22.04.2015г.к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего
		За отчетный месяц без НДС	из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты		Налог на добавленную стоимость за отч. месяц	
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)	**199 285 000,0**	**177 933 035,71**							**21 351 964,29**	**199 285 000,00**

Итого к оплате: 199 285 000,00 (сто девяносто девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорога и съезды								
		Дорога и съезды								
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	21,37	40097,59	339,59	856926	7257	4006	0,58	12
		т		--	140,94	--	3012	133	0,58	12
2	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	22,01	5930,77	4677,52	130549	102962	81351	7,13	157
		т		1253,25	1525,50	27587	33580	133	6,78	149
3	E010333-A62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	22,01	370,92	370,92	8165	8165	1633	--	--
		т		--	74,18	--	1633	100	1,56	34
4	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	30530	21,00	13,29	641044	405658	317936	0,04	1149
				6,51	1,32	198750	40300	133	--	145

		м2								
5	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	122120	0,56	0,54	68776	66334	8950	--	11
		м2		0,02	0,04	2442	4287	133	--	15
6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	4402,43	10498,49	--	46218825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	10427,79	21,00	13,29	218954	138556	108594	0,04	393
		м2		6,51	1,32	67885	13765	133	--	50
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	1063,63	10498,49	--	11166558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	5466,06	370,92	370,92	2027471	2027471	405494	--	--
		т		--	74,18	--	405494	100	1,56	8515
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			61 348 585	2 752 329			1 646
			Тенге			283 214	506 811			8 931
		Накладные расходы -	Тенге			916 648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							458
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137 497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 735 914				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			66 001 147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11 035
		Сметная заработная плата -	Тенге				927 522			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		2 428 842				
		ИТОГО:	Тенге			68 429 989				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		1 034 661				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		684 300				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		273 720				

Разъездной характер работ		Тенге	3,7952185%	2 597 068
ИТОГО:		Тенге		73 019 738
Итого по сметному расчету в текущих ценах	К=2,389	Тенге	2,389	174 444 152,66
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге	2%	3 488 883,05
ИТОГО:		Тенге		177 933 035,71
НДС 12%		Тенге	12%	21 351 964,29
Всего к оплате:		Тенге		199 285 000,00

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Технадзор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за октябрь 2015г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге		
		Выполнено с начало года		
		всего	за сентябрь	за октябрь
1	"Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	697 497 500,00	199 285 000,00	498 212 500,00
	Итого	**697 497 500,00**	**199 285 000,00**	**498 212 500,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

ТОО "АИС"

А.И.Быков

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атыраунижстрой"**

Наименование объекта : "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№4 от 22.04.2015г.к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего
		За отчетный месяц без НДС	из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты		Налог на добавленную стоимость за отч. месяц	
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)	**697 497 500,0**	**444 832 589,29**							**53 379 910,71**	**498 212 500,00**

Итого к оплате: 498 212 500,00 (четыреста девяносто восемь миллионов двести двенадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тиын

Подрядчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.А.Такешев

Директор ТОО "Атыраунижстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№2-5и.Искусственные сооружения/водопропускные трубы								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство труб D-1,5м фундам.ПК624+46,73								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			95,2	28,89	27,85	2750	2651	875	0,01	1
				1,04	8,44	99	803	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			9,84	11,19	11,19	110	110	29	--	--
				--	3,06	--	30	97	0,01	--
		м3								
3	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных								
			9,84	7,99	7,99	79	79	21	--	--
				--	2,18	--	21	97	0,01	--
		м3								
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	4,92	123,98	51,24	610	252	410	0,48	2
				72,23	13,74	355	68	97	0,05	--
		м3								
5	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
			1,06	389,99	--	413	--	467	2,57	3
				389,99	--	413	--	113	--	--
		м3								
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	29,3	3397,12	33,87	99536	992	8806	1,94	57
				263,25	12,47	7713	365	109	0,06	2

		м3								
7	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	4,8	2210,17	922,50	10609	4428	3339	2,44	12
				398,25	239,85	1912	1151	109	0,82	4
		м3								
8	С140-43891	Блок N43	4,8	57327,20	--	275171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,8	4921,38	2182,50	53151	23571	22254	7,89	85
				1323,00	567,45	14288	6128	109	1,94	21
		м3								
10	С140-43814	Звенья ЗК 8.200	8,64	65270,55	--	563938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С140-43815	Звенья ЗК 8.300	2,16	69585,67	--	150305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82	1375,47	686,25	13507	6739	6871	2,79	27
				463,50	178,43	4552	1752	109	0,61	6
		м3								
13	С140-43872	Блок СТ6	6,68	50067,24	--	334449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С140-43876	Блок СТ12	3,14	57956,50	--	181983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,7	1125,13	20,67	7538	138	1206	0,91	6
				157,50	7,61	1055	51	109	0,31	2
		м2								
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	172,5	358,07	13,70	61767	2363	20282	0,61	104
				102,83	5,04	17738	869	109	0,02	4
		м2								
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	62,4	6,83	6,83	426	426	113	--	--
				--	1,87	--	116	97	0,01	--
		м3								
18	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	62,4	9,87	9,87	616	616	163	--	--
				--	2,70	--	168	97	0,01	1
		м3								
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,4	21,55	4,52	1344	282	1031	0,11	7
				17,03	--	1063	--	97	--	--
		м3								
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,2	134,10	--	831	--	940	0,97	6

					134,10		831	--	113	--	--
			м3								
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	62,4	25,65	5,38	1600	335	1227	0,13	8
				20,27	--	1265	--	97	--	--
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1760734	42983			318
			Тенге			51285	11525			43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1938493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				73015,00			

РАЗДЕЛ 2.Устройство труб D=2х1,5м фундам.ПК697+70;(1 шт)

22	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	137,5	28,89	27,85	3972	3829	1264	0,01	1
				1,04	8,44	143	1160	97	0,03	4
			м3							
23	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,7	11,19	11,19	153	153	41	--	--
				--	3,06	--	42	97	0,01	--
			м3							
24	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	13,7	7,99	7,99	109	109	29	--	--
				--	2,18	--	30	97	0,01	--
			м3							
25	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	8,98	123,98	51,24	1113	460	749	0,48	4
				72,23	13,74	649	123	97	0,05	--
			м3							
26	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,93	389,99	--	753	--	851	2,57	5
				389,99	--	753	--	113	--	--
			м3							
27	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	33,2	3397,12	33,87	112784	1124	9978	1,94	64
				263,25	12,47	8740	414	109	0,06	2
			м3							
28	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9,6	2210,17	922,50	21218	8856	6677	2,44	23
				398,25	239,85	3823	2303	109	0,82	8
			м3							
29	С140-43891	Блок N43	9,6	57327,20	--	550341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
30	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,6	4921,38	2182,50	106302	47142	44509	7,89	170

				1323,00	567,)	28577	12257	109	1,94	42
			м3							
31	С140-43804	Звенья 3К 8.200	17,28	65270,55	--	1127875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С140-43805	Звенья 3К 8.300	4,32	69585,67	--	300610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,96	1375,47	686,25	17826	8894	9068	2,79	36
				463,50	178,43	6007	2312	109	0,61	8
			м3							
34	С140-43871	Блок СТ6	6,68	50067,24	--	334449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С140-43870	Блок СТ12	6,28	57956,50	--	363967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,1	1125,13	20,67	19240	353	3077	0,91	16
				157,50	7,61	2693	130	109	0,31	5
			м2							
37	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	228,3	358,07	13,70	81747	3128	26843	0,61	138
				102,83	5,04	23476	1151	109	0,02	6
			м2							
38	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	4,44	14992,18	690,89	66565	3068	2402	1,60	7
				285,75	210,53	1269	935	109	0,87	4
			м3							
39	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,7	6,83	6,83	462	462	123	--	--
				--	1,87	--	126	97	0,01	--
			м3							
40	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	67,7	9,87	9,87	668	668	177	--	--
				--	2,70	--	183	97	0,01	1
			м3							
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,7	21,55	4,52	1459	306	1118	0,11	7
				17,03	--	1153	--	97	--	--
			м3							
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,8	134,10	--	912	--	1030	0,97	7
				134,10	--	912	--	113	--	--
			м3							
43	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	67,7	25,65	5,38	1736	364	1331	0,13	9
				20,27	--	1372	--	97	--	--
			м3							

Перевозка

44	С010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1 (бетон)	4,14	370,92	--	1536	--	307	1,56	6
				74,18	--	307	--	100	--	--
		т								
45	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ПГС)	49,6	775,56	--	38468	--	7694	3,26	162
				155,11	--	7694	--	100	--	--
		т								
46	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	69,58	152,80	--	10632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	69,58	140,00	--	9741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
48	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ж/б изделия)	69,58	775,56	--	53963	--	10793	3,26	227
				155,11	--	10793	--	100	--	--
		т								
		Л.см.№2-1.Механизированные земляные работы								
49	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	7166,12	2,12	2,12	15185	15185	4297	--	--
				--	0,62	--	4430	97	--	14
		м3								
50	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	35165,86	12,61	12,61	443533	443533	149262	--	--
				--	4,38	--	153879	97	0,01	503
		м3								
51	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	35165,86	5,07	5,07	178344	178344	60018	--	--
				--	1,76	--	61874	97	0,01	202
		м3								
52	Е0101-35-5 к=8 к объему	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	9864	5,07	5,07	50025	50025	16835	--	--
				--	1,76	--	17356	97	0,01	57
		м3								
53	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	37285,7	1,47	1,47	54758	54758	15494	--	--
				--	0,43	--	15973	97	--	52
		м3								
54	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1225,15	23,76	22,86	29115	28007	10030	0,01	7

				0,79	7,	Э68	9372	97	0,03	34
		м3								
55	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2021,5	46,32	46,32	93636	93636	18727	--	--
				--	9,26	--	18727	100	0,19	393
		т								
56	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1225,15	1,64	1,26	2010	1544	559	--	--
				--	0,47	--	576	97	--	3
		м3								
57	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1225,15	3,13	2,66	3831	3260	1569	--	3
				0,39	0,93	478	1139	97	--	4
		м3								
58	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2849,5	29,72	28,58	84680	81424	29167	0,01	20
				0,99	9,56	2821	27248	97	0,04	100
		м3								
59	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	4701,68	46,32	46,32	217782	217782	43556	--	--
				--	9,26	--	43556	100	0,19	915
		т								
60	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2849,5	1,83	1,37	5207	3904	1410	--	--
				--	0,51	--	1453	97	--	7
		м3								
61	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2849,5	3,88	3,24	11046	9244	4422	--	9
				0,48	1,12	1368	3191	97	--	11
		м3								
				Сопутствующие работы						
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	22939,08	12,51	12,51	286915	286915	95255	--	--
				--	4,28	--	98201	97	0,01	321
		м3								
63	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22939,08	1,27	1,27	29156	29156	8511	--	--
				--	0,38	--	8774	97	--	29
		м3								
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6751,96	-72,58	-32,45	-490065	-219116	-59239	-0,01	-82
				-1,62	-7,43	-10938	-50133	97	-0,03	-223
		М3								
65	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	--	12,51	12,51	--	--	--	--	--
				--	4,28	--	--	--	0,01	--
		м3								
66	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	--	1,27	1,27	--	--	--	--	--
				--	0,38	--	--	--	--	--

			м3							
67	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6751,96	-72,58	-32,45	-490065	-219116	-59239	-0,01	-82
				-1,62	-7,43	-10938	-50133	97	-0,03	-223
			М3							
68	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	77022	7,29	3,96	561855	305372	298650	0,02	1748
				3,33	0,67	256483	51404	97	--	173
			м2							
69	Е0101-145-1 2	Планировка откоосв, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	79663	8,55	4,43	680780	352569	375760	0,03	2223
				4,12	0,74	328212	59170	97	--	199
			м2							
70	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	5200	1,22	1,22	6354	6354	1285	--	--
				--	0,25	--	1325	97	--	4
			м2							
71	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10400	1,41	1,41	14672	14672	3030	--	--
				--	0,30	--	3124	97	--	10
			м2							
72	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49697,58	70,05	32,45	3481524	1612796	436029	0,01	606
				1,62	7,43	80510	369005	97	0,03	1640
			м3							
		Устройство технологических съездов								
73	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	377	23,76	22,86	8959	8618	3086	0,01	2
				0,79	7,65	298	2884	97	0,03	11
			м3							
74	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	701,22	60,72	60,72	42578	42578	8516	--	--
				--	12,14	--	8516	100	0,26	179
			т							
75	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	377	1,64	1,26	619	475	172	--	--
				--	0,47	--	177	97	--	1
			м3							
76	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	377	3,13	2,66	1179	1003	483	--	1
				0,39	0,93	147	351	97	--	1
			м3							
77	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	996	29,72	28,58	29599	28461	10195	0,01	7
				0,99	9,56	986	9524	97	0,04	35
			м3							
78	Е010333-А11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	1852,56	99,48	99,48	184293	184293	36859	--	--
				--	19,90	--	36859	100	0,42	774
			т							
79	Е0101-19-2 к=17 к объему	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	16932	1,83	1,37	30938	23197	8376	--	--
				--	0,51	--	8635	97	--	41

			м3							
80	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	996	3,88	3,24	3861	3231	1546	--	3
				0,48	1,12	478	1116	97	--	4
			м3							
81	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1158	12,51	12,51	14484	14484	4809	--	--
				--	4,28	--	4957	97	0,01	16
			м3							
82	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3474	1,27	1,27	4415	4415	1289	--	--
				--	0,38	--	1329	97	--	4
			м3							
83	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	377	9,85	9,85	3712	3712	985	--	--
				--	2,69	--	1015	97	0,01	3
			м3							
84	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	754	7,04	7,04	5307	5307	1408	--	--
				--	1,92	--	1451	97	0,01	5
			м3							
85	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	996	11,19	11,19	11145	11145	2956	--	--
				--	3,06	--	3048	97	0,01	10
			м3							
86	Е0101-25-10 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1992	9,40	9,40	18724	18724	4967	--	--
				--	2,57	--	5120	97	0,01	17
			м3							
		Л.см.№2-1-1.Дорожное покрытие								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								
87	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3600	3169,20	73,75	11409114	265513	158238	0,14	518
				21,38	11,67	76968	42008	133	0,04	148
			м3							
88	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	7027,2	775,56	775,56	5450015	5450015	1090003	--	--
				--	155,11	--	1090003	100	3,26	22890
			т							
89	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	12160	818,79	27,83	9956486	338357	234073	0,03	401
				5,00	9,47	60800	115195	133	0,03	406

			м2							
90	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	3969,02	775,56	775,56	3078216	3078216	615643	–	–
				–	155,11	–	615643	100	3,26	12929
			т							
91	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	18,39	40097,59	339,59	737355	6245	3447	0,58	11
				–	140,94	–	2592	133	0,58	11
			т							
92	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	18,94	5930,77	4677,52	112333	88595	70000	7,13	135
				1253,25	1525,50	23737	28894	133	6,78	128
			т							
93	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	18,94	370,92	370,92	7025	7025	1405	–	–
				–	74,18	–	1405	100	1,56	30
			т							
94	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	26270	21,00	13,29	551596	349054	273573	0,04	989
				6,51	1,32	171018	34676	133	–	125
			м2							
95	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	105080	0,56	0,54	59180	57078	7701	–	9
				0,02	0,04	2102	3689	133	–	13
			м2							
96	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	3788,13	10498,49	–	39769687	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			т							
97	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	45500	21,00	13,29	955372	604567	473832	0,04	1713
				6,51	1,32	296205	60060	133	–	217
			м2							
98	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	4641	10498,49	–	48723492	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
			т							
99	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	8429,13	370,92	370,92	3126534	3126534	625307	–	–
				–	74,18	–	625307	100	1,56	13131
			т							
		Укрепление обочин								
100	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17006,03	32,19	30,77	547428	523280	161082	0,01	167
				1,42	8,34	24149	141915	97	0,03	485
			м3							

101	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самс ими /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	24298,13	438,36	438,36	10651330	10651330	2130266	--	--
		т		--	87,67	--	2130266	100	1,84	44736
102	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17006,03	3,88	3,24	65923	55168	26393	--	56
		м3		0,48	1,12	8163	19047	97	--	63
103	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	17006,03	9,24	9,24	157218	157218	49512	--	--
		м3		--	3,00	--	51044	97	0,01	196
104	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	17006,03	31,64	31,64	538096	538096	169461	--	--
		м3		--	10,27	--	174702	97	0,04	669
105	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15787,28	49,60	12,00	783041	189408	66844	0,01	193
		м3		1,62	2,75	25575	43336	97	0,01	193
106	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17006,03	14,01	14,01	238180	238180	79098	--	--
		м3		--	4,80	--	81544	97	0,02	266
107	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	17006,03	6,97	6,97	118448	118448	34577	--	--
		м3		--	2,10	--	35646	97	0,01	116
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145 894 764	29 621 135			9 541
			Тенге			1 437 948	6 252 631			102 158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			163 064 373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115 669
		Сметная заработная плата -	Тенге				8 881 511			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			147 655 498	29 664 118			9 859
			Тенге			1 489 233	6 264 155			102 201
		Накладные расходы -	Тенге			8 007 584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4 004
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 201 138			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 088 799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160 568 791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116 064
		Сметная заработная плата -	Тенге				8 954 526			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4 183 088				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250 985				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			4 434 073				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			165 002 866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116 064
		Сметная заработная плата -	Тенге				8 954 526			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		6 072 105				

ИТОГО:		Тенге		171 074 971
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		Тенге	1,512%	2 586 654
Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%	1 710 750
Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%	684 300
Разъездной характер работ		Тенге	3,7952185%	6 492 669
ИТОГО:		Тенге		182 549 344
Итого по сметному расчету в текущих ценах	К=2,389	Тенге	2,389	436 110 381,66
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге	2%	8 722 207,63
ИТОГО:		Тенге		444 832 589,29
НДС 12%		Тенге	12%	53 379 910,71
Всего к оплате:		Тенге		498 212 500,00

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы Товарищество с ограниченной ответственностью «ДМС экспертиза» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Город Алматы Республика Казахстан

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Инженер технадзора, ТОО "ДМС экспертиза"
_____Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за ноябрь 2015г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге			
		Выполнено с начало года			
		всего	за сентябрь	за октябрь	за ноябрь
1	"Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	996 425 000,00	199 285 000,00	498 212 500,00	298 927 500,00
	Итого	**996 425 000,00**	**199 285 000,00**	**498 212 500,00**	**298 927 500,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

ТОО «АИС»

А.И.Быков

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атыраунижстрой"**

Наименование объекта : "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№4 от 22.04.2015г.к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего
		За отчетный месяц без НДС	из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты		Налог на добавленную стоимость за отч. месяц	
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)	**996 425 000,0**	**266 899 553,57**							**32 027 946,43**	**298 927 500,00**

Итого к оплате: 298 927 500,00 (двести девяносто восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
А.А.Такешев

Подрядчик
Директор ТОО "Атыраунижстрой"
А.М.Быков

Форма 4

Наименование стройки - Заказ

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за ноябрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№2-5и.Искусственные сооружения/водопропускные трубы								
		Устройство труб D-1,5м фундам.ПК606+18, ПК 589+27								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	190,4	28,89	27,85	5500	5302	1750	0,01	1
		м3		1,04	8,44	198	1606	97	0,03	6
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	19,68	11,19	11,19	220	220	58	--	--
		м3		--	3,06	--	60	97	0,01	--
3	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	19,68	7,99	7,99	157	157	42	--	--
		м3		--	2,18	--	43	97	0,01	--
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	9,84	123,98	51,24	1220	504	821	0,48	5
		м3		72,23	13,74	711	135	97	0,05	--
5	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,12	389,99		827	--	934	2,57	5

		м3		389,99		827	--	113	--	--
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	58,6	3397,12	33,87	199071	1985	17611	1,94	114
		м3		263,25	12,47	15426	731	109	0,06	4
7	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9,6	2210,17	922,50	21218	8856	6677	2,44	23
		м3		398,25	239,85	3823	2303	109	0,82	8
8	С140-43891	Блок N43	9,6	57327,20	--	550341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,6	4921,38	2182,50	106302	47142	44509	7,89	170
		м3		1323,00	567,45	28577	12257	109	1,94	42
10	С140-43814	Звенья 3К 8.200	17,28	65270,55	--	1127875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С140-43815	Звенья 3К 8.300	4,32	69585,67	--	300610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	19,64	1375,47	686,25	27014	13478	13742	2,79	55
		м3		463,50	178,43	9103	3504	109	0,61	12
13	С140-43872	Блок СТ6	13,36	50067,24	--	668898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С140-43876	Блок СТ12	6,28	57956,50	--	363967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	13,4	1125,13	20,67	15077	277	2412	0,91	12
		м2		157,50	7,61	2111	102	109	0,31	4
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	345	358,07	13,70	123534	4727	40565	0,61	209
		м2		102,83	5,04	35476	1739	109	0,02	8
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	124,8	6,83	6,83	852	852	226	--	--
		м3		--	1,87	--	233	97	0,01	1
18	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	124,8	9,87	9,87	1232	1232	327	--	--
		м3		--	2,70	--	337	97	0,01	1
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев[illegible]ескими трамбовками	124,8	21,55	4,[illegible]	2689	564	2062	0,11	13

		м3		17,03	-	2125	--	97	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,4	134,10	--	1663	--	1879	0,97	12
		м3		134,10	--	1663	--	113	--	--
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	124,8	25,65	5,38	3201	671	2454	0,13	16
		м3		20,27	--	2530	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3521467	85966			636
			Тенге			102570	23050			87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3876987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							791
		Сметная заработная плата -	Тенге				146030,00			
		Устройство труб D=2x1,5м фундам.ПК594+89, ПК687+27 (2 шт)								
22	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	275	28,89	27,85	7943	7658	2527	0,01	2
		м3		1,04	8,44	286	2320	97	0,03	9
23	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27,4	11,19	11,19	308	307	80	--	--
		м3		--	3,06	--	84	97	0,01	--
24	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	27,4	7,99	7,99	220	220	58	--	--
		м3		--	2,18	--	60	97	0,01	--
25	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	17,96	123,98	51,24	2228	920	1497	0,48	9
		м3		72,23	13,74	1297	247	97	0,05	1
26	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,86	389,99	--	1504	--	1700	2,57	10
		м3		389,99	--	1505	--	113	--	--
27	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	66,4	3397,12	33,87	225570	2249	19955	1,94	129
		м3		263,25	12,47	17480	828	109	0,06	4
28	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	19,2	2210,17	922,50	42434	17712	13354	2,44	47
		м3		398,25	239,85	7646	4605	109	0,82	16
29	С140-43891	Блок N43	19,2	57327,20		1100682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
30	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	43,2	4921,38	2182,50	212603	94284	89017	7,89	341
		м3		1323,00	567,45	57154	24514	109	1,94	84
31	С140-43804	Звенья ЗК 8.200	34,56	65270,55	--	2255751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С140-43805	Звенья ЗК 8.300	8,64	69585,67	--	601220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	25,92	1375,47	686,25	35652	17788	18136	2,79	72
		м3		463,50	178,43	12014	4625	109	0,61	16
34	С140-43871	Блок СТ6	13,36	50067,24	--	668899	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С140-43870	Блок СТ12	12,56	57956,50	--	727933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	34,2	1125,13	20,67	38479	707	6155	0,91	31
		м2		157,50	7,61	5387	260	109	0,31	11
37	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	456,6	358,07	13,70	163496	6255	53687	0,61	276
		м2		102,83	5,04	46952	2301	109	0,02	11
38	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	8,88	14992,18	690,89	133131	6135	4803	1,60	14
		м3		285,75	210,53	2537	1870	109	0,87	8
39	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	135,4	6,83	6,83	925	925	244	--	--
		м3		--	1,87	--	253	97	0,01	1
40	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	135,4	9,87	9,87	1337	1337	355	--	--
		м3		--	2,70	--	365	97	0,01	1
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,4	21,55	4,52	2916	611	2238	0,11	15
		м3		17,03	--	2306	--	97	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,6	134,10	--	1823	--	2062	0,97	13
		м3		134,10	--	1824	--	113	--	--

43	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмо[illegible]лкими трамбовками (тщательное)	135,4	25,65	5,38	3473	728	2663	0,13	17
		м3		20,27	--	2745	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6228525	157834			976
			Тенге			159133	42331			161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6833881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1246
		Сметная заработная плата -	Тенге				234244,00			
		Устройство труб D=2х1,0м фундам.ПК655+63,63 (1 шт)								
44	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	151,95	28,89	27,85	4389	4231	1397	0,01	1
		м3		1,04	8,44	158	1282	97	0,03	5
45	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15,15	11,19	11,19	170	170	45	--	--
		м3		--	3,06	--	46	97	0,01	--
46	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	15,15	7,99	7,99	121	121	32	--	--
		м3		--	2,18	--	33	97	0,01	--
47	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,03	123,98	51,24	748	309	503	0,48	3
		м3		72,23	13,74	436	83	97	0,05	--
48	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,46	389,99	--	959	--	1084	2,57	6
		м3		389,99	--	959	--	113	--	--
49	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	24	3397,12	33,87	81531	813	7213	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6318	299	109	0,06	1
50	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9	2210,17	922,50	19892	8302	6260	2,44	22
		м3		398,25	239,85	3584	2159	109	0,82	7
51	С140-43891	Блок N43	7,2	57327,20	--	412756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С140-43893	Блок N45	1,8	58970,71	--	106147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

53	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,6	4921,38	2182,50	106302	47142	44509	7,89	170
		м3		1323,00	567,45	28577	12257	109	1,94	42
54	С140-43804	Звенья ЗК 3.200	17,28	69585,67	–	1202440	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
55	С140-43805	Звенья ЗК 3.300	4,32	73881,41	–	319168	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
56	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	8,36	1375,47	686,25	11499	5737	5849	2,79	23
		м3		463,50	178,43	3875	1492	109	0,61	5
57	С140-43871	Блок СТ10	4,04	59815,82	–	241656	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
58	С140-43870	Блок СТ4	3,92	50991,35	–	199886	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
59	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11	1125,13	20,67	12376	227	1980	0,91	10
		м2		157,50	7,61	1732	84	109	0,31	3
60	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	148,2	358,07	13,70	53066	2030	17425	0,61	90
		м2		102,83	5,04	15239	747	109	0,02	4
61	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	46,7	6,83	6,83	319	319	85	–	–
		м3		–	1,87	–	87	97	0,01	–
62	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	46,7	9,87	9,87	461	461	122	–	–
		м3		–	2,70	–	126	97	0,01	–
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46,7	21,55	4,52	1006	211	771	0,11	5
		м3		17,03	–	795	–	97	–	–
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7	134,10	–	630	–	712	0,97	5
		м3		134,10	–	630	–	113	–	–
65	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	46,7	25,65	5,38	1198	251	918	0,13	6
		м3		20,27	–	947	–	97	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2776719	70325			388

			Тенге			63251	18694			69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3037562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
		Сметная заработная плата -	Тенге				95281,00			
		Устройство труб D=3х1,0м фундам.ПК644+30,65;(1 шт)								
66	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	172,95	28,89	27,85	4996	4816	1590	0,01	1
		м3		1,04	8,44	180	1459	97	0,03	5
67	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	17,25	11,19	11,19	193	193	51	--	--
		м3		--	3,06	--	53	97	0,01	--
68	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	17,25	7,99	7,99	138	138	37	--	--
		м3		--	2,18	--	38	97	0,01	--
69	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,03	123,98	51,24	748	309	503	0,48	3
		м3		72,23	13,74	436	83	97	0,05	--
70	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,46	389,99	--	959	--	1084	2,57	6
		м3		389,99	--	959	--	113	--	--
71	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	31,2	3397,12	33,87	105990	1057	9377	1,94	61
		м3		263,25	12,47	8213	389	109	0,06	2
72	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	13,5	2210,17	922,50	29837	12454	9390	2,44	33
		м3		398,25	239,85	5376	3238	109	0,82	11
73	С140-43891	Блок N43	5,4	57327,20	--	309567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С140-43893	Блок N45	8,1	58970,71	--	477663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	32,4	4921,38	2182,50	159453	70713	66763	7,89	256
		м3		1323,00	567,45	42865	18385	109	1,94	63
76	С140-43804	Звенья ЗК 3.200	25,92	65270,55	--	1691813	--	--	--	--

				--		--	--	--	--	--
77	С140-43805	Звенья ЗК 3.300	6,48	69585,67	--	450915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,58	1375,47	686,25	14552	7261	7403	2,79	30
		м3		463,50	178,43	4904	1888	109	0,61	6
79	С140-43871	Блок СТ10	6,66	59815,82	--	398373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С140-43870	Блок СТ4	3,92	50991,35	--	199886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15,3	1125,13	20,67	17214	316	2754	0,91	14
		м2		157,50	7,61	2410	116	109	0,31	5
82	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	191,3	358,07	13,70	68499	2621	22493	0,61	116
		м2		102,83	5,04	19671	964	109	0,02	5
83	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	50	6,83	6,83	341	341	91	--	--
		м3		--	1,87	--	93	97	0,01	--
84	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	50	9,87	9,87	493	493	131	--	--
		м3		--	2,70	--	135	97	0,01	--
85	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1077	226	826	0,11	5
		м3		17,03	--	852	--	97	--	--
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
87	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	50	25,65	5,38	1282	269	983	0,13	6
		м3		20,27	--	1014	--	97	--	--
88	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	3,2	11,19	11,19	36	36	9	--	--
		м3		--	3,06	--	10	97	0,01	--
89	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бет[illegible]320	2,96	15794,17	66[illegible]	46751	195	686	1,35	4
				195,75	24,[illegible]	579	74	105	0,12	--

		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3981448	101437			539
			Тенге			88130	26925			99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4352757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				133793,00			
		Перевозка								
90	С010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1 (бетон)	58,88	370,92	--	21840	--	4368	1,56	92
		т		74,18	--	4368	--	100	--	--
91	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ПГС)	357,52	775,56	--	277278	--	55456	3,26	1165
		т		155,11	--	55456	--	100	--	--
92	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	585,5	152,80	--	89464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	585,5	140,00	--	81970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ж/б изделия)	585,5	775,56	--	454090	--	90818	3,26	1907
		т		155,11	--	90818	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			924643	--			3163
			Тенге			150642	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1139801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3239
		Сметная заработная плата -	Тенге				173238,00			
		Л.см.№2-1-1.Дорожное покрытие								
		Дорога и съезды								
95	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	7200	3169,20	73,75	22818228	531026	316477	0,14	1037
		м3		21,38	11,67	153936	84017	133	0,04	295

96	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	14054,4	775,56	775,56	10900030	10900030	2180006	--	--
		т		--	155,11	--	2180006	100	3,26	45780
97	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	34183,63	818,79	27,83	27989211	951173	658015	0,03	1128
		м2		5,00	9,47	170918	323830	133	0,03	1141
98	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩГС)	11157,54	775,56	775,56	8653338	8653338	1730668	--	--
		т		--	155,11	--	1730668	100	3,26	36344
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70 360 808	21 035 568			2 165
			Тенге			324 854	4 318 520			83 561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			79 760 732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88 168
		Сметная заработная плата -	Тенге				5 376 149			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			87 793 610	21 451 129			7 868
			Тенге			888 579	4 429 520			83 976
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73 417 164				
	Всего заработная плата -		Тенге				5 318 099			
		Накладные расходы -	Тенге			5 604 239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2 802
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				840 636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 741 284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83 762 687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94 647
		Сметная заработная плата -	Тенге				6 158 735			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14 376 446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862 587				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			15 239 033				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99 001 720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94 647
		Сметная заработная плата -	Тенге				6 158 735			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		3 643 263				
		ИТОГО:	Тенге			102 644 983				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		1 551 992				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		1 026 450				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		410 580				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		3 895 601				

ИТОГО:		Тенге		109 529 606
Итого по сметному расчету в текущих ценах	К=2,389	Тенге	2,389	261 666 228,99
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге	2%	5 233 324,58
ИТОГО:		Тенге		266 899 553,57
НДС 12%		Тенге	12%	32 027 946,43
Всего к оплате:		Тенге		298 927 500,00

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"
_____Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Приложение

Типовая межведомственная № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атыраунижстрой"**

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.соглашение №5 от 11/04/2016г. к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**747 318 750,0**	**222 416 294,64**							**26 689 955,36**	**249 106 250,0**

Итого к оплате: 249 106 250,00 (двести сорок девять миллионов сто шесть тысяч двести пятьдесят) тенге

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:
ТОО "АИС"
Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за июнь 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге			
		Выполнено с начало года			
		всего	за май	за июнь	за июнь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	747 318 750,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0
	Итого	**747 318 750,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июнь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№ 2-1-1. Дорожное покрытие.								
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	19,88	40097,59	339,59	797140	6751	3727	0,58	12
		т		--	140,94	--	2802	133	0,58	12
2	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	20,48	5930,77	4677,52	121441	95779	75675	7,13	146
		т		1253,25	1525,50	25662	31237	133	6,78	139
3	E010333-A62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	20,48	370,92	370,92	7595	7595	1519	--	--
		т		--	74,18	--	1519	100	1,56	32
4	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	28400	21,00	13,29	596320	377356	295755	0,04	1069
		м2		6,51	1,32	184884	37488	133	--	135
5	E0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	113600	0,56	0,54	63978	61706	8325	--	10

		м2		0,02	0,04	2272	3988	133	--	14
6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	4095,28	10498,49	--	42994256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	27048,99	21,00	13,29	567953	359405	281686	0,04	1018
		м2		6,51	1,32	176089	35705	133	--	129
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	2759	10498,49	--	28965305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	6854,28	370,92	370,92	2542389	2542389	508478	--	--
		т		--	74,18	--	508478	100	1,56	10678
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76 656 377	3 450 981			2 255
			Тенге			388 907	621 216			11 138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76 656 376				
	Материалы -		Тенге			856 928				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 010 123			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71 959 561				
		Накладные расходы -	Тенге			1 175 164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176 275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 669 892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82 501 433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 981
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 186 397			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82 501 433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 981
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 186 397			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		3 036 053				
		ИТОГО:	Тенге			85 537 486				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		1 293 327				

Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%	855 375
Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%	342 150
Разъездной характер работ		Тенге	3,7952185%	3 246 335
ИТОГО:		Тенге		91 274 673
Итого по сметному расчету в текущих ценах	К=2,389	Тенге	2,389	218 055 190,82
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге	2%	4 361 103,82
ИТОГО:		Тенге		222 416 294,64
НДС 12%		Тенге	12%	26 689 955,36
Всего к оплате:		Тенге		249 106 250,00

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за июнь 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге		
		Выполнено с начало года		
		всего	за май	за июнь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	498 212 500,0	249 106 250,0	249 106 250,0
	Итого	**498 212 500,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.соглашение №5 от 11/04/2016г. к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**498 212 500,0**	**222 416 294,64**							**26 689 955,36**	**249 106 250,0**

Итого к оплате: 249 106 250,00 (двести сорок девять миллионов сто шесть тысяч двести пятьдесят) тенге

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассаж. ...кого транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июнь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колич-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№ 2-1-1. Дорожное покрытие.								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	19,88	40097,59	339,59	797140	6751	3727	0,58	12
		т		--	140,94	--	2802	133	0,58	12
2	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	20,48	5930,77	4677,52	121441	95779	75675	7,13	146
		т		1253,25	1525,50	25662	31237	133	6,78	139
3	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	20,48	370,92	370,92	7595	7595	1519	--	--
		т		--	74,18	--	1519	100	1,56	32
4	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	28400	21,00	13,29	596320	377356	295755	0,04	1069
		м2		6,51	1,32	184884	37488	133	--	135
5	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	113600	0,56	0,54	63978	61706	8325	--	10
		м2		0,02	0,04	2272	3988	133	--	14
6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	4095,28	10498,49	--	42994256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	27048,99	21,00	13,29	567953	359405	281686	0,04	1018
		м2		6,51	1,32	176089	35705	133	--	129
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	2759	10498,49	--	28965305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза I(асфальт)	6854,28	370,92	370,92	2542389	2542389	508478	--	--
		т		--	74,18	--	508478	100	1,56	10678
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76 656 377	3 450 981			2 255
			Тенге			388 907	621 216			11 138
		Накладные расходы -	Тенге			1 175 164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176 275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 669 892				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82 501 433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 981
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 186 397			

ВЗиС	Тенге	3,68%	3 036 053
ИТОГО:	Тенге		85 537 486
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	1 293 327
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	855 375
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	342 150
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	3 246 335
ИТОГО:	Тенге		91 274 673
Итого по сметному расчету в текущих ценах K=2,389	Тенге	2,389	218 055 190,82
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	4 361 103,82
ИТОГО:	Тенге		222 416 294,64
НДС 12%	Тенге	12%	26 689 955,36
Всего к оплате:	Тенге		249 106 250,00

Составил:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____Монид В.А.

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____А.И.Быков

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____Амангали К.

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атыраунижстрой"**

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.соглашение №5 от 11/04/2016г. к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**249 106 250,0**	**222 416 294,64**							**26 689 955,36**	**249 106 250,0**

Итого к оплате: 249 106 250,00 (двести сорок девять миллионов сто шесть тысяч двести пятьдесят) тенге

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:
ТОО «АИС»
Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за июль 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге				
		Выполнено с начало года				
		всего	за май	за июнь	за июнь	за июль
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	996 425 000,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0
	Итого	**996 425 000,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июль 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№ 2-1-1. Дорожное покрытие.								
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	19,38	40097,59	339,59	777212	6582	3633	0,58	11
		т		--	140,94	--	2732	133	0,58	11
2	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	19,96	5930,77	4677,52	118405	93384	73784	7,13	142
		т		1253,25	1525,50	25020	30456	133	6,78	135
3	E010333-A62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	19,96	370,92	370,92	7405	7405	1481	--	--
		т		--	74,18	--	1481	100	1,56	31
4	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	27690	21,00	13,29	581412	367922	288361	0,04	1043
		м2		6,51	1,32	180262	36551	133	--	132
5	E0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	110760	0,56	0,54	62379	60163	8117	--	10
		м2		0,02	0,04	2215	3888	133	--	13

6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	3992,9	10498,49	--	41919400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	28068,21	21,00	13,29	589354	372948	292300	0,04	1057
		м2		6,51	1,32	182724	37050	133	--	134
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	2862,96	10498,49	--	30056730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	6855,86	370,92	370,92	2542974	2542974	508595	--	--
		т		--	74,18	--	508595	100	1,56	10680
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76 655 271	3 451 379			2 263
			Тенге			390 222	620 752			11 137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76 655 270				
	Материалы -		Тенге			837 539				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 010 974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71 976 130				
		Накладные расходы -	Тенге			1 176 270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176 441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 669 892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82 501 433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 988
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 187 415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82 501 433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 988
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 187 415			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		3 036 053				
		ИТОГО:	Тенге			85 537 486				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		1 293 327				

Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%	855 375
Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%	342 150
Разъездной характер работ		Тенге	3,7952185%	3 246 335
ИТОГО:		Тенге		91 274 673
Итого по сметному расчету в текущих ценах	К=2,389	Тенге	2,389	218 055 190,82
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге	2%	4 361 103,82
ИТОГО:		Тенге		222 416 294,64
НДС 12%		Тенге	12%	26 689 955,36
Всего к оплате:		Тенге		249 106 250,00

Директор ТОО "ДМС экспертиза"
Монид В.А.

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
А.И.Быков

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"
Амангали К.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за октябрь 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге						
		Выполнено с начало года						
		всего	за май	за июнь	за июнь	за июль	за октябрь	за октябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	1 793 566 000,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0	498 213 000,0	298 928 000,0
	Итого	**1 793 566 000,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**498 213 000,0**	**298 928 000,0**

Заказчик:

Зам.Руководителя Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№2-1-1.Дорожное покрытие								
		Дорога и съезды								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	19,38	40097,59	339,59	776932	6580	3632	0,58	11
		т		--	140,94	--	2731	133	0,58	11
2	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	19,96	5930,77	4677,52	118362	93351	73757	7,13	142
		т		1253,25	1525,50	25011	30445	133	6,78	135
3	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	19,96	370,92	370,92	7403	7403	1481	--	--
		т		--	74,18	--	1481	100	1,56	31
4	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	27680,03	21,00	13,29	581203	367790	288257	0,04	1042
		м2		6,51	1,32	180197	36538	133	--	132
5	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	110720,11	0,56	0,54	62356	60142	8114	--	10
		м2		0,02	0,04	2214	3887	133	--	13
6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	3991,46	10498,49	--	41904302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	27638,4	21,00	13,29	580329	367237	287823	0,04	1041
		м2		6,51	1,32	179926	36483	133	--	132
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	2819,12	10498,49	--	29596464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	6810,58	370,92	370,92	2526179	2526179	505236	--	--
		т		--	74,18	--	505236	100	1,56	10610
		Присыпные обочины. Укрепление обочин.								
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	30000	337,68	20,37	10130381	611118	406434	0,03	951
		м2		4,79	5,40	143700	161890	133	0,02	610
11	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	5952	775,56	775,56	4616133	4616133	923227	--	--
		т		--	155,11	--	923227	100	3,26	19388
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			90 900 043	8 655 932			3 197
			Тенге			531 049	1 701 915			31 062
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90 900 043				
		Материалы -	Тенге			836 734				
		Всего заработная плата -	Тенге				2 232 964			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71 500 767				
		Местные материалы -	Тенге			9 375 562				
		Накладные расходы -	Тенге			2 497 961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1 249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374 694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 603 880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99 001 885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35 508
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 607 658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99 001 885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35 508
		Сметная заработная плата -	Тенге				2 607 658			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		3 643 269				

ИТОГО:	Тенге		102 645 154
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	1 551 995
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	1 026 452
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	410 581
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	3 895 608
ИТОГО:	Тенге		109 529 790
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389	261 666 666,67
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	5 233 333,33
ИТОГО:	Тенге		266 900 000,00
НДС 12%	Тенге	12%	32 028 000,00
Всего к оплате:	Тенге		298 928 000,00

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Приложение
Типовая межведомственная № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атыраунижстрой"**

Наименование объекта :Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. согл.№6 от 26.12.2016г. к доп.соглашению №5 от 11/04/2016г. к дог.№09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**1 494 638 000,0**	**444 833 035,71**							**53 379 964,29**	**498 213 000,0**

Итого к оплате: 498 213 000,00 (четыреста девяносто восемь миллионов двести тринадцать тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Зам.Руководителя Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за октябрь 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге					
		Выполнено с начало года					
		всего	за май	за июнь	за июнь	за июль	за октябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	1 494 638 000,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0	249 106 250,0	498 213 000,0
	Итого	**1 494 638 000,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**249 106 250,0**	**498 213 000,0**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____А.А.Такешев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.Т.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.см.№1-1-1.Снятие ПСП								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	79412	9,85	9,85	781986	781986	207425	--	--
		м3		--	2,69	--	213841	97	0,01	699
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	79412	7,04	7,04	558942	558942	148262	--	--
		м3		--	1,92	--	152847	97	0,01	500
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1340928	1340928			--
			Тенге			--	366688			1198
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1340928				
	Всего заработная плата -		Тенге				366688,00			
		Накладные расходы -	Тенге			355687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53353,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1798412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1376
		Сметная заработная плата -	Тенге				420041,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1798412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1376
		Сметная заработная плата -	Тенге				420041,00			
		Л.см.№2-1-1. Дорожное покрытие								
		Дорога и съезды								

3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	8000	3169,20	73,75	25353587	590029	351641	0,14	1152
		м3		21,38	11,67	171040	93352	133	0,04	328
4	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	15616	775,56	775,56	12111145	12111145	2422229	--	--
		т		--	155,11	--	2422229	100	3,26	50867
5	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	39373,5	818,79	27,83	32238628	1095584	757917	0,03	1299
		м2		5,00	9,47	196868	372995	133	0,03	1315
6	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	12851,51	775,56	775,56	9967117	9967117	1993423	--	--
		т		--	155,11	--	1993423	100	3,26	41862
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	17,31	40097,59	339,59	694066	5878	3245	0,58	10
		т		--	140,94	--	2440	133	0,58	10
8	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	17,83	5930,77	4677,52	105738	83394	65890	7,13	127
		т		1253,25	1525,50	22344	27198	133	6,78	121
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	17,83	370,92	370,92	6613	6613	1323	--	--
		т		--	74,18	--	1323	100	1,56	28
10	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	24727,75	21,00	13,29	519213	328562	257512	0,04	931
		м2		6,51	1,32	160978	32641	133	--	118
11	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	98911	0,56	0,54	55705	53727	7249	--	9
		м2		0,02	0,04	1978	3472	133	--	12
12	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	3565,74	10498,49	--	37434901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	24425,71	21,00	13,29	512871	324549	254367	0,04	920

		м2		6,51	1,32	159011	32242	133	--	116
14	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	2491,42	10498,49	--	26156173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	6057,16	370,92	370,92	2246723	2246723	449345	--	--
		т		--	74,18	--	449345	100	1,56	9436
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			147 402 481	26 813 322			4 448
			Тенге			712 219	5 430 658			104 212
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147 402 483				
		Материалы -	Тенге			747 172				
		Всего заработная плата -	Тенге				6 142 877			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63 591 075				
		Местные материалы -	Тенге			55 538 695				
		Накладные расходы -	Тенге			6 564 141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3 282
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				984 621			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 237 997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163 204 619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111 942
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 127 498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			163 204 619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111 942
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 127 498			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			148 743 409	28 154 250			4 448
			Тенге			712 219	5 797 346			105 410
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148 743 411				
		Материалы -	Тенге			747 172				
		Всего заработная плата -	Тенге				6 509 565			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63 591 075				
		Местные материалы -	Тенге			55 538 695				
		Накладные расходы -	Тенге			6 919 828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3 460
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 037 974			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 339 794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165 003 031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113 318
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 547 539			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			165 003 031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113 318
		Сметная заработная плата -	Тенге				7 547 539			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		6 072 112				

ИТОГО:	Тенге		171 075 143
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	2 586 656
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	1 710 751
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	684 301
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	6 492 676
ИТОГО:	Тенге		182 549 527
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	2,389	436 110 819,32
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	8 722 216,39
ИТОГО:	Тенге		444 833 035,71
НДС 12%	Тенге	12%	53 379 964,29
Всего к оплате:	Тенге		498 213 000,00

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____Монид В.А.

Инженер технадзора "ТОО "ДМС экспертиза"
_____Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____А.И.Быков