Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за март 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге	
		Выполнено с начала года	
		всего	за март
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	498 213 000,00	498 213 000,00
	Итого	**498 213 000,00**	**498 213 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за март 2017года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №8 от 24.03.2017г. к Доп.согл. №7 от 28.12.2016г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**498 213 000,00**	**444 833 035,71**							**53 379 964,29**	**498 213 000,00**

Итого к оплате: 498 213 000,00 (четыреста девяносто восемь миллионов двести тринадцать тысяч) тенге

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за март 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Л.см.№2-1-1.Дорожное покрытие								
		Дорога и съезды								
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	26,53	40097,59	339,59	1063853	9010	4973	0,58	15
		т		--	140,94	--	3739	133	0,58	15
2	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	27,33	5930,77	4677,52	162073	127825	100995	7,13	195
		т		1253,25	1525,50	34248	41688	133	6,78	185
3	E010333-A62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	27,33	370,92	370,92	10136	10136	2027	--	--
		т		--	74,18	--	2027	100	1,56	43
4	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м . толщина слоя 6см	37902,27	21,00	13,29	795841	503615	394710	0,04	1427
				6,51	1,32	246744	50031	133	--	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 м2	151609,09	0,56	0,54	85384	82352	11111	--	14
				0,02	0,04	3032	5322	133	--	18
6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	5465,51	10498,49	--	57379579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м . толщина слоя 4см м2	37618,36	21,00	13,29	789880	499842	391754	0,04	1416
				6,51	1,32	244896	49656	133	--	179
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II т	3837,07	10498,49	--	40283471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт) т	9302,58	370,92	370,92	3450513	3450513	690103	--	--
				--	74,18	--	690103	100	1,56	14492
		Присыпные обочины. Укрепление обочин.								
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	63312,41	337,68	20,37	21379294	1289713	857745	0,03	2007
				4,79	5,40	303266	341654	133	0,02	1287
11	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС) т	12561,18	775,56	775,56	9741951	9741951	1948390	--	--
				--	155,11	--	1948390	100	3,26	40916
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135141976	15714957			5074
			Тенге			832186	3132611			57316
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135141976				
		Материалы -	Тенге			1145468				
		Всего заработная плата -	Тенге				3964797,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97663050				
	Местные материалы -		Тенге			19786315				
		Накладные расходы -	Тенге			4401809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				660271,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8372627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147916412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64592
		Сметная заработная плата -	Тенге				4625069,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147916412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64592
		Сметная заработная плата -	Тенге				4625069,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**135141976**	**15714957**			**5074**
			Тенге			**832186**	**3132611**			**57316**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135141976				
	Материалы -		Тенге			1145468				
	Всего заработная плата -		Тенге				3964797,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97663050				
	Местные материалы -		Тенге			19786315				
		Накладные расходы -	Тенге			4401809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				660271,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8372627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147916412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64592
		Сметная заработная плата -	Тенге				4625069,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			147 916 412				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		5 443 324				
		ИТОГО:	Тенге			153 359 736				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		2 318 799				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		1 533 597				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		613 439				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		5 820 337				
		ИТОГО:	Тенге			163 645 908				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		390 950 075,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		7 819 001,51				
		ИТОГО:	Тенге			398 769 076,78				
		НДС 12%	Тенге	12%		47 852 289,22				
		Всего к оплате:	Тенге			446 621 366,00				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____А.И.Быков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)4480 /

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за март 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство труб D-1м фундам.ПК1036+93,74;ПК1091+30;ПК1142+20;ПК1175;ПК1209+60 (5 шт)								
1	E0110-51-2	Установка асфальтовых планок м3	2,58	343,35	14,17	886	37	957	1,88	5
				303,75	5,40	784	14	120	0,03	--
2	C11021-71	Стоимость асфальтовых планок м3	2,58	16500,00	--	42570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	E0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см) м2	55	1839,66	27,53	101181	1514	9086	1,10	60
				163,02	7,30	8966	401	97	0,03	2
4	E0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см) м2	218,5	2141,66	27,53	467952	6016	36098	1,10	240
				163,02	7,30	35619	1595	97	0,03	7
5	E0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	437	164,66	0,14	71956	63	4475	0,07	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,49	0,06	4586	28	97	--	--
		м2								
6	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	25,67	3397,12	33,87	87193	869	7714	1,94	50
				263,25	12,47	6757	320	109	0,06	2
		м3								
7	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	0,563	8299,96	--	4673	--	4943	48,40	27
				8055,00	--	4535	--	109	--	--
		т								
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,563	65000,00	--	36595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	25,67	1660,69	4,62	42624	119	9941	2,63	68
				398,25	1,06	10222	27	97	--	--
		м								
10	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	5,24	15100,00	--	79074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,24	542,00	--	2838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	107,33	27,84	26,18	2988	2809	922	0,01	1
				1,66	7,20	178	773	97	0,03	3
		м3(при рытье под каменную наброску)								
13	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	7,28	339,12	--	2469	--	2790	2,24	16
				339,12	--	2469	--	113	--	--
		м3								
14	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	12,6	432,86	0,86	5454	11	5284	2,81	35
				432,00	0,32	5443	4	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			948452	11438			533
			Тенге			79558	3162			14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948452				
		Материалы -	Тенге			48619				
		Всего заработная плата -	Тенге				82720,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79165				
		Местные материалы -	Тенге			729672				
		Накладные расходы -	Тенге			82210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12332,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1092502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				95052,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1092502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата -	Тенге				95052,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство труб D-1,5м фундам.ПК606+18,05;ПК622+53;ПК778+93,27;(3 шт)								
15	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке	12,4	11,19	11,19	139	139	37	--	--
		м3		--	3,06	--	38	97	0,01	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	3,62	15794,17	66,01	57175	239	839	1,35	5
		м3		195,75	24,93	709	90	105	0,12	--
17	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,484	343,35	14,17	166	7	180	1,88	1
		м3		303,75	5,40	147	3	120	0,03	--
18	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,484	16500,00	--	7986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	68	1798,66	27,53	122309	1872	11234	1,10	75
		м2		163,02	7,30	11085	496	97	0,03	2
20	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	221,2	2090,66	27,53	462453	6090	36544	1,10	243
		м2		163,02	7,30	36059	1615	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/								
		м2	442,4	159,56	0,14	70588	64	4530	0,07	30
				10,49	0,06	4643	28	97	--	--
22	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС								
		м3	28,8	3397,12	33,87	97837	975	8655	1,94	56
				263,25	12,47	7582	359	109	0,06	2
23	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона укрепления								
		т	0,6376	8299,96	--	5292	--	5598	48,40	31
				8055,00	--	5136	--	109	--	--
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурная сетка								
		т	0,6376	65000,00	--	41444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными								
		м	22	1660,69	4,62	36535	102	8521	2,63	58
				398,25	1,06	8762	23	97	--	--
26	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200								
		м3	4,49	15100,00	--	67769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
		м3	4,49	542,00	--	2432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью								
		м3(при рытье под каменную наброску)	108,4	27,84	26,18	3017	2837	932	0,01	1
				1,66	7,20	180	780	97	0,03	3
29	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
		м3	8	339,12	--	2713	--	3066	2,24	18
				339,12	--	2713	--	113	--	--
30	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
		м3	12,8	432,86	0,86	5541	11	5368	2,81	36
				432,00	0,32	5530	4	97	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			983397	12336			553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			82544	3437			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			983397				
	Материалы -		Тенге			47667				
	Всего заработная плата -		Тенге				85981,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49430				
	Местные материалы -		Тенге			791420				
		Накладные расходы -	Тенге			85503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12825,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1133034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				98806,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1133034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				98806,00			
		РАЗДЕЛ 3.Прямоугольная труба отверстием 4,0х2,5м, ПК899+69,86(1шт)								
31	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	46	3397,12	33,87	156268	1558	13825	1,94	89
		м3		263,25	12,47	12110	574	109	0,06	3
32	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна входного и выходного оголовка бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см(pvсла входного и выходного оголовка н-8см)	458,2	1819,83	30,59	833846	14017	84108	1,22	559
		м2		181,13	8,11	82994	3716	97	0,04	17
33	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	3,24	8299,96	--	26915	--	28472	48,40	157
		т		8055,00	--	26121	--	109	--	--
34	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I	1,83	60500,00	--	110836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II	1,41	65300,00	--	92177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	1660,69	4,62	18268	51	4261	2,63	29
		м		398,25	1,06	4381	12	97	--	--
37	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	2,2	15100,00	--	33220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3(при рытье под каменную наброску)	230	27,84	26,18	6402	6020	1977	0,01	3
		м3		1,66	7,20	382	1656	97	0,03	6
39	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	18	339,12	--	6104	--	6898	2,24	40
		м3		339,12	--	6104	--	113	--	--
40	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	60,2	2563,63	0,86	154330	52	25245	2,81	169
		м3		432,00	0,32	26006	19	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1438366	21698			1046
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158097	5977			26
		Материалы -	Тенге			1438366				
		Всего заработная плата -	Тенге			55952				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				164074,00			
		Местные материалы -	Тенге			203013				
		Накладные расходы -	Тенге			999605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			164785				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24718,00			82
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1699340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				188791,00			1154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1699340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				188791,00			1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Устройство труб D=2x1,0м фундам.ПК655+63,63;ПК854+79,15;(2 шт)								
41	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	2,96	15794,17	66,01	46751	195	686	1,35	4
		м3		195,75	24,93	579	74	105	0,12	--
42	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,61	343,35	14,17	209	9	226	1,88	1
		м3		303,75	5,40	185	3	120	0,03	--
43	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,61	16500,00	--	10065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	44,6	1839,66	27,53	82049	1228	7368	1,10	49
		м2		163,02	7,30	7271	326	97	0,03	1
45	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	124,2	2141,66	27,53	265994	3420	20519	1,10	136
		м2		163,02	7,30	20247	907	97	0,03	4
46	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объемv	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	248,4	164,66	0,14	40901	36	2544	0,07	17
		м2		10,49	0,06	2607	16	97	--	--
47	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	16,8	3397,12	33,87	57072	569	5049	1,94	33
		м3		263,25	12,47	4423	209	109	0,06	1
48	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	0,372	8299,96	--	3088	--	3266	48,40	18
		т		8055,00	--	2996	--	109	--	--
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I	0,372	65000,00	--	24180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	11	1660,69	4,62	18268	51	4261	2,63	29
		м		398,25	1,06	4381	12	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200								
		м3	2,24	15100,00	--	33884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
		м3	2,24	542,00	--	1216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью								
		м3(при рытье под каменную наброску)	65,6	27,84	26,18	1826	1717	564	0,01	1
				1,66	7,20	109	472	97	0,03	2
54	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
		м3	4,44	339,12	--	1506	--	1701	2,24	10
				339,12	--	1506	--	113	--	--
55	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
		м3	7,8	432,86	0,86	3376	7	3271	2,81	22
				432,00	0,32	3370	2	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			590384	7231			320
			Тенге			47673	2021			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590384				
		Материалы -	Тенге			26448				
		Всего заработная плата -	Тенге				49693,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34245				
		Местные материалы -	Тенге			474788				
		Накладные расходы -	Тенге			49455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7418,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				57112,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			678229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				57112,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Устройство труб D=2х1,5м фундам.ПК594+89,24;ПК687+27,81(2 шт)								
56	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке	20,6	11,19	11,19	231	231	61	--	--
		м3		--	3,06	--	63	97	0,01	--
57	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	12,8	15794,17	66,01	202165	845	2966	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2506	319	105	0,12	2
58	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	1,3	343,35	14,17	446	18	482	1,88	2
		м3		303,75	5,40	395	7	120	0,03	--
59	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	1,3	16500,00	--	21450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	60	1798,66	27,53	107919	1652	9912	1,10	66
		м2		163,02	7,30	9781	438	97	0,03	2
61	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	333	2090,66	27,53	696189	9168	55014	1,10	366
		м2		163,02	7,30	54285	2431	97	0,03	11
62	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	399,6	159,56	0,14	63759	58	4092	0,07	27
		м2		10,49	0,06	4193	25	97	--	--
63	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	31,47	3397,12	33,87	106896	1066	9457	1,94	61
		м3		263,25	12,47	8284	392	109	0,06	2
64	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона укрепления	0,6916	8299,96	--	5740	--	6072	48,40	33
		т		8055,00	--	5571	--	109	--	--
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурная сетка	0,6916	65000,00	--	44952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	14,67	1660,69	4,62	24357	68	5681	2,63	39
		м		398,25	1,06	5841	16	97	--	--
67	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	2,99	15100,00	--	45179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,99	542,00	--	1622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	120,8	27,84	26,18	3362	3162	1038	0,01	1
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	201	870	97	0,03	3
70	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	12,08	339,12	--	4097	--	4629	2,24	27
		м3		339,12	--	4097	--	113	--	--
71	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	12,4	432,86	0,86	5367	11	5200	2,81	35
		м3		432,00	0,32	5357	4	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1333732	16278			675
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100509	4564			20
		Материалы -	Тенге			1333732				
		Всего заработная плата -	Тенге			53424				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				105073,00			
		Местные материалы -	Тенге			66402				
		Накладные расходы -	Тенге			1097119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			104604				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							52
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15691,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1524637				
		Сметная заработная плата -	Тенге							747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				120764,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1524637				
										747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				120764,00			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство труб D=3х1,0м фундам.ПК644+30,65;(1 шт)								
72	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,81	343,35	14,17	278	11	300	1,88	2
		м3		303,75	5,40	246	4	120	0,03	--
73	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,81	16500,00	--	13365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	19,6	1839,66	27,53	36057	540	3238	1,10	22
		м2		163,02	7,30	3195	143	97	0,03	1
75	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	91,4	2141,66	27,53	195747	2516	15100	1,10	100
		м2		163,02	7,30	14900	667	97	0,03	3
76	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	182,8	164,66	0,14	30099	26	1872	0,07	13
		м2		10,49	0,06	1918	12	97	--	--
77	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	11	3397,12	33,87	37368	373	3306	1,94	21
		м3		263,25	12,47	2896	137	109	0,06	1
78	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	0,2443	8299,96	--	2028	--	2145	48,40	12
		т		8055,00	--	1968	--	109	--	--
79	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I	0,2443	65000,00	--	15880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	1660,69	4,62	9134	25	2130	2,63	14
		м		398,25	1,06	2190	6	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	1,12	15100,00	--	16942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,12	542,00	--	608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	43,2	27,84	26,18	1202	1131	371	0,01	--
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	72	311	97	0,03	1
84	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,22	339,12	--	753	--	851	2,24	5
		м3		339,12	--	753	--	113	--	--
85	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	5,2	432,86	0,86	2251	4	2181	2,81	15
		м3		432,00	0,32	2246	2	97	--	--
				Перевозка						
86	С010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1 (бетон)	494,04	370,92	--	183249	--	36650	1,56	770
		т		74,18	--	36650	--	100	--	--
87	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ПГС)	1094,05	775,56	--	848499	--	169700	3,26	3564
		т		155,11	--	169700	--	100	--	--
88	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	925,1	152,80	--	141355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	925,1	140,00	--	129514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ж/б изделия)	925,1	775,56	--	717471	--	143494	3,26	3013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				155,11	--	143494	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2381801**	**4627**			**7550**
			Тенге			**380228**	**1282**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2381801**				
	Материалы -		Тенге			**15742**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**381510,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29245**				
	Местные материалы -		Тенге			**281715**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1749219**				
		Накладные расходы -	Тенге			**381338**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**191**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**57201,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**165788**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2928927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7747**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**438710,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**2928927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7747**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**438710,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7676132**	**73608**			**10677**
			Тенге			**848609**	**20442**			**89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7676132**				
	Материалы -		Тенге			**247851**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**869051,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**461500**				
	Местные материалы -		Тенге			**4374320**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1749219**				
		Накладные расходы -	Тенге			**867895**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**434**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**130184,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**512642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9056669**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**999235,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**9056669**				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		333 285				
		ИТОГО:	Тенге			9 389 954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		141 976				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		93 900				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		37 560				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		356 369				
		ИТОГО:	Тенге			10 019 759				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		23 937 204,14				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		478 744,08				
		ИТОГО:	Тенге			24 415 948,22				
		НДС 12%	Тенге	12%		2 929 913,78				
		Всего к оплате:	Тенге			27 345 862,00				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за март 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автобусные остановки								
1	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие	119	9,85	9,85	1172	1172	311	--	--
		м3		--	2,69	--	320	97	0,01	1
2	E0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	119	7,04	7,04	838	838	222	--	--
		м3		--	1,92	--	229	97	0,01	1
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	392	26,29	25,02	10304	9808	3018	0,01	3
		м3		1,15	6,79	451	2660	97	0,02	9
4	E010333-A42 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 42 км, класс груза 1	725,2	287,52	287,52	208510	208510	41702	--	--
		т		--	57,50	--	41702	100	1,21	876
5	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	392	1,64	1,26	643	494	179	--	--
		м3		--	0,47	--	184	97	--	1
6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	392	3,13	2,66	1226	1043	502	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	153	365	97	--	1
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	714	32,34	30,77	23093	21970	6763	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1014	5958	97	0,03	20
8	Е010333-А42 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 42 км, класс груза 1	1320,9	287,52	287,52	379785	379785	75957	--	--
		т		--	57,50	--	75957	100	1,21	1595
		Устройство дорожной одежды								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	81	3184,64	88,07	257956	7134	3913	0,14	12
		м3		21,38	14,94	1732	1211	133	0,06	5
10	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	137,7	775,56	775,56	106795	106795	21359	--	--
		т		--	155,11	--	21359	100	3,26	449
11	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	540	818,79	27,83	442147	15026	10395	0,03	18
		м2		5,00	9,47	2700	5116	133	0,03	18
12	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	137,7	775,56	775,56	106795	106795	21359	--	--
		т		--	155,11	--	21359	100	3,26	449
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,378	40097,59	339,59	15157	128	71	0,58	--
		т		--	140,94	--	53	133	0,58	--
14	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,3893	5930,77	4677,52	2309	1821	1439	7,13	3
		т		1253,25	1525,50	488	594	133	6,78	3
15	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	0,3893	370,92	370,92	144	144	29	--	--
		т		--	74,18	--	29	100	1,56	1
16	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	540	21,00	13,29	11338	7175	5624	0,04	20
				6,51	1,32	3515	713	133	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 м2	2160	0,56	0,54	1216	1173	158	--	--
				0,02	0,04	43	76	133	--	--
18	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	77,87	10498,49	--	817496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см м2	540	21,00	13,29	11338	7175	5624	0,04	20
				6,51	1,32	3515	713	133	--	3
20	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II т	55,08	10498,49	--	578257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт) т	132,95	370,92	370,92	49313	49313	9863	--	--
				--	74,18	--	9863	100	1,56	207
		Бортовые камни, поребрик								
22	Е0101-164-2	Нарезка корыта под бордюры м3	7,2	218,93	--	1576	--	1781	1,54	11
				218,93	--	1576	--	113	--	--
23	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	2,7	2205,00	--	5954	--	1577	3,10	8
				474,75	--	1282	--	123	--	--
24	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	90	971,50	6,63	87435	597	13219	0,70	63
				108,68	1,76	9781	158	133	0,01	1
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 м3	4,05	27800,00	--	112590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на посадочных площадках								
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,5	3177,99	81,42	128709	3298	1875	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	13,42	866	544	133	0,05	2
27	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	68,85	775,56	775,56	53397	53397	10679	--	--
		т		--	155,11	--	10679	100	3,26	224
28	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	270	818,79	27,83	221073	7513	5197	0,03	9
		м2		5,00	9,47	1350	2558	133	0,03	9
29	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	68,85	775,56	775,56	53397	53397	10679	--	--
		т		--	155,11	--	10679	100	3,26	224
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1947	40097,59	339,59	7806	66	36	0,58	--
		т		--	140,94	--	27	133	0,58	--
31	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	270	808,35	--	218255	--	8888	0,14	39
		м2		24,75	--	6683	--	133	--	--
32	Е0127-55-2 к=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0.5 см	1080	131,01	--	141493	--	5717	0,02	25
		м2		3,98	--	4298	--	133	--	--
33	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	32,35	370,92	370,92	11998	11998	2400	--	--
		т		--	74,18	--	2400	100	1,56	50
34	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	35,16	983,40	983,40	34578	34578	949	--	--
		м-час		--	225,00	--	7911	12	1,00	35
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование								
		Остановки								
35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под плиты	6,78	4772,77	100,89	32359	684	1296	0,85	6
		м3		123,75	38,25	839	259	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой	6,78	5652,57	462,96	38324	3139	12865	11,00	75
		м3		1935,00	173,25	13119	1175	90	0,85	6
37	Е0107-13-1	Укладка плит основания остановки	6	1892,79	387,22	11357	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
38	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 14 см	60	2540,00	--	152400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0107-16-1	Установка панелей наружных стен	42	2559,06	1146,31	107481	48145	78322	5,63	236
		шт		1010,25	321,75	42431	13514	140	1,21	51
40	С143020-7	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские из тяжелого бетона класса В15	42	59200,00	--	2486400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений	6	1892,79	387,22	11357	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
42	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 14 см	60	2540,00	--	152400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,072	93997,62	304,24	6768	22	2509	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2381	8	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,072	40200,00	--	2894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-19-1	Заполнение швов цементным раствором	170,92	110,07	1,45	18812	248	9497	0,24	41
		м		39,15	0,54	6691	92	140	--	--
46	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	136,8	234,86	1,19	32129	163	3265	0,14	19
		м2		22,28	0,45	3048	62	105	--	--
47	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	60	237,88	1,65	14273	99	1585	0,15	9
		м2		24,53	0,63	1472	38	105	--	--
48	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	138	98,77	1,65	13630	228	2211	0,09	12
				14,63	0,63	2019	87	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3080585**	**57374**			**437**
			Тенге			**76131**	**16615**			**65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3080585**				
	Материалы -		Тенге			**98036**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92746,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2894**				
	Местные материалы -		Тенге			**2846149**				
		Накладные расходы -	Тенге			**119265**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17890,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**191991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3391841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110636,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3391841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**561**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110636,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7184676**	**1148516**			**682**
			Тенге			**115579**	**240031**			**4251**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7184676**				
	Материалы -		Тенге			**130042**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**355610,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1398648**				
	Местные материалы -		Тенге			**4391892**				
		Накладные расходы -	Тенге			**390749**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**58612,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**454526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8029951**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**414222,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 029 951				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		295 502				
		ИТОГО:	Тенге			8 325 453				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		125 881				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		83 255				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		33 302				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		315 969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			8 883 860				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		21 223 539,91				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		424 470,80				
		ИТОГО:	Тенге			21 648 010,71				
		НДС 12%	Тенге	12%		2 597 761,29				
		Всего к оплате:	Тенге			24 245 772,00				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за май 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2017 год, тенге		
		с начала года	март	май
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	698 002 000,00	498 213 000,00	199 789 000,00
	Итого	**698 002 000,00**	**498 213 000,00**	**199 789 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №8 от 24.03.2017г. к Доп.согл. №7 от 28.12.2016г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**698 002 000,00**	**178 383 035,71**							**21 405 964,29**	**199 789 000,00**

Итого к оплате: 199 789 000,00 (сто девяносто девять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за май 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство объездной дороги								
1	Сборник цен на изыск.рабо ты	Восстановление оси трассы (II категория сложности) 1км	9,3	7097,00 --	-- --	66002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Сборник цен на изыск.рабо ты	Закрепление оси трассы (II категория сложности) 1км	9,3	4607,00 --	-- --	42845 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7.5 м. категория грунтов 1 км	0,9077	157695,86 9382,50	106403,36 14576,13	143134 8516	96578 13230	28923 133	65,00 49,06	59 45
4	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7.5 м. категория грунтов 2 км	3,99	165646,02 13185,00	110551,02 15231,23	660762 52595	440988 60757	150759 133	91,70 51,33	366 205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1258,15	23,76	22,86	29899	28761	10300	0,01	7
		м3		0,79	7,65	994	9625	97	0,03	35
6	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2401,19	46,32	46,32	111223	111223	22245	--	--
		т		--	9,26	--	22245	100	0,19	467
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1258,15	1,64	1,26	2065	1585	574	--	--
		м3		--	0,47	--	591	97	--	3
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1258,15	3,13	2,66	3934	3348	1611	--	3
		м3		0,39	0,93	491	1170	97	--	4
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2992,08	23,76	22,86	71105	68399	24496	0,01	17
		м3		0,79	7,65	2364	22889	97	0,03	84
10	Е010334-А14 А1.1.2)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	5592,28	38,60	38,60	215862	215862	43172	--	--
		т		--	7,72	--	43172	100	0,16	907
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2992,08	1,83	1,37	5467	4099	1480	--	--
		м3		--	0,51	--	1526	97	--	7
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2992,08	3,88	3,24	11599	9706	4644	--	10
		м3		0,48	1,12	1436	3351	97	--	11
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4251,14	12,51	12,51	53172	53172	17653	--	--
		м3		--	4,28	--	18199	97	0,01	59
14	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	21255,72	1,27	1,27	27016	27016	7886	--	--
		м3		--	0,38	--	8130	97	--	27
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4334,76	70,05	32,45	303668	140673	38032	0,01	53
		м3		1,62	7,43	7022	32186	97	0,03	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	1016,81	983,40	983,40	999931	999931	27454	--	--
		м-час		--	225,00	--	228782	12	1,00	1017
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2638837	2201342			514
			Тенге			73418	465854			3013
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2638837				
		Всего заработная плата -	Тенге				539272,00			
		Местные материалы -	Тенге			364077				
		Накладные расходы -	Тенге			379227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56884,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3199148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3717
		Сметная заработная плата -	Тенге				596156,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3199148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3717
		Сметная заработная плата -	Тенге				596156,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды								
17	Е0127-21-4	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей(до толщ 15см)**	55468,71	30,49	19,70	1691327	1092577	905420	0,04	2441
		м2		6,75	5,52	374414	306353	133	0,02	1128
18	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	7396,46	2500,00	--	18491160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			20182487	1092577			2441
			Тенге			374414	306353			1128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20182487				
		Всего заработная плата -	Тенге				680767,00			
		Местные материалы -	Тенге			18715496				
		Накладные расходы -	Тенге			905420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135813,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1265274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22353181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4021
		Сметная заработная плата -	Тенге				816580,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22353181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4021
		Сметная заработная плата -	Тенге				816580,00			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка грузов								
19	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)** т	11834,34	775,56	775,56	9178243	9178243	1835649	--	--
				--	155,11	--	1835649	100	3,26	38549
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9178243	9178243			--
			Тенге			--	1835649			38549
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9178243				
		Всего заработная плата -	Тенге				1835649,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1835649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275347,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11674725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39466
		Сметная заработная плата -	Тенге				2110996,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11674725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39466
		Сметная заработная плата -	Тенге				2110996,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство металлической трубы								
20	Е0130-3-2	**Устройство подушек под фундаменты из ПГС** м3	14,84	3047,12	33,87	45222	503	4460	1,94	29
				263,25	12,47	3907	185	109	0,06	1
21	Е0122-8-11	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм** км	0,0427	307552,18	115368,43	13123	4923	12067	857,00	37
				162000,00	55530,00	6913	2369	130	271,21	12
22	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм** м	42,67	9520,00	--	406247	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0427	836877,31	111187,31	35710	4744	4514	236,00	10
		км		39375,00	42003,00	1680	1792	130	205,14	9
24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	358,73	6,83	6,83	2449	2449	650	--	--
		м3		--	1,87	--	670	97	0,01	2
25	Е0101-28-8 К=3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1076,2	3,29	3,29	3541	3541	939	--	--
		м3		--	0,90	--	968	97	--	3
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	358,73	21,55	4,52	7729	1620	5926	0,11	39
		м3		17,03	--	6109	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			514021	17779			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18609	5985			27
		Материалы -	Тенге			514021				
		Всего заработная плата -	Тенге			71386				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24593,00			
		Накладные расходы -	Тенге			406247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			28556				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4283,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			575131				
		Сметная заработная плата -	Тенге							155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28877,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			575131				
		Сметная заработная плата -	Тенге							155
		РАЗДЕЛ 5.Установка временных знаков					28877,00			
27	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,85	402,75	--	745	--	842	2,80	5
		м3		402,75	--	745	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,01	134,10	--	1	--	2	0,97	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,36	134,10 2602,20	-- 97,07	1 937	-- 35	113 63	-- 0,78	-- --
30	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т м3	4	112,50 302,09	36,00 197,24	41 1208	13 789	118 965	0,18 0,65	-- 3
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /фундаменты/ шт	1,44	104,85 26900,00	67,51 --	419 38736	270 --	140 --	0,25 --	1 --
32	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон омоноличивания В15 м3	0,31	-- 14600,00	-- --	-- 4526	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	4	-- 747,86	-- 146,19	-- 2991	-- 585	-- 2843	-- 3,20	-- 13
34	С12021-41 прим.	Стойки под знаки т	0,044	506,25 147100,00	28,22 --	2025 6472	113 --	133 --	0,11 --	-- --
35	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак А900 разм 1.23 шт	1	-- 3446,77	-- --	-- 3447	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак 3.1;3.24 разм. D700 шт	3	-- 3654,41	-- --	-- 10963	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак 500х2250 разм 1.31.1;1.31.2 шт	1	-- 7018,13	-- --	-- 7018	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			77046 3231	1409 396			21 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77046				
		Материалы -	Тенге			384				
		Всего заработная плата -	Тенге				3627,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27901				
		Местные материалы -	Тенге			44121				
		Накладные расходы -	Тенге			4715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				707,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4334,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			86666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4334,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**32699480**	**12491349**			**3090**
			Тенге			**469672**	**2614236**			**42718**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32590633				
		Материалы -	Тенге			71769				
		Всего заработная плата -	Тенге				3083908,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			434147				
		Местные материалы -	Тенге			19123695				
		Накладные расходы -	Тенге			3153566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1577
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				473035,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2144652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37888851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47385
		Сметная заработная плата -	Тенге				3556943,00			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			108847				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			108847				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			37997698				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		574 525				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		379 977				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		151 991				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		1 442 096				
		ИТОГО:	Тенге			40 546 287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		96 865 078,79				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		1 937 301,58				
		ИТОГО:	Тенге			98 802 380,37				
		НДС 12%	Тенге	12%		11 856 285,63				
		Всего к оплате:	Тенге			110 658 666,00				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за май 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорога и съезды										
		Гл.№2-1-1.Дорожное покрытие										
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	5,29	40097,59	339,59	212309	1798	993	0,58	3		
				--	140,94	--	746	133	0,58	3		
2	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	5,45	5930,77	4677,52	32344	25510	20155	7,13	39		
				1253,25	1525,50	6835	8320	133	6,78	37		
3	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум) т	5,45	370,92	370,92	2023	2023	405	--	--		
				--	74,18	--	405	100	1,56	8		
4	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м . толщина слоя 6см м2	7564	21,00	13,29	158823	100504	78771	0,04	285		
				6,51	1,32	49242	9984	133	--	36		
5	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 м2	30255,99	0,56	0,54	17040	16435	2217	--	3		
				0,02	0,04	605	1062	133	--	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	1090,73	10498,49	--	11451000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м . толщина слоя 4см	7507,34	21,00	13,29	157633	99751	78181	0,04	283
		м2		6,51	1,32	48873	9910	133	--	36
8	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	765,75	10498,49	--	8039202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	1856,48	370,92	370,92	688604	688604	137721	--	--
		т		--	74,18	--	137721	100	1,56	2892
		Присыпные обочины. Укрепление обочин.								
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	12634,99	337,68	20,37	4266575	257383	171176	0,03	401
		м2		4,79	5,40	60522	68183	133	0,02	257
11	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	2506,78	775,56	775,56	1944160	1944160	388832	--	--
		т		--	155,11	--	388832	100	3,26	8165
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			26969712	3136167			1013
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166076	625162			11438
		Материалы -	Тенге			26969712				
		Всего заработная плата -	Тенге			228596				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				791238,00			
		Местные материалы -	Тенге			19490201				
		Накладные расходы -	Тенге			3948671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			878450				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							439
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				131768,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1670890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29519052				
		Сметная заработная плата -	Тенге				923005,00			12890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29 519 052				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		1 086 301				
		ИТОГО:	Тенге			30 605 353				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		462 753				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		306 054				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		122 421				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		1 161 540				
		ИТОГО:	Тенге			32 658 121				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		78 020 250,35				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		1 560 405,01				
		ИТОГО:	Тенге			79 580 655,36				
		НДС 12%	Тенге	12%		9 549 678,64				
		Всего к оплате:	Тенге			89 130 334,00				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Монид В.А.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за июль 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2017 год, тенге			
		с начала года	март	май	июль
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	996 930 000,00	498 213 000,00	199 789 000,00	298 928 000,00
	Итого	**996 930 000,00**	**498 213 000,00**	**199 789 000,00**	**298 928 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "Атырауинжстрой"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

СПРАВКА Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №8 от 24.03.2017г. к Доп.согл. №7 от 28.12.2016г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	996 930 000,00	266 900 000,00							32 028 000,00	298 928 000,00

Итого к оплате: 298 928 000,00 (двести девяносто восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)4620

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорога и съезды				**Л.см.№2-1-1.Дорожное покрытие**				
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси** м3	4292,87	3169,20 21,38	73,75 11,67	13604947 91781	316614 50093	188694 133	0,14 0,04	618 176
2	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)** т	8379,68	775,56 --	775,56 155,11	6498942 --	6498942 1299788	1299788 100	-- 3,26	-- 27296
3	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм** м2	29492,98	818,79 5,00	27,83 9,47	24148556 147465	820654 279394	567723 133	0,03 0,03	973 985
4	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ШПС)** т	9626,51	775,56 --	775,56 155,11	7465935 --	7465935 1493187	1493187 100	-- 3,26	-- 31357
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			51718379	15102145			1591
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			239246	3122463			59813
		Всего заработная плата -	Тенге			51718379				
		Местные материалы -	Тенге				3361709,00			
		Накладные расходы -	Тенге			36376988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3549391				1775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				532409,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3316066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58583835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63179
		Сметная заработная плата -	Тенге				3894118,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			58 583 835				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		2 155 885				
		ИТОГО:	Тенге			60 739 720				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		918 385				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		607 397				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		242 959				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		2 305 205				
		ИТОГО:	Тенге			64 813 666				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		154 839 846				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		3 096 797				
		ИТОГО:	Тенге			157 936 643				
		НДС 12%	Тенге	12%		18 952 397				
		Всего к оплате:	Тенге			176 889 040				

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"
Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"
А.И.Быков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)4630

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июль 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство объездной дороги								
1	Сборник цен на изыск.рабо ты	Восстановление оси трассы (II категория сложности) 1км	10,23	7097,00 --	-- --	72602 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Сборник цен на изыск.рабо ты	Закрепление оси трассы (II категория сложности) 1км	10,23	4607,00 --	-- --	47130 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7.5 м. категория грунтов 1 км	0,9984	157695,86 9382,50	106403,36 14576,13	157448 9368	106236 14553	31815 133	65,00 49,06	65 49
4	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7.5 м. категория грунтов 2 км	4,39	165646,02 13185,00	110551,02 15231,23	726838 57854	485087 66833	165834 133	91,70 51,33	402 225
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1383,96	23,76 0,79	22,86 7,65	32889 1093	31637 10587	11330 97	0,01 0,03	8 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2641,31	46,32	46,32	122346	122346	24469	--	--
		т		--	9,26	--	24469	100	0,19	514
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1383,96	1,64	1,26	2271	1744	631	--	--
		м3		--	0,47	--	650	97	--	3
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1383,96	3,13	2,66	4328	3682	1772	--	4
		м3		0,39	0,93	540	1287	97	--	4
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3291,29	23,76	22,86	78215	75239	26945	0,01	18
		м3		0,79	7,65	2600	25178	97	0,03	92
10	Е010334-А14 А1.1,2)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	6151,51	38,60	38,60	237448	237448	47490	--	--
		т		--	7,72	--	47490	100	0,16	997
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3291,29	1,83	1,37	6014	4509	1628	--	--
		м3		--	0,51	--	1679	97	--	8
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3291,29	3,88	3,24	12758	10677	5108	--	11
		м3		0,48	1,12	1580	3686	97	--	12
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4676,26	12,51	12,51	58489	58489	19418	--	--
		м3		--	4,28	--	20019	97	0,01	65
14	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	23381,29	1,27	1,27	29718	29718	8675	--	--
		м3		--	0,38	--	8943	97	--	29
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4768,24	70,05	32,45	334035	154740	41835	0,01	58
		м3		1,62	7,43	7725	35404	97	0,03	157
16	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	1118,49	983,40	983,40	1099924	1099924	30199	--	--
		м-час		--	225,00	--	251660	12	1,00	1118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2902721	2421476			566
			Тенге			80760	512440			3314
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2902721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				593200,00			
		Местные материалы -	Тенге			400485				
		Накладные расходы -	Тенге			417150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62573,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199192				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3519063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4089
		Сметная заработная плата -	Тенге				655772,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3519063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4089
		Сметная заработная плата -	Тенге				655772,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды								
17	Е0127-21-4	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей(до толш 15см)**	61015,58	30,49	19,70	1860460	1201835	995962	0,04	2685
		м2		6,75	5,52	411855	336988	133	0,02	1241
18	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	8136,11	2500,00	--	20340276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			22200736	1201835			2685
			Тенге			411855	336988			1241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22200736				
		Всего заработная плата -	Тенге				748843,00			
		Местные материалы -	Тенге			20587046				
		Накладные расходы -	Тенге			995962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149394,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1391802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24588499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4423
		Сметная заработная плата -	Тенге				898238,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24588499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4423
		Сметная заработная плата -	Тенге				898238,00			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка грузов								
19	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)**	13017,78	775,56	775,56	10096067	10096067	2019213	--	--
		т		--	155,11	--	2019213	100	3,26	42403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10096067	10096067			--
			Тенге			--	2019213			42403
	Стоимость общестроительных работ -									
	Всего заработная плата -		Тенге			10096067				
		Накладные расходы -	Тенге				2019213,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2019213				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1010
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				302882,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			726917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12842197				
		Сметная заработная плата -	Тенге							43413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2322095,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12842197				
		Сметная заработная плата -	Тенге							43413
							2322095,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство металлической трубы								
20	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты из ПГС	16,33	3047,12	33,87	49745	553	4906	1,94	32
		м3		263,25	12,47	4298	204	109	0,06	1
21	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0469	307552,18	115368,43	14436	5415	13273	857,00	40
		км		162000,00	55530,00	7604	2606	130	271,21	13
22	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	46,94	9520,00	--	446872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0469	836877,31	111187,31	39281	5219	4966	236,00	11
		км		39375,00	42003,00	1848	1971	130	205,14	10
24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	394,61	6,83	6,83	2694	2694	714	--	--
		м3		--	1,87	--	737	97	0,01	2
25	Е0101-28-8 К=3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1183,82	3,29	3,29	3895	3895	1033	--	--
		м3		--	0,90	--	1065	97	--	3
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	394,61	21,55	4,52	8502	1782	6519	0,11	43
		м3		17,03	--	6720	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			565423	19557			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20470	6583			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565423				
		Материалы -	Тенге			78524				
		Всего заработная плата -	Тенге				27053,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446872				
		Накладные расходы -	Тенге			31411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4712,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			632644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				31764,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			632644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				31764,00			
		РАЗДЕЛ 5.Установка временных знаков								
27	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	1,85	402,75	--	745	--	842	2,80	5
		м3		402,75	--	745	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,01	134,10	--	1	--	2	0,97	--
		м3		134,10	--	1	--	113	--	--
29	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	0,36	2602,20	97,07	937	35	63	0,78	--
		м3		112,50	36,00	41	13	118	0,18	--
30	Е0107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /фундаменты/**	1,44	26900,00	--	38736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Бетон омоноличивания В15**	0,31	14600,00	--	4526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за август 2017года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					Доп.согл. №8 от 24.03.2017г. к Доп.согл. №7 от 28.12.2016г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					
			Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них в отчетный месяц	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты на приобретение материалов	Дополн.затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**1 395 500 000,00**	**355 866 071,43**							**42 703 928,57**	**398 570 000,00**

Итого к оплате: 398 570 000,00 (триста девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за август 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2017 год, тенге				
		с начала года	март	май	июль	август
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	1 395 500 000,00	498 213 000,00	199 789 000,00	298 928 000,00	398 570 000,00
	Итого	**1 395 500 000,00**	**498 213 000,00**	**199 789 000,00**	**298 928 000,00**	**398 570 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорога и съезды				**Л.см.№2-1-1.Дорожное покрытие**				
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	6146,91	3169,20 21,38	73,75 11,67	19480787 131421	453357 71728	270188 133	0,14 0,04	885 252
2	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС) т	11998,77	775,56 --	775,56 155,11	9305769 --	9305769 1861154	1861154 100	-- 3,26	-- 39084
3	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм м2	40940,32	818,79 5,00	27,83 9,47	33521523 204702	1139181 387838	788077 133	0,03 0,03	1351 1367
4	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС) т	13362,92	775,56 --	775,56 155,11	10363746 --	10363746 2072749	2072749 100	-- 3,26	-- 43528
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			72671825	21262053			2236
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336123	4393469			84231
		Всего заработная плата -	Тенге			72671825				
			Тенге				4729591,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			51073649				
		Накладные расходы -	Тенге			4992169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				748825,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4659840				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			82323833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88963
		Сметная заработная плата -	Тенге				5478417,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			82 323 833				

ВЗиС	Тенге	3,68%	3 029 517
ИТОГО:	Тенге		85 353 350
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	1 290 543
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	853 534
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	341 413
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	3 239 346
ИТОГО:	Тенге		91 078 186
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389	217 585 784
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	4 351 716
ИТОГО:	Тенге		221 937 500
НДС 12%	Тенге	12%	26 632 500
Всего к оплате:	Тенге		248 570 000

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за август 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		Устройство объездной дороги								
1	Сборник цен на изыск.рабо ты	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	13,87	7097,00	--	98403	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
2	Сборник цен на изыск.рабо ты	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	13,87	4607,00	--	63878	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1	1,35	157695,86	106403,36	213320	143935	43105	65,00	88
		км		9382,50	14576,13	12692	19718	133	49,06	66
4	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	5,95	165646,02	110551,02	985368	657628	224820	91,70	545
		км		13185,00	15231,23	78433	90605	133	51,33	305
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1875,79	23,76	22,86	44577	42880	15357	0,01	10
		м3		0,79	7,65	1482	14350	97	0,03	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	3579,97	46,32	46,32	165824	165824	33165	--	--
		т		--	9,26	--	33165	100	0,19	696
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1875,79	1,64	1,26	3078	2363	855	--	--
		м3		--	0,47	--	882	97	--	4
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1875,79	3,13	2,66	5865	4991	2402	--	5
		м3		0,39	0,93	732	1744	97	--	6
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4460,91	23,76	22,86	106010	101976	36521	0,01	25
		м3		0,79	7,65	3524	34126	97	0,03	125
10	Е010334-А14 А1.1,2)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	8337,61	38,60	38,60	321832	321832	64366	--	--
		т		--	7,72	--	64366	100	0,16	1352
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4460,91	1,83	1,37	8151	6111	2207	--	--
		м3		--	0,51	--	2275	97	--	11
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	4460,91	3,88	3,24	17292	14471	6923	--	15
		м3		0,48	1,12	2141	4996	97	--	17
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6338,09	12,51	12,51	79275	79275	26319	--	--
		м3		--	4,28	--	27133	97	0,01	89
14	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	31690,43	1,27	1,27	40279	40279	11758	--	--
		м3		--	0,38	--	12122	97	--	40
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5565,15	70,05	32,45	389862	180601	48827	0,01	68
		м3		1,62	7,43	9016	41321	97	0,03	184
16	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	1551,88	983,40	983,40	1526117	1526117	41901	--	--
		м-час		--	225,00	--	349173	12	1,00	1552
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3906851	3288285			756
			Тенге			108019	695975			4499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3906851				
		Всего заработная плата -	Тенге				803994,00			
		Местные материалы -	Тенге			510547				
		Накладные расходы -	Тенге			558525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83779,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4733298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5534
		Сметная заработная плата -	Тенге				887773,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4733298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5534
		Сметная заработная плата -	Тенге				887773,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды								
17	E0127-21-4	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей(до толщ 15см)**	77511,5	30,49	19,70	2363446	1526758	1265226	0,04	3411
		м2		6,75	5,52	523203	428095	133	0,02	1576
18	C143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	10088,88	2500,00	--	25222188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			27585633	1526758			3411
			Тенге			523203	428095			1576
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27585633				
		Всего заработная плата -	Тенге				951298,00			
		Местные материалы -	Тенге			25535673				
		Накладные расходы -	Тенге			1265226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189784,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1731052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30581911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5619
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141081,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30581911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5619
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141081,00			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка грузов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	16142,2	775,56	775,56	12519245	12519245	2503849	--	--
		т		--	155,11	--	2503849	100	3,26	52581
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12519245	12519245			--
			Тенге			--	2503849			52581
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12519245				
	Всего заработная плата -		Тенге				2503849,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2503849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375577,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			901386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15924479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53833
		Сметная заработная плата -	Тенге				2879426,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15924479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53833
		Сметная заработная плата -	Тенге				2879426,00			
		РАЗДЕЛ 4.Разборка объездной дороги								
		Разборка металлической трубы								
20	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0522	196604,81	69221,06	10263	3613	8857	514,20	27
		км		97200,00	33318,00	5074	1739	130	162,73	8
21	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Исключается стоимость труб без начисления ненормируемых расходов	41,76	-9520,00	--	-397555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	ЕС01031-А33 -1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	5,54	260,00	260,00	1439	1439	1008	--	--
		т		--	182,00	--	1008	100	1,06	6
23	ЕС01031-А33 -2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	5,54	218,96	218,96	1212	1212	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рекультивация объездной дороги								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	11698,6	9,85	9,85	115198	115198	30557	--	--
		м3		--	2,69	--	31502	97	0,01	103
25	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	11698,6	7,04	7,04	82341	82341	21841	--	--
		м3		--	1,92	--	22517	97	0,01	74
26	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	120814,6	0,38	0,38	46295	46295	9022	--	--
		м2		--	0,08	--	9302	97	--	30
27	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Обратная надвижка ПСП)	11698,6	9,85	9,85	115198	115198	30557	--	--
		м3		--	2,69	--	31502	97	0,01	103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-25609	365297			27
			Тенге			5074	97569			324
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-25609				
		Материалы -	Тенге			1576				
		Всего заработная плата -	Тенге				102643,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-397555				
		Накладные расходы -	Тенге			101842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15276,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				117919,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			104661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				117919,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			44148402	17699584			4194
			Тенге			636296	3725488			58980
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43986120				
		Материалы -	Тенге			1576				
		Всего заработная плата -	Тенге				4361784,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-397555				
		Местные материалы -	Тенге			26046220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4429442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				664416,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2928787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51344349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65388
		Сметная заработная плата -	Тенге				5026200,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			162282				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			162282				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			51506629				

Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	778 780
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	515 066
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	206 027
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	1 954 789
ИТОГО:	Тенге		54 961 291
Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389	131 302 521
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	2 626 050
ИТОГО:	Тенге		133 928 571
НДС 12%	Тенге	12%	16 071 429
Всего к оплате:	Тенге		150 000 000

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №10 от 24.11.2017г. к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**2 391 610 000,00**	**889 383 928,57**							**106 726 071,43**	**996 110 000,00**

Итого к оплате: 996 110 000,00 (девятьсот девяносто шесть миллионов сто десять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2017 год, тенге					
		с начала года	март	май	июль	август	сентябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	2 391 610 000,00	498 213 000,00	199 789 000,00	298 928 000,00	398 570 000,00	996 110 000,00
2	**Итого**	**2 391 610 000,00**	**498 213 000,00**	**199 789 000,00**	**298 928 000,00**	**398 570 000,00**	**996 110 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Устройство труб D-1м фундам.ПК574+11(1 шт)										
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	144	24,24	22,80	3491	3284	1077	0,01	1		
				1,44	6,27	208	903	97	0,02	3		
2	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью м3	62,5	28,89	27,85	1805	1740	574	0,01	--		
				1,04	8,44	65	527	97	0,03	2		
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	6,25	11,19	11,19	70	70	19	--	--		
				--	3,06	--	19	97	0,01	--		
4	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. ранее разрыхленных м3	6,25	7,99	7,99	50	50	13	--	--		
				--	2,18	--	14	97	0,01	--		
5	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	3,13	123,98	51,24	388	160	261	0,48	2		
				72,23	13,74	226	43	97	0,05	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3							
			1,25	389,99	--	487	--	551	2,57	3
				389,99	--	487	--	113	--	--
7	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	м3							
			13,5	3397,12	33,87	45861	457	4057	1,94	26
				263,25	12,47	3554	168	109	0,06	1
8	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3							
			4,5	2210,17	922,50	9946	4151	3130	2,44	11
				398,25	239,85	1792	1079	109	0,82	4
9	С140-43891	Блок N43	м3							
			1,8	57327,20	--	103189	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С140-43893	Блок N45	м3							
			2,7	58970,71	--	159221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3: 4 м	м3							
			5,4	4921,38	2182,50	26575	11786	11127	7,89	43
				1323,00	567,45	7144	3064	109	1,94	10
12	С140-43804	Звенья 3К 3.200	м3							
			4,74	69585,67	--	329836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С140-43805	Звенья 3К 3.100								
			0,66	69585,67	--	45927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3							
			6,14	1375,47	686,25	8445	4214	4296	2,79	17
				463,50	178,43	2846	1096	109	0,61	4
15	С140-43871	Блок СТ10								
			2,02	59815,82	--	120828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С140-43870	Блок СТ4								
			3,92	50991,35	--	199886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной								
			3,4	1125,13	20,67	3825	70	612	0,91	3
				157,50	7,61	536	26	109	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	88	358,07	13,70	31510	1206	10347	0,61	53
				102,83	5,04	9049	444	109	0,02	2
19	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон лотка /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/ м2	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1	542,00	--	542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	36,7	6,83	6,83	251	251	66	--	--
				--	1,87	--	69	97	0,01	--
22	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	36,7	9,87	9,87	362	362	96	--	--
				--	2,70	--	99	97	0,01	--
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими м3	36,7	21,55	4,52	791	166	606	0,11	4
				17,03	--	625	--	97	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,7	134,10	--	496	--	561	0,97	4
				134,10	--	496	--	113	--	--
25	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное) м3	36,7	25,65	5,38	941	197	722	0,13	5
				20,27	--	744	--	97	--	--
26	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке м3	7,2	11,19	11,19	81	81	21	--	--
				--	3,06	--	22	97	0,01	--
27	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок м3	0,6	343,35	14,17	206	9	223	1,88	1
				303,75	5,40	182	3	120	0,03	--
28	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,6	16500,00	--	9900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	м3							
			11	1839,66	27,53	20236	303	1817	1,10	12
				163,02	7,30	1793	80	97	0,03	--
30	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	м2							
			43,7	2141,66	27,53	93590	1203	7220	1,10	48
				163,02	7,30	7124	319	97	0,03	1
31	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	м2							
			87,4	164,66	0,14	14391	13	895	0,07	6
				10,49	0,06	917	6	97	--	--
32	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	м3							
			5,5	3397,12	33,87	18684	186	1653	1,94	11
				263,25	12,47	1448	69	109	0,06	--
33	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	т							
			0,121	8299,96	--	1004	--	1062	48,40	6
				8055,00	--	975	--	109	--	--
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т							
			0,121	65000,00	--	7865	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м							
			5,5	1660,69	4,62	9134	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97	--	--
36	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	м3							
			1,12	15100,00	--	16942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3							
			1,12	542,00	--	608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью								
			23	27,84	26,18	640	602	198	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	38	166	97	0,03	1
39	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,56	339,12	--	529	--	598	2,24	3
		м3		339,12	--	529	--	113	--	--
40	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
		м3		432,00	0,32	1166	1	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1304805	30587			282
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44135	8222			31
		Материалы -	Тенге			345918				
		Всего заработная плата -	Тенге			36811				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				52356,00			
		Местные материалы -	Тенге			17765				
		Накладные расходы -	Тенге			216620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			55065				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							28
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8260,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			425042				
		Сметная заработная плата -	Тенге							340
		Стоимость прочих работ -	Тенге				60616,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			958887				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			57533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1016420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1441462				
		Сметная заработная плата -	Тенге							340
							60616,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство труб D=2x1,0м фундам.ПК544+82(1 шт)								
41	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	151,95	28,89	27,85	4389	4231	1397	0,01	1
		м3		1,04	8,44	158	1282	97	0,03	5
42	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	15,15	11,19	11,19	170	170	45	--	--
		м3		--	3,06	--	46	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. ранее разрыхленных	15,15	7,99	7,99	121	121	32	--	--
		м3		--	2,18	--	33	97	0,01	--
44	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	6,03	123,98	51,24	748	309	503	0,48	3
		м3		72,23	13,74	436	83	97	0,05	--
45	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,46	389,99	--	959	--	1084	2,57	6
		м3		389,99	--	959	--	113	--	--
46	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	24	3397,12	33,87	81531	813	7213	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6318	299	109	0,06	1
47	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9	2210,17	922,50	19892	8302	6260	2,44	22
		м3		398,25	239,85	3584	2159	109	0,82	7
48	С140-43891	Блок N43	7,2	57327,20	--	412756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С140-43893	Блок N45	1,8	58970,71	--	106147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	21,6	4921,38	2182,50	106302	47142	44509	7,89	170
		м3		1323,00	567,45	28577	12257	109	1,94	42
51	С140-43804	Звенья 3К 3.200	17,28	69585,67	--	1202440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С140-43805	Звенья 3К 3.300	4,32	73881,41	--	319168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	8,36	1375,47	686,25	11499	5737	5849	2,79	23
		м3		463,50	178,43	3875	1492	109	0,61	5
54	С140-43871	Блок СТ10	4,04	59815,82	--	241656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С140-43870	Блок СТ4	3,92	50991,35	--	199886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	11	1125,13	20,67	12376	227	1980	0,91	10
				157,50	7,61	1732	84	109	0,31	3
57	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	148,2	358,07	13,70	53066	2030	17425	0,61	90
				102,83	5,04	15239	747	109	0,02	4
58	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	46,7	6,83	6,83	319	319	85	--	--
				--	1,87	--	87	97	0,01	--
59	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	46,7	9,87	9,87	461	461	122	--	--
				--	2,70	--	126	97	0,01	--
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими м3	46,7	21,55	4,52	1006	211	771	0,11	5
				17,03	--	795	--	97	--	--
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4,7	134,10	--	630	--	712	0,97	5
				134,10	--	630	--	113	--	--
62	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное) м3	46,7	25,65	5,38	1198	251	918	0,13	6
				20,27	--	947	--	97	--	--
63	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке м3	7,2	11,19	11,19	81	81	21	--	--
				--	3,06	--	22	97	0,01	--
64	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20 м3	2,96	15794,17	66,01	46751	195	686	1,35	4
				195,75	24,93	579	74	105	0,12	--
65	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок м3	0,61	343,35	14,17	209	9	226	1,88	1
				303,75	5,40	185	3	120	0,03	--
66	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,61	16500,00	--	10065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	м3							
			22,3	1839,66	27,53	41024	614	3684	1,10	24
				163,02	7,30	3635	163	97	0,03	1
68	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	м2							
			62,1	2141,66	27,53	132997	1710	10259	1,10	68
				163,02	7,30	10123	453	97	0,03	2
69	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	м2							
			124,2	164,66	0,14	20451	18	1272	0,07	9
				10,49	0,06	1303	8	97	--	--
70	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	м2							
			8,4	3397,12	33,87	28536	285	2524	1,94	16
				263,25	12,47	2211	105	109	0,06	1
71	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	м3							
			0,186	8299,96	--	1544	--	1633	48,40	9
				8055,00	--	1498	--	109	--	--
72	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I	т							
			0,186	65000,00	--	12090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м							
			5,5	1660,69	4,62	9134	25	2130	2,63	14
				398,25	1,06	2190	6	97	--	--
74	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	м3							
			1,12	15100,00	--	16942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3							
			1,12	542,00	--	608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью								
			32,8	27,84	26,18	913	859	282	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	54	236	97	0,03	1
77	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,22	339,12	--	753	--	851	2,24	5
		м3		339,12	--	753	--	113	--	--
78	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,9	432,86	0,86	1688	3	1635	2,81	11
		м3		432,00	0,32	1685	1	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3100505	74123			550
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87470	19765			74
		Материалы -	Тенге			618451				
		Всего заработная плата -	Тенге			80435				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				107235,00			
		Местные материалы -	Тенге			22155				
		Накладные расходы -	Тенге			354269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			114110				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17116,00			57
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			776515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				124351,00			681
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2482053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148923				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			2630976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3407491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				124351,00			681
		РАЗДЕЛ 3.Устройство труб D=2x1,5м фундам.ПК357+13;ПК500+16;(2 шт)								
79	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	275	28,89	27,85	7944	7658	2528	0,01	2
		м3		1,04	8,44	286	2320	97	0,03	9
80	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27,4	11,19	11,19	307	307	81	--	--
		м3		--	3,06	--	84	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. ранее разрыхленных								
		м3	27,4	7,99	7,99	219	219	58	--	--
				--	2,18	--	60	97	0,01	--
82	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках								
		м3	17,96	123,98	51,24	2227	920	1498	0,48	9
				72,23	13,74	1297	247	97	0,05	1
83	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
		м3	3,86	389,99	--	1505	--	1701	2,57	10
				389,99	--	1505	--	113	--	--
84	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки								
		м3	66,4	3397,12	33,87	225569	2249	19956	1,94	129
				263,25	12,47	17480	828	109	0,06	4
85	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов								
		м3	19,2	2210,17	922,50	42435	17712	13354	2,44	47
				398,25	239,85	7646	4605	109	0,82	16
86	С140-43891	Блок N43								
		м3	19,2	57327,20	--	1100682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м								
		м3	43,2	4921,38	2182,50	212604	94284	89018	7,89	341
				1323,00	567,45	57154	24514	109	1,94	84
88	С140-43804	Звенья 3К 8.200								
		м3	34,56	65270,55	--	2255750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С140-43805	Звенья 3К 8.300								
		м3	8,64	69585,67	--	601220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м								
		м3	25,92	1375,47	686,25	35652	17788	18136	2,79	72
				463,50	178,43	12014	4625	109	0,61	16
91	С140-43871	Блок СТ6								
		м3	13,36	50067,24	--	668898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С140-43870	Блок СТ12								
		м3	12,56	57956,50	--	727934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	34,2	1125,13	20,67	38479	707	6155	0,91	31
		м2		157,50	7,61	5387	260	109	0,31	11
94	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	456,6	358,07	13,70	163495	6255	53686	0,61	276
		м2		102,83	5,04	46952	2301	109	0,02	11
95	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	8,88	14992,18	690,89	133131	6135	4804	1,60	14
		м3		285,75	210,53	2537	1870	109	0,87	8
96	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	135,4	6,83	6,83	924	924	245	--	--
		м3		--	1,87	--	253	97	0,01	1
97	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	135,4	9,87	9,87	1336	1336	354	--	--
		м3		--	2,70	--	365	97	0,01	1
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	135,4	21,55	4,52	2917	611	2237	0,11	15
		м3		17,03	--	2306	--	97	--	--
99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,6	134,10	--	1824	--	2061	0,97	13
		м3		134,10	--	1824	--	113	--	--
100	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	135,4	25,65	5,38	3473	728	2662	0,13	17
		м3		20,27	--	2745	--	97	--	--
101	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке	20,6	11,19	11,19	231	231	61	--	--
		м3		--	3,06	--	63	97	0,01	--
102	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	12,8	15794,17	66,01	202165	845	2966	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2506	319	105	0,12	2
103	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	1,3	343,35	14,17	446	18	482	1,88	2
		м3		303,75	5,40	395	7	120	0,03	--
104	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	1,3	16500,00	--	21450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)								
		м3	36	1798,66	27,53	64752	991	5947	1,10	40
				163,02	7,30	5869	263	97	0,03	1
106	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)								
		м2	199,8	2090,66	27,53	417713	5501	33008	1,10	219
				163,02	7,30	32571	1458	97	0,03	7
107	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/								
		м2	399,6	159,56	0,14	63759	58	4092	0,07	27
				10,49	0,06	4193	25	97	--	--
108	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС								
		м3	23,6	3397,12	33,87	80172	799	7093	1,94	46
				263,25	12,47	6213	294	109	0,06	1
109	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона укрепления								
		т	0,5187	8299,96	--	4305	--	4554	48,40	25
				8055,00	--	4178	--	109	--	--
110	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурная сетка								
		т	0,5187	65000,00	--	33714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными								
		м	11	1660,69	4,62	18268	51	4261	2,63	29
				398,25	1,06	4381	12	97	--	--
112	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200								
		м3	2,24	15100,00	--	33884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
		м3	2,24	542,00	--	1216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	90,6	27,84	26,18	2522	2371	779	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	150	652	97	0,03	2
115	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0.8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	9,06	339,12	--	3072	--	3472	2,24	20
		м3		339,12	--	3072	--	113	--	--
116	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	9,3	432,86	0,86	4026	8	3900	2,81	26
		м3		432,00	0,32	4018	3	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7180221	168707			1430
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226678	45428			174
		Материалы -	Тенге			1825736				
		Всего заработная плата -	Тенге			208078				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				272106,00			
		Местные материалы -	Тенге			55164				
		Накладные расходы -	Тенге			1167109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			289148				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							145
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43372,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2241777				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1749
		Стоимость прочих работ -	Тенге				315478,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5354485				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			321269				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5675754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7917531				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1749
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				315478,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11585530	273417			2262
		Материалы -	Тенге			358282	73415			279
		Всего заработная плата -	Тенге			2790105				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325325				
		Местные материалы -	Тенге				431697,00			
		Накладные расходы -	Тенге			95084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1737998				
			чел.-ч			458323				
										229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68748,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3443334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2769
		Сметная заработная плата -	Тенге				500445,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			8795424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527725				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9323150				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12766484				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		469 807				
		ИТОГО:	Тенге			13 236 291				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		200 133				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		132 363				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		52 945				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		502 346				
		ИТОГО:	Тенге			14 124 078				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		33 742 420				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		674 848				
		ИТОГО:	Тенге			34 417 268				
		НДС 12%	Тенге	12%		4 130 072				
		Всего к оплате:	Тенге			38 547 340				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		Устройство объездной дороги								
1	Сборник цен на изыск.рабо ты	Восстановление оси трассы (II категория сложности) 1км	8,01	7097,00 --	-- --	56828 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Сборник цен на изыск.рабо ты	Закрепление оси трассы (II категория сложности) 1км	8,01	4607,00 --	-- --	36890 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Земляные работы								
3	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1 км	0,7812	157695,86 9382,50	106403,36 14576,13	123192 7330	83122 11387	24893 133	65,00 49,06	51 38
4	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2 км	3,44	165646,02 13185,00	110551,02 15231,23	569048 45295	379779 52324	129833 133	91,70 51,33	315 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1083,26	23,76	22,86	25743	24763	8868	0,01	6
		м3		0,79	7,65	856	8287	97	0,03	30
6	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2067,43	46,32	46,32	95763	95763	19153	--	--
		т		--	9,26	--	19153	100	0,19	402
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1083,26	1,64	1,26	1778	1365	494	--	--
		м3		--	0,47	--	509	97	--	2
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1083,26	3,13	2,66	3387	2882	1387	--	3
		м3		0,39	0,93	422	1007	97	--	3
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2576,17	23,76	22,86	61221	58891	21091	0,01	14
		м3		0,79	7,65	2035	19708	97	0,03	72
10	Е010334-А14 А1.1,2)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	4814,96	38,60	38,60	185857	185857	37171	--	--
		т		--	7,72	--	37171	100	0,16	781
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2576,17	1,83	1,37	4707	3529	1274	--	--
		м3		--	0,51	--	1314	97	--	6
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2576,17	3,88	3,24	9986	8357	3998	--	9
		м3		0,48	1,12	1237	2885	97	--	10
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3660,23	12,51	12,51	45781	45781	15199	--	--
		м3		--	4,28	--	15669	97	0,01	51
14	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18301,17	1,27	1,27	23261	23261	6790	--	--
		м3		--	0,38	--	7000	97	--	23
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3213,86	70,05	32,45	225145	104297	28197	0,01	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км		1,62	7,43	5206	23863	97	0,03	106
		м3	896,21	983,40	983,40	881330	881330	24198	--	--
		м-час		--	225,00	--	201647	12	1,00	896
		Устройство дорожной одежды								
17	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей(до толщ 15см)								
		м2	44762,76	30,49	19,70	1364886	881700	730666	0,04	1970
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные		6,75	5,52	302149	247224	133	0,02	910
		м3	5826,31	2500,00	--	14565771	--	--	--	--
		Перевозка грузов		--	--	--	--	--	--	--
19	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)								
		т	9322,09	775,56	775,56	7229843	7229843	1445969	--	--
		Разборка объездной дороги		--	155,11	--	1445969	100	3,26	30365
		Разборка металлической трубы								
20	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм								
		км	0,034	196604,81	69221,06	6681	2352	5766	514,20	17
21	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Исключается стоимость труб без начисления ненормируемых расходов		97200,00	33318,00	3303	1132	130	162,73	6
		м	27,19	-9520,00	--	-258808	--	--	--	--
22	ЕС01031-А33 -1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках		--	--	--	--	--	--	--
		т	3,6	260,00	260,00	937	937	656	--	--
23	ЕС01031-А33 -2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках		--	182,00	--	656	100	1,06	4
		т	3,6	218,96	218,96	789	789	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация объездной дороги								
24	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7615,79	9,85	9,85	74994	74994	19893	--	--
		м3		--	2,69	--	20508	97	0,01	67
25	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	7615,79	7,04	7,04	53604	53604	14219	--	--
		м3		--	1,92	--	14658	97	0,01	48
26	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	78650,3	0,38	0,38	30138	30138	5874	--	--
		м2		--	0,08	--	6055	97	--	20
27	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Обратная надвижка ПСП)	7615,79	9,85	9,85	74994	74994	19893	--	--
		м3		--	2,69	--	20508	97	0,01	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			25493746	10248330			2424
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367833	2158635			34085
		Материалы -	Тенге			25400028				
		Всего заработная плата -	Тенге			1026				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2526467,00			
		Местные материалы -	Тенге			-258808				
		Накладные расходы -	Тенге			15041648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2565481				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1283
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				384822,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1693459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29658968				
		Сметная заработная плата -	Тенге							37791
		Стоимость прочих работ -	Тенге				2911289,00			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			93717				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29752686				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		449 861				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		297 527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		119 011				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		1 129 179				
		ИТОГО:	Тенге			31 748 264				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		75 846 602				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		1 516 932				
		ИТОГО:	Тенге			77 363 534				
		НДС 12%	Тенге	12%		9 283 624				
		Всего к оплате:	Тенге			86 647 158				

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"

Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожное покрытие								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси** м3	8943,66	3169,20 21,38	73,75 11,67	28344222 191215	659627 104363	393120 133	0,14 0,04	1288 367
2	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)** т	17458,02	775,56 --	775,56 155,11	13539740 --	13539740 2707948	2707948 100	-- 3,26	-- 56867
3	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм** м2	32860,73	818,79 5,00	27,83 9,47	26906034 164304	914363 311298	632550 133	0,03 0,03	1084 1097
4	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ШПС)** т	10725,74	775,56 --	775,56 155,11	8318456 --	8318456 1663691	1663691 100	-- 3,26	-- 34938
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	57,23	40097,59 --	339,59 140,94	2294817 --	19435 8066	10728 133	0,58 0,58	33 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	58,95	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	349606 73876	275729 89925	217855 133	7,13 6,78	420 400
7	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум) т	58,95	370,92 --	370,92 74,18	21865 --	21865 4373	4373 100	-- 1,56	-- 92
8	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см м2	81758,29	21,00 6,51	13,29 1,32	1716694 532246	1086338 107921	851423 133	0,04 --	3078 389
9	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 м2	327033,17	0,56 0,02	0,54 0,04	184181 6541	177640 11480	23967 133	-- --	29 39
10	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	11789,55	10498,49 --	-- --	123772430 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см м2	33665,65	21,00 6,51	13,29 1,32	706884 219163	447322 44439	350591 133	0,04 --	1268 160
12	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II т	3433,9	10498,49 --	-- --	36050731 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт) т	15223,44	370,92 --	370,92 74,18	5646679 --	5646679 1129336	1129336 100	-- 1,56	-- 23716
		Укрепление обочин								
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6073,22	32,19 1,42	30,77 8,34	195499 8624	186875 50681	57526 97	0,01 0,03	60 173
15	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	8677,4	438,36 --	438,36 87,67	3803823 --	3803823 760765	760765 100	-- 1,84	-- 15976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	6073,22	3,88 0,48	3,24 1,12	23542 2915	19702 6802	9426 97	-- --	20 23
17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	6073,22	9,24 --	9,24 3,00	56146 --	56146 18229	17682 97	-- 0,01	-- 70
18	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м) м3	6073,22	31,64 --	31,64 10,27	192166 --	192166 62390	60518 97	-- 0,04	-- 239
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5637,98	49,60 1,62	12,00 2,75	279641 9134	67642 15476	23872 97	0,01 0,01	69 69
20	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	6073,22	14,01 --	14,01 4,80	85059 --	85059 29121	28248 97	-- 0,02	-- 95
21	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	6073,22	6,97 --	6,97 2,10	42300 --	42300 12730	12348 97	-- 0,01	-- 42
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	19827,66	337,68 4,79	20,37 5,40	6695391 94974	403902 106997	268621 133	0,03 0,02	629 403
23	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС) т	3933,81	775,56 --	775,56 155,11	3050904 --	3050904 610181	610181 100	-- 3,26	-- 12814
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			262276812	39015713			7978
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1302993	7856211			148001
		Материалы -	Тенге			262276812				
		Всего заработная плата -	Тенге			2413891				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9159204,00			
		Местные материалы -	Тенге			159823161				
		Накладные расходы -	Тенге			59721053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9834767				4917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1475215,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16326695				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			288438273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							160896
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				10634419,00			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		288 438 273				
		ИТОГО:	Тенге			10 614 528				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		299 052 801				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		4 521 678				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		2 990 528				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		1 196 211				
		ИТОГО:	Тенге			11 349 707				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		319 110 925				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		762 356 007				
		ИТОГО:	Тенге			15 247 120				
		НДС 12%	Тенге	12%		777 603 127				
		Всего к оплате:	Тенге			93 312 375				
						870 915 502				

Технадзор:
Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:
Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за октябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2017 год, тенге						
		с начала года	март	май	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	2 989 276 000,00	498 213 000,00	199 789 000,00	298 928 000,00	398 570 000,00	996 110 000,00	597 666 000,00
2	**Итого**	**2 989 276 000,00**	**498 213 000,00**	**199 789 000,00**	**298 928 000,00**	**398 570 000,00**	**996 110 000,00**	**597 666 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области
_____ К.Т.Нуртаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)5060

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за октябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожное покрытие								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси** м3	3154	3169,20 21,38	73,75 11,67	9995652 67433	232619 36804	138634 133	0,14 0,04	454 129
2	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)** т	6156,61	775,56 --	775,56 155,11	4774819 --	4774819 954964	954964 100	-- 3,26	-- 20054
3	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм** м2	37840,35	818,79 5,00	27,83 9,47	30983300 189202	1052923 358471	728405 133	0,03 0,03	1249 1263
4	Е010333-А18 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)** т	12351,09	775,56 --	775,56 155,11	9579012 --	9579012 1915802	1915802 100	-- 3,26	-- 40232
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	39,38	40097,59 --	339,59 140,94	1579123 --	13374 5550	7382 133	0,58 0,58	23 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	40,56	5930,77 1253,25	4677,52 1525,50	240573 50836	189736 61880	149912 133	7,13 6,78	289 275
7	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум) т	40,56	370,92 --	370,92 74,18	15046 --	15046 3009	3009 100	-- 1,56	-- 63
8	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м . толщина слоя 6см м2	56260	21,00 6,51	13,29 1,32	1181302 366253	747537 74263	585886 133	0,04 --	2118 268
9	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 м2	225040	0,56 0,02	0,54 0,04	126740 4501	122239 7900	16493 133	-- --	20 27
10	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	8112,69	10498,49 --	-- --	85171016 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м . толщина слоя 4см м2	21166	21,00 6,51	13,29 1,32	444427 137791	281237 27939	220421 133	0,04 --	797 101
12	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II т	2158,93	10498,49 --	-- --	22665526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт) т	10271,62	370,92 --	370,92 74,18	3809951 --	3809951 761990	761990 100	-- 1,56	-- 16002
		Укрепление обочин								
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3988,42	32,19 1,42	30,77 8,34	128388 5664	122725 33283	37778 97	0,01 0,03	39 114
15	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	5698,64	438,36 --	438,36 87,67	2498055 --	2498055 499611	499611 100	-- 1,84	-- 10492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	3988,42	3,88 0,48	3,24 1,12	15461 1914	12939 4467	6190 97	-- --	13 15
17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	3988,42	9,24 --	9,24 3,00	36872 --	36872 11971	11612 97	-- 0,01	-- 46
18	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м) м3	3988,42	31,64 --	31,64 10,27	126200 --	126200 40973	39744 97	-- 0,04	-- 157
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3702,59	49,60 1,62	12,00 2,75	183646 5998	44422 10164	15677 97	0,01 0,01	45 45
20	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	3988,42	14,01 --	14,01 4,80	55860 --	55860 19125	18551 97	-- 0,02	-- 62
21	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	3988,42	6,97 --	6,97 2,10	27780 --	27780 8360	8109 97	-- 0,01	-- 27
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	13021,26	337,68 4,79	20,37 5,40	4397011 62372	265251 70267	176410 133	0,03 0,02	413 265
23	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС) т	2583,42	775,56 --	775,56 155,11	2003596 --	2003596 400719	400719 100	-- 3,26	-- 8415
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			180039353	26012190			5461
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			891963	5307512			98075
		Материалы -	Тенге			180039353				
		Всего заработная плата -	Тенге			1658661				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6199474,00			
		Местные материалы -	Тенге			107836542				
		Накладные расходы -	Тенге			43639998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6697299				3349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1004595,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11204199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197940851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							106885
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				7204069,00			
		ВЗиС	Тенге	3,68%		197 940 851				
		ИТОГО:	Тенге			7 284 223				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		205 225 074				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		3 103 003				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		2 052 251				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		820 900				
		ИТОГО:	Тенге			7 788 740				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,389	Тенге	2,389		218 989 968				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		523 167 017				
		ИТОГО:	Тенге			10 463 340				
		НДС 12%	Тенге	12%		533 630 357				
		Всего к оплате:	Тенге			64 035 643				
			Тенге			597 666 000				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков