Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспор автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №16 от 25.11.19г., Доп.согл. №15 от 02.08.19г., Доп.согл.№14 от 29.05.19г., Доп.согл.№13 от 07.02.19 г., Доп.согл. №12 от 10.08.2018г. к Доп.согл. №11 от 07.03.2018г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**4 956 874 677,00**	**1 135 548 818,75**							**136 265 858,25**	**1 271 814 677,00**

Итого к оплате: 1 271 814 677,00 (Один миллиард двести семьдесят один миллион восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2019 год, тенге							
		с начала года	март	апрель	май	июнь	июль	август	ноябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	4 956 874 677,00	996 382 000,00	697 467 000,00	797 105 561,00	597 829 000,00	98 068 439,00	498 208 000,00	1 271 814 677,00
	Итого	**4 956 874 677,00**	**996 382 000,00**	**697 467 000,00**	**797 105 561,00**	**597 829 000,00**	**98 068 439,00**	**498 208 000,00**	**1 271 814 677,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за ноябрь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.Дорога и съезды								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3000	3169,20	73,75	9507595	221261	131865	0,14	432
		м3		21,38	11,67	64140	35007	133	0,04	123
2	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	3435,64	775,56	775,56	2664545	2664545	532909	--	--
		т		--	155,11	--	532909	100	3,26	11191
3	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	19364,13	818,79	27,83	15855156	538815	372748	0,03	639
		м2		5,00	9,47	96821	183441	133	0,03	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	5634,21	775,56	775,56	4369668	4369668	873934	--	--
		т		--	155,11	--	873934	100	3,26	18353
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	39,02	40097,59	339,59	1564608	13251	7314	0,58	23
		т		--	140,94	--	5499	133	0,58	23
6	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	40,19	5930,77	4677,52	238358	187990	148532	7,13	287
		т		1253,25	1525,50	50368	61310	133	6,78	272
7	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	40,19	370,92	370,92	14907	14907	2981	--	--
		т		--	74,18	--	2981	100	1,56	63
8	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	48630	21,00	13,29	1021093	646156	506428	0,04	1831
		м2		6,51	1,32	316581	64192	133	--	231
9	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	194520	0,56	0,54	109551	105661	14256	--	18
		м2		0,02	0,04	3890	6828	133	--	23
10	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	7012,45	10498,49	--	73620094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	52049,98	21,00	13,29	1092903	691598	542043	0,04	1960
		м2		6,51	1,32	338845	68706	133	--	248
12	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	5309,1	10498,49	--	55737512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			165795991	9453851			5188
			Тенге			870646	1834807			31174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			165795991				
		Накладные расходы -	Тенге			3133011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10135740				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			179064741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179064741				
			РАЗДЕЛ 2.Укрепление обочин							
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14360	32,19	30,77	462252	441861	136018	0,01	141
		м3		1,42	8,34	20391	119834	97	0,03	410
14	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	23491,73	438,36	438,36	10297835	10297835	2059567	--	--
		т		--	87,67	--	2059567	100	1,84	43251
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14360	3,88	3,24	55665	46584	22287	--	48
		м3		0,48	1,12	6893	16083	97	--	53
16	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	14360	9,24	9,24	132756	132756	41808	--	--
		м3		--	3,00	--	43102	97	0,01	165
17	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	14360	31,64	31,64	454372	454372	143094	--	--
		м3		--	10,27	--	147520	97	0,04	565
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15324,85	49,60	12,00	760105	183860	64886	0,01	187
		м3		1,62	2,75	24826	42067	97	0,01	187
19	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	14360	14,01	14,01	201121	201121	66791	--	--
		м3		--	4,80	--	68856	97	0,02	225
20	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	14360	6,97	6,97	100019	100019	29197	--	--
		м3		--	2,10	--	30100	97	0,01	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	143752,15	337,68	20,37	48542133	2928320	1947527	0,03	4557
		м2		4,79	5,40	688573	775733	133	0,02	2922
22	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	28520,42	775,56	775,56	22119297	22119297	4423859	--	--
		т		--	155,11	--	4423859	100	3,26	92901
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			83125554	36906023			4933
			Тенге			740683	7726721			140778
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83125554				
		Накладные расходы -	Тенге			8935035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5523635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97584225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97584225				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты Площадка 60х33м								
		Укрепление обочин								
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	378	337,68	20,37	127643	7700	5121	0,03	12
		м2		4,79	5,40	1811	2040	133	0,02	8
24	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	75	775,56	775,56	58163	58163	11633	--	--
		т		--	155,11	--	11633	100	3,26	244
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			185806	65863			12
			Тенге			1811	13672			252
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185806				
		Накладные расходы -	Тенге			16754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214713				
		РАЗДЕЛ 4.Мусоросборник								
25	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	2	141432,63	2547,75	282865	5096	55434	138,00	276
				22770,00	719,10	45540	1438	118	3,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			282865	5096			276
			Тенге			45540	1438			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282865				
		Накладные расходы -	Тенге			55434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			358598				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			249390217	46430833			10409
			Тенге			1658680	9576639			172211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249390217				
		Накладные расходы -	Тенге			12140234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15691827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277222278				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			277222278				
		АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ								
		Автобусные остановки								
26	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ПСП/	59,5	9,85	9,85	586	586	155	--	--
		м3		--	2,69	--	160	97	0,01	1
27	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	59,5	7,04	7,04	419	419	111	--	--
		м3		--	1,92	--	115	97	0,01	--
28	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	196	26,29	25,02	5152	4904	1509	0,01	2
		м3		1,15	6,79	225	1330	97	0,02	5
29	Е010333-А42 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 42 км, класс груза 1	362,6	287,52	287,52	104255	104255	20851	--	--
		т		--	57,50	--	20851	100	1,21	438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	196	1,64	1,26	322	247	89	--	--
		м3		--	0,47	--	92	97	--	--
31	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	196	3,13	2,66	613	522	251	--	1
		м3		0,39	0,93	76	182	97	--	1
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	357	32,34	30,77	11546	10985	3382	0,01	4
		м3		1,42	8,34	507	2979	97	0,03	10
33	Е010333-А42 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 42 км, класс груза 1	660,45	287,52	287,52	189893	189893	37979	--	--
		т		--	57,50	--	37979	100	1,21	798
		Устройство дорожной одежды								
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	40,5	3184,64	88,07	128978	3567	1957	0,14	6
		м3		21,38	14,94	866	605	133	0,06	2
35	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	68,85	775,56	775,56	53397	53397	10679	--	--
		т		--	155,11	--	10679	100	3,26	224
36	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	270	818,79	27,83	221073	7513	5197	0,03	9
		м2		5,00	9,47	1350	2558	133	0,03	9
37	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	68,85	775,56	775,56	53397	53397	10679	--	--
		т		--	155,11	--	10679	100	3,26	224
38	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,189	40097,59	339,59	7578	64	35	0,58	--
		т		--	140,94	--	27	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1947	5930,77	4677,52	1155	911	719	7,13	1
		т		1253,25	1525,50	244	297	133	6,78	1
40	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	0,1947	370,92	370,92	72	72	14	--	--
		т		--	74,18	--	14	100	1,56	--
41	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	270	21,00	13,29	5669	3588	2812	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1758	356	133	--	1
42	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	1080	0,56	0,54	608	587	79	--	--
		м2		0,02	0,04	22	38	133	--	--
43	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	38,93	10498,49	--	408748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	270	21,00	13,29	5669	3588	2812	0,04	10
		м2		6,51	1,32	1758	356	133	--	1
45	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	27,54	10498,49	--	289128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	66,47	370,92	370,92	24657	24657	4931	--	--
		т		--	74,18	--	4931	100	1,56	104
		Бортовые камни, поребрик								
47	Е0101-164-2	Нарезка корыта под бордюры	22,32	218,93	--	4887	--	5522	1,54	34
		м3		218,93	--	4887	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,37	2205,00	--	18456	--	4888	3,10	26
		м3		474,75	--	3974	--	123	--	--
49	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	279	971,50	6,63	271048	1850	40980	0,70	195
		м		108,68	1,76	30322	490	133	0,01	2
50	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	28,08	27800,00	--	780624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на посадочных площадках								
51	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20,25	3177,99	81,42	64354	1649	937	0,14	3
		м3		21,38	13,42	433	272	133	0,05	1
52	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	34,42	775,56	775,56	26699	26699	5340	--	--
		т		--	155,11	--	5340	100	3,26	112
53	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	135	818,79	27,83	110537	3756	2599	0,03	4
		м2		5,00	9,47	675	1279	133	0,03	5
54	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	34,42	775,56	775,56	26699	26699	5340	--	--
		т		--	155,11	--	5340	100	3,26	112
55	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0973	40097,59	339,59	3903	33	18	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
56	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	135	808,35	--	109128	--	4444	0,14	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	3341	--	133	--	--
57	Е0127-55-2 к=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	540	131,01	--	70746	--	2858	0,02	13
		м2		3,98	--	2149	--	133	--	--
58	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	16,17	370,92	370,92	5999	5999	1200	--	--
		т		--	74,18	--	1200	100	1,56	25
59	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	17,58	983,40	983,40	17289	17289	475	--	--
		м-час		--	225,00	--	3956	12	1,00	18
		РАЗДЕЛ 5.Оборудование								
		Остановки								
60	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под плиты	2,26	4772,77	100,89	10786	228	432	0,85	2
		м3		123,75	38,25	280	86	118	0,18	--
61	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой	2,26	5652,57	462,96	12775	1046	4288	11,00	25
		м3		1935,00	173,25	4373	392	90	0,85	2
62	Е0107-13-1	Укладка плит основания остановки	2	1892,79	387,22	3786	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
63	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 14 см	20	2540,00	--	50800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-16-1	Установка панелей наружных стен	14	2559,06	1146,31	35827	16048	26107	5,63	79
		шт		1010,25	321,75	14144	4505	140	1,21	17
65	С143020-7	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские из тяжелого бетона класса В15	14	59200,00	--	828800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений	2	1892,79	387,22	3786	774	1286	2,06	4
				344,25	115,02	689	230	140	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
67	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 14 см	20	2540,00	--	50800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,024	93997,62	304,24	2256	7	836	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	794	3	105	0,56	--
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	0,024	40200,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0107-19-1	Заполнение швов цементным раствором	56,97	110,07	1,45	6271	83	3166	0,24	14
		м		39,15	0,54	2230	31	140	--	--
71	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	45,6	234,86	1,19	10710	54	1088	0,14	6
		м2		22,28	0,45	1016	21	105	--	--
72	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	20	237,88	1,65	4758	33	528	0,15	3
		м2		24,53	0,63	491	13	105	--	--
73	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	46	98,77	1,65	4543	76	737	0,09	4
		м2		14,63	0,63	673	29	105	--	--
74	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций(скамьи)	8	503,28	24,15	4026	193	2024	1,03	8
		шт		171,90	8,83	1375	71	140	0,04	--
75	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, прямоугольные плоские, прямоугольные	1,13	26900,00	--	30343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	8	2720,42	80,96	21763	648	8506	6,00	48
		урна		990,00	22,56	7920	180	105	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1082994	19965			202
			Тенге			34672	5789			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1082994				
		Накладные расходы -	Тенге			50285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1201276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1201276				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			4106277	567088			538
			Тенге			87258	117909			2117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4106277				
		Накладные расходы -	Тенге			229127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4595528				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			4595528				
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
		Знаки								
77	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15,2	402,75	--	6122	--	6918	2,80	43
		м3		402,75	--	6122	--	113	--	--
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,456	134,10	--	61	--	69	0,97	--
		м3		134,10	--	61	--	113	--	--
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,2	21,55	4,52	327	69	251	0,11	2
		м3		17,03	--	259	--	97	--	--
80	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	1,9	4772,77	100,89	9068	192	363	0,85	2
		м3		123,75	38,25	235	73	118	0,18	--
81	Е0106-1-1	Бетонирование стоек	13,3	14162,17	66,01	188357	878	3082	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2603	332	105	0,12	2
82	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	76	747,86	146,19	56837	11110	54024	3,20	243
		шт		506,25	28,22	38475	2144	133	0,11	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки под знаки	243,2	377,00	--	91686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С прайс	Знак 600х900 разм 5.12	9	2989,97	--	26910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С прайс	Знак А900 разм 2.4;1.11.1;1.11.2;2.3.3;2.3.1; 2.3.2	63	3446,77	--	217147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С прайс	Знак 5.8.4;5.8.6;5.15	4	3363,72	--	13455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			609971	12249			307
			Тенге			47755	2549			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518284				
		Накладные расходы -	Тенге			64707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617970				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97188				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			715158				
		ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ								
87	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	260	273,96	119,85	71228	31160	44971	0,64	166
		шт		100,35	29,70	26091	7722	133	0,12	31
88	СПрайс-лис т	Сигнальные столбики	260	1224,75	--	318436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			389664	31160			166
			Тенге			26091	7722			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389664				
		Накладные расходы -	Тенге			44971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460714				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			460714				
		РАЗМЕТКА								
89	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15 м	279,45	17677,10	846,12	4939864	236449	368337	4,77	1333
		км		675,00	316,04	188629	88316	133	4,28	1195
90	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 в 0,15	91,72	14259,23	1692,25	1307856	155213	131999	3,18	292
		км		450,00	632,07	41274	57973	133	2,85	261
91	Е0127-65-1 прим.	Разметка пешеходных переходов,направление движения по полосам,Обозначение места, где водитель должен уступить дорогу, обозначение островков и т.д.	8,51	12912,90	1692,25	109824	14393	12240	3,18	27
		100м2		450,00	632,07	3827	5376	133	2,85	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			6357545	406055			1652
			Тенге			233730	151665			1480
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6357545				
		Накладные расходы -	Тенге			512576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7282328				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			7282328				
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОЙПЛОЩАДОК, ПРОЕЗДОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПОЛОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ПСП								
92	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	569505	0,38	0,38	218227	218227	42531	--	--
		м2		--	0,08	--	43846	97	--	144
93	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Обратная надвижка ПСП)	109502,5	9,85	9,85	1078293	1078293	286022	--	--
		м3		--	2,69	--	294868	97	0,01	964
94	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	438010	7,04	7,04	3082938	3082938	817764	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,92	--	843055	97	0,01	2755
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			4379458	4379458			--
			Тенге			--	1181770			3862
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379458				
		Накладные расходы -	Тенге			1146317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5857321				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			5857321				
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВНЕТРАССОВЫХ ГРУНТОВЫХ РЕЗЕРВОВ								
95	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/при уполаживании откосов/	21313,2	11,19	11,19	238495	238495	63262	--	--
		м3		--	3,06	--	65218	97	0,01	213
96	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	384664,36	0,38	0,38	147398	147398	28727	--	--
		м2		--	0,08	--	29615	97	--	97
97	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /обратная надвижка ПСП/	38466,26	9,85	9,85	378785	378785	100474	--	--
		м3		--	2,69	--	103582	97	0,01	339
98	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-3 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	4422,35	7,04	7,04	31127	31127	8257	--	--
		м3		--	1,92	--	8512	97	0,01	28
99	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-4 объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	9485,46	7,04	7,04	66763	66763	17709	--	--
		м3		--	1,92	--	18257	97	0,01	60
100	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-5 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	13430,09	7,04	7,04	94528	94528	25074	--	--
				--	1,92	--	25849	97	0,01	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
101	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-6 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 70м	174723	7,04	7,04	1229790	1229790	326207	--	--
		м3		--	1,92	--	336296	97	0,01	1099
102	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21313,2	49,60	12,00	1057123	255705	90241	0,01	260
		м3		1,62	2,75	34527	58505	97	0,01	260
103	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	21313,2	14,01	14,01	298504	298504	99131	--	--
		м3		--	4,80	--	102197	97	0,02	334
104	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	21313,2	6,97	6,97	148448	148448	43334	--	--
		м3		--	2,10	--	44675	97	0,01	146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			3690962	2889543			260
			Тенге			34527	792707			2660
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3690962				
		Накладные расходы -	Тенге			802417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4762982				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			4762982				
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ								
		РАЗДЕЛ 6.Устройство труб D-1м фундам.ПК58+22,98;ПК110+67,47;ПК135+46,19;ПК500+16,78;ПК950+88,48;ПК956+85,06;ПК977+49,81;ПК999+19,64;ПК1000;ПК1036+93,74;ПК1091+30;ПК1142+20;ПК1175;ПК1209+60(15 шт)								
105	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	935,6	24,24	22,80	22683	21335	7000	0,01	9
		м3		1,44	6,27	1348	5869	97	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	486,95	28,89	27,85	14066	13560	4476	0,01	4
		м3		1,04	8,44	506	4108	97	0,03	15
107	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48,78	11,19	11,19	546	546	145	--	--
		м3		--	3,06	--	149	97	0,01	--
108	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	48,78	7,99	7,99	390	390	103	--	--
		м3		--	2,18	--	107	97	0,01	--
109	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	24,43	123,98	51,24	3029	1252	2037	0,48	12
		м3		72,23	13,74	1765	336	97	0,05	1
110	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	9,76	389,99	--	3805	--	4299	2,57	25
		м3		389,99	--	3805	--	113	--	--
111	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС под тело и оголовок трубы	105,08	3397,12	33,87	356952	3559	31579	1,94	204
		м3		263,25	12,47	27661	1310	109	0,06	6
112	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	34,58	2210,17	922,50	76423	31898	24050	2,44	84
		м3		398,25	239,85	13771	8294	109	0,82	28
113	С140-43891	Блок N43	8,65	57327,20	--	495880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С140-43893	Блок N45	26,48	58970,71	--	1561250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	42,6	4921,38	2182,50	209651	92975	87781	7,89	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1323,00	567,45	56360	24173	109	1,94	83
116	С140-43804	Звенья 3К 3.200	36,52	69585,67	--	2541152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С140-43805	Звенья 3К 3.100	6,08	69585,67	--	423196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	48,53	1375,47	686,25	66752	33304	33956	2,79	135
		м3		463,50	178,43	22494	8659	109	0,61	30
119	С140-43871	Блок СТ10	15,13	59815,82	--	904912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	С140-43870	Блок СТ4	30,6	50991,35	--	1560223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	26,24	1125,13	20,67	29523	542	4722	0,91	24
		м2		157,50	7,61	4133	200	109	0,31	8
122	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	682,39	358,07	13,70	244343	9349	80234	0,61	413
		м2		102,83	5,04	70170	3439	109	0,02	17
123	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон лотка /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	7,81	15100,00	--	117863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,81	542,00	--	4231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	285,86	6,83	6,83	1951	1951	518	--	--
				--	1,87	--	534	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
126	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	285,86	9,87	9,87	2821	2821	748	--	--
		м3		--	2,70	--	772	97	0,01	3
127	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	285,86	21,55	4,52	6159	1291	4722	0,11	31
		м3		17,03	--	4868	--	97	--	--
128	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,91	134,10	--	3877	--	4381	0,97	28
		м3		134,10	--	3877	--	113	--	--
129	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	285,86	25,65	5,38	7331	1537	5621	0,13	37
		м3		20,27	--	5794	--	97	--	--
130	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	56,2	11,19	11,19	629	629	167	--	--
		м3		--	3,06	--	172	97	0,01	1
131	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	3,9	343,35	14,17	1340	55	1448	1,88	7
		м3		303,75	5,40	1186	21	120	0,03	--
132	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	3,9	16500,00	--	64404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	99	1839,66	27,53	182126	2726	16355	1,10	109
		м2		163,02	7,30	16139	723	97	0,03	3
134	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	393,3	2141,66	27,53	842314	10828	64976	1,10	432
		м2		163,02	7,30	64115	2871	97	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	786,6	164,66	0,14	129520	113	8055	0,07	54
		м2		10,49	0,06	8255	50	97	--	--
136	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	45,83	3397,12	33,87	155701	1552	13775	1,94	89
		м3		263,25	12,47	12066	572	109	0,06	3
137	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона	1,01	8299,96	--	8383	--	8868	48,40	49
		т		8055,00	--	8135	--	109	--	--
138	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,01	65000,00	--	65649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	45,83	1660,69	4,62	76114	212	17752	2,63	121
		м		398,25	1,06	18253	48	97	--	--
140	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	9,35	15100,00	--	141175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	9,35	542,00	--	5067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	191,65	27,84	26,18	5335	5017	1647	0,01	2
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	318	1380	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	13	339,12	--	4408	--	4981	2,24	29
		м3		339,12	--	4408	--	113	--	--
144	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	22,5	432,86	0,86	9739	19	9435	2,81	63
		м3		432,00	0,32	9719	7	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10350914	237461			2297
			Тенге			359145	63791			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2864301				
		Накладные расходы -	Тенге			443832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3506621				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			7486613				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449197				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7935810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11442431				

РАЗДЕЛ 7.Устройство труб D-1,5м фундам.ПК40+12,21;ПК589+27,6;ПК606+18,05;ПК622+53;ПК778+93,27;(5 шт)

145	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	95,2	28,89	27,85	2750	2651	875	0,01	1
		м3		1,04	8,44	99	803	97	0,03	3
146	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,84	11,19	11,19	110	110	29	--	--
		м3		--	3,06	--	30	97	0,01	--
147	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	9,84	7,99	7,99	79	79	21	--	--
		м3		--	2,18	--	21	97	0,01	--
148	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	4,92	123,98	51,24	610	252	410	0,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		72,23	13,74	355	68	97	0,05	--
149	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1,06	389,99	--	413	--	467	2,57	3
		м3		389,99	--	413	--	113	--	--
150	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	29,3	3397,12	33,87	99536	992	8806	1,94	57
		м3		263,25	12,47	7713	365	109	0,06	2
151	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	4,8	2210,17	922,50	10609	4428	3339	2,44	12
		м3		398,25	239,85	1912	1151	109	0,82	4
152	С140-43891	Блок N43	4,8	57327,20	--	275171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,8	4921,38	2182,50	53151	23571	22254	7,89	85
		м3		1323,00	567,45	14288	6128	109	1,94	21
154	С140-43814	Звенья 3К 8.200	8,64	65270,55	--	563938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	С140-43815	Звенья 3К 8.300	2,16	69585,67	--	150305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82	1375,47	686,25	13507	6739	6871	2,79	27
		м3		463,50	178,43	4552	1752	109	0,61	6
157	С140-43872	Блок СТ6	6,68	50067,24	--	334449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	С140-43876	Блок СТ12	3,14	57956,50	--	181983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6,7	1125,13	20,67	7538	138	1206	0,91	6
		м2		157,50	7,61	1055	51	109	0,31	2
160	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	172,5	358,07	13,70	61767	2363	20282	0,61	104
		м2		102,83	5,04	17738	869	109	0,02	4
161	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	62,4	6,83	6,83	426	426	113	--	--
		м3		--	1,87	--	116	97	0,01	--
162	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	62,4	9,87	9,87	616	616	163	--	--
		м3		--	2,70	--	168	97	0,01	1
163	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,4	21,55	4,52	1344	282	1031	0,11	7
		м3		17,03	--	1063	--	97	--	--
164	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,2	134,10	--	831	--	940	0,97	6
		м3		134,10	--	831	--	113	--	--
165	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	62,4	25,65	5,38	1600	335	1227	0,13	8
		м3		20,27	--	1265	--	97	--	--
166	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	37,2	11,19	11,19	416	416	110	--	--
		м3		--	3,06	--	114	97	0,01	--
167	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	10,86	15794,17	66,01	171525	717	2516	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2126	271	105	0,12	1
168	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	1,46	343,35	14,17	500	21	540	1,88	3
				303,75	5,40	442	8	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
169	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	1,46	16500,00	--	24024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	17	1798,66	27,53	30577	468	2809	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2771	124	97	0,03	1
171	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	55,3	2090,66	27,53	115613	1523	9136	1,10	61
		м2		163,02	7,30	9015	404	97	0,03	2
172	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	110,6	159,56	0,14	17647	16	1133	0,07	8
		м2		10,49	0,06	1161	7	97	--	--
173	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	7,2	3397,12	33,87	24459	244	2164	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1895	90	109	0,06	--
174	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона укрепления	0,1594	8299,96	--	1323	--	1400	48,40	8
		т		8055,00	--	1284	--	109	--	--
175	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурная сетка	0,1594	65000,00	--	10361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	1660,69	4,62	9134	25	2130	2,63	14
		м		398,25	1,06	2190	6	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	1,12	15100,00	--	16942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,12	542,00	--	608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,1	27,84	26,18	754	709	233	0,01	--
		м3(при рытье под каменную наброску)		1,66	7,20	45	195	97	0,03	1
180	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2	339,12	--	678	--	766	2,24	4
		м3		339,12	--	678	--	113	--	--
181	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
		м3		432,00	0,32	1382	1	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2186681	47125			473
			Тенге			74275	12744			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680836				
		Накладные расходы -	Тенге			92313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819537				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1505846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90351				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1596196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2415734				

РАЗДЕЛ 8.Устройство труб D=2х1,0м фундам.ПК574+11,92;ПК655+63,63;ПК854+79,15;(3 шт)

182	С140-43871	Блок СТ10	0,4	-59815,82	--	-23926	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
183	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	7,2	11,19	11,19	81	81	21	--	--
		м3		--	3,06	--	22	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-23846	81			--
			Тенге			--	22			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81				
		Накладные расходы -	Тенге			21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-23926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1436				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-25362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-25254				
		РАЗДЕЛ 9.Устройство труб D=2х1,5м фундам.ПК357+129;ПК544+82,59;ПК594+89,24;ПК687+27,81;ПК941+88,81;(5 шт)								
184	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	275	-28,89	-27,85	-7944	-7658	-2528	-0,01	-2
		м3		-1,04	-8,44	-286	-2320	97	-0,03	-9
185	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27,4	-11,19	-11,19	-307	-307	-81	--	--
		м3		--	-3,06	--	-84	97	-0,01	--
186	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	27,4	-7,99	-7,99	-219	-219	-58	--	--
		м3		--	-2,18	--	-60	97	-0,01	--
187	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	17,96	-123,98	-51,24	-2227	-920	-1498	-0,48	-9
		м3		-72,23	-13,74	-1297	-247	97	-0,05	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,86	-389,99	--	-1505	--	-1701	-2,57	-10
		м3		-389,99	--	-1505	--	113	--	--
189	Е0130-3-2	Устройство подушек из ПГС под трубы и оголовки	66,4	-3397,12	-33,87	-225569	-2249	-19956	-1,94	-129
		м3		-263,25	-12,47	-17480	-828	109	-0,06	-4
190	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	19,2	-2210,17	-922,50	-42435	-17712	-13354	-2,44	-47
		м3		-398,25	-239,85	-7646	-4605	109	-0,82	-16
191	С140-43891	Блок N43	19,2	-57327,20	--	-1100682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	43,2	-4921,38	-2182,50	-212604	-94284	-89018	-7,89	-341
		м3		-1323,00	-567,45	-57154	-24514	109	-1,94	-84
193	С140-43804	Звенья 3К 8.200	34,56	-65270,55	--	-2255750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
194	С140-43805	Звенья 3К 8.300	8,64	-69585,67	--	-601220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
195	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	25,92	-1375,47	-686,25	-35652	-17788	-18136	-2,79	-72
		м3		-463,50	-178,43	-12014	-4625	109	-0,61	-16
196	С140-43871	Блок СТ6	13,36	-50067,24	--	-668898	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
197	С140-43870	Блок СТ12	12,56	-57956,50	--	-727934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	34,2	-1125,13	-20,67	-38479	-707	-6155	-0,91	-31
				-157,50	-7,61	-5387	-260	109	-0,31	-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
199	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	456,6	-358,07	-13,70	-163495	-6255	-53686	-0,61	-276
		м2		-102,83	-5,04	-46952	-2301	109	-0,02	-11
200	Е0130-10-1	Заполнение пазух бетоном	8,88	-14992,18	-690,89	-133131	-6135	-4804	-1,60	-14
		м3		-285,75	-210,53	-2537	-1870	109	-0,87	-8
201	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	135,4	-6,83	-6,83	-924	-924	-245	--	--
		м3		--	-1,87	--	-253	97	-0,01	-1
202	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	135,4	-9,87	-9,87	-1336	-1336	-354	--	--
		м3		--	-2,70	--	-365	97	-0,01	-1
203	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,4	-21,55	-4,52	-2917	-611	-2237	-0,11	-15
		м3		-17,03	--	-2306	--	97	--	--
204	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,6	-134,10	--	-1824	--	-2061	-0,97	-13
		м3		-134,10	--	-1824	--	113	--	--
205	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками (тщательное)	135,4	-25,65	-5,38	-3473	-728	-2662	-0,13	-17
		м3		-20,27	--	-2745	--	97	--	--
206	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при срезке грунта	10,3	-11,19	-11,19	-115	-115	-31	--	--
		м3		--	-3,06	--	-32	97	-0,01	--
207	Е0106-1-1	Устройство бетонных лотков из бетона В20	6,4	-15794,17	-66,01	-101083	-422	-1483	-1,35	-9
		м3		-195,75	-24,93	-1253	-160	105	-0,12	-1
208	Е0110-51-2	Установка асфальтовых планок	0,65	-343,35	-14,17	-223	-9	-241	-1,88	-1
				-303,75	-5,40	-197	-4	120	-0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
209	С11021-71	Стоимость асфальтовых планок	0,65	-16500,00	--	-10725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла входного оголовка н-8см)	6	-1798,66	-27,53	-10792	-165	-991	-1,10	-7
		м2		-163,02	-7,30	-978	-44	97	-0,03	--
211	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 к=0,9	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русла выходного оголовка н-12см)	33,3	-2090,66	-27,53	-69619	-917	-5501	-1,10	-37
		м2		-163,02	-7,30	-5428	-243	97	-0,03	-1
212	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 к=0,9 К=2 к объему	Добавлять на каждый 1см изменения толщины /Н-12 см/	199,8	159,56	0,14	31880	29	2046	0,07	14
		м2		10,49	0,06	2097	13	97	--	--
213	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	7,87	-3397,12	-33,87	-26735	-267	-2365	-1,94	-15
		м3		-263,25	-12,47	-2072	-98	109	-0,06	--
214	Е0130-8-1	Армирование монолитного бетона укрепления	0,1729	-8299,96	--	-1435	--	-1518	-48,40	-8
		т		-8055,00	--	-1392	--	109	--	--
215	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурная сетка	0,1729	-65000,00	--	-11236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	3,67	-1660,69	-4,62	-6088	-17	-1420	-2,63	-10
		м		-398,25	-1,06	-1460	-4	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Монолитный бетон упоров В20 F200	0,7479	-15100,00	--	-11293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,7479	-542,00	--	-405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,19	-27,84	-26,18	-840	-790	-259	-0,01	--
		м3(при рытье под каменную наброску)		-1,66	-7,20	-50	-217	97	-0,03	-1
220	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	3,02	-339,12	--	-1024	--	-1157	-2,24	-7
		м3		-339,12	--	-1024	--	113	--	--
221	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,1	-432,86	-0,86	-1342	-3	-1300	-2,81	-9
		м3		-432,00	-0,32	-1339	-1	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-6449600	-160510			-1065
			Тенге			-172230	-43120			-164
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1095116				
		Накладные расходы -	Тенге			-232754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-79672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1407541				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-5354485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-321269				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-5675754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-7083295				
		РАЗДЕЛ 10.Устройство труб D=3х1,0м фундам.ПК644+30,65;(1 шт)								
		Перевозка								
222	С010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1 (бетон)	188,14	370,92	--	69785	--	13957	1,56	293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		74,18	--	13957	--	100	--	--
223	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ПГС)	189,5	775,56	--	146969	--	29394	3,26	617
		т		155,11	--	29394	--	100	--	--
224	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	122,95	-152,80	--	-18787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	122,95	-140,00	--	-17213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1 (ж/б изделия)	122,95	-775,56	--	-95355	--	-19071	-3,26	-400
		т		-155,11	--	-19071	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			85399	--			510
			Тенге			24280	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85399				
		Накладные расходы -	Тенге			24280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			116259				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			6149548	124156			2214
			Тенге			285469	33436			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2535500				
		Накладные расходы -	Тенге			327692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3034983				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3614048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216843				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3830891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			6865875				
		СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА 36м р.ОЙЛ								
		РАЗДЕЛ 11.Водоотводные лотки по откосу насыпи								
227	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под лотки	11,5	5770,17	38,67	66357	445	4071	1,99	23
		м3		310,50	14,24	3571	164	109	0,07	1
228	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	76,72	905,06	351,18	69436	26943	33657	1,56	120
		м		240,75	89,10	18470	6836	133	0,36	28
229	С143018-149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 500 мм, шириной по верху 250 мм	76,72	4240,00	--	325293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0127-12-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	4	7398,20	3316,70	29593	13267	15609	13,40	54
		гаситель		2092,50	841,50	8370	3366	133	3,40	14
231	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость гасителя	5	26900,00	--	134500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0130-7-1	Устройство монолитного бетона из бетона В22,5	2,2	17836,72	532,08	39241	1171	1358	2,55	6
		м3		434,25	131,85	955	290	109	0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			664420	41825			202
			Тенге			31366	10656			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			664420				
		Накладные расходы -	Тенге			54694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			762260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			762260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12.Сходы								
		Лестницы-4шт								
233	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под лестницы	8,06	5770,17	38,67	46531	312	2854	1,99	16
		м3		310,50	14,24	2504	115	109	0,07	1
234	Е0130-13-3	Устройство из монолитного лестницы В30 F300	5,92	22059,61	1176,05	130593	6962	12621	9,52	56
		м3		1602,00	353,95	9484	2095	109	1,44	9
235	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,16	272,00	--	1675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	6,16	1360,00	--	8373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,16	876,00	--	5393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5475	72000,00	--	39421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,3	64400,00	--	83681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0766	72000,00	--	5515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,038	93997,62	304,24	3572	12	1324	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1257	4	105	0,56	--
242	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,038	40200,00	--	1528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0130-13-3	Устройство из монолитного упора В30 F300 W8	0,8	22059,61	1176,05	17648	941	1706	9,52	8
		м3		1602,00	353,95	1282	283	109	1,44	1
244	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0749	51000,00	--	3821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	50600,00	--	406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	53000,00	--	1068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			349225	8226			88
			Тенге			14526	2498			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			349225				
		Накладные расходы -	Тенге			18506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389795				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			389795				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			1013645	50051			289
			Тенге			45893	13153			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1013645				
		Накладные расходы -	Тенге			73200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1152055				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			1152055				
		РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА (21м) р.КОЗДИКАРА								
		РАЗДЕЛ 13.Устройство земляных боковых дамб								
247	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	177,54	3250,00	--	576995	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			576995	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			576995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			611614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			611614				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			576995	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			576995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			611614				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			611614				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			276664281	54890593			15837
			Тенге			2419404	11877550			182548
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272958546				
		Накладные расходы -	Тенге			15341240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17297987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305597773				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97188				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3614048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216843				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3830891				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			309525852				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			309525852				

ВЗиС	Тенге	3,68%	11 390 551
ИТОГО:	Тенге		320 916 403
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%	4 852 256
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%	3 209 164
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%	1 283 666
Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%	12 179 479
ИТОГО:	Тенге		342 440 968
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	2,053	702 956 289,79
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%	14 059 125,80
ИТОГО:	Тенге		717 015 415,59
НДС 12%	Тенге	12%	86 041 849,87
Всего к оплате:	Тенге		803 057 265,46

Принял:

Технадзор
Директор ТОО "ДМС экспертиза"
_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"
_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков