Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за август 2019года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №15 от 02.08.19г., Доп.согл.№14 от 29.05.19г., Доп.согл.№13 от 07.02.19 г., Доп.согл. №12 от 10.08.2018г. к Доп.согл. №11 от 07.03.2018г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**3 685 060 000,00**	**444 828 571,43**							**53 379 428,57**	**498 208 000,00**

Итого к оплате: 498 208 000,00 (Четыреста девяносто восемь миллионов двести восемь тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за август 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2019 год, тенге						
		с начала года	март	апрель	май	июнь	июль	август
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	3 685 060 000,00	996 382 000,00	697 467 000,00	797 105 561,00	597 829 000,00	98 068 439,00	498 208 000,00
	Итого	**3 685 060 000,00**	**996 382 000,00**	**697 467 000,00**	**797 105 561,00**	**597 829 000,00**	**98 068 439,00**	**498 208 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

форма №2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за август 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство объездной дороги								
1	Сборник цен на изыск.рабо ты	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	2	7097,00	--	14194	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
2	Сборник цен на изыск.рабо ты	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	2	4607,00	--	9214	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1	0,1951	157695,86	106403,36	30770	20762	6218	65,00	13
		км		9382,50	14576,13	1831	2844	133	49,06	10
4	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	0,858	165646,02	110551,02	142132	94858	32429	91,70	79
		км		13185,00	15231,23	11313	13069	133	51,33	44
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	270,57	23,76	22,86	6430	6185	2215	0,01	1
		м3		0,79	7,65	214	2070	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	516,39	46,32	46,32	23919	23919	4784	--	--
		т		--	9,26	--	4784	100	0,19	100
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	270,57	1,64	1,26	444	341	123	--	--
		м3		--	0,47	--	127	97	--	1
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	270,57	3,13	2,66	846	720	346	--	1
		м3		0,39	0,93	106	252	97	--	1
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	643,46	23,76	22,86	15291	14709	5268	0,01	4
		м3		0,79	7,65	508	4922	97	0,03	18
10	Е010334-А14 А1.1,2)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	1202,64	38,60	38,60	46422	46422	9284	--	--
		т		--	7,72	--	9284	100	0,16	195
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	643,46	1,83	1,37	1176	882	318	--	--
		м3		--	0,51	--	328	97	--	2
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	643,46	3,88	3,24	2494	2087	999	--	2
		м3		0,48	1,12	309	721	97	--	2
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	914,22	12,51	12,51	11435	11435	3796	--	--
		м3		--	4,28	--	3914	97	0,01	13
14	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4571,12	1,27	1,27	5810	5810	1696	--	--
		м3		--	0,38	--	1748	97	--	6
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	802,73	70,05	32,45	56235	26050	7043	0,01	10
		м3		1,62	7,43	1300	5960	97	0,03	26
16	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	167,61	983,40	983,40	164824	164824	4525	--	--
		м-час		--	225,00	--	37711	12	1,00	168
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			508228	419004			109
			Тенге			15581	87735			593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			508228				
		Накладные расходы -	Тенге			79045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35236				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			622509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			622509				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды								
17	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей(до толщ 15см)	11280,88	30,49	19,70	343972	222202	184139	0,04	496
		м2		6,75	5,52	76146	62304	133	0,02	229
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1468,32	2500,00	--	3670792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4014763	222202			496
			Тенге			76146	62304			229
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4014763				
		Накладные расходы -	Тенге			184139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251934				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4450836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4450836				
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка грузов								
19	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	2349,31	775,56	775,56	1822028	1822028	364406	--	--
		т		--	155,11	--	364406	100	3,26	7653
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1822028	1822028			--
			Тенге			--	364406			7653
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1822028				
		Накладные расходы -	Тенге			364406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2317620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2317620				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство металлической трубы								
20	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты из ПГС	117,24	3047,12	33,87	357253	3971	35236	1,94	227
		м3		263,25	12,47	30864	1462	109	0,06	7
21	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,3371	307552,18	115368,43	103682	38893	95334	857,00	289
		км		162000,00	55530,00	54613	18720	130	271,21	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	337,12	9520,00	--	3209382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,3371	836877,31	111187,31	282128	37483	35664	236,00	80
		км		39375,00	42003,00	13274	14160	130	205,14	69
24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2834,01	6,83	6,83	19345	19345	5131	--	--
		м3		--	1,87	--	5290	97	0,01	17
25	Е0101-28-8 К=3 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	8502,04	3,29	3,29	27971	27971	7419	--	--
		м3		--	0,90	--	7649	97	--	25
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2834,01	21,55	4,52	61062	12799	46815	0,11	306
		м3		17,03	--	48263	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4060823	140461			902
			Тенге			147015	47281			210
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4060823				
		Накладные расходы -	Тенге			225600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4543608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4543608				
		РАЗДЕЛ 5.Установка временных знаков								
27	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,85	402,75	--	745	--	842	2,80	5
		м3		402,75	--	745	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,01	134,10	--	1	--	2	0,97	--
		м3		134,10	--	1	--	113	--	--
29	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,36	2602,20	97,07	937	35	63	0,78	--
		м3		112,50	36,00	41	13	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /фундаменты/	1,44	26900,00	--	38736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон омоноличивания В15	0,31	14600,00	--	4526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
34	С12021-41 прим.	Стойки под знаки	0,04	147100,00	--	5884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак А900 разм 1.23	1	3446,77	--	3447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак 3.1;3.24 разм. D700	3	3654,41	--	10963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69439	1409			21
			Тенге			3231	396			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69439				
		Накладные расходы -	Тенге			4715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			78603				
		РАЗДЕЛ 6.Оградительные приспособления								
37	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	152	273,96	119,85	41641	18217	26291	0,64	97
		шт		100,35	29,70	15253	4514	133	0,12	18
38	С прайс	Сигнальные столбики	152	954,48	--	145080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			186722	18217			97
			Тенге			15253	4514			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186722				
		Накладные расходы -	Тенге			26291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			225793				
		РАЗДЕЛ 7.Разборка объездной дороги								
		Разборка металлической трубы								
39	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0085	196604,81	69221,06	1669	588	1440	514,20	4
		км		97200,00	33318,00	825	283	130	162,73	1
40	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Исключается стоимость труб без начисления ненормируемых расходов	6,79	-9520,00	--	-64643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	ЕС01031-А33 -1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	0,9002	260,00	260,00	234	234	164	--	--
		т		--	182,00	--	164	100	1,06	1
42	ЕС01031-А33 -2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	0,9002	218,96	218,96	197	197	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка дорожных знаков								
43	Е0107-1-1 к=0,8	Демонтаж фундаментных блоков	4	281,12	197,24	1124	789	848	0,52	2
		шт		83,88	67,51	336	270	140	0,25	1
44	Е0127-83-1 к=0,8	Демонтаж знаков	4	551,19	146,19	2205	585	2305	2,56	10
		шт		405,00	28,22	1620	113	133	0,11	--
45	Е0111031-А3 7-1	Погрузка материалов от разборки	8,48	122,80	122,80	1041	1041	729	--	--
		т		--	85,96	--	729	100	0,50	4
46	Е0111031-А3 7-2	Разгрузка материалов от разборки	8,48	102,80	102,80	872	872	610	--	--
				--	71,96	--	610	100	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
47	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,48	153,53	153,53	1302	1302	260	--	--
		т		--	30,71	--	260	100	0,64	5
		Рекультивация объездной дороги								
48	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1902,21	9,85	9,85	18731	18731	4969	--	--
		м3		--	2,69	--	5122	97	0,01	17
49	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1902,21	7,04	7,04	13389	13389	3551	--	--
		м3		--	1,92	--	3661	97	0,01	12
50	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	19644,65	0,38	0,38	7528	7528	1467	--	--
		м2		--	0,08	--	1512	97	--	5
51	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Обратная надвижка ПСП)	1902,21	9,85	9,85	18731	18731	4969	--	--
		м3		--	2,69	--	5122	97	0,01	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2380	63987			17
			Тенге			2781	17847			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2380				
		Накладные расходы -	Тенге			21312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			28992				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10687791	2687307			1642
			Тенге			260007	584484			8772
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10664383				
		Накладные расходы -	Тенге			905507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12267961				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			23408				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			23408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12291369				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12291369				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		185845				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		122914				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		49165				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		466484				
		ИТОГО:	Тенге			13115778				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,234	Тенге	2,234		29300648,00				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		586012,96				
		ИТОГО:	Тенге			29886660,96				
		НДС 12%	Тенге	12%		3586399,31				
		Всего к оплате:	Тенге			33473060,27				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за август 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снятие ПСП								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13353,6	9,85	9,85	131496	131496	34880	--	--
		м3		--	2,69	--	35959	97	0,01	118
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	13353,6	7,04	7,04	93989	93989	24931	--	--
		м3		--	1,92	--	25702	97	0,01	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			225485	225485			--
			Тенге			--	61661			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225485				
		Накладные расходы -	Тенге			59811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302414				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			302414				
		Механизированные земляные работы								
3	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	9213,86	2,12	2,12	19524	19524	5524	--	--

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июль 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снятие ПСП								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	13353,6	9,85	9,85	131496	131496	34880	--	--
		м3		--	2,69	--	35959	97	0,01	118
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	13353,6	7,04	7,04	93989	93989	24931	--	--
		м3		--	1,92	--	25702	97	0,01	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			225485	225485			--
			Тенге			--	61661			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225485				
		Накладные расходы -	Тенге			59811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302414				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			302414				
		Механизированные земляные работы								
3	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	9213,86	2,12	2,12	19524	19524	5524	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,62	--	5695	97	--	19
4	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	53897,48	12,61	12,61	679787	679787	228769	--	--
		м3		--	4,38	--	235845	97	0,01	771
5	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	54331,4	5,07	5,07	275542	275542	92728	--	--
		м3		--	1,76	--	95596	97	0,01	312
6	Е0101-35-5 к=8 к объему	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	12436,72	5,07	5,07	63073	63073	21226	--	--
		м3		--	1,76	--	21882	97	0,01	72
7	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	48966,28	1,47	1,47	71912	71912	20348	--	--
		м3		--	0,43	--	20977	97	--	69
8	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1576,21	23,76	22,86	37458	36032	12904	0,01	9
		м3		0,79	7,65	1245	12058	97	0,03	44
9	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2600,83	46,32	46,32	120471	120471	24094	--	--
		т		--	9,26	--	24094	100	0,19	506
10	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1576,21	1,64	1,26	2587	1986	719	--	--
		м3		--	0,47	--	741	97	--	4
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1576,21	3,13	2,66	4929	4194	2018	--	4
		м3		0,39	0,93	615	1466	97	--	5
12	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3667,37	29,72	28,58	108985	104795	37539	0,01	25
		м3		0,99	9,56	3631	35069	97	0,04	128
13	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	5837,51	46,32	46,32	270393	270393	54079	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,26	--	54079	100	0,19	1136
14	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3665,24	1,83	1,37	6697	5021	1813	--	--
		м3		--	0,51	--	1869	97	--	9
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3665,24	3,88	3,24	14208	11890	5688	--	12
		м3		0,48	1,12	1759	4105	97	--	14
		Карьер №7								
16	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7015,69	23,76	22,86	166723	160379	57436	0,01	39
		м3		0,79	7,65	5542	53670	97	0,03	196
17	Е010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	1719	14,28	14,28	24547	24547	4909	--	--
		т		--	2,86	--	4909	100	0,06	103
18	Е010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	1767,87	21,12	21,12	37337	37337	7467	--	--
		т		--	4,22	--	7467	100	0,09	157
19	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	1521,46	29,52	29,52	44913	44913	8983	--	--
		т		--	5,90	--	8983	100	0,12	189
20	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	1035,32	37,92	37,92	39259	39259	7852	--	--
		т		--	7,58	--	7852	100	0,16	165
21	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	927	46,32	46,32	42939	42939	8588	--	--
		т		--	9,26	--	8588	100	0,19	180
22	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	1141,27	54,00	54,00	61629	61629	12326	--	--
		т		--	10,80	--	12326	100	0,23	259
23	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	1128,18	60,72	60,72	68503	68503	13701	--	--
		т		--	12,14	--	13701	100	0,26	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	681,78	67,44	67,44	45979	45979	9196	--	--
				--	13,49	--	9196	100	0,28	193
		т								
25	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	648,45	74,16	74,16	48089	48089	9618	--	--
				--	14,83	--	9618	100	0,31	202
		т								
26	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	1005,56	80,88	80,88	81330	81330	16266	--	--
				--	16,18	--	16266	100	0,34	342
		т								
27	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7015,69	1,64	1,26	11513	8840	3198	--	--
				--	0,47	--	3297	97	--	16
		м3								
28	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	7015,69	3,13	2,66	21938	18667	8983	--	19
				0,39	0,93	2736	6525	97	--	21
		м3								
				Сопутствующие работы						
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7962,24	12,51	12,51	99589	99589	33063	--	--
				--	4,28	--	34086	97	0,01	111
		м3								
30	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7962,24	1,27	1,27	10120	10120	2954	--	--
				--	0,38	--	3046	97	--	10
		м3								
31	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	1525,53	7,29	3,96	11128	6048	5915	0,02	35
				3,33	0,67	5080	1018	97	--	3
		м2								
32	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	26434,95	8,55	4,43	225907	116995	124690	0,03	738
				4,12	0,74	108912	19635	97	--	66
		м2								
33	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2861,51	1,22	1,22	3497	3497	707	--	--
				--	0,25	--	729	97	--	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	5723,03	1,41	1,41	8074	8074	1668	--	--
		м2		--	0,30	--	1719	97	--	6
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21417,08	70,05	32,45	1500356	695031	187906	0,01	261
		м3		1,62	7,43	34696	159022	97	0,03	707
		Устройство технологических съездов								
36	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	936,89	23,76	22,86	22265	21417	7670	0,01	5
		м3		0,79	7,65	740	7167	97	0,03	26
37	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	1742,61	60,72	60,72	105811	105811	21162	--	--
		т		--	12,14	--	21162	100	0,26	444
38	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	936,89	1,64	1,26	1537	1180	427	--	--
		м3		--	0,47	--	440	97	--	2
39	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	936,89	3,13	2,66	2930	2493	1200	--	3
		м3		0,39	0,93	365	871	97	--	3
40	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2475,18	29,72	28,58	73556	70728	25336	0,01	17
		м3		0,99	9,56	2450	23669	97	0,04	87
41	Е010333-А11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	4603,84	99,48	99,48	457990	457990	91598	--	--
		т		--	19,90	--	91598	100	0,42	1924
42	Е0101-19-2 к=17 к объему	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	42078,05	1,83	1,37	76885	57647	20816	--	--
		м3		--	0,51	--	21460	97	--	103
43	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2475,18	3,88	3,24	9595	8030	3841	--	8
		м3		0,48	1,12	1188	2772	97	--	9
44	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2877,76	12,51	12,51	35994	35994	11950	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,28	--	12320	97	0,01	40
45	Е0101-130-8 к=3 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8633,3	1,27	1,27	10973	10973	3203	--	--
		м3		--	0,38	--	3302	97	--	11
46	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	936,89	9,85	9,85	9226	9226	2447	--	--
		м3		--	2,69	--	2523	97	0,01	8
47	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1873,78	7,04	7,04	13189	13189	3498	--	--
		м3		--	1,92	--	3607	97	0,01	12
48	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при разборке технологических съездов	2475,18	11,19	11,19	27697	27697	7347	--	--
		м3		--	3,06	--	7574	97	0,01	25
49	Е0101-25-10 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4950,36	9,40	9,40	46531	46531	12343	--	--
		м3		--	2,57	--	12724	97	0,01	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			5123113	4155292			1175
			Тенге			168960	1106318			9039
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5123113				
		Накладные расходы -	Тенге			1245715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6750957				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			6750957				
		Дорожное покрытие								
		Дорожное покрытие								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								
50	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1106,54	3169,20	73,75	3506845	81611	48638	0,14	159
				21,38	11,67	23658	12912	133	0,04	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
51	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	2159,97	775,56	775,56	1675183	1675183	335037	--	--
		т		--	155,11	--	335037	100	3,26	7036
52	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	8394	818,79	27,83	6872923	233566	161580	0,03	277
		м2		5,00	9,47	41970	79518	133	0,03	280
53	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	2739,8	775,56	775,56	2124881	2124881	424976	--	--
		т		--	155,11	--	424976	100	3,26	8924
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,04	40097,59	339,59	121900	1032	570	0,58	2
		т		--	140,94	--	428	133	0,58	2
55	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,13	5930,77	4677,52	18571	14647	11572	7,13	22
		т		1253,25	1525,50	3924	4777	133	6,78	21
56	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	3,13	370,92	370,92	1161	1161	232	--	--
		т		--	74,18	--	232	100	1,56	5
57	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	4342,98	21,00	13,29	91190	57706	45227	0,04	164
		м2		6,51	1,32	28273	5733	133	--	21
58	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	17371,92	0,56	0,54	9784	9436	1273	--	2
		м2		0,02	0,04	347	610	133	--	2
59	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	626,26	10498,49	--	6574760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	15729,5	21,00	13,29	330275	209001	163805	0,04	592
		м2		6,51	1,32	102399	20763	133	--	75
61	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	1604,41	10498,49	--	16843873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	1015,83	-370,92	-370,92	-376792	-376792	-75358	--	--
		т		--	-74,18	--	-75358	100	-1,56	-1583
		РАЗДЕЛ 1. **Укрепление обочин**								
63	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27421,74	32,19	30,77	882713	843774	259740	0,01	270
		м3		1,42	8,34	38939	228834	97	0,03	782
64	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	44859,92	438,36	438,36	19664793	19664793	3932959	--	--
		т		--	87,67	--	3932959	100	1,84	82592
65	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27421,74	3,88	3,24	106298	88957	42559	--	91
		м3		0,48	1,12	13162	30712	97	--	102
66	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	27421,74	9,24	9,24	253510	253510	79837	--	--
		м3		--	3,00	--	82306	97	0,01	315
67	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	27421,74	31,64	31,64	867665	867665	273251	--	--
		м3		--	10,27	--	281702	97	0,04	1079
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	29264,4	49,60	12,00	1451499	351099	123907	0,01	357
		м3		1,62	2,75	47408	80331	97	0,01	357
69	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	27421,74	14,01	14,01	384058	384058	127543	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,80	--	131488	97	0,02	430
70	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	27421,74	6,97	6,97	190995	190995	55754	--	--
		м3		--	2,10	--	57479	97	0,01	188
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23801531	22644850			718
			Тенге			99510	4825811			85845
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23801531				
		Накладные расходы -	Тенге			4895550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1721825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30418905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30418905				
		РАЗДЕЛ 2.Площадка 60х33м								
71	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	297	3170,32	73,75	941585	21905	13055	0,14	43
		м3		21,38	11,67	6350	3466	133	0,04	12
72	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	579,74	775,56	775,56	449626	449626	89925	--	--
		т		--	155,11	--	89925	100	3,26	1888
73	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	1980	818,79	27,83	1621204	55094	38114	0,03	65
		м2		5,00	9,47	9900	18757	133	0,03	66
74	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	686,66	775,56	775,56	532549	532549	106510	--	--
		т		--	155,11	--	106510	100	3,26	2237
75	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,39	40097,59	339,59	55575	471	260	0,58	1
		т		--	140,94	--	195	133	0,58	1
76	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,43	5930,77	4677,52	8467	6678	5276	7,13	10
		т		1253,25	1525,50	1789	2178	133	6,78	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	1,43	370,92	370,92	530	530	106	--	--
		т		--	74,18	--	106	100	1,56	2
78	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	1980	21,00	13,29	41574	26309	20620	0,04	75
		м2		6,51	1,32	12890	2614	133	--	9
79	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	7920	0,56	0,54	4460	4302	580	--	1
		м2		0,02	0,04	158	278	133	--	1
80	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	285,52	10498,49	--	2997487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	1980	21,00	13,29	41574	26309	20620	0,04	75
		м2		6,51	1,32	12890	2614	133	--	9
82	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	201,96	10498,49	--	2120275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	487,48	370,92	370,92	180815	180815	36163	--	--
		т		--	74,18	--	36163	100	1,56	759
				Укрепление обочин						
84	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,4	32,19	30,77	3650	3489	1074	0,01	1
		м3		1,42	8,34	161	946	97	0,03	3
85	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	604,8	438,36	438,36	265120	265120	53024	--	--
				--	87,67	--	53024	100	1,84	1114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
86	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	113,4	3,88	3,24	440	368	176	--	--
		м3		0,48	1,12	54	127	97	--	--
87	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	113,4	9,24	9,24	1048	1048	330	--	--
		м3		--	3,00	--	340	97	0,01	1
88	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	113,4	31,64	31,64	3588	3588	1130	--	--
		м3		--	10,27	--	1165	97	0,04	4
89	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	113,4	49,60	12,00	5625	1361	480	0,01	1
		м3		1,62	2,75	184	311	97	0,01	1
90	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	113,4	14,01	14,01	1588	1588	527	--	--
		м3		--	4,80	--	544	97	0,02	2
91	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	113,4	6,97	6,97	790	790	231	--	--
		м3		--	2,10	--	238	97	0,01	1
92	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	44817,2	983,40	983,40	44073234	44073234	1210064	--	--
		м-час		--	225,00	--	10083870	12	1,00	44817
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53350806	45655173			272
			Тенге			44376	10403370			50939
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53350806				
		Накладные расходы -	Тенге			1598265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3296944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58246015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58246015				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			114946892	72331457			2207
			Тенге			344457	16038809			151614
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114946892				
		Накладные расходы -	Тенге			7611367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7353496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129911754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			129911754				
		Рекультивация стройплощадок,проездов для строительной техники,полок для складирования ПСП								
93	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	569505	0,38	0,38	218227	218227	42531	--	--
		м2		--	0,08	--	43846	97	--	144
94	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Обратная надвижка ПСП)	109502,5	9,85	9,85	1078293	1078293	286022	--	--
		м3		--	2,69	--	294868	97	0,01	964
95	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	438010	7,04	7,04	3082938	3082938	817764	--	--
		м3		--	1,92	--	843055	97	0,01	2755
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			4379458	4379458			--
			Тенге			--	1181770			3862
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4379458				
		Накладные расходы -	Тенге			1146317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5857321				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			5857321				
		Рекультивация внетрассовых грунтовых резервов								
96	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ПСП/	48109,16	9,85	9,85	473741	473741	125662	--	--
		м3		--	2,69	--	129548	97	0,01	423
97	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-3 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	5530,96	7,04	7,04	38930	38930	10326	--	--
		м3		--	1,92	--	10646	97	0,01	35
98	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-4 объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	11863,32	7,04	7,04	83500	83500	22149	--	--
		м3		--	1,92	--	22834	97	0,01	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-5 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	16796,81	7,04	7,04	118225	118225	31360	--	--
		м3		--	1,92	--	32329	97	0,01	106
100	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-6 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 70м	218523,37	7,04	7,04	1538079	1538079	407983	--	--
		м3		--	1,92	--	420601	97	0,01	1375
101	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	48109,16	49,60	12,00	2386189	577189	203697	0,01	587
		м3		1,62	2,75	77937	132060	97	0,01	587
102	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	48109,16	14,01	14,01	673798	673798	223764	--	--
		м3		--	4,80	--	230684	97	0,02	754
103	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	44589,41	6,97	6,97	310569	310569	90660	--	--
		м3		--	2,10	--	93464	97	0,01	305
104	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/при уполаживании откосов/	27049,8	11,19	11,19	302687	302687	80289	--	--
		м3		--	3,06	--	82772	97	0,01	270
105	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	488199,64	0,38	0,38	187072	187072	36459	--	--
		м2		--	0,08	--	37586	97	--	123
106	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /обратная надвижка ПСП/	48819,74	9,85	9,85	480738	480738	127518	--	--
		м3		--	2,69	--	131462	97	0,01	430
107	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-3 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	5612,65	7,04	7,04	39505	39505	10479	--	--
		м3		--	1,92	--	10803	97	0,01	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-4 объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	12038,54	7,04	7,04	84733	84733	22476	--	--
		м3		--	1,92	--	23171	97	0,01	76
109	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-5 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60м	17044,91	7,04	7,04	119971	119971	31823	--	--
		м3		--	1,92	--	32807	97	0,01	107
110	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85к-6 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 70м	221751	7,04	7,04	1560797	1560797	414009	--	--
		м3		--	1,92	--	426813	97	0,01	1395
111	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	27049,8	49,60	12,00	1341656	324529	114530	0,01	330
		м3		1,62	2,75	43821	74252	97	0,01	330
112	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	27049,8	14,01	14,01	378849	378849	125813	--	--
		м3		--	4,80	--	129704	97	0,02	424
113	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	27049,8	6,97	6,97	188404	188404	54998	--	--
		м3		--	2,10	--	56699	97	0,01	185
114	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	8014,83	983,40	983,40	7881785	7881785	216400	--	--
		м-час		--	225,00	--	1803337	12	1,00	8015
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			18189227	15363100			917
			Тенге			121758	3881573			15049
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18189227				
		Накладные расходы -	Тенге			2350394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1232377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21771998				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			21771998				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			142864175	96454791			4299
			Тенге			635175	22270130			179766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			142864175				
		Накладные расходы -	Тенге			12413603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9316667				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			164594445				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			164594445				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			164594445				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		6 057 076				
		ИТОГО:	Тенге			170 651 520				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		2 580 251				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		1 706 515				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		682 606				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		6 476 598				
		ИТОГО:	Тенге			182 097 491				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,234	Тенге	2,234		406 805 794,58				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		8 136 115,89				
		ИТОГО:	Тенге			414 941 910,47				
		НДС 12%	Тенге	12%		49 793 029,26				
		Всего к оплате:	Тенге			464 734 939,73				

Принял:

Технадзор

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспор автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№14 от 29.05.19г., Доп.согл.№13 от 07.02.19 г., Доп.согл. №12 от 10.08.2018г. к Доп.согл. №11 от 07.03.2018г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**3 186 852 000,00**	**87 561 106,25**							**10 507 332,75**	**98 068 439,00**

Итого к оплате: 98 068 439,00 (Девяносто восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за июль 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2019 год, тенге					
		с начала года	март	апрель	май	июнь	июль
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	3 186 852 000,00	996 382 000,00	697 467 000,00	797 105 561,00	597 829 000,00	98 068 439,00
	Итого	**3 186 852 000,00**	**996 382 000,00**	**697 467 000,00**	**797 105 561,00**	**597 829 000,00**	**98 068 439,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

форма №2в

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июль 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ1.Дорожное покрытие								
		Дорожное покрытие								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								
1	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	28550,97	21,00	13,29	599490	379362	297327	0,04	1075
		м2		6,51	1,32	185867	37687	133	--	136
2	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	2912,2	10498,49	--	30573692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	2912,2	370,92	370,92	1080193	1080193	216039	--	--
		т		--	74,18	--	216039	100	1,56	4537
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32253375	1459555			1075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			185867	253726			4673
Стоимость общестроительных работ -										
		Накладные расходы -	Тенге			32253375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1966004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34732745				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34732745				
			Тенге			32253375	1459555			1075
			Тенге			185867	253726			4673
Стоимость общестроительных работ -										
		Накладные расходы -	Тенге			32253375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1966004				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34732745				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34732745				
		ВЗиС	Тенге			34732745				
		ИТОГО:	Тенге	3,68%		1 278 165				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			36 010 910				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,512%		544 485				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	1%		360 109				
		Разъездной характер работ	Тенге	0,4%		144 044				
		ИТОГО:	Тенге	3,7952185%		1 366 693				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,234	Тенге			38 426 241				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2,234		85 844 221,81				
		ИТОГО:	Тенге	2%		1 716 884,44				
		НДС 12%	Тенге			87 561 106,25				
		Всего к оплате:	Тенге	12%		10 507 332,75				
			Тенге			98 068 439,00				

Принял:

Технадзор

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков