Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №12 от 10.08.2018г. к Доп.согл. №11 от 07.03.2018г. и к Договору подряда №09/2013/РБ от 6 мая 2013г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
			из гр 1							
			С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	**3 088 783 561,00**	**533 775 892,86**							**64 053 107,14**	**597 829 000,00**

Итого к оплате: 597 829 000,00 (пятьсот девяносто семь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км (участок 80-203км)

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ за 2019 год, тенге				
		с начала года	март	апрель	май	июнь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз" , протяженностью 123км (участок 80-203км)	3 088 783 561,00	996 382 000,00	697 467 000,00	797 105 561,00	597 829 000,00
	Итого	**3 088 783 561,00**	**996 382 000,00**	**697 467 000,00**	**797 105 561,00**	**597 829 000,00**

Заказчик:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июнь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Снятие ПСП								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	85465,31	9,85	9,85	841594	841594	223237	--	--
		м3		--	2,69	--	230141	97	0,01	752
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	85465,31	7,04	7,04	601548	601548	159564	--	--
		м3		--	1,92	--	164498	97	0,01	538
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1443142	1443142			--
			Тенге			--	394639			1290
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1443142				
		Накладные расходы -	Тенге			382800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1935499				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			1935499				
		ОТДЕЛ 2. Механизированные земляные работы								
3	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	46920,26	2,12	2,12	99423	99423	28132	--	--
		м3		--	0,62	--	29002	97	--	95
4	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	274465,27	12,61	12,61	3461721	3461721	1164975	--	--
		м3		--	4,38	--	1201005	97	0,01	3925
5	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	276674,98	5,07	5,07	1403157	1403157	472205	--	--
		м3		--	1,76	--	486810	97	0,01	1591
6	Е0101-35-5 к=8 к объему	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	63332,22	5,07	5,07	321189	321189	108090	--	--
		м3		--	1,76	--	111433	97	0,01	364
7	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	249353,84	1,47	1,47	366201	366201	103618	--	--
		м3		--	0,43	--	106823	97	--	349
8	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	8026,64	23,76	22,86	190747	183489	65712	0,01	44
		м3		0,79	7,65	6341	61404	97	0,03	225
9	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	13244,38	46,32	46,32	613480	613480	122696	--	--
		т		--	9,26	--	122696	100	0,19	2577
10	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8026,64	1,64	1,26	13172	10114	3659	--	--
				--	0,47	--	3773	97	--	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	8026,64	3,13	2,66	25099	21357	10277	--	22
				0,39	0,93	3130	7465	97	--	24
		м3								
12	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	18675,54	29,72	28,58	554989	533654	191161	0,01	129
				0,99	9,56	18489	178585	97	0,04	654
		м3								
13	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	29726,69	46,32	46,32	1376940	1376940	275388	--	--
				--	9,26	--	275388	100	0,19	5783
		т								
14	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18664,7	1,83	1,37	34104	25571	9233	--	--
				--	0,51	--	9519	97	--	46
		м3								
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	18664,7	3,88	3,24	72352	60549	28968	--	62
				0,48	1,12	8959	20904	97	--	69
		м3								
		Карьер №7								
16	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	35726,42	23,76	22,86	849013	816706	292485	0,01	197
				0,79	7,65	28224	273307	97	0,03	1000
		м3								
17	Е010334-А6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	8753,78	14,28	14,28	125004	125004	25001	--	--
				--	2,86	--	25001	100	0,06	525
		т								
18	Е010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	9002,63	21,12	21,12	190135	190135	38027	--	--
				--	4,22	--	38027	100	0,09	799
		т								
19	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	7747,81	29,52	29,52	228715	228715	45743	--	--
				--	5,90	--	45743	100	0,12	961
		т								
20	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	5272,24	37,92	37,92	199923	199923	39985	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	7,58	--	39985	100	0,16	840
21	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	4720,61	46,32	46,32	218659	218659	43732	--	--
		т		--	9,26	--	43732	100	0,19	918
22	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	5811,75	54,00	54,00	313835	313835	62767	--	--
		т		--	10,80	--	62767	100	0,23	1318
23	Е010334-А18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	5745,07	60,72	60,72	348841	348841	69768	--	--
		т		--	12,14	--	69768	100	0,26	1465
24	Е010334-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 7,5 до 8 км	3471,85	67,44	67,44	234142	234142	46828	--	--
		т		--	13,49	--	46828	100	0,28	983
25	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	3302,12	74,16	74,16	244885	244885	48977	--	--
		т		--	14,83	--	48977	100	0,31	1029
26	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	5120,69	80,88	80,88	414162	414162	82832	--	--
		т		--	16,18	--	82832	100	0,34	1739
27	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	35726,42	1,64	1,26	58627	45015	16288	--	--
		м3		--	0,47	--	16791	97	--	81
28	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	35726,42	3,13	2,66	111714	95058	45744	--	97
		м3		0,39	0,93	13933	33226	97	--	109
				Сопутствующие работы						
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	40546,58	12,51	12,51	507144	507144	168370	--	--
				--	4,28	--	173577	97	0,01	567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
30	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	40546,58	1,27	1,27	51535	51535	15044	--	--
		м3		--	0,38	--	15509	97	--	51
31	Е0101-145-1 1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	7768,55	7,29	3,96	56670	30800	30122	0,02	176
		м2		3,33	0,67	25869	5185	97	--	17
32	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	134616,25	8,55	4,43	1150397	595779	634967	0,03	3756
		м2		4,12	0,74	554619	99986	97	--	337
33	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	14571,85	1,22	1,22	17806	17806	3601	--	--
		м2		--	0,25	--	3712	97	--	12
34	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	29143,7	1,41	1,41	41116	41116	8492	--	--
		м2		--	0,30	--	8755	97	--	29
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	109063,45	70,05	32,45	7640353	3539349	956885	0,01	1331
		м3		1,62	7,43	176683	809796	97	0,03	3599
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			21535249	16735452			5814
			Тенге			836247	4558312			32099
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21535249				
		Накладные расходы -	Тенге			5259775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1607701				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28402726				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			28402726				
		ОТДЕЛ 3.Дорожное покрытие								
		Дорожное покрытие								
		ТИП III и IV								
		Дорога и съезды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2418,94	3169,20	73,75	7666101	178406	106325	0,14	348
		м3		21,38	11,67	51717	28227	133	0,04	99
37	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	4721,77	775,56	775,56	3662017	3662017	732403	--	--
		т		--	155,11	--	732403	100	3,26	15380
38	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	20024,91	818,79	27,83	16396193	557201	385468	0,03	661
		м2		5,00	9,47	100125	189701	133	0,03	669
39	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ЩПС)	6536,13	775,56	775,56	5069161	5069161	1013832	--	--
		т		--	155,11	--	1013832	100	3,26	21290
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	24,29	40097,59	339,59	974123	8250	4554	0,58	14
		т		--	140,94	--	3424	133	0,58	14
41	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	25,02	5930,77	4677,52	148404	117044	92477	7,13	178
		т		1253,25	1525,50	31360	38172	133	6,78	170
42	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(битум)	25,02	370,92	370,92	9281	9281	1856	--	--
		т		--	74,18	--	1856	100	1,56	39
43	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 6см	34705,45	21,00	13,29	728717	461138	361419	0,04	1307
		м2		6,51	1,32	225932	45811	133	--	165
44	Е0127-102-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	138821,8	0,56	0,54	78183	75406	10174	--	12
				0,02	0,04	2776	4873	133	--	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	5004,53	10498,49	--	52539964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4см	34216,65	21,00	13,29	718454	454643	356329	0,04	1288
		м2		6,51	1,32	222750	45166	133	--	163
47	СКалькуляц	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип Б, М-II	3490,1	10498,49	--	36640766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е010333-А62 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 1(асфальт)	8494,62	370,92	370,92	3150826	3150826	630165	--	--
		т		--	74,18	--	630165	100	1,56	13233
		РАЗДЕЛ 1. Укрепление обочин								
49	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5501,35	32,19	30,77	177090	169278	52109	0,01	54
		м3		1,42	8,34	7812	45909	97	0,03	157
50	Е010333-А80 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	8999,8	438,36	438,36	3945151	3945151	789030	--	--
		т		--	87,67	--	789030	100	1,84	16570
51	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5501,35	3,88	3,24	21326	17846	8538	--	18
		м3		0,48	1,12	2641	6162	97	--	20
52	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5501,35	9,24	9,24	50859	50859	16017	--	--
		м3		--	3,00	--	16512	97	0,01	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-24-10 к=4	(при перемещении до 50м)	5501,35	31,64	31,64	174071	174071	54820	--	--
		м3		--	10,27	--	56515	97	0,04	217
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5871,03	49,60	12,00	291200	70438	24858	0,01	72
		м3		1,62	2,75	9511	16116	97	0,01	72
55	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5501,35	14,01	14,01	77050	77050	25588	--	--
		м3		--	4,80	--	26379	97	0,02	86
56	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	5501,35	6,97	6,97	38317	38317	11185	--	--
		м3		--	2,10	--	11531	97	0,01	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4775064	4543010			144
			Тенге			19964	968154			17222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4775064				
		Накладные расходы -	Тенге			982145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			345433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6102641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6102641				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			132557252	18286383			3953
			Тенге			654624	3701785			68462
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132557252				
		Накладные расходы -	Тенге			4677147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8234064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145468463				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			145468463				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			155535644	36464977			9767
			Тенге			1490871	8654736			101850
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155535644				
		Накладные расходы -	Тенге			10319723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9951322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175806688				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			175806688				
		ВЗиС	Тенге	3,68%		6 469 686				
		ИТОГО:	Тенге			182 276 374				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		2 756 019				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		1 822 764				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		729 105				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		6 917 787				
		ИТОГО:	Тенге			194 502 049				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,234	Тенге	2,234		434 517 576,86				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		8 690 351,54				
		ИТОГО:	Тенге			443 207 928,40				
		НДС 12%	Тенге	12%		53 184 951,41				
		Всего к оплате:	Тенге			496 392 879,81				

Принял:
Технадзор
Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"
_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагиз", протяженностью 123км, (участок 80-203км)

Акт выполненных работ за июнь 2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство объездной дороги								
1	Сборник цен на изыск.рабо ты	Восстановление оси трассы (II категория сложности)	10	7097,00	--	70970	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
2	Сборник цен на изыск.рабо ты	Закрепление оси трассы (II категория сложности)	10	4607,00	--	46070	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
3	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1	0,9756	157695,86	106403,36	153850	103808	31088	65,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9382,50	14576,13	9154	14221	133	49,06	48
4	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 2	4,29	165646,02	110551,02	710662	474291	162144	91,70	393
		км		13185,00	15231,23	56567	65346	133	51,33	220
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1352,85	23,76	22,86	32149	30926	11075	0,01	7
		м3		0,79	7,65	1069	10349	97	0,03	38
6	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	2581,93	46,32	46,32	119595	119595	23919	--	--
		т		--	9,26	--	23919	100	0,19	502
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1352,85	1,64	1,26	2220	1705	617	--	--
		м3		--	0,47	--	636	97	--	3
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1352,85	3,13	2,66	4230	3600	1732	--	4
		м3		0,39	0,93	528	1258	97	--	4
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3217,28	23,76	22,86	76456	73547	26339	0,01	18
		м3		0,79	7,65	2542	24612	97	0,03	90
10	Е010334-А14 А1.1,2)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	6013,21	38,60	38,60	232110	232110	46422	--	--
		т		--	7,72	--	46422	100	0,16	975
11	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3217,28	1,83	1,37	5879	4408	1592	--	--
		м3		--	0,51	--	1641	97	--	8
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3217,28	3,88	3,24	12472	10437	4993	--	11
				0,48	1,12	1544	3603	97	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4571,12	12,51	12,51	57174	57174	18982	--	--
		м3		--	4,28	--	19569	97	0,01	64
14	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22855,61	1,27	1,27	29049	29049	8480	--	--
		м3		--	0,38	--	8742	97	--	29
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4013,67	70,05	32,45	281174	130252	35215	0,01	49
		м3		1,62	7,43	6502	29801	97	0,03	132
16	Е т.ч.п.1,6	Доставка воды на 67км сверх учтенных 5км	1119,24	983,40	983,40	1100658	1100658	30219	--	--
		м-час		--	225,00	--	251828	12	1,00	1119
		Устройство дорожной одежды								
17	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей(до толщ 15см)	55902,44	30,49	19,70	1704552	1101120	912500	0,04	2460
		м2		6,75	5,52	377341	308748	133	0,02	1137
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	7276,25	2500,00	--	18190615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перевозка грузов								
19	Е010333-А18 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 1(ПГС)	11641,99	775,56	775,56	9029064	9029064	1805813	--	--
		т		--	155,11	--	1805813	100	3,26	37922
		РАЗДЕЛ 1.Установка временных знаков								
20	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,85	402,75	--	745	--	842	2,80	5
		м3		402,75	--	745	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,01	134,10	--	1	--	2	0,97	--
		м3		134,10	--	1	--	113	--	--
22	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,36	2602,20	97,07	937	35	63	0,78	--
		м3		112,50	36,00	41	13	118	0,18	--
23	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /фундаменты/	1,44	26900,00	--	38736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон омоноличивания В15	0,31	14600,00	--	4526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
27	С12021-41 прим.	Стойки под знаки	0,04	147100,00	--	5884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак А900 разм 1.23	1	3446,77	--	3447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С прайсАТЫРА УДОРЗНАК	Знак 3.1;3.24 разм. D700	3	3654,41	--	10963	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка объездной дороги								
		Разборка металлической трубы								
30	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0424	196604,81	69221,06	8344	2938	7201	514,20	22
		км		97200,00	33318,00	4125	1414	130	162,73	7
31	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Исключается стоимость труб без начисления ненормируемых расходов	33,95	-9520,00	--	-323216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	ЕС01031-А33 -1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	4,5	260,00	260,00	1170	1170	819	--	--
		т		--	182,00	--	819	100	1,06	5
33	ЕС01031-А33 -2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	4,5	218,96	218,96	985	985	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка дорожных знаков								
34	Е0107-1-1 к=0,8	Демонтаж фундаментных блоков	4	281,12	197,24	1124	789	848	0,52	2
		шт		83,88	67,51	336	270	140	0,25	1
35	Е0127-83-1 к=0,8	Демонтаж знаков	4	551,19	146,19	2205	585	2305	2,56	10
		шт		405,00	28,22	1620	113	133	0,11	--
36	Е0111031-А3 7-1	Погрузка материалов от разборки	8,48	122,80	122,80	1041	1041	729	--	--
		т		--	85,96	--	729	100	0,50	4
37	Е0111031-А3 7-2	Разгрузка материалов от разборки	8,48	102,80	102,80	872	872	610	--	--
				--	71,96	--	610	100	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
38	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,48	153,53	153,53	1302	1302	260	--	--
		т		--	30,71	--	260	100	0,64	5
		Рекультивация объездной дороги								
39	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9511,06	9,85	9,85	93657	93657	24843	--	--
		м3		--	2,69	--	25611	97	0,01	84
40	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	9511,06	7,04	7,04	66944	66944	17757	--	--
		м3		--	1,92	--	18306	97	0,01	60
41	Е0101-30-3 т.ч. п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	98223,25	0,38	0,38	37638	37638	7335	--	--
		м2		--	0,08	--	7562	97	--	25
42	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(Обратная надвижка ПСП)	9511,06	9,85	9,85	93657	93657	24843	--	--
		м3		--	2,69	--	25611	97	0,01	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55163	302987			55
			Тенге			9312	81703			280
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55163				
		Накладные расходы -	Тенге			92266				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175667				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			31914113	12804731			3060
			Тенге			464558	2698212			42583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31797073				
		Накладные расходы -	Тенге			3213394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2120021				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37130489				
Стоимость прочих работ -			Тенге			117040				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			117040				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37247529				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		563183				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		372475				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,4%		148990				
		Разъездной характер работ	Тенге	3,7952185%		1413625				
		ИТОГО:	Тенге			39745802				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,234	Тенге	2,234		88792122,02				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	2%		1775842,44				
		ИТОГО:	Тенге			90567964,46				
		НДС 12%	Тенге	12%		10868155,73				
		Всего к оплате:	Тенге			101436120,19				

Технадзор:

Директор ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Кузьменко С.Н.

Инженер технадзора ТОО "ДМС экспертиза"

_____ Амангали К.

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков