Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Атырауинжстрой"**

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

С П Р А В К А Ф №3

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройчику и финансирующему банку)

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		Доп.согл. №1 от 23.09.2019г. к Договору №23/2019 от 07.08.2019г.					

Наименование пускового комплекса,объектов,комплекса работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 1						в том числе налог на добавленную стоимость за отч. месяц	Всего к оплате
				С М Р в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах	Дополн.затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области	**778 733 000,00**	**778 733 000,00**	**446 070 240,00**							**83 435 678,57**	**332 662 760,00**

Итого к оплате за минусом аванса: 332 662 760 (Триста тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Подрядчик: ТОО «Атырауинжстрой"

По объекту: Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за октябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге	
		Выполнено с начала года	
		всего	октябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области	778 733 000,00	778 733 000,00
	Итого	**778 733 000,00**	**778 733 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ А.С.Уразгалиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №02-01-01 УСТРОЙСТВО НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОТ ПК0+00 ДО ПК205+00 (Э500)									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	13260	29,69	29,69	393711	393711	--	113584	547878
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	157755		40584	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	4069	94,00	94,00	382493	382493	--	110347	532267
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,67	--	153260		39427	
3	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	9191	23,50	23,50	215992	215992	--	62313	300569
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,42	--	86545		22264	
4	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	М3 ГРУНТА	13259,99998	170,04	162,37	2254784	2152960	4474	613041	3097251
		НР - 72%; СП - 8%			7,34	56,87	97350	754096		229426	
5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 0,5 КМ	Т	10673,73613	59,00	--	629750	--	--	--	680130
		СП - 8%			--	--	--	--		50380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ *СП - 8%*	Т	3599,178355	59,00 --	-- --	212352 --	-- --	-- --	-- 16988	229340
7	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ *СП - 8%*	Т	870,3205007	75,00 --	-- --	65274 --	-- --	-- --	-- 5222	70496
8	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ *СП - 8%*	Т	3916,209256	95,00 --	-- --	372040 --	-- --	-- --	-- 29763	401803
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ *СП - 8%*	Т	2421,768147	127,00 --	-- --	307565 --	-- --	-- --	-- 24605	332170
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	13260,00001	61,59 --	61,59 24,08	816702 --	816702 319358	-- --	229937 83731	1130371
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	13260,00001	30,23 --	30,23 9,14	400784 --	400784 121163	-- --	87238 39042	527063
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	13260,00001	76,54 8,75	67,80 14,92	1014958 115991	898967 197847	-- --	225963 99274	1340194
13	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ *СП - 8%*	М3	1326,000001	87,00 --	-- --	115362 --	-- --	115362 --	-- 9229	124591
14	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 *НР - 72%; СП - 8%*	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	66959,84869	43,56 23,21	20,35 4,37	2916758 1554326	1362432 292447	-- --	1329676 339715	4586149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010203-0118 1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	61513,52675	88,95	31,38	5471784	1930180	--	3308848	9483083
		НР - 72%; СП - 8%			57,57	17,13	3541604	1054018		702451	
		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (16760,3 М3 ВОДЫ, РАССТОЯНИЕ 54-5=49 КМ.)									
16	С232-010211-0201 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1987,035729	5557,00	5557,00	11041958	11041958		--	11925314
		СП - 8%			--	1223,00	--	2430145		883357	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				26612264	19596177	119836	6080947	35308669
							5309270	5566635	--	2615458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26612264				
		Накладные расходы	Тенге				6080948				
		Сметная прибыль	Тенге				2615457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35308669				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				35308669				
		ЛС №02-01-02 УСТРОЙСТВО НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОТ ПК205+00 ДО ПК878+00 (Э510)									
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	11,1106978	23,98	23,98	266	266	--	77	371
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	107		27	
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	11,1106978	20,75	20,75	231	231	--	67	321
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,32	--	92		24	
19	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	18320,39369	29,69	29,69	543962	543962	--	156930	756964
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,90	--	217959		56071	
20	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	18320,39369	23,50	23,50	430537	430537	--	124208	599124
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,42	--	172511		44380	
21	Е11-010203-0603 1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА СВЫШЕ 200 М	М3 ГРУНТА	4900,606211	6,25	6,25	30641	30641	--	8630	42412
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,45	--	11986		3142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4900,606211	33,79	33,79	165591	165591	--	47772	230433
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,54	--	66351		17069	
23	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	4900,606211	24,42	24,42	119653	119653	--	34519	166506
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,78	--	47944		12334	
24	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	1261,60181	250,00	238,53	315405	300926	532	69281	415461
		НР - 72%; СП - 8%			11,06	65,22	13947	82276		30775	
25	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	4969,635901	191,07	182,30	949546	905961	1677	208515	1250706
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,84	41908	247696		92645	
26	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	4295,754162	59,00	--	253449	--		--	273725
		СП - 8%			--	--	--	--		20276	
27	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т	3233,499774	75,00	--	242512	--		--	261913
		СП - 8%			--	--	--	--		19401	
28	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т	1289,772805	95,00	--	122528	--		--	132331
		СП - 8%			--	--	--	--		9802	
29	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 4 КМ	Т	552,7392928	107,00	--	59143	--		--	63875
		СП - 8%			--	--	--	--		4731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т	555,8216154	127,00	--	70589	--		--	76236
		СП - 8%			--	--	--	--		5647	
31	С341-020103-1006 4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 КМ	Т	665,4949546	146,00	--	97162	--		--	104935
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	
32	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	26979,99984	61,59	61,59	1661736	1661736	--	467852	2299955
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,08	--	649794		170367	
33	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	26979,99984	30,23	30,23	815470	815470	--	177501	1072410
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,14	--	246530		79438	
34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	26979,99984	76,54	67,80	2065125	1829120	--	459765	2726881
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	236005	402558		201991	
35	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	2697,999984	87,00	--	234726	--	234726	--	253504
		СП - 8%			--	--	--	--		18778	
36	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	55197,80308	43,56	20,35	2404405	1123110	--	1096108	3780554
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	1281296	241076		280041	
37	Е11-010203-0118 1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	79744,2017	88,95	31,38	7093449	2502225	--	4289487	12293571
		НР - 72%; СП - 8%			57,57	17,13	4591225	1366396		910635	
		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (37638,5 М3 ВОДЫ, РАССТОЯНИЕ 54-5=49 КМ.)									
38	С232-010211-0201 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	2115,231987	5557,00	5557,00	11754344	11754344		--	12694692
		СП - 8%			--	1223,00	--	2586929		940348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				29430473	22183772	236935	7140712	39496880
		Стоимость общестроительных работ					6164381	6340204	--	2925695	
		Накладные расходы	Тенге				29430473				
		Сметная прибыль	Тенге				7140712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2925695				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				39496880				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39496880				
		- Накладные расходы	Тенге								74805549
		- Сметная прибыль	Тенге							13221659	
										5541153	

ИТОГО ПО АКТУ :			74 805 549
в т.ч.прочих затрат			0
ИТОГО без прочих затрат :			74 805 549
ВЗиС	Тенге	3,90%	2 917 416
ИТОГО:	Тенге		77 722 965
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,609625%	1 251 048
ИТОГО:	Тенге		78 974 014
ИТОГО с прочими затратами :			78 974 014
Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%	1 579 480
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2018г. с прочими и оборудованием	Тенге		80 553 494
ИТОГО в текущем уровне цен 2019 г. (к=1,0498961)	Тенге	1,0498961	84 572 799
ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге	0,97	82 035 615,13
НДС 12%	Тенге	12%	9 844 273,82
Всего к оплате по договору:	Тенге		91 879 888,95

Принял:

Технадзор

Руководитель

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ Н.Т.Базарбаев

Эксперт технического надзора

ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

_____ С.Е.Доскенжиев

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"

_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

Акт выполненных работ № 2 за октябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №02-01-01 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ (ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ)									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-30,П.1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: I-КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	1 КМ	7,5	14068,00	--	105510	--	--	--	105510
					--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2017,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-30,П.1	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: I-КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	1 КМ	7,5	9527,00	--	71453	--	--	--	71453
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				176963	--	--	--	176963
							--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге				176963				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				176963				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				176963				
		ЛС №01-02-01 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ									
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ НА БОКОВЫХ РЕЗЕРВАХ									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	14062,50005	23,98	23,98	337219	337219	--	97286	469265
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	135120		34760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0113	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ									
	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	14062,50005	20,75	20,75	291848	291848	--	84197	406128
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,32	--	116940		30084	
		СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ НА ОТКОСАХ									
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	5642,045473	23,98	23,98	135296	135296	--	39032	188275
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	54212		13946	
6	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	5642,045473	20,75	20,75	117093	117093	--	33781	162943
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,32	--	46918		12070	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				881455	881455	--	254296	1226611
							--	353189	--	90860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				881455				
	Всего заработная плата		Тенге					353189			
		Накладные расходы	Тенге				254296				
		Сметная прибыль	Тенге				90860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1226611				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1226611				
		ЛС №02-02-01 РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
7	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 5 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ	М2 ПОКРЫТИЯ	24000,00005	94,06	91,05	2257324	2185135	1149	256953	2715418
		НР - 108%; СП - 8%			2,96	6,95	71040	166879		201142	
8	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	1226,710197	222,00	--	272330	--		--	294116
		СП - 8%			--	--	--	--		21786	
		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (74,129 М3 ВОДЫ, РАССТОЯНИЕ 54-5=49 КМ.)									
9	С232-010211-0201 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	10,3487758	5557,00	5557,00	57508	57508		--	62109
		СП - 8%			--	1223,00	--	12657		4601	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2587161	2242643	1149	256953	3071643
							71040	179536	--	227529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2587161				
		Накладные расходы	Тенге				256953				
		Сметная прибыль	Тенге				227529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3071643				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3071643				
		ЛС №02-02-02 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ ТОЛЩИНОЙ 0,18 М. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	8002,395082	1144,03	1013,56	9154940	8110916	--	3029868	13159593
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	1044024	1761409		974785	
11	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	9922,95426	9761,00	--	96857957	--	96857957	--	104606593
		СП - 8%			--	--	--	--		7748637	
12	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	700,2312712	87,00	--	60920	--	60920	--	65794
		СП - 8%			--	--	--	--		4874	
13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,66	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	39572,79574	271,19	202,89	10731752	8029073	--	5496630	17526652
		НР - 108%; СП - 8%			68,30	60,31	2702679	2386793		1298271	
14	КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МАРКИ С6	М3	11096,23303	12315,00	--	136650110	--	136650110	--	147582119
		СП - 8%			--	--	--	--		10932009	
15	Е11-270601-0302 1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ	М2 ПОКРЫТИЯ	17370,00021	17,95	0,65	311733	11260	--	329656	692700
		НР - 108%; СП - 8%			17,30	0,27	300473	4764		51311	
16	С121-080102-1017 2108-0102-1017 РСНБ РК 2015	СЕТКИ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ, ПРОЧНОСТЬЮ ПРИ РАЗРЫВЕ ВДОЛЬ ПОЛОТНА 20 КН/М И ПОПЕРЕК ПОЛОТНА 20 КН/М СС 100Х100-20	М2	18585,90022	202,00	--	3754352	--	3754352	--	4054700
		СП - 8%			--	--	--	--		300348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-130207-0602 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	1389,600017	998,00	--	1386821	--	1386821	--	1497766
		СП - 8%			--	--	--	--		110946	
18	Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"	М2 ПОКРЫТИЯ	16360,00012	117,47	39,19	1921808	641118	709399	728138	2861941
		НР - 108%; СП - 8%			34,92	6,29	571291	102911		211996	
19	Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=10	ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202	М2 ПОКРЫТИЯ	16360,00012	14,24	13,37	233022	218710	--	38136	292851
		НР - 108%; СП - 8%			0,87	1,28	14312	21000		21693	
20	С121-020501-0502 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	3411,056386	21689,00	--	73982402	--	73982402	--	79900994
		СП - 8%			--	--	--	--		5918592	
21	Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ БОЛЕЕ 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"	М2 ПОКРЫТИЯ	11040,0001	86,95	39,19	959956	432637	141802	491360	1567421
		НР - 108%; СП - 8%			34,92	6,29	385517	69446		116105	
22	Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1202	М2 ПОКРЫТИЯ	11040,0001	5,70	5,35	62899	59036	--	10294	79048
		НР - 108%; СП - 8%			0,35	0,51	3863	5668		5855	
23	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ I СТ РК 1225-2013	Т	1600,801504	21759,00	--	34831840	--	34831840	--	37618387
		СП - 8%			--	--	--	--		2786547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-270403-1301	ПРОСЛОЙКА ИЗ ГЕОКОМПОЗИТА. УСТРОЙСТВО ПОД									
	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	МОНОЛИТНОЕ БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	М2 ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	52399,99751	664,96	0,40	34844044	21133	33862608	1044049	38759140
		НР - 108%; СП - 8%			18,33	0,12	960303	6409		2871047	
		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (27821,6 М3 ВОДЫ, РАССТОЯНИЕ 54-5=49 КМ.)									
25	С232-010211-0201 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	628,071	5557,00	5557,00	3490191	3490191		--	3769406
		СП - 8%			--	1223,00	--	768131		279215	
		ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ БИТУМА НА РАССТОЯНИЯ 214 КМ.									
26	С232-010202-0101 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	69,3883877	5905,00	5905,00	409738	409738		--	442518
		СП - 8%			--	2924,00	--	202892		32779	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				409644483	21423812	382238211	11168131	454477623
							5982462	5329422	--	33665010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409644483				
		Накладные расходы	Тенге				11168131				
		Сметная прибыль	Тенге				33665009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454477623				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				454477623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								458952840
		- Накладные расходы	Тенге							11679380	
		- Сметная прибыль	Тенге							33983399	

ИТОГО ПО АКТУ :				458 952 840
в т.ч.прочих затрат				176 963
ИТОГО без прочих затрат :				458 775 877
ВЗиС	Тенге		3,90%	17 892 259
ИТОГО:	Тенге			476 668 136
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,609625%	7 672 569
ИТОГО:	Тенге			484 340 705
ИТОГО с прочими затратами :				484 517 668
Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%	9 686 814
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2018г. с прочими и оборудованием	Тенге			494 204 482
ИТОГО в текущем уровне цен 2019 г. (к=1,0498961)	Тенге		1,0498961	518 863 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге				0,97 503 297 457,56				
		НДС 12%	Тенге				12% 60 395 694,91				
		Всего к оплате по договору:	Тенге				563 693 152,47				

Принял:

Технадзор
Руководитель
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ Н.Т.Базарбаев

Эксперт технического надзора
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ С.Е.Доскенжиев

Сдал:

Директор ТОО "Атырауинжстрой"
_____ А.И.Быков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

форма №2в

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой"

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Индер-Карабау-Миялы-Сагыз" (участок 0-80 км) в Атырауской области

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ											
ЛС №08-02-01 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПК0+00-ПК 212+00 (ДЛИНОЙ 21200 М.)											
УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ											
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	9410,377374	23,98 --	23,98 9,61	225661 --	225661 90420	--	65102 23261	314024
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	9410,377374	83,01 --	83,01 33,26	781197 --	781197 313016	--	225372 80525	1087094
3	Е11-271201-0103 1127-1201-0103 РСНБ РК 2015	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ С ЗЕМЛЯНЫМ ПОЛОТНОМ ШИРИНОЙ 7,5 М. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 3 *НР - 108%; СП - 8%*	КМ ДОРОГИ	5	693338,06 103697,00	491345,06 92669,09	3466690 518485	2456725 463345	491480	1060377 362165	4889233
4	Е11-271201-0106 1127-1201-0106 РСНБ РК 2015 К=2	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА К НОРМАМ 1127-1201-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	КМ ДОРОГИ	5	106279,30 2125,36	104153,94 20068,66	531397 10627	520770 100343	--	119848 52100	703344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-271201-0203 1127-1201-0203 РСНБ РК 2015	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ ВЫШЕ НУЛЕВЫХ ОТМЕТОК. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 3 *НР - 108%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	377,3584912	330,70 74,96	255,75 74,08	124794 28285	96509 27953	--	60737 14843	200374
6	Е11-271201-0403 1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ, ШИРИНОЙ 7,5 М, ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО *НР - 108%; СП - 8%*	КМ ДОРОГИ	5	599483,36 146772,00	452711,36 144178,24	2997417 733860	2263557 720891	--	1571131 365484	4934032
7	Е11-271201-0406 1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 К=3	ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ДОРОГ К НОРМАМ 1127-1201-0403 *НР - 108%; СП - 8%*	КМ ДОРОГИ	5	119974,47 29354,40	90620,07 28852,77	599872 146772	453100 144264	--	314319 73135	987326
8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	М3	6750,000011	9761,00 --	-- --	65886750 --	-- --	65886750	-- 5270940	71157690
9	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ *СП - 8%*	М3	67,4528303	87,00 --	-- --	5868 --	-- --	5868	-- 469	6338
		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (443 М3 ВОДЫ, РАССТОЯНИЕ 54-5=49 КМ.)									
10	С232-010211-0201 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л *СП - 8%*	МАШ.-Ч	81,9132077	5557,00 --	5557,00 1223,00	455192 --	455192 100180		-- 36415	491607
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				75074838 1438029	7252711 1960413	66384098 --	3416886 6279337	84771062
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75074838				
		Накладные расходы	Тенге				3416886				
		Сметная прибыль	Тенге				6279338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84771062				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				84771062				
		ЛС №08-02-05 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПК712+00-ПК 884+30 (ДЛИНОЙ 17230 М.)									
		УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ									
11	Е11-271201-0102 1127-1201-0102 РСНБ РК 2015	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ С ЗЕМЛЯНЫМ ПОЛОТНОМ ШИРИНОЙ 7,5 М. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2	КМ ДОРОГИ	2,5	637723,60	460840,70	1594309	1152102	245740	445114	2202577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			78586,90	86270,15	196467	215675		163154	
12	Е11-271201-0105 1127-1201-0105 РСНБ РК 2015 К=2	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА К НОРМАМ 1127-1201-0102	КМ ДОРОГИ	2,5	102878,80	100770,58	257197	251926	--	57053	339390
		НР - 108%; СП - 8%			2108,22	19022,46	5271	47556		25140	
13	Е11-271201-0202 1127-1201-0202 РСНБ РК 2015	ДОРОГИ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ РАБОТЕ ВЫШЕ НУЛЕВЫХ ОТМЕТОК. КАТЕГОРИЯ ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	42,0777713	294,37	244,66	12386	10295	--	5466	19281
		НР - 108%; СП - 8%			49,71	70,58	2092	2970		1428	
14	Е11-271201-0403 1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ, ШИРИНОЙ 7,5 М, ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО	КМ ДОРОГИ	2,5	599483,36	452711,36	1498708	1131778	--	785566	2467016
		НР - 108%; СП - 8%			146772,00	144178,24	366930	360446		182742	
15	Е11-271201-0406 1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 К=3	ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГРАВИЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ ДОРОГ К НОРМАМ 1127-1201-0403	КМ ДОРОГИ	2,5	119974,47	90620,07	299936	226550	--	157159	493663
		НР - 108%; СП - 8%			29354,40	28852,77	73386	72132		36568	
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬКУЛЯЦИЯ	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	1298,752175	9761,00	--	12677120	--	12677120	--	13691290
		СП - 8%			--	--	--	--		1014170	
17	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	33,662217	87,00	--	2929	--	2929	--	3163
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (287 М3 ВОДЫ, РАССТОЯНИЕ 54-5=49 КМ.)									
18	С232-010211-0201 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	32,6477074	5557,00	5557,00	181423	181423		--	195937
		СП - 8%			--	1223,00	--	39928		14514	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				16524009	2954075	12925789	1450358	19412317
							644145	738707	--	1437950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16524009				
		Накладные расходы	Тенге				1450358				
		Сметная прибыль	Тенге				1437949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19412316				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				19412316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								104183378
		- Накладные расходы	Тенге							4867244	
		- Сметная прибыль	Тенге							7717287	

ИТОГО ПО АКТУ:			104 183 378
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,609625%	1 676 962
ИТОГО:	Тенге		105 860 340
Непредвиденные работы и затраты 2%		2,00%	2 117 207
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2018г.	Тенге		107 977 546
ИТОГО в текущем уровне цен 2019 г. (к=1,0498961)	Тенге	1,0498961	113 365 205
ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге	0,97	109 964 248,74
НДС 12%	Тенге	12%	13 195 709,84
Всего к оплате по договору:	Тенге		123 159 958,58

Принял:

Технадзор

Руководитель
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ Н.Т.Базарбаев

Эксперт технического надзора
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
_____ С.Е.Доскенжиев

Сдал:

Директор ТОО "Атыраунижстрой"
_____ А.И.Быков