Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз) ф-3КС
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			начала года по отчетный месяц включительно в ценах 2001г	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				СМР из гр.3 в отчетном месяце в ценах 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	24 880 574,54	24 880 574,54	8 491 784	8 491 784					2 985 668,94	27 866 243,48
Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. Наружные сети связи	24 880 574,54	24 880 574,54	8 491 784	8 491 784					2 985 668,94	27 866 243,48
К оплате:	**24 880 574,54**	**24 880 574,54**							**2 985 668,94**	**27 866 243,48**

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
Копжасаров Е.М.

КОМ-СЕРВИС
для договоров
и счет-фактур

Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз) ф-2КС
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

АК Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	378	9,85	9,85	3722	3722	987	--	--
		м3		--	2,69	--	1018	97	0,01	3
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1512	8,28	8,28	12520	12520	3321	--	--
		м3		--	2,26	--	3424	97	0,01	11
3	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Обратное перемещение растительного грунта. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (на 50м)	378	8,37	8,37	3164	3164	839	--	--
		м3		--	2,29	--	865	97	0,01	3
4	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1512	7,04	7,04	10642	10642	2823	--	--
		м3		--	1,92	--	2910	97	0,01	10
5	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1099,98	22,04	20,73	24244	22803	7482	0,01	10
		м3		1,31	5,70	1441	6273	97	0,02	22
6	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34,02	200,88	--	6834	--	7722	1,42	48
		м3		200,88	--	6834	--	113	--	--

7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1099,98	32,53	30,98	35781	34074	11245	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1683	9910	97	0,03	34
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17,62722	19,70	19,70	347	347	69	--	--
		т		--	3,94	--	69	100	0,08	1
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	17,62722	3,07	2,66	54	47	23	--	--
		м3		0,39	0,93	7	16	97	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	872,088	5,55	5,55	4844	4844	1526	--	--
		м3		--	1,80	--	1573	97	0,01	6
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	872,088	21,55	4,52	18790	3938	14406	0,11	94
		м3		17,03	--	14852	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	218,1	122,18	--	26647	--	30112	0,89	193
		м3		122,18	--	26647	--	113	--	--
		Колодец телефонный ККС-3, на 114шт								
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,8439	22,04	20,73	19	17	6	0,01	--
		м3		1,31	5,70	1	5	97	0,02	--
14	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0261	200,88	--	5	--	6	1,42	--
		м3		200,88	--	5	--	113	--	--
15	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,423	32,53	30,98	14	13	4	0,01	--
		м3		1,53	9,01	1	4	97	0,03	--
16	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,74025	19,70	19,70	15	15	3	--	--
		т		--	3,94	--	3	100	0,08	--
17	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	0,423	3,07	2,66	1	1	1	--	--
		м3		0,39	0,93	--	--	97	--	--

18	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,696	5,55	5,55	4	4	1	--	--
		м3		--	1,80	--	1	97	0,01	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,696	21,55	4,52	15	3	11	0,11	--
		м3		17,03	--	12	--	97	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,174	134,10	--	23	--	26	0,97	--
		м3		134,10	--	23	--	113	--	--
21	Е0134-105-7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	34	21440,31	653,59	733258	22353	65998	9,25	316
		колодец		1588,50	165,83	54327	5671	110	0,67	23
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	35,226	17700,00	--	623500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	34	1660,00	--	56772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	9,7929	20790,00	--	203594	--	223954	133,00	1302
		кан.-км		20790,00	--	203594	--	110	--	--
25	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 110 мм	9792,9	3792,9 от Субподряд 600,00	--	5875740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7640552	118509			1976
			Тенге			309427	31742			113
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764812				
	Материалы -		Тенге			643653				
	Всего заработная плата -		Тенге				341170			
	Местные материалы -		Тенге			693223				
		Накладные расходы -	Тенге			370565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2263500				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				396754			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5875740				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5875740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352544				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6228284				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8491784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2275
		Сметная заработная плата -	Тенге				396754			

Всего по форме в ценах 2001г.			8 491 784,00
Временные здания и сооружения	2,6%		220 786,38
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%		33 117,96
Итого:			8 712 570,38
Доп.затраты на производство работ в зимнее время	0,90%		78 413,13
Затраты на выслугу лет	1%		87 125,70
Затраты на доп.отпуска	0,40%		34 850,28
Итого:			8 912 959,49
Переход в цены 2016 года	2,73677	Тенге	24 392 720,14
Налоги, сборы, обязательные платежи	0,02	Тенге	487 854,40
ИТОГО :		Тенге	24 880 574,54
НДС	12%	Тенге	2 985 668,94
Всего по акту		Тенге	27 866 243,48

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз

_____

Технический надзор

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ Копжасаров Е.М.