Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз)
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ф-3КС

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			из графы 1							
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно в ценах 2001г	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце в текущих ценах		СМР из гр.3 в отчетном месяце в ценах 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	55 379 732,15	30 499 157,61	18 912 541	10 420 757					6 645 567,85	62 025 300,00
Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. Наружные сети связи	55 379 732,15	30 499 157,61	18 912 541	10 420 757					3 659 898,91	34 159 056,52
К оплате:	**30 499 157,61**	**30 499 157,61**							**3 659 898,91**	**34 159 056,52**

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
_____Копжасаров Е.М.

Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз)
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ф-2КС

АК Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Строительные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	459,9	9,85	9,85	4529	4529	1201	--	--
		м3		--	2,69	--	1238	97	0,01	4
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1839,6	8,28	8,28	15233	15233	4041	--	--
		м3		--	2,26	--	4166	97	0,01	14
3	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Обратное перемещение растительного грунта. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (на 50м)	459,9	8,37	8,37	3849	3849	1021	--	--
		м3		--	2,29	--	1053	97	0,01	3
4	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1839,6	7,04	7,04	12948	12948	3435	--	--
		м3		--	1,92	--	3541	97	0,01	12
5	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1338,309	22,04	20,73	29497	27744	9103	0,01	12
		м3		1,31	5,70	1753	7632	97	0,02	26
6	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,391	200,88	--	8315	--	9396	1,42	59
		м3		200,88	--	8315	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1338,309	32,53	30,98	43534	41457	13681	0,01	14

		м3		1,53	9,01	2048	12057	97	0,03	41
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	21,446451	19,70	19,70	422	422	84	--	--
		т		--	3,94	--	84	100	0,08	2
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	21,446451	3,07	2,66	66	57	27	--	--
		м3		0,39	0,93	8	20	97	--	--
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1061,0404	5,55	5,55	5894	5894	1856	--	--
		м3		--	1,80	--	1914	97	0,01	7
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1061,0404	21,55	4,52	22861	4792	17527	0,11	115
		м3		17,03	--	18070	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	265,355	122,18	--	32421	--	36636	0,89	235
		м3		122,18	--	32421	--	113	--	--
		Колодец телефонный ККС-3, на 114шт								
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,026745	22,04	20,73	23	21	7	0,01	--
		м3		1,31	5,70	1	6	97	0,02	--
14	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,031755	200,88	--	6	--	7	1,42	--
		м3		200,88	--	6	--	113	--	--
15	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,51465	32,53	30,98	17	16	5	0,01	--
		м3		1,53	9,01	1	5	97	0,03	--
16	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,9006375	19,70	19,70	18	18	4	--	--
		т		--	3,94	--	4	100	0,08	--
17	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	0,51465	3,07	2,66	2	1	1	--	--
		м3		0,39	0,93	--	--	97	--	--
18	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,8468	5,55	5,55	5	5	1	--	--

			м3		--	1,80	--	2	97	0,01	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		0,8468	21,55	4,52	18	4	14	0,11	--
			м3		17,03	--	14	--	97	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,2117	134,10	--	28	--	32	0,97	--
			м3		134,10	--	28	--	113	--	--
21	Е0134-105-7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3		41,61	21440,31	653,59	892131	27196	80297	9,25	385
			колодец		1588,50	165,83	66097	6900	110	0,67	28
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные		42,8583	17700,00	--	758592	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5		41,61	1660,00	--	69073	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий		12,045267	20790,00	--	250421	--	275463	133,00	1602
			кан.-км		20790,00	--	250421	--	110	--	--
25	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 110 мм		12045,267	600,00	--	7227160	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			9377063	144186			2422
				Тенге			379184	38620			138
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2149902				
	Материалы -			Тенге			783111				
	Всего заработная плата -			Тенге				417804			
	Местные материалы -			Тенге			843421				
		Накладные расходы -		Тенге			453841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				68076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2759967				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2786
		Сметная заработная плата -		Тенге				485880			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7227160				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7227160				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433630			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7660790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10420757			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге						2786

Всего по форме в ценах 2001г.				485880
Временные здания и сооружения	2,6%		10 420 757,00	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%		270 939,68	
Итого:			40 640,95	
Доп.затраты на производство работ в зимнее время	0,90%		10 691 696,68	
Затраты на выслугу лет	1%		84 322,09	
Затраты на доп.отпуска	0,40%		106 916,97	
Итого:			42 766,79	
Переход в цены 2016 года	2,73677	Тенге	10 925 702,53	
Налоги, сборы, обязательные платежи	0,02	Тенге	29 901 134,91	
ИТОГО :		Тенге	598 022,70	
НДС	12%	Тенге	30 499 157,61	
Всего по акту		Тенге	3 659 898,91	
			34 159 056,52	

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз
_____

Технический надзор
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
_____Копжасаров Е.М.