Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз)

ф-3КС

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Договор № 54 от 01 августа 2016г

Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце в текущих ценах	СМР с начала года по отчетный месяц включительно в ценах 2001г	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				СМР из гр.3 в отчетном месяце в ценах 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	31 033 878,11	6 153 303,57	10 600 359	2 108 575					3 724 065,37	34 757 943,48
Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. Наружные сети связи	31 033 878,11	6 153 303,57	10 600 359	2 108 575					738 396,43	6 891 700,00
К оплате:	**6 153 303,57**	**6 153 303,57**							**738 396,43**	**6 891 700,00**

Заказчик:

Отдел строительства акимата г.Тараз

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____Копжасаров Е.М.

Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз)
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

ф-2КС

АКТ № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стротельные работы								
1	Е0101-25-1	**Срезка растительного грунта. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	100,8	9,85	9,85	993	993	263	--	--
		м3		--	2,69	--	271	97	0,01	1
2	Е0101-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	403,2	8,28	8,28	3339	3339	886	--	--
		м3		--	2,26	--	913	97	0,01	3
3	Е0101-25-1 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Обратное перемещение растительного грунта. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (на 50м)**	100,8	8,37	8,37	844	844	224	--	--
		м3		--	2,29	--	231	97	0,01	1
4	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	403,2	7,04	7,04	2838	2838	753	--	--
		м3		--	1,92	--	776	97	0,01	3
5	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	293,328	22,04	20,73	6465	6081	1995	0,01	3
		м3		1,31	5,70	384	1673	97	0,02	6
6	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,072	200,88	--	1822	--	2059	1,42	13
		м3		200,88	--	1822	--	113	--	--

7	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	293,328	32,53	30,98	9542	9086	2999	0,01	3
		м3		1,53	9,01	449	2643	97	0,03	9
8	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	4,700592	19,70	19,70	93	93	19	--	--
		т		--	3,94	--	19	100	0,08	--
9	E0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	4,700592	3,07	2,66	14	13	6	--	--
		м3		0,39	0,93	2	4	97	--	--
10	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	232,5568	5,55	5,55	1292	1292	407	--	--
		м3		--	1,80	--	419	97	0,01	2
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	232,5568	21,55	4,52	5011	1050	3842	0,11	25
		м3		17,03	--	3960	--	97	--	--
12	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	58,16	122,18	--	7106	--	8030	0,89	51
		м3		122,18	--	7106	--	113	--	--
		Колодец телефонный ККС-3, на 114шт								
13	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,22504	22,04	20,73	5	5	2	0,01	--
		м3		1,31	5,70	--	1	97	0,02	--
14	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,00696	200,88	--	1	--	2	1,42	--
		м3		200,88	--	1	--	113	--	--
15	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,1128	32,53	30,98	4	3	1	0,01	--
		м3		1,53	9,01	--	1	97	0,03	--
16	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,1974	19,70	19,70	4	4	1	--	--
		т		--	3,94	--	1	100	0,08	--
17	E0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	0,1128	3,07	2,66	1	--	--	--	--

		м3		0,39	0,93	--	--	--	--	--	
18	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,1856	5,55	5,55	1	1	--	--	--	
		м3		--	1,80	--	--	--	0,01	--	
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,1856	21,55	4,52	4	1	3	0,11	--	
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--	
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0464	134,10	--	6	--	7	0,97	--	
		м3		134,10	--	6	--	113	--	--	
21	Е0134-105-7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	9,12	21440,31	653,59	195536	5961	17599	9,25	84	
		колодец		1588,50	165,83	14487	1512	110	0,67	6	
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	9,3936	17700,00	--	166267	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
23	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	9,12	1660,00	--	15139	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	2,382939	20790,00	--	49541	--	54495	133,00	317	
		кан.-км		20790,00	--	49541	--	110	--	--	
25	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 110 мм	2382,939	600,00	--	1429763	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1895630	31602			497	
			Тенге			77763	8465			30	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465867					
	Материалы -		Тенге			171641					
	Всего заработная плата -		Тенге				86228				
	Местные материалы -		Тенге			184859					
		Накладные расходы -	Тенге			93592					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14039				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33567					

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**593026**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**574**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**100267**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1429763**					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1429763**					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85786**					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1515549**					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2108575**					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**574**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**100267**				

Всего по форме в ценах 2001г.			2 108 575,00
Временные здания и сооружения	2,6%		54 822,95
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%		8 223,44
Итого:			2 163 397,85
Доп.затраты на производство работ в зимнее время	0,90%		10 610,48
Затраты на выслугу лет	1%		21 633,98
Затраты на доп.отпуска	0,40%		8 653,59
Итого:			2 204 295,80
Переход в цены 2016 года	2,73677	Тенге	6 032 650,56
Налоги, сборы, обязательные платежи	0,02	Тенге	120 653,01
ИТОГО :		Тенге	6 153 303,57
НДС	12%	Тенге	738 396,43
Всего по акту		Тенге	6 891 700,00

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз

Технический надзор

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
Копжасаров Е.М.