Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз)

ф-3КС

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Договор № 54 от 01 августа 2016г

Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно в ценах 2001г	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				СМР из гр.3 в отчетном месяце в ценах 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	101 756 388,05	40 223 352,33	34 899 379	13 878 263					12 210 766,62	113 967 154,67
Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. Наружные сети связи	101 756 388,05	40 223 352,33	34 899 379	13 878 263					4 826 802,34	45 050 154,67
К оплате:		**40 223 352,33**							**4 826 802,34**	**45 050 154,67**

Заказчик:

Отдел строительства акимата г.Тараз

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

Копжасаров Е.М.

Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі КММ- сі (КГУ"Отдел строительства акимата города Тараз) ф-2КС
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор № 54 от 01 августа 2016г
Наименование стройки - Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14-му микрорайону в районе "Автовокзала"г. Тараз. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

АК Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец телефонный ККС-3, на 114шт								
1	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**338,277**	**22,04**	**20,73**	**7456**	**7013**	**2301**	**0,01**	**3**
		м3		**1,31**	**5,70**	**443**	**1929**	**97**	**0,02**	**7**
2	**Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**10,4622**	**200,88**	**--**	**2102**	**--**	**2375**	**1,42**	**15**
		м3		**200,88**	**--**	**2102**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**169,56**	**32,53**	**30,98**	**5516**	**5252**	**1733**	**0,01**	**2**
		м3		**1,53**	**9,01**	**259**	**1528**	**97**	**0,03**	**5**
4	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**296,7293**	**19,70**	**19,70**	**5846**	**5846**	**1169**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**1169**	**100**	**0,08**	**25**
5	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1,2 группы грунтов**	**169,56**	**3,07**	**2,66**	**520**	**451**	**217**	**--**	**--**
		м3		**0,39**	**0,93**	**66**	**158**	**97**	**--**	**1**
6	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**278,9916**	**5,55**	**5,55**	**1550**	**1550**	**488**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**503**	**97**	**0,01**	**2**
7	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**278,9916**	**21,55**	**4,52**	**6011**	**1260**	**4609**	**0,11**	**30**
		м3		**17,03**	**--**	**4751**	**--**	**97**	**--**	**--**

8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,748	134,10	--	9353	--	10569	0,97	68
		м3		134,10	--	9353	--	113	--	--
9	Е0134-105-7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3	36,07	21481,41	653,59	774835	23575	69606	9,25	334
		колодец		1588,50	165,83	57297	5981	110	0,67	24
10	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	37,152	17700,00	--	657590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	36,07	1660,00	--	59876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование								
12	перечень	Шкаф распределительный оптики уличный ШРОу-0,5М	5	103580,56	--	517903	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	перечень	Полка оптическая 14402-SC/APC-144/30/144/0-6-144	25	73398,92	--	1834973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	перечень	Патчкорд SC/APC -3,5м	1800	332,74	--	598935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
15	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	2,665	621603,38	--	1656573	--	60946	133,00	354
		кан.-км		20790,00	--	55405	--	110	--	--
16	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	6238	73,65	31,82	459429	198493	334581	0,19	1185
		м кабеля		40,67	8,09	253699	50465	110	0,05	293
17	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	892	54,58	23,45	48685	20917	35255	0,14	125
		м кабеля		29,97	5,96	26733	5316	110	0,03	31
18	Ц0110-897-34	Окольцовка кабелей в колодцах	112	29,30	--	3282	--	3610	0,20	22
		шт		29,30	--	3282	--	110	--	--
19	перечень	Бирка свинцовая	112	32,62	--	3654	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М8П-А96-0,25		7130	233,57	--	1665366	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М8П-А96-0,25		3795	233,57	--	886405	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
22	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М6П-А72-0,25		1200	181,38	--	217652	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М4П-А36-0,25		950	108,96	--	103509	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М4П-А32-0,25		3300	100,15	--	330491	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М4П-А24-0,25		750	82,53	--	61900	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М3П-А12-0,25		5,893	61,00	--	359	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96		1	176718,17	158613,96	176718	158614	35260	69,60	70
			муфта		16838,56	15215,78	16839	15216	110	88,25	88
28	перечень	Муфта оптическая FOSC 400 A16-96fiber		1	16637,09	--	16637	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	перечень	Оптическая муфта разветвительная для ОК-72, FORC 400A8		8	7839,01	--	62712	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	перечень	Оптическая муфта разветвительная для ОК-48, FORC 400A8		11	8073,88	--	88813	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	перечень	Оптическая муфта разветвительная для ОК-36, FORC 400A8		8	8073,88	--	64591	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	перечень	Оптическая муфта разветвительная для ОК-32, FORC 400A8		1	7584,56	--	7585	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

33	перечень	Оптическая муфта разветвительная для ОК-24, FORC 400A8	16	7584,56	--	121353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	перечень	Оптическая муфта разветвительная для ОК-24, FORC 400A8	94	7339,24	--	689889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	41	178,80	31,80	7331	1304	1930	0,20	8
		шт		36,00	6,80	1476	279	110	0,04	2
36	перечень	Консоль одноместная	41	208,13	--	8533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	перечень	Болт консольный	41	36,86	--	1511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	2	10321,50	8942,48	20643	17885	4630	5,70	11
		кабель		1379,02	725,42	2758	1451	110	4,21	8
39	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 24	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8
40	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,50	14
		кабель		3266,10	1816,90	3266	1817	110	10,54	11
41	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,75	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 36	1	28518,14	24870,99	28518	24871	6231	15,08	15
		кабель		3647,15	2017,56	3647	2018	110	11,70	12

42	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20
		кабель		4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16
43	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,5	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 72	1	57036,27	49741,98	57036	49742	12462	30,15	30
		кабель		7294,29	4035,12	7294	4035	110	23,40	23
44	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 96	2	76048,36	66322,64	152097	132645	33233	40,20	80
		кабель		9725,72	5380,16	19451	10760	110	31,20	62
45	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=3	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 144	1	114072,54	99483,96	114073	99484	24925	60,30	60
		кабель		14588,58	8070,24	14589	8070	110	46,81	47
46	Ц0110-38-1	Установка металлического лотка для прокладки кабеля на станции	3	413,30	--	1240	--	864	2,00	6
		м		320,00	--	960	--	90	--	--
47	перечень	Лоток перфорированный 100х200х3000 ИЭК	3	835,77	--	2507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-38-1	Установка металлического кабельного канала	1,2	413,30	--	496	--	346	2,00	2
		м		320,00	--	384	--	90	--	--
49	перечень	Металлический кабельный канал	1,2	803,15	--	964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,90	--	1436	--	1781	8,00	8
		шт		1339,00	--	1339	--	133	--	--
51	перечень	Шкаф распределения оптики ШРО-03МВ	1	74899,53	--	74900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

52	Ц0110-54-3	Прокладка кабеля ОК-144 по воздушным металическим желобам, кабель по плоскому кабельросту типа "Решетка"	48	6,00	--	288	--	216	0,03	1
		м		5,00	--	240	--	90	--	--
53	перечень	Кабель ВО ОКН-12Д-А144-0,5	48	328,83	--	15784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0110-54-3	Прокладка кабеля ОКСЛ-96 по воздушным металическим желобам, кабель по плоскому кабельросту типа "Решетка"	10	6,00	--	60	--	45	0,03	--
		м		5,00	--	50	--	90	--	--
55	перечень	Кабель ВО ОКСЛ-М8П-А96-0,25	10	233,57	--	2336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 144	2	90857,67	62551,26	181715	125103	96896	125,10	250
		УССЛК		28132,50	15911,04	56265	31822	110	92,28	185
57	перечень	Полка оптическая 14402-SC/APC-144/30/144/0-6-144	2	73398,92	--	146798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-144 ГТС в АТС, количество свариваемых волокон 96	2	176718,17	158613,96	353436	317228	70520	69,60	139
		муфта		16838,56	15215,78	33677	30432	110	88,25	177
59	перечень	Муфта оптическая FOSC 400 A16 до 144 портов (ETT)	2	17233,09	--	34466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12437405	1263806			2865
			Тенге			582957	177019			1024
		Стоимость оборудования -	Тенге			3173509				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3173509				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6076669				
		Материалы -	Тенге			17513				
		Всего заработная плата -	Тенге				619031			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4387016				
		Накладные расходы -	Тенге			680916				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						340
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102137		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405455			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7163040			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						3361
		Сметная заработная плата -	Тенге				721169		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3187227			
Материалы -			Тенге			2280014			
Всего заработная плата -			Тенге				140945		
Местные материалы -			Тенге			732589			
		Накладные расходы -	Тенге			154014			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23102		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200474			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3541715			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						946
		Сметная заработная плата -	Тенге				164047		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13878263			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4307
		Сметная заработная плата -	Тенге				885216		

Итого оборудования в ценах 2001г.	Тенге		3 173 509,00
Переход в цены 2016 года	Тенге	2,73677	8 685 164,23
Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге		173 703,28
Итого:	Тенге		8 858 868,00
НДС	Тенге		1 063 064,16
Всего оборудования	**Тенге**		**9 921 931,67**
Итого СМР в ценах 2001г.	Тенге		10 704 754,00
Временные здания и сооружения	Тенге	2,6%	278 323,60
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	Тенге	15%	41 748,54
Итого:	Тенге		10 983 077,60
Доп.затраты на производство работ в зимнее время	Тенге	0,90%	98 847,70
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	109 830,78
Затраты на доп.отпуска	Тенге	0,40%	43 932,31
Итого:	Тенге		11 235 688,39
Переход в цены 2016 года	Тенге	2,73677	30 749 494,92
Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	0,02	614 989,90
ИТОГО :	Тенге		31 364 484,82
НДС	Тенге	12%	3 763 738,18
Всего по СМР	**Тенге**		**35 128 223,00**
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**		**45 050 154,67**

Заказчик:
Отдел строительства акимата г.Тараз

Технический надзор

Подрядчик:
Директор ТОО "Ком-Сервис"
Копжасаров Е.М.