Договор № 10 от 21.02.2018г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		10	21.02.2018г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**5300000**		**1991690**	**4639356**		**92787**	**567857**	**5300000**
в том числе (за май)		**5300000**	**1991690**	**4639356**		**92787**	**567857**	**5300000**

ЗАКАЗЧИК:
И.о Директора:
ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік * Республика Казахстан г.Актобе Товарищество с ограниченной ответственностью "Эконс и К"

...доставлении соответствующего права ...

АВС-4 (редакция 5.3.1) Цены региона Актюбинская обл.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области

Договор № 10 от 21.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонтные работы									
	1.1 Фасад									
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен *м2*	155,6 √	32,87 / 32,87	– / –	5115 / 5115	– / –	5115 / 100	0,23 / –	36 / –
2	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	155,6 √	251,48 / 125,24	2,45 / 0,56	39130 / 19487	381 / 87	18498 / 94,5	0,70 / 0,03	109 / 5
3	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли *м2*	155,6 √	38,95 / 6,23	2,52 / 0,46	6061 / 969	392 / 72	984 / 94,5	0,04 / –	6 / –
4	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпаклевка фасадов простых с лесов и земли *м2*	155,6 √	148,13 / 32,6	0,1 / 0,02	23049 / 5073	16 / 3	4797 / 94,5	0,21 / –	32 / –

5	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	155,6	121,34	9,02	18880	1404	3566	0,13	20
		м2		22,59	1,66	3515	258	94,5	0,01	1
	Раздел 2 Проемы									
	2.1 Окна									
9	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,29	17
		шт		194,33	3,31	2526	43	108	0,03	–
10	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	24,96	74,9	6,81	1870	170	1865	0,46	12
		м2		68,09	1,08	1700	27	108	0,01	–
11	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных	24,96	146,99	6,63	3669	165	3812	0,95	24
		м2		140,36	1,04	3503	26	108	0,01	–
12	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	24,96	460,21	24,15	11487	603	5976	1,28	32
		м2 проемов		213,7	7,99	5334	199	108	0,03	1
13	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	24,96	6022		150309				
		м2								
14	Е0110-22-1	Установка подоконных досок, высота проема до 1 м	24,96	453,94	13,01	11330	325	5629	1,28	32
		м2 проемов		203,9	4,92	5089	123	108	0,02	–
15	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	16,9	3680		62192				
		м								
	2.2 Двери									
16	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
		шт								

17	E0156-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	13,23	290,7 59,88	2,9 6,55	2035 792	20 87	108 777	0,19 0,36	1 5
18	E0156-13-1	Снятие наличников *м*	35,7	53,33 6,47	1,04 0,3	706 231	14 11	108 240	0,01 0,04	– 2
19	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов в каменных стен площадью проема до 3 м2 *м2 проемов*	7,56	6,17 448,56	0,05 128,16	220 3391	2 969	108 1788	– 1,03	– 8
20	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *м2*	7,56	174,4 4010	44,59	1318 30316	337	108	0,14	1
21	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	4	1380		5520				
22	E0156-26-1	Установка наличников *м*	20,4	99,63 11,97	0,41 0,07	2032 244	8 1	265 108	0,08 –	2 –
23	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен *м2 проемов*	5,67	330,85 272,25	32,08 12,13	1876 1544	182 69	1935 120	1,49 0,06	8 –
24	C12022-1	Двери металлические ДСН 2.1х0.9 огрунтованные и окрашенные *шт*	3	25100		75300				
25	E0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных *прибор*	7	77,9 76,46	– –	545 535	– –	578 108	0,39 –	3 –
26	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	7	844		5908				
	Раздел 4 Полы									
42	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов - лаг из досок и брусков *м2*	254,6	11,07 11,03	0,04 0,02	2818 2808	10 5	3114 110,7	0,08 –	20 –

43	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	95,2	5,64	0,19	537	18	576	0,04	4
		м		5,45	0,02	519	2	110,7	–	–
44	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	254,6	51,33	4,89	13069	1245	13323	0,34	86
		м2		46,44	0,83	11824	211	110,7	0,01	2
45	E0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	254,6	544,23	1,61	138560	410	14137	0,32	82
		м2		49,91	0,25	12707	64	110,7	0,00	1
46	E0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	141,382	261,83	0,87	37018	123	4220	0,17	25
		м2		26,82	0,14	3792	20	110,7	–	–
		Раздел 5 Отделочные работы								
51	E0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков от старой краски с земли и лесов	807	37,04	–	29891	–	28247	0,26	207
		м2		37,04	–	29891	–	94,5	–	–
52	E0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	23,8	21,98	0,69	523	16	550	0,15	4
		м2 подшивки		21,29	0,11	507	3	108	–	–
53	E0115-64-3	Шпаклевание из сухих растворных смесей стен	437,99	389,9	4,29	170767	1878	35771	0,52	229
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	37136	717	94,5	0,01	3
54	E0115-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	437,98	316,78	2,63	138743	1150	31361	0,45	196
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	32754	433	94,5	0,00	2
55	E0115-64-4	Шпаклевание из сухих растворных смесей потолков	368,4	473,11	4,93	174294	1814	41529	0,64	234
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	43260	686	94,5	0,01	3
56	E0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	368,4	338,18	2,91	124584	1073	32904	0,56	208
		м2 окрашиваемой поверхности								

			93,41	1,1	34414	405	94,5	0,00	2
57	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	23,8	891,34	3,58	21214	85	7321	1,87	45
				324,35	1,17	7719	28	94,5	–	–
58	E0115-64-4	Шпаклевание из сухих растворных смесей потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	368,4	277,50	4,93	102232	1816	41529	0,64	234
				117,43	1,86	43260	686	94,5	0,01	3
59	E0115-180-6	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	23,8	264,27	2,91	6290	69	1154	0,30	7
				50,2	1,1	1195	26	94,5	–	–
60	E0115-65-1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по бетону и камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22,4	667,35	7,91	14949	177	7677	2,06	46
				359,66	2,99	8056	67	94,5	0,01	–
61	E0115-64-5	Шпаклевание из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22,4	703,04	7,65	15748	171	3503	0,93	21
				162,6	2,9	3642	65	94,5	0,01	–
62	E0115-180-3	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	22,4	316,78	2,63	7096	59	1604	0,45	10
				74,78	0,99	1675	22	94,5	–	–
		Всего прямые затраты				**1462382**	**13509**			**1801**
						302424	**4418**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1146450				
		Накладные расходы, тенге				329337				
		- заработная плата, тенге				49401				
		- трудоемкость, чел-ч				165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107503				
		Всего				**1899223**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				27349				

- сметная заработная плата, тенге	3856
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	38146
- сметная заработная плата, тенге	17547
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19266
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7706
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1991690**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5093586**
- материалы, тенге	2931473
- сметная заработная плата, тенге	1034609
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2118
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,910822977**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**4639356**
Налог (2 %)	92787
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4732143**
НДС (12 %)	567857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5300000**

ЗАКАЗЧИК:
И.о Директора
ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Женсекбаев А.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

форма КС-3

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области
Договор № 10 от 21.02.2018г.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		10	21.02.2018г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС	К ОПЛАТЕ
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1					
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	10600000		3983380	9278712		185574	1135714	10600000
в том числе (за май)		5300000	1991690	4639356		92787	567857	5300000

ЗАКАЗЧИК:
И.о Директора:
ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"
_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"
_____ Ермагамбетов М.М.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области
Договор № 10 от 21.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
		1.2 Отмостка								
6	Е0101-164-2	Устройство корыта под отмостку √	5,092	251,77	–	1282	–	1304	1,77	9
		м3 грунта		251,77	–	1282	–	101,7	–	–
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных олщ.100мм √	5,092	1945,45	–	9906	–	3442	3,73	19
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	3109	–	110,7	–	–
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки бетон В7,5 √	5,092	6180,64	82,51	31472	420	1233	1,55	8
		м3		225,11	31,16	1146	159	94,5	0,12	1
		Раздел 3 Кровля								
27	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов √	506,25	48,37	4,36	24487	2207	24231	0,29	146
		м2 кровли		44,01	0,68	22280	344	107,1	0,01	3
28	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами √	506,25	24,15	2,64	12226	1337	11907	0,15	77
		м2 кровли		21,51	0,45	10889	228	107,1	0,00	2

29	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	506,25	36,77	1,67	18615	845	19188	0,23	115
		м2 кровли		35,1	0,29	17769	147	107,1	0,00	1
30	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	506,25	11,24	1,59	5690	805	5379	0,07	34
		м2 кровли		9,65	0,27	4885	137	107,1	0,00	1
31	E0110-14-1	Установка стропил, прогонов, мауэрлатов	3,66776	24334,92	417,85	89255	1533	16101	25,42	93
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	14330	578	108	0,62	2
32	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,4829	23553,43	395,71	176248	2961	33617	25,88	194
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	30011	1115	108	0,58	4
	Раздел 4 Полы									
46	E0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	113,218	261,83	0,87	29644	98	3379	0,17	20
		м2		26,82	0,14	3037	16	110,7	–	–
47	E0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	254,6	577,66	8,95	147071	2279	32736	0,76	194
		м2		114,73	1,42	29210	362	110,7	0,02	4
48	E0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	254,6	1212,08	5,23	308596	1332	34086	0,75	191
		м2		120,11	0,83	30580	211	110,7	0,01	3
49	E0115-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	254,6	180,18	2,35	45874	598	21881	0,54	137
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	22925	229	94,5	0,00	1
50	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	95,2	178,36	0,09	16980	9	1596	0,09	9
		м		15,12	0,02	1439	2	110,7	–	–
	Раздел 5 Отделочные работы									
	5.1 Прочие работы									
63	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,93	27,1	–	838	–	–	–	–
		т								

64	С01033-А5-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза			–	–	–	–	–	–	–
			√	30,93	45	45	1392	1392	278	–	–
		т			–	9	–	278	100	0,19	6
	Локальная смета 2-1-2 Электромонтажные работы										
	Раздел 6 Электромонтажные работы										
1	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	√	531	13,94	0,06	7402	32	7164	0,10	51
		м			13,88	–	7370	–	97,2	–	–
2	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных щита	√	2	486	–	972	–	1050	2,79	6
		шкаф			486	–	972	–	108	–	–
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования ЩРВ	√	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф			2273	110	2273	110	95	0,64	1
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Щит распределительный ЩРВ-24	√	1	–		–				
		шт									
5	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	√	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт			340	4,5	340	4	95	0,03	–
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Автоматический выключатель 3ф 63А	√	1	–		–				
		шт									
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	√	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт			227	2,3	2724	28	95	0,01	–
8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Центркомплектации "СЭЛЛ"	Автоматический выключатель 1ф 2п 25А/30мА	√	6	–		–				

9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	шт									
	Автоматический выключатель ВА 47-80 1ф 16А		√	6	–		–				
10	Ц0108-102-1	шт									
	Шкаф управления и регулирования ЩРВ		√	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф			2273	110	2273	110	95	0,64	1
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш										
	Щит распределительный ЩРВ-9		√	1	–		–				
12	Ц0108-526-2	шт									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		√	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт			340	4,5	340	5	95	0,03	–
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Cet										
	Автоматический выключатель АЕ 2046-10Р 3ф 50А		√	1	–		–				
14	Ц0108-526-1	шт									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		√	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
		шт			227	2,3	2497	25	95	0,01	–
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш										
	Автоматический выключатель ВА 47-80 1ф 25А		√	4	–		–				
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	шт									
	Автоматический выключатель ВА 47-80 1ф 16А		√	5	–		–				
17	Е0121-17-5	шт									
	Монтаж светильника настенного герметичного		√	3	212,07	7,88	636	24	264	0,56	2
		шт			87,46	3,12	262	9	97,2	0,01	–
18	С151701-135										
	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP 54		√	3	359		1077				

19 С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	✓	3	17		51				
20 Е0121-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	шт	✓	59	378,66 / 233,66	115,58 / 65,61	22341 / 13786	6819 / 3871	17163 / 97,2	1,45 / 0,23	85 / 14
21 С151702-89	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт	✓	53	1056		55968				
22 С151702-89	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт	✓	6	1056		6336				
23 С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	✓	118	101		11918				
24 С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	✓	118	14		1652				
25 Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	✓	13	47 / 45,5	0,2 / 0,1	611 / 592	3 / 1	563 / 95	0,29 / –	4 / –
26 С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	✓	13	156		2028				
27 Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	✓	3	55 / 49,7	0,9 / 0,2	165 / 149	3 / 1	142 / 95	0,33 / –	1 / –
28 С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	шт	✓	3	134		402				
29 Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	✓	12	62,7 / 57,8	0,2 / 0,1	752 / 694	2 / 1	660 / 95	0,34 / –	4 / –
30 С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220		✓	12	195		2340				

31	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	√2	2	64	1	128	2	112	0,36	1
			шт			58,5	0,2	117	–	95	0,00	–
32	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	√2	2	68		136				
33	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	√2	0,025	16300		407,5				
34	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	√2	531	23,2	2,1	12319	1115	8475	0,10	53
						16,5	0,3	8762	159	95	0,00	1
35	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	√2	0,3193	35536		11347				
36	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	√2	0,22763	53341		12142				
37	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	√2	0,026	26100		679				

Локальная смета 2-1-3 Отопление

Раздел 7 Отопление

1	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	√	75	88,41	1,24	6631	93	7549	0,57	43
						87,17	0,2	6538	15	115,2	–	–
2	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	√	50	116,9	1,81	5845	91	6646	0,75	38
						115,09	0,29	5755	15	115,2	–	–
3	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг		√	24	197,2	15,96	4733	383	5081	1,21	29

		шт									
4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	✓	30	181,24	2,52	4350	60	115,2	0,02	1
		м трубопровода			285,54	6,19	8566	186	2466	0,39	12
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	✓	16	69,03	2,33	2071	70	115,2	0,01	–
		м трубопровода			283,54	6,19	4537	99	1315	0,39	6
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	✓	50	69,03	2,33	1105	37	115,2	0,01	–
		м трубопровода			631,9	12,42	31595	621	5255	0,43	21
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	✓	75	86,6	4,64	4330	232	115,2	0,02	1
		м трубопровода			441,54	6,19	33116	464	6166	0,39	29
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	✓	25,9	69,03 4387,59	2,33 55,89	5178 113639	175 1448	115,2 5032	0,01 0,78	1 20
		кВт									
9	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	✓	20	147,73 70,28	20,94 –	3826 1406	542 –	115,2 706	0,08 0,16	2 3
		комплект									
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	✓	44	30,65	–	613	–	115,2	–	–
		шт			577,54	61,31	25412	2698	18291	1,94	85
11	С130903-222	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	✓	2	336,25	24,61	14795	1083	115,2	0,09	4
		шт			15185		30370				
12	С130903-126	Клапан термостатический типа Danfoss, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15	✓	20	1641		32820				
		шт									
13	С130905-1045	Головка термостатическая типа Danfoss, диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С	✓	20	1052		21040				

14	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Danfoss, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 *шт*	✓	2	10345		20690				
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов пробно-спускных диам. до 25 мм *шт*	✓	2	577,54	61,31	1155	123	831	1,94	4
					336,25	24,61	672	49	115,2	0,09	–
16	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	✓	2	331		662				
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	✓	4	577,54	61,31	2310	245	1663	1,94	8
					336,25	24,61	1345	98	115,2	0,09	–
18	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 *шт*	✓	2	3443		6886				
19	С130904-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, Ру 4 Мпа, DN 50 *шт*	✓	2	4860		9720				
20	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	✓	64,86	183,27	0,11	11887	7	8756	0,85	55
					142,83	0,03	9264	2	94,5	–	–
21	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 30 мм *м трубопровода*	✓	2,2	158,58	49,95	349	110	198	0,45	1
					81,53	18,64	179	41	90	0,07	–
22	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/ *м3*	✓	0,1	1940		194				
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм *м трубопровода*	✓	2,2	127,56	9,98	281	22	86	0,25	
					39,58	3,87	87	9	90	0,02	

24 С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0028	314500	881	
	Всего прямые затраты			**1465537**	**31337**	**1860**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**296152**	**10558**	**52**
				1138047		
	Накладные расходы, тенге			326183		
	- заработная плата, тенге			48928		
	- трудоемкость, чел-ч			163		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			107503		
	Всего			**1899223**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			27349		
	- сметная заработная плата, тенге			3856		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			22		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			38146		
	- сметная заработная плата, тенге			17547		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			107		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			19266		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			7706		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1991690**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**5093587**		
	- материалы, тенге			2909987		
	- сметная заработная плата, тенге			1033063		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2204		
	Коэффициент по ведомости договорной цены			**0,910822977**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**4639356**		
	Налог (2 %)			92787		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4732143**		
	НДС (12 %)			567857		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**5300000**		

ЗАКАЗЧИК:

И.о Директора

ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Женсикбаев А.

форма КС-3

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области
Договор № 10 от 21.02.2018г.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		10	21.02.2018г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**14145600**		**5315783**	**12382353**		**247647**	**1515600**	**14145600**
в том числе (за июнь)		**3545600**	**1332403**	**3103641**		**62073**	**379886**	**3545600**

ЗАКАЗЧИК:
И о Директора:
ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"
_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"
_____ Ермагамбетов М.М.

ВС-4 (редакция 5.3.1)

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области

Договор № 10 от 21.02.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Кровля									
31	Е0110-14-1	Установка стропил, прогонов, мауэрлатов	3,99624	24334,92	417,85	97248	1670	17543	25,42	102
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	15614	629	108	0,62	2
32	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,0611	23553,43	395,71	24993	420	4767	25,88	27
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	4256	158	108	0,58	1
33	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,208	599,34	35,14	9714	570	2723	0,90	15
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	2307	214	108	0,05	1
34	Е0110-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов	506,25	103,31	0,44	52298	221	7089	0,07	38
		м2 перекрытий		12,79	0,18	6474	89	108	–	–
35	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	506,25	21,41	1,14	10840	576	3175	0,03	17
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,42	2725	215	108	0,00	1

36 E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	506,25	179,25	2,55	90746	1291	15827	0,20	99
	м2		28,78	0,41	14570	208	107,1	0,01	3
37 E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	506,25	1506,38	10,38	762604	5253	59516	0,65	330
	м2 кровли		108,31	1,46	54830	740	107,1	0,00	2
38 E0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	64,4	346,37	1,17	22307	75	2286	0,21	14
	м		32,96	0,18	2123	12	107,1	–	–
39 E0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3447,64	102,01	6895	204	2477	6,99	14
	слуховое окно		1107,45	39,37	2215	79	108	0,15	–
40 E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профлистом	2,34	1695,6	10,25	3968	24	691	1,70	4
	м2 кровли		271,69	3,85	636	9	107,1	0,02	–
41 C12068-33	Решетка слухового окна	0,75	1230		923				
	м2								
	Всего прямые затраты		**1082535**			**10304**			**659**
			105749			**2353**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		966482						
	Накладные расходы, тенге		116092						
	- заработная плата, тенге		17414						
	- трудоемкость, чел-ч		58						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		71918						
	Всего		**1270544**						
	Временные здания и сооружения (1,8 %)		18296						
	- сметная заработная плата, тенге		2580						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		15						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		25519						
	- сметная заработная плата, тенге		11739						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		71						

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12888
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5155
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1332403**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3407513**
- материалы, тенге	2471293
- сметная заработная плата, тенге	403694
- нормативная трудоемкость, чел-ч	813
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,910822977**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3103641**
Налог (2 %)	62073
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3165714**
НДС (12 %)	379886
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3545600**

ЗАКАЗЧИК:
И о Директора
ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мастер Металл Пласт "

_____ Женсикбаев А.

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 06. 2018 года

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Мартукский районный дом культуры» Государственного учреждения «Мартукский районный отдел культуры и развития языков»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «____» _____ 20 ___ года.
ТОО «Эконс и К» Ермагамбетов Муратбек Маралулы г. Актобе Авиагородок 4 Б БИН 020240001951

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «_____» _____ 20 ___ года. ТОО «Мастер Металл Пласт» Досов Рустам Избасарович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА № KZ52VJE00016915 от 05.04.2016 года, АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА № KZ07VJE00016173 от 09.03.2016 года. _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «___» _____ 20___ года. ТОО «Тана Пракс» Тукаев Айбол Сагинтаевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА КДСЖКХ № 06650 от 04.02.2014 года _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **капитальный ремонт здания сельского клуба село Курмансай Мартукского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область Мартукский район, с. Курмансай,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"__" _____20__ года № _____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) . ТОО «Тана Пракс»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГККП «Мартукский районный Дом культуры»
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2 мая 2018 года;
месяц, год
окончание работ 30 июня 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два) ;
фактически, месяц: 2 (два) ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 17617,82 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 13866,58 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14145,6 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 14145,6 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания сельского клуба село Курмансай Мартукского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГККП «Мартукский районный Дом культуры» ГУ «Мартукский районный отдел культуры и развития языков»
и. о. директора Есенгалиева Д. С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _ТОО «Мастер Металл Пласт » Досов Р. У. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор __ТОО «Тана Пракс» Тукаев А. С _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Эконс и К»

Ермагамбетов М. М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.