Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

**Справка стоимости**
**выполненных работ за июнь месяц 2020 г.**
**Договор № 41 от 24.02.2020г**
**Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159, 268 025 015 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них «Коктал -Жаркент - Арасан», км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области. | тенге | **268025011159** | | | | | | |
| | | | 290 328 000,00 | 213 948 275,00 | 0 | 213 948 275,00 | 0 | | 0 |
| | | | **268025015159** | | | | | | |
| | | | 284 680 112,00 | 281 152 091,20 | | 142 375 791,20 | 138 776 300,00 | | 138 776 300,00 |
| | Всего по акту: | | **575 008 112,00** | **495 100 366,20** | **0,00** | **356 324 066,20** | **138 776 300,00** | **0,00** | **138 776 300,00** |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"**
_____ **С.Самуратов**

_____ **А. Аппаков**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**
_____ **С. Б. Утешов**

**Заказчик:** **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

**Подрядчик:** **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.**
БИН 141140003028

**АКТ выполненных работ за июнь месяц 2020 года**
**по объекту: «Средний ремонт а/д "Коктал-Жаркент-Арасан", км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области»**

Составлена в текущих ценах 2019г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть** | | | | | |
| **1** | **Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015** | **Исправление профиля частично с добавлением нового материала**<br>Состав работ:<br>1. Очистка оснований<br>2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов | **м2 площади основания** | **11468,7790** | | **358,89** | **4116008,30** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,14** | **781485,58** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **119,79** | **1373795,72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **205,85** | **2360894,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 73,59 | 844004,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,60 | 396801,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **467,08** | **5356813,75** |
| **2** | **С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **2098,7866** | | **2050,00** | **4302512,44** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 164,00 | 344201,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2214,00** | **4646713,44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015** | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка оснований<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой | **т смеси** | **2047,4927** | | **1759,62** | **3602799,69** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1113,99** | **2280892,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1005,09** | **2057911,16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,69** | **5497,52** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1203,11 | 2463363,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 237,02 | 485293,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3199,75** | **6551456,71** |
| 4 | **С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **2067,9676** | | **13499,70** | **27916942,57** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1079,98 | 2233355,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14579,68** | **30150297,98** |
| 5 | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов**<br><br>Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | **т** | **11,4000** | | **128561,81** | **1465604,68** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **954,68** | **10883,35** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1817,43** | **20718,70** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **126744,38** | **1444886,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1031,05 | 11754,02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10367,43 | 118188,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139960,30** | **1595547,40** |
| 6 | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке | **м2 покрытия** | **38098,0000** | | **151,53** | **5773156,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **78,00** | **2971805,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **100,11** | **3813866,20** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,16** | **196602,56** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 84,24 | 3209550,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,86 | 718616,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **254,64** | **9701323,00** |
| **7** | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **38098,0000** | | **0,29** | **11088,80** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,25** | **9442,97** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,04** | **1645,83** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 0,27 | 10198,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,04 | 1702,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **0,60** | **22990,19** |
| **8** | **С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **4602,2384** | | **13499,70** | **62128837,73** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1079,98 | 4970307,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14579,68** | **67099144,75** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **109316951** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3692840** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **7267938** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2361670** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **98356173** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **6538871** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **115855822** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **9268466** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **125124287** |
| | | **НДС 12%** | | | | | **15014914** |
| | | **Всего:** | | | | | **140139202** |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | **ВСЕГО с тендерным снижением** |

**Заказчик:**

**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области**

**_____ С.Самуратов**

**_____ А. Аппаков**

| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,990274657 | | | | **138776300** |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "AblBekAi company"**

**_____ Утешов С.Б.**