Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
«Хромтау аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Шығыс № 18
«20» 03 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» ___03____ 2020 г.

Заказчик: **Бондаренко Н.С.- генеральный директор ТОО «АМК», Казахстан, 030012, г. Актобе, ул. Маресьева, 4 «Г»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, насселенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«20» 03 2020г., ТОО«WESTCAPITALCONSTRUCTION» Аронов А. С. 030000, Актюбинская область г. Актобе, ул. Бокенбай Батыра, д. 59, кв. 1 директорАроновА.С.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«20» 03 2020г., эксперт Бурамбаева И.Н. ТОО «Актам-инжиниринг» №KZ01VJE00016281 от 24.03.16г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«20» 03 2020г., Ешимкулов Н.Т. ТОО «Актам-инжиниринг» KZ87VJE00017643 от.11.04.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство внутренних ж. д. путей по ст. Рудный в составе:**
- Железнодорожные пути 14; 15; 16; протяженностью 1,571км»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Хромтауский район, пос. Коктау. Жастар 54**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 03 » октября 2017г. №271 Акимат Хромтауского района.**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление**

государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» Акимат Актюбинской области от 29.10.2018г., №KZ03REA00166394
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг»;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Актюбинская медная комапния» , от 30.07.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019г.** окончание работ **март 2020 г.**;
месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____; фактически, месяц: 9 ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
6,6	млн т/год	-			

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность внутреннего подъездного пути	км	1,571	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Начало строительства №14 внутреннего железнодорожного пути предусмотрено от хвоста крестовины, существующего стрелочного перевода № 4; №15 внутреннего железнодорожного пути предусмотрено от хвоста крестовины, существующего стрелочного перевода № 8б; №16 внутреннего железнодорожного пути предусмотрено от хвоста крестовины, существующего стрелочного перевода № 10 на ст. Рудный, тип рельса Р65, тип балласта – щебеночная, тип шпала – деревянная, тип скрепление –ДО.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 241 500, 000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 210 883,12 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30616,88 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ210 883,12 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30616,88 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство внутренних ж. д. путей по ст. Рудный в составе:**
- Железнодорожные пути 14; 15; 16; протяженностью 1,571км»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **генеральный директор ТОО «АМК» Бондаренко Н.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Бурамбаева И.Н.ТОО «Актам-инжиниринг»**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Сапашев А.Ж. ТОО «Актам-инжиниринг»**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор ТОО «WESTCAPITALCONSTRUCTION» Аронов А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя М.П.

ҚОҒАМНЫҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 21

Өтініш № 0219485180 | Тіркеу ісі № _____

Кадастрлық № 02:039:027:008 | Тіркелген күні 26.05.20

Тіркелген уақыты 15:03

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы.
Хромтауский р-н,
с.о. Кокжазский зд 19 путь
ст. Калмерсай – ст. Орь

Тіркеуші (маман) Касенова Г.К. қолы

Басшысы Адилжанов Н.Ж. қолы

прошуровано
на 3 листах