Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма Азия,Республика Казахстан ВКО 071401 г.Семей ул Северная 4 а, тел.: (8 7222) 33-44-08, 33-44-09** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 3 от 19.08.2019

Номер документа	Дата составления
47	29.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство культурно-спортивного комплекса Абай арена в городе Семей			услуга	1	5 227 000,00	5 227 000,00	560 036,00
				Итого	1	x	5 227 000,00	560 036,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО"Фирма Азия"**
Республика Казахстан
ВКО г.Семей ул Северная ,4"А"
БИН 940240000011
Филиал ДБ АО "Сбербанк " г.Усть-Каменогорск
ИИК KZ56914102203KZ00195

БИК SABRKZKA

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес:Строительство культкрно-спортивного комплекса "Абай арена" в г.Семей ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь от 24 ноября** 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	от19.08.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стро-во с/ком "Абай арена"	5 222 700,00	4 666 964,00	4 666 964	4 666 964				0	560 036,00	5 227 000,00

М.П. **Заказчик:** Директор ТОО "Фирма Азия" _____ С.Ж.Дускужанова

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

Полы

1 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	217,5	699,21	32,86	152078	7147	66483	77035	247442
				360,68	16,11	78448	3504	–	18329	
4 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	217,5	4426,2	120,75	962699	26263	726770	208204	1264574
				963,98	54,38	209666	11828	–	93672	
5 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	184,077	1723,02	12,01	317168	2211	268682	44206	390285
				251,39	4,09	46275	753	–	28910	

Итого по разделу	**1 902 301**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 061 935
Накладные расходы, тенге	329 445
Итого по акту:	**4 499 016**
- т.ч. оборудование	0
- СМР	4 499 016
Временные здания и сооружения (1,5%)	67485
Итого	**4 566 501**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**100463**
Итого по акту в текущих ценах	**4 666 964**
НДС (12%)	**560036**
Итого по акту	**5 227 000**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Фирма Азия"

Директор _____ **С.Ж. Дускужанова**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

7	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	203,1	1153,82	8,21	234341	1667	87085	116914	379355
					716,83	2,73	145588	554	–	28100	
8	1115-0107-0101	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	134,17	5227,49	22,66	701372	3040	348698	280890	1060843
					2605,9	11,02	349634	1479	–	78581	
11	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,1	1465,16	87,88	297574	17848	76987	173600	508868
					998,22	70,22	202738	14262	–	37694	
12	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	190,8	509,97	3,48	97302	664	34283	50135	159232
					326,81	1,64	62355	313	–	11795	
13	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	167,79	458,02	3,48	76851	584	27548	39196	125331
					290,36	1,64	48720	275	–	9284	
		Итого по разделу 4					**2 596 715**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 159 541				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 319				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 488				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 612 758				
		Накладные расходы, тенге					3 336 632				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					813 541				

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Фирма Азия"**
Республика Казахстан
ВКО г.Семей ,ул Северная ,4а
БИН 940240000011
Филиал ДБ АО "Сбербанк"г.Усть-Каменогорск
ИИК KZ 56914102203KZ00195
БИК SABRKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство культурно-спортивного комплекса "Абай арена" в г.Семей ВКО**

Договор:№3 от 19 августа 2019г

АКТ №1
приемки выполненных работ за ноябрь от 24ноября2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Внутренняя отделка										
6	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	173,523	1269,36	8,21	220263	1425	74403	115927	363086
					832,37	2,73	144435	474	–	26895	