Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		63	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области за май месяц 2020 г.	32981111,46								3957733,38	36938844,84
	В том числе за отчетный период		32981111,46							3957733,38	36938844,84
	Всего к оплате:	36938844,84	(Тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот сорок четыре) тенге 84 тиын								

Заказчик: А. Таскынбаев

Подрядчик: М. Кулмурзаев

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ №1-1

выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильных дорог улиц М.Ауезова, Т.Казангап, М.Жаримбетова, А. Жусупова, Г. Мустафина, Н.Балапанова и Т.Аубакирова в городе Аральск, Кызылординской области за май месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Ауезов					
1	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**132,0000**		**344,00**	**45408**
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1674,0000**		**43,70**	**73154**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	19,251	1300,00	25026
		Итого оплата труда:				**14,95**	**25026**
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	19,251	3800,00	73154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	19,251	1300,00	25026
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**73154**
		Накладные расходы	%	72		10,76	18019
		Сметная прибыль	%	8		4,36	7294
		Сметная стоимость:				**58,82**	**98467**
3	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5580,0000**		**0,96**	**5340**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,283	1554,00	1994
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1994**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,283	4161,00	5340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,283	1554,00	1994
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5340**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1436

		Сметная прибыль	%	8		0,10	542
		Сметная стоимость:				**1,31**	**7318**
4	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1674,0000**		**58,84**	**98500**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	23,419	1531,31	35862
		Итого оплата труда:				**21,42**	**35862**
4. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	21,327	4161,00	88741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	21,327	1554,00	33142
4. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,092	723,00	1513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,092	3941,00	8247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	2,092	1300,00	2720
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**98500**
		Накладные расходы	%	72		15,42	25821
		Сметная прибыль	%	8		5,94	9946
		Сметная стоимость:				**80,21**	**134266**
5	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1674,0000**		**76,87**	**128682**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	20,423	638,00	13030
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	20,423	1088,00	22220
		Итого оплата труда:				**21,06**	**35250**
5. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	20,423	5417,00	110630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	20,423	1088,00	22220
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**110630**
5. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	167,4	30,00	5022
		Итого материалов:				**3,00**	**5022**
		Накладные расходы	%	72		15,16	25380
		Сметная прибыль	%	8		7,36	12325
		Сметная стоимость:				**99,39**	**166387**
6	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**837,0000**		**1103,92**	**923985**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	120,528	806,00	97146
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	119,691	1369,23	163884

		Итого оплата труда:				**311,86**	**261030**
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,973	9400,00	121951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,973	1554,00	20160
6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	39,841	4249,00	169285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	39,841	1088,00	43347
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	59,26	8342,00	494344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	59,26	1554,00	92090
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,617	5417,00	41260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,617	1088,00	8287
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**826839**
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	58,59	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	281912
		Сметная прибыль	%	8		115,26	96472
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1302369**
7	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**837,0000**		**2216,00**	**1854792**
8	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**837,0000**		**1069,87**	**895481**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	120,528	806,00	97146
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	113,581	1384,36	157237
		Итого оплата труда:				**303,92**	**254382**
8. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	12,973	9400,00	121951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	12,973	1554,00	20160
8. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	35,907	4249,00	152570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	35,907	1088,00	39067
8. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	59,26	8342,00	494344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	59,26	1554,00	92090
8. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,44	5417,00	29471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,44	1088,00	5919
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**798336**
8. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	41,85	--	--

		Итого материалов:				**0,00**	**-**
		Накладные расходы	%	108		328,24	274733
		Сметная прибыль	%	8		111,85	93617
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**1263831**
9	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**837,0000**		**2870,00**	**2402190**
		ул.Казангап					
19	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**132,0000**		**344,00**	**45408**
20	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1800,0000**		**43,70**	**78660**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	20,7	1300,00	26910
		Итого оплата труда:				**14,95**	**26910**
20. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	20,7	3800,00	78660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	20,7	1300,00	26910
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**78660**
		Накладные расходы	%	72		10,76	19375
		Сметная прибыль	%	8		4,36	7843
		Сметная стоимость:				**58,82**	**105878**
21	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6000,0000**		**0,96**	**5742**
21. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,38	1554,00	2145
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2145**
21. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,38	4161,00	5742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,38	1554,00	2145
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5742**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1544
		Сметная прибыль	%	8		0,10	583
		Сметная стоимость:				**1,31**	**7869**
22	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1800,0000**		**58,84**	**105914**
22. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	25,182	1531,31	38561
		Итого оплата труда:				**21,42**	**38561**

22. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	22,932	4161,00	95420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	22,932	1554,00	35636
22. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,25	723,00	1627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,25	3941,00	8867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	2,25	1300,00	2925
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**105914**
		Накладные расходы	%	72		15,42	27764
		Сметная прибыль	%	8		5,94	10694
		Сметная стоимость:				**80,21**	**144372**
23	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1800,0000**		**76,87**	**138368**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	21,96	638,00	14010
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	21,96	1088,00	23892
		Итого оплата труда:				**21,06**	**37903**
23. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	21,96	5417,00	118957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	21,96	1088,00	23892
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**118957**
23. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	180	30,00	5400
		Итого материалов:				**3,00**	**5400**
		Накладные расходы	%	72		15,16	27290
		Сметная прибыль	%	8		7,36	13253
		Сметная стоимость:				**99,39**	**178911**
24	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**900,0000**		**1103,92**	**993532**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	129,6	806,00	104458
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	128,7	1369,23	176220
		Итого оплата труда:				**311,86**	**280677**
24. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,95	9400,00	131130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,95	1554,00	21678
24. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	42,84	4249,00	182027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	42,84	1088,00	46610

24. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	63,72	8342,00	531552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	63,72	1554,00	99021
24. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,19	5417,00	44365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,19	1088,00	8911
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**889075**
24. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	63	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	303132
		Сметная прибыль	%	8		115,26	103733
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1400397**
25	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**900,0000**		**2216,00**	**1994400**
26	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**918,6024**		**1069,87**	**982785**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	132,279	806,00	106617
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	124,654	1384,36	172566
		Итого оплата труда:				**303,92**	**279183**
26. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,238	9400,00	133840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,238	1554,00	22126
26. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	39,408	4249,00	167445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	39,408	1088,00	42876
26. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	65,037	8342,00	542539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	65,037	1554,00	101068
26. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	5,971	5417,00	32344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,971	1088,00	6496
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**876169**
26. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	45,93	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		328,24	301518
		Сметная прибыль	%	8		111,85	102744
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**1387047**
27	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**918,6030**		**2870,00**	**2636391**

		ул.Жаримбетов					
37	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**22,0000**		**344,00**	**7568**
38	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**360,0000**		**43,70**	**15732**
38. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,14	1300,00	5382
		Итого оплата труда:				**14,95**	**5382**
38. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,14	3800,00	15732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,14	1300,00	5382
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**15732**
		Накладные расходы	%	72		10,76	3875
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1569
		Сметная стоимость:				**58,82**	**21176**
39	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1200,0000**		**0,96**	**1148**
39. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,276	1554,00	429
		Итого оплата труда:				**0,36**	**429**
39. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,276	4161,00	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,276	1554,00	429
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**1148**
		Накладные расходы	%	72		0,26	309
		Сметная прибыль	%	8		0,10	117
		Сметная стоимость:				**1,31**	**1574**
40	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**360,0000**		**58,84**	**21183**
40. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	5,036	1531,31	7712
		Итого оплата труда:				**21,42**	**7712**
40. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	4,586	4161,00	19084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	4,586	1554,00	7127
40. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,45	723,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

40. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,45	3941,00	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,45	1300,00	585
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**21183**
		Накладные расходы	%	72		15,42	5553
		Сметная прибыль	%	8		5,94	2139
		Сметная стоимость:				**80,21**	**28874**
41	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**360,0000**		**76,87**	**27674**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	4,392	638,00	2802
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,392	1088,00	4778
		Итого оплата труда:				**21,06**	**7581**
41. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,392	5417,00	23791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,392	1088,00	4779
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**23791**
41. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	36	30,00	1080
		Итого материалов:				**3,00**	**1080**
		Накладные расходы	%	72		15,16	5458
		Сметная прибыль	%	8		7,36	2651
		Сметная стоимость:				**99,39**	**35782**
42	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**240,0000**		**1103,92**	**264942**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	34,56	806,00	27855
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	34,32	1369,23	46992
		Итого оплата труда:				**311,86**	**74847**
42. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,72	9400,00	34968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,72	1554,00	5781
42. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	11,424	4249,00	48541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	11,424	1088,00	12429
42. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	16,992	8342,00	141747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	16,992	1554,00	26406
42. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,184	5417,00	11831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,184	1088,00	2376
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**237087**

42. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	16,8	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	80835
		Сметная прибыль	%	8		115,26	27662
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**373439**
43	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**240,0000**		**2216,00**	**531840**
44	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**240,0000**		**1069,87**	**256769**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	34,56	806,00	27855
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	32,568	1384,36	45086
		Итого оплата труда:				**303,92**	**72941**
44. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,72	9400,00	34968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,72	1554,00	5781
44. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	10,296	4249,00	43748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	10,296	1088,00	11202
44. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	16,992	8342,00	141747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	16,992	1554,00	26406
44. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,56	5417,00	8451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,56	1088,00	1697
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**228913**
44. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	12	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		328,24	78776
		Сметная прибыль	%	8		111,85	26844
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**362389**
45	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**240,0000**		**2870,00**	**688800**
		ул.Жусупов					
59	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**132,0000**		**344,00**	**45408**
60	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**522,0000**		**43,70**	**22811**

60. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,003	1300,00	7804
		Итого оплата труда:				**14,95**	**7804**
60. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,003	3800,00	22811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,003	1300,00	7804
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**22811**
		Накладные расходы	%	72		10,76	5619
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2274
		Сметная стоимость:				**58,82**	**30705**
61	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1740,0000**		**0,96**	**1665**
61. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,4002	1554,00	622
		Итого оплата труда:				**0,36**	**622**
61. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,4002	4161,00	1665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,4002	1554,00	622
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**1665**
		Накладные расходы	%	72		0,26	448
		Сметная прибыль	%	8		0,10	169
		Сметная стоимость:				**1,31**	**2282**
62	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**522,0000**		**58,84**	**30715**
62. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	7,303	1531,31	11183
		Итого оплата труда:				**21,42**	**11183**
62. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	6,65	4161,00	27672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	6,65	1554,00	10334
62. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,6525	723,00	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,6525	3941,00	2572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,6525	1300,00	848
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**30715**
		Накладные расходы	%	72		15,42	8052
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3101
		Сметная стоимость:				**80,21**	**41868**

63	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**522,0000**		**76,87**	**40127**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	6,368	638,00	4063
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,368	1088,00	6929
		Итого оплата труда:				**21,06**	**10992**
63. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,368	5417,00	34498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,368	1088,00	6928
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**34498**
63. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	52,2	30,00	1566
		Итого материалов:				**3,00**	**1566**
		Накладные расходы	%	72		15,16	7914
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3843
		Сметная стоимость:				**99,39**	**51884**
64	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**348,0000**		**1103,92**	**384166**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	50,112	806,00	40390
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	49,764	1369,23	68138
		Итого оплата труда:				**311,86**	**108529**
64. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,394	9400,00	50704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,394	1554,00	8382
64. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	16,565	4249,00	70384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	16,565	1088,00	18023
64. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	24,638	8342,00	205534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	24,638	1554,00	38287
64. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,167	5417,00	17155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,167	1088,00	3446
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**343776**
64. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	24,36	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	117211
		Сметная прибыль	%	8		115,26	40110
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**541487**

65	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**348,0000**		**2216,00**	**771168**
66	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**348,0000**		**1069,87**	**372315**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	50,112	806,00	40390
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	47,224	1384,36	65374
		Итого оплата труда:				**303,92**	**105765**
66. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,394	9400,00	50704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,394	1554,00	8382
66. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	14,929	4249,00	63434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	14,929	1088,00	16243
66. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	24,638	8342,00	205534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	24,638	1554,00	38287
66. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,262	5417,00	12253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,262	1088,00	2461
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**331925**
66. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	17,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		328,24	114226
		Сметная прибыль	%	8		111,85	38923
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**525464**
67	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**348,0000**		**2870,00**	**998760**
		ул.Мустафин					
81	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**132,0000**		**344,00**	**45408**
82	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1080,0000**		**43,70**	**47196**
82. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	12,42	1300,00	16146
		Итого оплата труда:				**14,95**	**16146**
82. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	12,42	3800,00	47196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	12,42	1300,00	16146
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**47196**

		Накладные расходы	%	72		10,76	11625
		Сметная прибыль	%	8		4,36	4706
		Сметная стоимость:				**58,82**	**63527**
83	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3600,0000**		**0,96**	**3445**
83. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,828	1554,00	1287
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1287**
83. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,828	4161,00	3445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,828	1554,00	1287
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**3445**
		Накладные расходы	%	72		0,26	926
		Сметная прибыль	%	8		0,10	350
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4721**
84	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1080,0000**		**58,84**	**63548**
84. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	15,109	1531,31	23137
		Итого оплата труда:				**21,42**	**23137**
84. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	13,759	4161,00	57252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	13,759	1554,00	21381
84. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,35	723,00	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,35	3941,00	5320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,35	1300,00	1755
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**63548**
		Накладные расходы	%	72		15,42	16658
		Сметная прибыль	%	8		5,94	6417
		Сметная стоимость:				**80,21**	**86623**
85	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1080,0000**		**76,87**	**83021**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	13,176	638,00	8406
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,176	1088,00	14335
		Итого оплата труда:				**21,06**	**22742**

85. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,176	5417,00	71374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,176	1088,00	14335
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**71374**
85. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	108	30,00	3240
		Итого материалов:				**3,00**	**3240**
		Накладные расходы	%	72		15,16	16374
		Сметная прибыль	%	8		7,36	7952
		Сметная стоимость:				**99,39**	**107346**
86	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**720,0000**		**1103,92**	**794826**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	103,68	806,00	83566
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	102,96	1369,23	140976
		Итого оплата труда:				**311,86**	**224542**
86. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	11,16	9400,00	104904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	11,16	1554,00	17343
86. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	34,272	4249,00	145622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	34,272	1088,00	37288
86. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	50,976	8342,00	425242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	50,976	1554,00	79217
86. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,552	5417,00	35492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,552	1088,00	7129
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**711260**
86. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	50,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	242505
		Сметная прибыль	%	8		115,26	82986
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1120318**
87	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**720,0000**		**2216,00**	**1595520**
		ул.Балапанов					
89	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**440,0000**		**344,00**	**151360**

90	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1200,0000**		**43,70**	**52440**
90. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	13,8	1300,00	17940
		Итого оплата труда:				**14,95**	**17940**
90. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	13,8	3800,00	52440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	13,8	1300,00	17940
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**52440**
		Накладные расходы	%	72		10,76	12917
		Сметная прибыль	%	8		4,36	5229
		Сметная стоимость:				**58,82**	**70585**
91	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6000,0000**		**0,96**	**5742**
91. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,38	1554,00	2145
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2145**
91. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,38	4161,00	5742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,38	1554,00	2145
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5742**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1544
		Сметная прибыль	%	8		0,10	583
		Сметная стоимость:				**1,31**	**7869**
92	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1200,0000**		**58,84**	**70609**
92. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	16,788	1531,31	25708
		Итого оплата труда:				**21,42**	**25708**
92. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	15,288	4161,00	63613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	15,288	1554,00	23758
92. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,5	723,00	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,5	3941,00	5912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,5	1300,00	1950
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**70609**

		Накладные расходы	%	72		15,42	18509
		Сметная прибыль	%	8		5,94	7130
		Сметная стоимость:				**80,21**	**96248**
93	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1200,0000**		**76,87**	**92245**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	14,64	638,00	9340
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	14,64	1088,00	15928
		Итого оплата труда:				**21,06**	**25269**
93. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	14,64	5417,00	79305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	14,64	1088,00	15928
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**79305**
93. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	120	30,00	3600
		Итого материалов:				**3,00**	**3600**
		Накладные расходы	%	72		15,16	18193
		Сметная прибыль	%	8		7,36	8835
		Сметная стоимость:				**99,39**	**119274**
94	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1200,0000**		**1103,92**	**1324710**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	172,8	806,00	139277
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	171,6	1369,23	234960
		Итого оплата труда:				**311,86**	**374237**
94. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	18,6	9400,00	174840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	18,6	1554,00	28904
94. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	57,12	4249,00	242703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	57,12	1088,00	62147
94. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	84,96	8342,00	708736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	84,96	1554,00	132028
94. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	10,92	5417,00	59154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	10,92	1088,00	11881
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1185433**
94. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	84	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	404175

		Сметная прибыль	%	8		115,26	138311
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1867196**
95	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1200,0000**		**2216,00**	**2659200**
		ул.Аубакиров					
96	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**132,0000**		**344,00**	**45408**
97	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1320,0000**		**43,70**	**57684**
97. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	15,18	1300,00	19734
		Итого оплата труда:				**14,95**	**19734**
97. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	15,18	3800,00	57684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	15,18	1300,00	19734
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**57684**
		Накладные расходы	%	72		10,76	14208
		Сметная прибыль	%	8		4,36	5751
		Сметная стоимость:				**58,82**	**77644**
98	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6600,0000**		**0,96**	**6316**
98. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,518	1554,00	2359
		Итого оплата труда:				**0,36**	**2359**
98. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,518	4161,00	6316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,518	1554,00	2359
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**6316**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1698
		Сметная прибыль	%	8		0,10	641
		Сметная стоимость:				**1,31**	**8656**
99	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1320,0000**		**58,84**	**77670**
99. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	18,467	1531,31	28278
		Итого оплата труда:				**21,42**	**28278**
99. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	16,817	4161,00	69975

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	16,817	1554,00	26134
99. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,65	723,00	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,65	3941,00	6503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,65	1300,00	2145
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**77670**
		Накладные расходы	%	72		15,42	20360
		Сметная прибыль	%	8		5,94	7842
		Сметная стоимость:				**80,21**	**105873**
100	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1320,0000**		**76,87**	**101470**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	16,104	638,00	10274
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,104	1088,00	17521
		Итого оплата труда:				**21,06**	**27796**
100. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,104	5417,00	87235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,104	1088,00	17521
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**87235**
100. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	132	30,00	3960
		Итого материалов:				**3,00**	**3960**
		Накладные расходы	%	72		15,16	20013
		Сметная прибыль	%	8		7,36	9719
		Сметная стоимость:				**99,39**	**131201**
101	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**990,0000**		**1103,92**	**1092885**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	142,56	806,00	114903
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	141,57	1369,23	193842
		Итого оплата труда:				**311,86**	**308745**
101. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,345	9400,00	144243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,345	1554,00	23846
101. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	47,124	4249,00	200230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	47,124	1088,00	51271
101. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	70,092	8342,00	584707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	70,092	1554,00	108923

101. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	9,009	5417,00	48802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	9,009	1088,00	9802
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**977982**
101. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	69,3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	333445
		Сметная прибыль	%	8		115,26	114106
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1540437**
102	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**990,0000**		**2216,00**	**2193840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**32334423**
		Непредвиденные затраты 2%					**646688,46**
		Итого :					**32981111,46**
		НДС - 12 %					3957733,38
		Всего по акту:					**36938844,84**

Заказчик **А.Таскынбаев** **Подрядчик** **М. Кулмурзаев**

Технадзор: **Н.Абишев**