ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года
Договор № 310 от 22.05.2020 г.

Объект: «Текущий ремонт кровли средней школы №190 ауле Актан батыра Казалинского района.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №310 от 22.05.2020 г. доп. сог. №310-1 от 10.06.2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт кровли средней школы №190 ауле Актан батыра Казалинского района.»	16 076 502	12 325 388	12 400 800	8 322 219	8 254 920	8 322 219	8 254 920	8 322 219	8 254 920
	Всего:	**16 076 502**	**12 325 388**	**12 400 800**	**8 322 219**	**8 254 920**	**8 322 219**	**8 254 920**	**8 322 219**	**8 254 920**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района"

_____**Кали Б.**

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

_____**Жұбан А.**

ИО директор Сош №190
Шынаш К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____**Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____**Жадан А.**

Объект: «Текущий ремонт кровли средней школы №190 ауле Актан батыра Казалинского района.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №310 от 22.05.2020 г. доп. сог. №310-1 от 10.06.2020 г.

АКТ
Выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Замена покрытия кровли									
1.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1600	249,95	1,55	399920	2480	--	286157	740963
		НР - 72%; СП - 8%			248,4	--	397440	--	--	54886	
2.	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1600	154,81	18,82	247693	30117	--	163194	443759
		НР - 72%; СП - 8%			135,99	5,68	217576	9082	--	32871	
3.	1208-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон	м	40	2383,14	9,3	95326	372	78480	11986	115897
		НР - 72%; СП - 8%			411,86	4,32	16474	173	--	8585	
4.	1208-0101-0606 РСНБ РК 2015	-Концы деревянные стропильные. Смена с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	50	82,64	9,04	4132	452	1490	1728	6329
		НР - 72%; СП - 8%			43,8	4,2	2190	210	--	469	

5.			17	8786,67	55,25	149373	939	134471	12928	175285
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		821,34	23,62	13963	402	--	12984	
6.			1600	305,74	2,56	489186	4100	435299	46387	578419
1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		31,12	1,1	49787	1754	--	42846	
7.			1600	333,26	3,72	533217	5956	284856	176621	766625
1208-0101 -1404 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2		151,5	1,81	242405	2902	--	56787	
9.			1600	3141	--	5023600	--	5025600	--	5427648
2110-0104 -0123 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	402048	

	Итого					**8254920**
	Всего глава 1-7		**8254920**			
	Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%		**107314**			
	Итого по главам 1-8		**8362234**			
	Затрат на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)		112890			
	Выслуга лет (1%)		83622			
	На оплату дополн. Отпусков (0,4%)		**33449**			
	Доплаты и компенсации		**851897**			
	Итого по главе 9		**1081858**			
	Итого по главам 1-9		**9444092**			
	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%		**188881**			
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.		9632973			
	В ценах 01.01.2019 г. 100% К=1,0		9632973			

	Итого с пониж. К=0,86392522791		**8322219**			
	Итого в ценах 2019 г.		**8 322 219**			

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования Казалинского района»

_____Кали Б.

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

_____Жубан А.

по доверенности № 190
Дикан К.

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____Серикбаев С.А.

Проектная оганизация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____Жадан А.