ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года
Договор № 309 от 22.05.2020 г.

Объект: «Текущий ремонт отопительной системы здания средней школы № 100.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №309 от 22.05.2020 г. доп. сог. №309-1 от 10.06.2020 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Текущий ремонт отопительной системы здания средней школы № 100.»	23 993 018	18 869 828	19 100 200	9 551 712	9 421 889	9 551 712	9 421 889	9 551 712	9 421 889
	Всего:	**23 993 018**	**18 869 828**	**19 100 200**	**9 551 712**	**9 421 889**	**9 551 712**	**9 421 889**	**9 551 712**	**9 421 889**

Заказчик:
Руководител
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района"

_____**Кали Б.**

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

_____**Жұбан А.**

И.О. Директор Т. Себол

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____**Серикбаев С.А.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____**Жадан А.**

Объект: «Текущий ремонт отопительной системы здания средней школы № 100.»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: "Нұрсәуле Құрылыс 2012"

Договора: №309 от 22.05.2020 г. доп. сог. №309-1 от 10.06.2020 г

АКТ
Выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Демонтаж					
1.	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	168	1014,89	45,79	170501	7692	--	120021	313764
					969,1	23,14	162809	3887	--	23242	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	160	823,68	7	131789	1121	10782	86627	235889
					749,29	2,69	119886	430	--	17473	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	204	648,6	4,96	132313	1011	11988	86164	235956
					584,87	1,76	119314	358	--	17478	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	500	377,03	2,9	188517	1451	17059	122777	336198
					340,01	1,03	170007	517	--	24904	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	1	7240,03	--	7240	--	--	5213	13449
					7240,03	--	7240	--	--	996	
		НР - 72%; СП - 8%									

Прокладка трубопроводов

6.	1146-0302 -0402 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	77	578,3	250,73	44529	19306	--	28362	78722
					327,56	110,94	25222	8542	--	5831	
7.	1146-0302 -0405 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	36	800,52	341,37	28819	12289	--	18452	51053
					459,15	151,04	16529	5437	--	3782	
8.	1116-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	160	7133,06	66,31	1141290	10609	984753	146517	1390832
					912,05	22,37	145928	3579	--	103025	
9.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24	3199,58	34,81	76790	836	63130	12889	96854
					534,32	13,7	12824	329	--	7174	
10.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	180	2803,26	19,91	504586	3583	426149	74707	625637
					415,86	7,65	74854	1377	--	46343	
11.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	180	2231,16	19,91	401609	3583	323172	74707	514421
					415,86	7,65	74854	1377	--	38105	
14.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	1565,63	19,91	31313	398	22598	8301	42782
					415,86	7,65	8317	153	--	3169	

15.	1116-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	2	2800,68	--	5601	--	1519	4001	10370
					2041,2	--	4082	--	--	768	
16.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3730,39	260,43	7461	521	1043	5886	14414
					2948,4	54,64	5897	109	--	1068	
17.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	10	2073,38	108,53	20734	1085	2979	16578	40297
					1666,98	24,68	16670	247	--	2985	
27.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	249,972	19243,08	151	4810230	37743	4576468	209452	5421251
					782,54	72,44	195613	18107	--	401569	

	Итого					**9421889**
	Всего глава 1-7		**9421889**			
	Глава 8. временные здания и сооружения = 1,3%		**122485**			
	Итого по главам 1-8		**9544374**			
	Затрат на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)		128849			
	Выслуга лет (1%)		95444			
	На оплату дополн. Отпусков (0,4%)		**38177**			
	Доплаты и компенсации		**696074**			
	Итого по главе 9		**958544**			
	Итого по главам 1-9		**10502918**			
	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%		**210058**			
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 01.01.2019 г.		10712976			
	В ценах 01.01.2019 г. 100% К=1,0		10712976			

	Итого с пониж. К=0,89160206937		9551712			
	Итого в ценах 2019 г.		9 551 712			

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования Казалинского района»

_____ **Кали Б.**

Подрядчик:
Директор
"Нұрсәуле Құрылыс 2012"

_____ **Жұбан А.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Серикбаев С.А.**

Проектная оганизация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____ **Жадан А.**

И.О. Директор