Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей электроснабжения 33 домов с.Аралтал Бурлинского района ЗКО
Наименование объекта - с.Аралтал Бурлинского района ЗКО

АКТ выполненных работ

на строительство инженерных сетей электроснабжения 33 домов в с.Аралтал Бурлинского района ЗКО 12 июня 2020 года

(договор №44-20 от 12.05.2020г.)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ									
		МОНТАЖ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ А10-10									
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	28174 12941	13794 6685	1439	15700 3510	47384
2	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	4	53077,00 --	-- --	212308 --	-- --	212308	-- 16985	229293
3	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	4	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	16575 7276	9299 3506	--	8625 2016	27216
4	С121-040408-0102 2104-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3, диаметром 800 мм х 60 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	4875,00 --	-- --	19500 --	-- --	19500	-- 1560	21060
5	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6** *СП - 8%*	шт.	2	9265,00 --	-- --	18530 --	-- --	18530	-- 1482	20012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,084	337244,00	--	28328	--	28328	--	30595
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
7	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,046	337244,00	--	15513	--	15513	--	16754
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
8	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1220,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
9	С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	14	3263,00	--	45682	--	45682	--	49337
		СП - 8%			--	--	--	--		3655	
10	С121-050304-0121 2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1. Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0228	218040,00	--	4971	--	4971	--	5369
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
11	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	278,13	61,11	1113	244	242	499	1740
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	16,62	627	66		129	
12	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
13	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
14	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	245,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
15	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00	--	990	--	990	--	1069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
16	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	513,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
17	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1547,00	--	18564	--	18564	--	20049
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОК									
18	С124-040207-1908 2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	**Траверсы стальные ТМ2 (примен) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1425,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
19	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1220,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
20	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	1,2	278,13	61,11	334	73	73	150	522
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	16,62	188	20		39	
21	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
22	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
23	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**	10 шт.	0,2	245,00	--	49	--	49	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
24	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	165,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	21559,98	11102,10	64680	33306	2160	36287	109044
		НР - 80%; СП - 8%			9738,00	5381,64	29214	16145		8077	
26	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	53077,00	--	477693	--	477693	--	515908
		СП - 8%			--	--	--	--		38215	
27	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	4143,74	2324,78	37294	20923	--	19407	61237
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	16371	7889		4536	
28	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,99	51667,00	--	51150	--	51150	--	55242
		СП - 8%			--	--	--	--		4092	
29	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6	шт.	3	9265,00	--	27795	--	27795	--	30019
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
30	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,126	337244,00	--	42493	--	42493	--	45892
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
31	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,069	337244,00	--	23270	--	23270	--	25131
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
32	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
33	С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	шт.	6	3263,00	--	19578	--	19578	--	21144
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
34	С121-050304-0121 2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0054	218040,00	--	1177	--	1177	--	1272
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	9	278,13	61,11	2503	550	543	1123	3916
					156,65	16,62	1410	150		290	
36	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**									
		СП - 8%	шт.	6	1780,00	--	10680	--	10680	--	11534
					--	--	--	--		854	
37	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**									
		СП - 8%	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
38	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**									
		СП - 8%	10 шт.	0,6	245,00	--	147	--	147	--	159
					--	--	--	--		12	
39	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	9	445,00	--	4005	--	4005	--	4325
					--	--	--	--		320	
40	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	9	165,00	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--		119	
41	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	18	1547,00	--	27846	--	27846	--	30074
					--	--	--	--		2228	
42	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	6	697,00	--	4182	--	4182	--	4517
					--	--	--	--		335	
43	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
					--	--	--	--		168	
44	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	3	569,00	--	1707	--	1707	--	1844
					--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1									
45	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	14087,04	6896,80	56348	27587	2880	31401	94769
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	25881	13370		7020	
46	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	8	53077,00	--	424616	--	424616	--	458585
		СП - 8%			--	--	--	--		33969	
47	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	8	4143,74	2324,78	33150	18598	--	17251	54433
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	14552	7012		4032	
48	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3и**	м3	0,88	51667,00	--	45467	--	45467	--	49104
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
49	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6**	шт.	8	9265,00	--	74120	--	74120	--	80050
		СП - 8%			--	--	--	--		5930	
50	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ2 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза**	т	0,336	337244,00	--	113314	--	113314	--	122379
		СП - 8%			--	--	--	--		9065	
51	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ5 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза**	т	0,184	337244,00	--	62053	--	62053	--	67017
		СП - 8%			--	--	--	--		4964	
52	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	1220,00	--	9760	--	9760	--	10541
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
53	С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	**Кронштейны стальные У1**	шт.	8	3263,00	--	26104	--	26104	--	28192
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
54	С121-050304-0121 2105-0304-0121 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г1.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0096	218040,00	--	2093	--	2093	--	2261
		СП - 8%			--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	16	278,13	61,11	4450	978	966	1996	6962
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	16,62	2506	266		516	
56	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	8	1780,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
57	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	8	54,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
58	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**	10 шт.	0,8	245,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
59	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	513,00	--	8208	--	8208	--	8865
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
60	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	165,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
61	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	48	1547,00	--	74256	--	74256	--	80196
		СП - 8%			--	--	--	--		5940	
		МОНТАЖ ПРОХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-5									
62	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	7014,54	2983,74	14029	5967	1440	7610	23370
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	6622	2891		1731	
63	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	118082,00	--	236164	--	236164	--	255057
		СП - 8%			--	--	--	--		18893	
64	С124-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	**Траверсы ТМ13 (примен)**	шт.	2	15382,00	--	30764	--	30764	--	33225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
65	С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ7 крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза**	т	0,042	337244,00	--	14164	--	14164	--	15297
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
66	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут Х33 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1220,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
67	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут Х34 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1220,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
68	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	5,6	278,13	61,11	1558	342	339	699	2437
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	16,62	877	93		180	
69	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	шт.	12	2175,00	--	26100	--	26100	--	28188
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
70	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	12	55,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
71	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**	10 шт.	1,2	245,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
72	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	165,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
73	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	813,00	--	9756	--	9756	--	10536
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		МОНТАЖ ПРОИЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2									
74	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	10	7014,54	2983,74	70145	29837	7199	38051	116852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	33109	14454		8656	
75	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	10	53077,00	--	530770	--	530770	--	573232
		СП - 8%			--	--	--	--		42462	
76	С124-040207-0210 2404-0207-0210 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ3 (примен)**	шт.	10	12192,00	--	121920	--	121920	--	131674
		СП - 8%			--	--	--	--		9754	
77	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	**Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	1220,00	--	12200	--	12200	--	13176
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
78	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	60	1780,00	--	106800	--	106800	--	115344
		СП - 8%			--	--	--	--		8544	
79	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	60	54,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
80	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**	10 шт.	6	245,00	--	1470	--	1470	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
81	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	60	165,00	--	9900	--	9900	--	10692
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
82	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	513,00	--	5130	--	5130	--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
83	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	2	10908,12	973,10	21816	1946	326	16372	41243
		НР - 80%; СП - 8%			9772,14	460,28	19544	921		3055	
84	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	38340,00	--	76680	--		--	76680
					--	--	--	--	76680	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,98	111386,76	56843,98	109159	55707	2703	55365	177686
		НР - 80%; СП - 8%			51784,50	18834,16	50749	18457		13162	
86	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,5733	985313,00	--	564880	--	564880	--	610070
		СП - 8%			--	--	--	--		45190	
87	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	21	2317,07	115,18	48658	2419	28525	13119	66720
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	24,18	17714	508		4942	
88	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	21	2317,07	115,18	48658	2419	28525	13119	66720
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	24,18	17714	508		4942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4254462	223991	3696496	276774	4887600
		Стоимость оборудования	Тенге				257294	92939	76680	356364	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				76680				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				76680				
		Материалы	Тенге				841966				
		Всего заработная плата	Тенге				59213				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42645			
		Накладные расходы	Тенге				734692				
		Сметная прибыль	Тенге				30705				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				69814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				942484				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					42645			
		Материалы	Тенге				3335816				
		Всего заработная плата	Тенге				18146				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					307587			
		Местные материалы	Тенге				886777				
		Накладные расходы	Тенге				1997668				
		Сметная прибыль	Тенге				246070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				286551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3868437				
		Сметная заработная плата	Тенге								249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					307587			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4887601				
		Сметная заработная плата	Тенге								284
								350233			

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-100/6/0,4КВА

КТП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	12393,02	6438,02	12393	6438	2709	5099	18891
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,40	3246	3127		1399	
90	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34874,07	8906,78	34874	8907	10624	14691	53530
		НР - 80%; СП - 8%			15342,80	3020,42	15343	3020		3965	
91	51-080102-0407 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1111583,00	--	1111583	--		--	1111583
					--	--	--	--	1111583	--	
92	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634,00	--	624634	--		--	624634
					--	--	--	--	624634	--	
93	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3345,81	1799,66	6692	3599	988	4044	11594
		НР - 118%; СП - 8%			1052,25	661,16	2105	1322		859	
94	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	11070,78	1687,48	3321	506	2571	420	4040
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	244	207		299	
95	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3	6302,88	1687,48	1891	506	1141	420	2495
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	244	207		185	
96	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	31978,00	--	25454	--	25454	--	27491
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
97	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	18	482,60	61,11	8687	1100	4333	2558	12144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			180,75	16,62	3254	299		900	
98	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	29	480,40	22,65	13932	657	7684	4146	19523
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	5,74	5591	167		1446	
99	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1234,38	88,10	1234	88	21	832	2231
		НР - 72%; СП - 8%			1124,91	30,22	1125	30		165	
100	С123-070501-0403 2307-0501-0403 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00, PB.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5**	шт.	1	63586,00	--	63586	--	63586	--	68673
		СП - 8%			--	--	--	--		5087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1908281	21802	119111	32210	1956829
							31150	8381	1736217	16341	
	Стоимость оборудования		Тенге				1736217				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1736217				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87439				
	Материалы		Тенге				12038				
	Всего заработная плата		Тенге					10466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63586				
		Накладные расходы	Тенге				7535				
		Сметная прибыль	Тенге				7598				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10466			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84625				
	Материалы		Тенге				18033				
	Всего заработная плата		Тенге					29066			
	Местные материалы		Тенге				25454				
		Накладные расходы	Тенге				24672				
		Сметная прибыль	Тенге				8744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1956830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					39531			
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ КТП									
101	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	13	4293,28	941,57	55813	12240	9220	45686	109619
		НР - 118%; СП - 8%			2642,55	335,70	34353	4364		8120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	11361,87 10150,05	102,67 37,76	11362 10150	103 38	1109	12022 1871	25254
103	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,26838	259039,00 --	-- --	69521 --	-- --	69521	-- 5562	75083
104	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,0238	256353,00 --	-- --	6101 --	-- --	6101	-- 488	6589
105	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,19892	241307,00 --	-- --	48001 --	-- --	48001	-- 3840	51841
106	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	29,87	1460,00 --	-- --	43610 --	-- --	43610	-- 3489	47099
107	Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	26	890,04 783,76	0,26 0,12	23141 20378	7 3	2756	14674 3025	40841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				257549	12350	180318	72382	356326
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64881	4405	--	26395	
		Материалы	Тенге				257549				
		Всего заработная плата	Тенге				13085				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					69286			
		Накладные расходы	Тенге				167233				
		Сметная прибыль	Тенге				72382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				356325				
		Сметная заработная плата	Тенге					69286			59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				356325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					69286			

РАЗДЕЛ 4. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1

108	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	26	7014,54	2983,74	182378	77577	18717	98931	303814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	86084	37580		22505	
109	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	26	35445,00	--	921570	--	921570	--	995296
		СП - 8%			--	--	--	--		73726	
110	С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	3035,00	--	78910	--	78910	--	85223
		СП - 8%			--	--	--	--		6313	
111	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	3873,00	--	100698	--	100698	--	108754
		СП - 8%			--	--	--	--		8056	
112	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	1928,00	--	50128	--	50128	--	54138
		СП - 8%			--	--	--	--		4010	
113	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	2182,00	--	56732	--	56732	--	61271
		СП - 8%			--	--	--	--		4539	
114	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0125	535575,00	--	6695	--	6695	--	7230
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3									
115	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	8	14087,04	6896,80	112696	55174	5759	62802	189538
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	51763	26739		14040	
116	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	16	35445,00	--	567120	--	567120	--	612490
		СП - 8%			--	--	--	--		45370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	16	2386,54 1041,04	1345,50 506,70	38185 16657	21528 8107	--	19811 4640	62635
118	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,32	51667,00 --	-- --	16533 --	-- --	16533	-- 1323	17856
119	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	32	3522,00 --	-- --	112704 --	-- --	112704	-- 9016	121720
120	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	32	4350,00 --	-- --	139200 --	-- --	139200	-- 11136	150336
121	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	32	2630,00 --	-- --	84160 --	-- --	84160	-- 6733	90893
122	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	32	1928,00 --	-- --	61696 --	-- --	61696	-- 4936	66632
123	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	24	2182,00 --	-- --	52368 --	-- --	52368	-- 4189	56557
124	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,016	535575,00 --	-- --	8569 --	-- --	8569	-- 686	9255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 РС242998)	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	445,00	--	14240	--	14240	--	15379
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
126	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС242998)	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	32	489,85	61,11	15675	1956	8706	3992	21241
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	16,62	5013	532		1573	
127	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015 РС242998)	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	384,00	--	6144	--	6144	--	6636
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
128	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 РС242998)	Кронштейны стальные У3	т	0,2432	651609,00	--	158471	--	158471	--	171149
		СП - 8%			--	--	--	--		12678	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3									
129	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 РС242998)	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14087,04	6896,80	70435	34484	3599	39251	118461
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	32352	16712		8775	
130	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015 РС242998)	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	35445,00	--	354450	--	354450	--	382806
		СП - 8%			--	--	--	--		28356	
131	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 РС242998)	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	2386,54	1345,50	23865	13455	--	12382	39147
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	506,70	10410	5067		2900	
132	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 РС242998)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	51667,00	--	10333	--	10333	--	11160
		СП - 8%			--	--	--	--		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 РС242998)	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3522,00	--	35220	--	35220	--	38038
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
134	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015 РС242998)	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3139,00	--	31390	--	31390	--	33901
		СП - 8%			--	--	--	--		2511	
135	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015 РС242998)	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1845,00	--	18450	--	18450	--	19926
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
136	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 РС242998)	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	410,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
137	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 РС242998)	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	153,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
138	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015 РС242998)	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3873,00	--	38730	--	38730	--	41828
		СП - 8%			--	--	--	--		3098	
139	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015 РС242998)	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	4350,00	--	87000	--	87000	--	93960
		СП - 8%			--	--	--	--		6960	
140	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 РС242998)	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1912,00	--	61184	--	61184	--	66079
		СП - 8%			--	--	--	--		4895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	1928,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
142	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	2182,00	--	21820	--	21820	--	23566
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
143	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,005	535575,00	--	2678	--	2678	--	2892
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
144	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	445,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
145	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС242998)	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	10	489,85	61,11	4898	611	2720	1248	6638
		НР - 72%; СП - 8%			156,65	16,62	1567	166		492	
146	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Кронштейны стальные У3**	т	0,076	651609,00	--	49522	--	49522	--	53484
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
		УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
147	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	40	1306,00	--	52240	--	52240	--	56419
		СП - 8%			--	--	--	--		4179	
148	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	20	4720,83	2486,60	94417	49732	344	51595	157692
		НР - 80%; СП - 8%			2217,03	1007,64	44341	20153		11681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015 РС242998)	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	66842,00	--	1336840	--	1336840	--	1443787
		СП - 8%			--	--	--	--		106947	
150	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015 РС242998)	Кронштейны (примен)	шт.	20	1021,00	--	20420	--	20420	--	22054
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
151	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 РС242998)	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	20	48,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
152	Ц13-080205-0703 1308-0205-0703 РСНБ РК 2015 РС242998)	Провод сечением до 50 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,05	86573,33	51743,90	4329	2587	79	1843	6665
		НР - 72%; СП - 8%			33256,80	17937,06	1663	897		494	
153	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 РС242998)	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	58972,00	--	2949	--	2949	--	3184
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
				АРМАТУРА							
154	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 РС242998)	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33	410,00	--	13530	--	13530	--	14612
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
155	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 РС242998)	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	153,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
156	С123-070207-0303 2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 РС242998)	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	33	48,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С124-040207-4949 2404-0207-4949 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33	2565,00	--	84645	--	84645	--	91417
		СП - 8%			--	--	--	--		6772	
158	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	65	1213,00	--	78845	--	78845	--	85153
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
159	С124-040207-5310 2404-0207-5310 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	65	491,00	--	31915	--	31915	--	34468
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
160	С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	33	2091,00	--	69003	--	69003	--	74523
		СП - 8%			--	--	--	--		5520	
161	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС242998)	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	254,1	853,03	19,94	216754	5068	145696	61958	301010
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	65990	632		22297	
162	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,53	68153,98	22763,82	104276	34829	7293	60915	178406
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	62154	13989		13215	
163	С123-061201-1056 2306-1201-1056 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,56	959699,00	--	537431	--	537431	--	580426
		СП - 8%			--	--	--	--		42995	
164	С123-061201-1054 2306-1201-1054 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,47	818357,00	--	384628	--	384628	--	415398
		СП - 8%			--	--	--	--		30770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,5	158657,00	--	79329	--	79329	--	85675
		СП - 8%			--	--	--	--		6346	
166	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	39	2317,07	115,18	90366	4492	52977	24364	123908
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	24,18	32897	943		9178	
167	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 РС242998)	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	36	1468,48	115,18	52865	4147	18352	22490	81384
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	24,18	30366	870		6028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6888933	305640	6142035	461582	7938558
							441255	132388	--	588046	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2529795				
		Материалы	Тенге				82836				
		Всего заработная плата	Тенге					74913			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2361662				
		Накладные расходы	Тенге				53937				
		Сметная прибыль	Тенге				206699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2790431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					74913			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4151144				
		Материалы	Тенге				181409				
		Всего заработная плата	Тенге					498730			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1438131				
		Местные материалы	Тенге				1870007				
		Накладные расходы	Тенге				407645				
		Сметная прибыль	Тенге				364703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4923492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
		Сметная заработная плата	Тенге					498730			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				207994				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				207994				
		Сметная прибыль	Тенге				16639				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				224633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7938556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					573643			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15139313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				794580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					563782			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					238113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10137960		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1812897		
		- Накладные расходы	Тенге							842948	
		- Сметная прибыль	Тенге							987146	
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019г.	Тенге								15139313
		Без учета стоимости оборудования и прочих затрат	Тенге								13326416
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								319834
		Итого:									13646250
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%	Тенге								356167
		Итого:									14002417
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								280048
		Итого:	Тенге								14282465
		Стоимость оборудования									1812897
		ИТОГО:									16095362
		Скидка к=0,899999863	Тенге								14485824,00
		НДС 12%	Тенге								1738298,88
		ИТОГО С НДС:	Тенге								16224122,88

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО"

_____ Ибасов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайық Жарығы"

_____ Сагынов Ж.К.

Начальник ПТО Уразов М.
Гл.экономист Есенгалиева Д.

Технический надзор - ТОО "Жана Консалтинг ЛТД":

_____ Туйгужин Ж.Ж.

Авторский надзор ТОО "Инженер+":

_____ Жайтуганов Р.Н.