**Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Домов культуры, клубов и народных коллективов" городского отдела культуры и развития языков"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К"**

**Объект: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №36 от 25.05.2020г**

# АКТ
# приемки выполненных работ
# за июнь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Пол** | | | | | | | | | | |
| 1 | **1207-0101-0201** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | **м2** | **150** | 272,27 | 16,24 | 40841 | 2436 | – | 28497 | 74885 |
| | | | | | 256,03 | 7,83 | 38405 | 1174 | – | 5547 | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,336 | 50,4 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 1,29 | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,008 | – | – | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,2 | | | | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 1888 | 2436 | | | | |
| | | | | 1,29 | 910 | 1174 | | | | |
| 2 | 1207-0101-0604 | **Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка** | **м2** | **150** | 373,73 | 7,91 | 56060 | 1187 | – | 39509 | 103215 |
| | | | | | 365,82 | – | 54873 | – | – | 7646 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,402 | 60,3 | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | |
| | 3104-0402-0101 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,193 | 41 | 1187 | | | | |
| | | | | 28,95 | – | – | | | | |
| 3 | 1207-0101-0402 | **Полы некрашеные дощатые. Перестилка. Добавлять к норме 12-070101-0401 при крашеных полах** | **м2** | **150** | 107,38 | – | 16107 | – | – | 11597 | 29920 |
| | | | | | 107,38 | – | 16107 | – | – | 2216 | |
| | 0101-0102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,118 | 17,7 | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | |
| 4 | 2107-0203-0101 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **6** | 52827 | | 316962 | | 316962 | – | 342319 |
| | | | | | – | | – | | – | 25357 | |
| 5 | 2910-1000-1000( | **Ковралан** | **м2** | **500** | 5800 | | 2900000 | | 2900000 | – | 3132000 |
| | | | | | – | | – | | – | 232000 | |
| 6 | 2910-1000-1000( | **Клей** | **ведро(18кг)** | **6** | 29500 | | 177000 | | 177000 | – | 191160 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 14160 | |
| **7** | **1207-0101-0301** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | **м** | **300** | 28,73 | – | 8618 | – | – | 6205 | 16009 |
| | | | | | 28,73 | – | 8618 | – | – | 1186 | |
| | 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0377 | 11,31 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0011 | – | – | | | | | |
| **8** | **1111-0101-4001** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | **100 плинтусов** | **300** | 304,13 | 0,74 | 91240 | 222 | 61108 | 28208 | 129004 |
| | | | | | 99,7 | 0,33 | 29910 | 98 | – | 9556 | |
| | 0101-0102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,0899 | 26,97 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,09 | | | | | | |
| | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 582 | 8992 | | | | | |
| | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 172 | 52116 | | | | | |
| | | | | 303 | | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 2465 | 222 | | | | | |
| | | | | 0,09 | 1088 | 98 | | | | | |
| **9** | **1117-0301-0101** | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ктрр1=0,024; ктрм1=0,024; кэкс1=0,024; кмат1=0;** | **комплект** | **8** | 62,72 | 3,75 | 502 | 30 | – | 462 | 1025 |
| | | | | | 57,13 | 1,75 | 502 | 14 | – | 76 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0,05328 | 0,42624 | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,0136 | |
| 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | 0 | 360 | – |
| 2110-0502-1812 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0 | 1188096 | – |
| 2113-0207-0409 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0 | 77 | – |
| 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0 | 323 | – |
| 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0 | 1371537 | – |
| 2113-0816-1901 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0 | 1263 | – |
| 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0 | 516 | – |
| 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0 | 508 | – |
| 2303-0102-9902 | Санитарные приборы | комплект | 0 | – | – |
| | | | 0 | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000768 | 1888 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,006144 | 910 | 6 | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,000936 | 2465 | 18 | | | | | |
| | | | | 0,007488 | 1088 | 8 | | | | | |
| | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,00048 | 13 | 0 | | | | | |
| | | | | 0,00384 | – | – | | | | | |
| **10** | **1117-0301-0101** | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | **комплект** | **8** | 3074,25 | 156,75 | 24594 | 1254 | 4319 | 19201 | 47299 |
| | | | | | 2377,63 | 71,5 | 19021 | 572 | – | 3504 | |
| | 0101-0102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 2,22 | 17,76 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,568 | | | | | | |
| | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 360 | 1152 | | | | | |
| | 2110-0502-1812 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 1188096 | 760 | | | | | |
| | 2113-0207-0409 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 77 | 246 | | | | | |
| | 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 323 | 10 | | | | | |
| | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,0001 | 1371537 | 1097 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0816-1901 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 1263 | 808 | | | | | |
| | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 516 | 165 | | | | | |
| | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 508 | 81 | | | | | |
| | 2303-0102-9902 | Санитарные приборы | комплект | 1 | – | – | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 1888 | 483 | | | | | |
| | | | | 0,256 | 910 | 233 | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 2465 | 769 | | | | | |
| | | | | 0,312 | 1088 | 339 | | | | | |
| | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 13 | 2 | | | | | |
| | | | | 0,16 | – | – | | | | | |
| **11** | **2303-0102-0303** | **Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **8** | 18172 | | 145376 | | 145376 | – | 157006 |
| | | | | | – | | – | | – | 11630 | |
| **12** | **1111-0101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **30** | 691,13 | 25,33 | 20734 | 760 | 11526 | 8267 | 31321 |
| | | | | | 281,6 | 11,57 | 8448 | 347 | – | 2320 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,356 | 10,68 | | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,381 | | | | | | | |
| 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 18781 | 11494 | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 30 | 32 | | | | | | |
| | | | 1,05 | | | | | | | | |
| 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 15 | 41 | | | | | | |
| | | | 2,721 | – | – | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 1888 | 719 | | | | | | |
| | | | 0,381 | 910 | 347 | | | | | | |
| **13** | **1111-0101-2702** | | | | | | | | | | |
| | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **2 покрытия** | **30** | 1367,9 | 65,63 | 41037 | 1969 | 8985 | 29065 | 75710 | |
| | | | | 1002,77 | 27,9 | 30083 | 837 | – | 5608 | | |
| 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,06 | 31,8 | | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,882 | | | | | | | |
| 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 16850 | 6572 | | | | | | |
| 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 2590 | 2378 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 30 | 35 | | | | |
| | 2206-0301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | – | – | | | | |
| | | | | 30,6 | | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 4249 | 459 | | | | |
| | | | | 0,108 | 1088 | 118 | | | | |
| | 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 1888 | 1303 | | | | |
| | | | | 0,69 | 910 | 628 | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 2465 | 207 | | | | |
| | | | | 0,084 | 1088 | 91 | | | | |
| **14** | **2202-0101-0132** | **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм x 300 мм ГОСТ 6141-91** | **м2** | **30** | 3038 | | 91140 | | 91140 | – | 98431 |
| | | | | | – | | – | | – | 7291 | |
| **15** | **1110-0501-0202** | **Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2 проемов** | **27** | 2270,37 | 158,07 | 61300 | 4268 | 38042 | 18805 | 86513 |
| | | | | | 703,33 | 70,52 | 18990 | 1904 | – | 6408 | |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,7435 | 20,0745 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0705 | 1,9035 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2109-9999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | – | – |
| 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,703 | 1364 | 25890 |
| 2113-0207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,11 | 26 | 2183 |
| 2113-0809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,4 | 115 | 1242 |
| 2113-0809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,51 | 86 | 3506 |
| 2113-0809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,18 | 52 | 3061 |
| 2113-0816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 10 | 2160 |
| | | | 216 | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0348 | 1888 | 1774 |
| | | | 0,9396 | 910 | 855 |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 2465 | 2376 |
| | | | 0,9639 | 1088 | 1049 |
| 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1536 | 18 | 75 |
| | | | 4,1472 | – | – |
| 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0997 | 16 | 43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2,6919 | – | – | | | | |
| 16 | 2910-1000-1000( | **Перегородки** | **м2** | **27** | 12500 | | 337500 | | 337500 | – | 364500 |
| | | | | | – | | – | | – | 27000 | |
| 17 | 1110-0107-0201 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами** | **м2** | **9** | 7642,44 | 110,22 | 68782 | 992 | 23674 | 40099 | 117591 |
| | | | | | 4901,78 | 48,67 | 44116 | 438 | – | 8710 | |
| | 0101-0102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 4,42 | 39,78 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0447 | 0,4023 | | | | | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0051 | 40416 | 1855 | | | | | |
| | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 53953 | 388 | | | | | |
| | 2107-0503-0201 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 6,6 | 353 | 20968 | | | | | |
| | 2109-0105-0300 | Коробки дверные деревянные | м | 3,15 | – | – | | | | | |
| | 2109-0105-0400 | Полотна для дверных блоков деревянные | м2 | 0,85 | – | – | | | | | |
| | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 310 | 8 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 2113-0814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,25 | 202 | 455 | | | | |
| | 2113-0814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | – | – | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0447 | 2465 | 992 | | | | |
| | | | | 0,4023 | 1088 | 438 | | | | |
| **18** | **2109-0202-0301** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **9** | 24998 | | 224982 | | 224982 | – 242981 |
| | | | | | – | | – | | – | 17999 |
| **19** | **1206-0101-1001** | **Полотна дверные. Снятие** | **м2** | **24** | 286,96 | – | 6887 | – | – | 4959 12794 |
| | | | | | 286,96 | – | 6887 | – | – | 948 |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20) | чел-ч | 0,3628 | 8,7072 | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0118 | – | – | | | | |
| **20** | **1110-0107-0106** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2** | **24** | 1458,46 | 69,42 | 35003 | 1666 | 11194 | 20536 59982 |
| | | | | | 922,63 | 28,13 | 22143 | 675 | – | 4443 |
| | 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,9753 | 23,4072 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0253 | 0,6072 | |
| 2107-0204-0202 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 27704 | 665 |
| 2109-9999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | – | – |
| 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 1364 | 7857 |
| 2113-0207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 3,03 | 36 | 2618 |
| 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00721 | 310 | 54 |
| 2113-0814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | – | – |
| | | | 0 | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 4329 | 208 |
| | | | 0,048 | 1554 | 75 |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 1888 | 91 |
| | | | 0,048 | 910 | 44 |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0213 | 2465 | 1260 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,5112 | 1088 | 556 | | | | |
| | 3403-0204-0101 Фреза столярная | маш.-ч | | 0,0408 | 41 | 40 | | | | |
| | | | | 0,9792 | – | – | | | | |
| | 3403-0302-0301 Дрели электрические | маш.-ч | | 0,1576 | 13 | 49 | | | | |
| | | | | 3,7824 | – | – | | | | |
| | 3403-0302-0501 Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | | 0,0477 | 16 | 18 | | | | |
| | | | | 1,1448 | – | – | | | | |
| 21 | 2109-0102-0215 **Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92** | **м2** | **24** | 14213 | | 341112 | 341112 | – | 368401 |
| | | | | – | – | – | 27289 | | |
| 22 | 2109-0404-0303 **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **10** | 3420 | | 34200 | 34200 | – | 36936 |
| | | | | – | – | – | 2736 | | |
| 23 | 2910-1000-1000( **Кресло для акт зала** | **шт** | **100** | 8000 | | 800000 | 800000 | – | 864000 |
| | | | | – | – | – | 64000 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **6 582 755** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 298 058 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 14 784 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 059 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 527 120 |
| Накладные расходы, тенге | 255 410 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 487 630 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | | **6 582 755** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 298 058 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 14 784 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 6 059 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 5 527 120 |
| Накладные расходы, тенге | | 255 410 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 487 630 |
| | | **6 582 755** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | 131 655 |
| **ИТОГО в текущих и прогнозных ценах с 01.01.18 г.** | | 6 714 410 |
| **ВСЕГО** | | 6 714 410 |
| **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ДОГОВОРУ К=0,71963899** | тенге | 4 831 951 |
| НДС - 12% | | 579 834 |
| **Общая стоимость строительства** | тенге | **5 411 785** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Домов культуры, клубов и народных коллективов" городского отдела культуры и развития языков"**

**Директор _____Канатбаева Э.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Бизнес и К"**

**Директор _____Сапаев А.Ж.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Раян и К"**

**Директор _____Турмаханов А.**