Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2020 г.

Код	Код	Договор, доп соглашение №3 от 18.03.2020г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименова-ние пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**36 488 106,64**	**9 821 428,57**	-	-	-	-	-	-	**1 178 571,43**	**11 000 000**
К оплате		**9 821 428,57**							**1 178 571,43**	**11 000 000**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области »** _____ **Ережепов Б.К.**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Дополнительное соглашение №3 от 18.03.2020 г к договору 1/20 от 03.02.2020 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Основные работы										
		Земляное полотно										
1	E12-180101-0401 12-180101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обочины. Выкашивание травы косой	10800	9,34	-	100920	-	59643	0,01	84		
		м2 обочи		9,34	-	100920	-	59,1	-	-		
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	84,24	1198,01		(100920)					Кол.на Ед: 0,0078	
		Накладные расходы -		5,52		59643						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,52				59643				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,19		12845						
		Сметная стоимость				173408						
2	E11-470101-	Уборка мусора в полосе	2230	39,18	-	87367	-	49275	0,04	87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	отвода. Очистка участка от мусора м2		39,18	-	87367	-	56,4	-	-
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	87,19	1002		(87367)				:Кол.на Ед: 0,0391
		Накладные расходы -		22,10		49275				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10				49275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		10931				
		Сметная стоимость				147574				
3	E11-270301-0104 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала м2 площа	37,2	120,53	Дорожная одежда 84,68	4484	3150	1392	0,03	1
				34,55	27,52	1285	1024	60,3	0,02	1
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,15	1117,9		(1285)				:Кол.на Ед: 0,0309
3.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,5628		1819,36			1024	0,0151	
3.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	0,092256		9890	(912)			0,00248	
3.4 32-010101-01#02	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч	0,20832		3784	(788)			0,0056	
3.5 32-010101-01#04	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч	0,152148		5706	(868)			0,00409	
3.6 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	0,07254		5760	(418)			0,00195	
3.7 33-040101-01#02	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	0,037572		4351	(163)			0,00101	
3.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	0,558	87		(49)			0,015	
		Накладные расходы -		37,43		1392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,43				1392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,64		470				
		Сметная стоимость				6346				
4	E11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная км линии	141	34304,33	9592,89	4836910	1352597	514880	3,18	448
				3094,14	2961,63	436274	417590	60,3	1,9	268
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	448,38	973		(436274)				:Кол.на Ед: 3,18
4.2	3	Затраты труда машинистов	267,9		1558,75			417590	1,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	1115 С 32-010211-01#03	Машины маркировочные чел-ч маш.-ч	122,67		4207(	516073)			0,87	
4.4	1135 С 32-010211-02#01	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	145,23		5760(	836525)			1,03	
4.5	147080 С 21-130804-06#01	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,1128	614123	(	69273)			0,0008	
4.6	249547 С 22-040901-01#01	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг	5922	503	(	2978766)			42	
		Накладные расходы -		3651,63		514880				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3651,63				514880		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3036,48		428143				
		Сметная стоимость				5779933				
5	Е11-270903--0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 км линии	140,4383	18459,83	9592,89	2592467	1347209	512829	3,18	447
				3094,14	2961,63	434536	415926	60,3	1,9	267
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	446,59	973	(	434536)			:Кол.на Ед: 3,18	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	266,83		1558,75			415926	1,9	
5.3	1115 С 32-010211-01#03	Машины маркировочные маш.-ч	122,181321		4207(	514017)			0,87	
5.4	1135 С 32-010211-02#01	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	144,651449		5760(	833192)			1,03	
5.5	147080 С 21-130804-06#01	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,112351	614123	(	68997)			0,0008	
5.6	249547 С 22-040901-01#01	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг	1474,60215	503	(	741725)			10,5	
		Накладные расходы -		3651,63		512829				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3651,63				512829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,92		248424				
		Сметная стоимость				3353719				
6	Е11-470101--0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015 м2	Уборка мусора с проезжей части дороги. Очистка от мусора	2500	39,18	Обстановка дороги -	97946	-	55241	0,04	98
				39,18	-	97946	-	56,4	-	-
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	97,75	1002,01	(	97946)			:Кол.на Ед: 0,0391	
		Накладные расходы -		22,10		55241				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10				55241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		12255				
		Сметная стоимость				165442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С233-010201-0201	Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель	63,6	2839	2839	180560	180560	-	-	-
	33-010201-0201 РСНБ РК 2015	маш.-ч		-	1431	-	91012	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,12		14445				
		Сметная стоимость				195005				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7900654	2883517			1165
			Тенге			1158327	925552			535
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7900654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3858810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2083879	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1193261	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1193261		-
		Сметная прибыль -	Тенге			727513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9821428,57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2083879	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9821428,57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2083879	-		-
		НДС-12%	Тенге			1178571,43				
		ИТОГО	Тенге			11000000,00				

Сдал подрядчик

ТОО «Акжол+К»

_____ С. Оспан

Принял заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области»

_____ Б.Ережепов

Объем работ подтверждаю:

Руководитель отдела ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»

_____ А.Туралханов