СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ " КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №63 от 20.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Зеленая от канала Байкадам до центральной улицы в пос. Белкуль,г.Кызылорда

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт ул.Зеленая от канала Байкадам до центральной улицы в пос. Белкуль,г.Кызылорда	27 132,533	21 706,02672	20 630,81875	20 630,81875

«Заказчик»
КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

«Технадзор»
ТОО «Аруай Строй»

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Зказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Средний ремонт ул.Зеленая от канала Байкадам до центральной улицы в пос. Белкуль,г.Кызылорда
Договор: №63 от 20.05.2020г

Акт Форма-2
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-340203-0106 1134-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные. Демонтаж**	**опора**	**2,0000**		**2445,71**	**4891,42**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1363,79	2727,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,76	609,52
		Сметная стоимость:				**4114,27**	**8228,53**
2	**Е11-340203-0106 1134-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка**	**опора**	**2,0000**		**3113,17**	**6226,34**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1704,74	3409,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,43	770,87
		Сметная стоимость:				**5203,34**	**10406,69**
		Земляные работы					
6	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**484,0000**		**149,78**	**72493,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,35	14688,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	6974,49
		Сметная стоимость:				**194,54**	**94155,62**
7	**С341-020202-1110 4102-0202-1110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**905,0000**		**224,00**	**202720,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	16217,60

		Сметная стоимость:			**241,92**	**218937,60**
8	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**484,0000**	**17,88**	**8653,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,92	2866,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,90	921,67
		Сметная стоимость:			**25,71**	**12442,53**
9	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**484,0000**	**59,50**	**28799,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	16,00	7743,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,04	2923,45
		Сметная стоимость:			**81,54**	**39466,55**
10	**Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**484,0000**	**71,78**	**34740,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	19,30	9341,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,29	3526,54
		Сметная стоимость:			**98,36**	**47608,26**
11	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**448,0000**	**58,84**	**26360,83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	15,42	6910,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,94	2661,68
		Сметная стоимость:			**80,21**	**35932,70**
12	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**448,0000**	**29,15**	**13059,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,85	2620,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,80	1254,40
		Сметная стоимость:			**37,80**	**16934,40**

13	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**448,0000**	**76,87**	**34438,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	15,16	6792,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,36	3298,43
		Сметная стоимость:			**99,39**	**44528,85**
14	E11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2800,0000**	**40,49**	**113363,21**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,66	49454,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,65	13025,42
		Сметная стоимость:			**62,80**	**175843,12**
		Устройство дорожной одежды Тип 1				
15	E11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**5732,0000**	**496,03**	**2843223,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	92,99	533033,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,12	270100,59
		Сметная стоимость:			**636,14**	**3646358,00**
16	E11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,8700**	**101494,82**	**291290,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	814,32	2337,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8184,73	23490,18
		Сметная стоимость:			**110493,87**	**317117,41**
17	E11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5732,0000**	**1761,23**	**10095353,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	66,56	381517,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,22	838149,65
		Сметная стоимость:			**1974,01**	**11315020,27**

18	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщ. 6 см/**	**м2 покрытия**	**5732,0000**		**815,59**	**4674979,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	2424,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	374192,35
		Сметная стоимость:				**881,30**	**5051596,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**18450592,43**
Накладные расходы -			Тенге				**1025868,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1558116,83**
ИТОГО по акту:			Тенге				**21034577**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				**475918**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**420692**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**21931187**
В том числе в текущих ценахна 2019 год - 100%, К=1,0498961			Тенге				**23025467**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**2763056**
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**25788523**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,8			Тенге				**20630818,75**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль
города Кызылорды" акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аруай Строй»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Кызылорда жолдары"