СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ " КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №78 от 23.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Абуова от канала Байкадам до центральный улицы в пос.Белкуль, г.Кызылорда

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт улицы Абуова от канала Байкадам до центральный улицы в пос.Белкуль, г.Кызылорда	18 398,665	15 344,000	14 638,055	14 638,055

«Заказчик»

КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда

«Технадзор»

ТОО «Аруай Строй»

«Исполнитель»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Зказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Средний ремонт улицы Абуова от канала Байкадам до центральный улицы в пос.Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №78 от 23,05.2020г

Акт Форма-2
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**19765,41**	**39530,81**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1278,92	2557,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,55	3367,09
		Сметная стоимость:				**22727,87**	**45455,75**
2	**Е11-460101-0501 1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание колодца монолитным бетоном**	**м3**	**0,1140**		**32593,03**	**3715,61**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		6309,14	719,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3112,17	354,79
		Сметная стоимость:				**42014,35**	**4789,64**
		Земляные работы					
3	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**130,0000**		**149,78**	**19471,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,35	3945,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	1873,31
		Сметная стоимость:				**194,54**	**25289,73**
4	**С341-020202-1110 4102-0202-1110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**243,0000**		**224,00**	**54432,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	4354,56

Зказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Средний ремонт улицы Абуова от канала Байкадам до центральный улицы в пос.Белкуль, г.Кызылорда
Договор: №78 от 23,05.2020г

Акт Форма-2
приемки выполненных работ за июнь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**19765,41**	**39530,81**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1278,92	2557,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,55	3367,09
		Сметная стоимость:				**22727,87**	**45455,75**
2	**Е11-460101-0501 1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание колодца монолитным бетоном**	**м3**	**0,1140**		**32593,03**	**3715,61**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		6309,14	719,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3112,17	354,79
		Сметная стоимость:				**42014,35**	**4789,64**
		Земляные работы					
3	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**130,0000**		**149,78**	**19471,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,35	3945,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,41	1873,31
		Сметная стоимость:				**194,54**	**25289,73**
4	**С341-020202-1110 4102-0202-1110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**243,0000**		**224,00**	**54432,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	4354,56

		Сметная стоимость:			**241,92**	**58786,56**
5	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**130,0000**	**17,88**	**2324,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,92	770,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,90	247,56
		Сметная стоимость:			**25,71**	**3342,00**
6	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**130,0000**	**59,50**	**7735,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	16,00	2080,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,04	785,22
		Сметная стоимость:			**81,54**	**10600,52**
7	**Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**130,0000**	**71,78**	**9331,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	19,30	2509,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,29	947,21
		Сметная стоимость:			**98,36**	**12787,34**
8	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**120,0000**	**58,84**	**7060,94**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	15,42	1850,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,94	712,95
		Сметная стоимость:			**80,21**	**9624,83**
9	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см - за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**120,0000**	**29,15**	**3498,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,85	702,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,80	336,00
		Сметная стоимость:			**37,80**	**4536,00**

		ода					
10	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**120,0000**		**76,87**	**9224,52**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,16	1819,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	883,51
		Сметная стоимость:				**99,39**	**11927,37**
11	**Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1500,0000**		**40,49**	**60730,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,66	26493,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,65	6977,90
		Сметная стоимость:				**62,80**	**94201,67**
		Устройство дорожной одежды Тип 1					
12	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**497,8500**		**3862,07**	**1922731,65**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		328,24	163411,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,22	166891,48
		Сметная стоимость:				**4525,53**	**2253035,00**
13	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3319,0000**		**496,03**	**1646311,75**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		92,99	308642,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	156396,35
		Сметная стоимость:				**636,14**	**2111350,68**
14	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,6600**		**101494,82**	**168481,40**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	1351,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8184,73	13586,65
		Сметная стоимость:				**110493,87**	**183419,83**

15	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3319,0000**		**1761,23**	**5845512,59**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	220909,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,22	485313,80
		Сметная стоимость:				**1974,01**	**6551736,27**
16	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщ. 6 см/**	**м2 покрытия**	**3319,0000**		**815,59**	**2706953,52**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	1403,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	216668,60
		Сметная стоимость:				**881,30**	**2925026,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**12507045,12**
Накладные расходы -			Тенге				**739167,17**
Сметная прибыль -			Тенге				**1059696,99**
ИТОГО по акту:			Тенге				**14305909**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				**334774**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**286118**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**14926801**
В том числе в текущих ценахна 2019 год - 100%, К=1,0498961			Тенге				**15671591**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**1880591**
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**17552181**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,833973559158028			Тенге				**14638055**

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль
города Кызылорды" акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Аруай Строй»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Кызылорда жолдары"