*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района ЗКО",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, проспект Абая, дом № 3/1, тел.: +7 (71133) 7-56-55** | **000640000893** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР-Group",090302, Республика Казахстан, Западно--Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10 микрорайон, дом № 3/1, тел.: +7 (71133) 9-29-38** | **041140007901** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор № 88 от 19.07.2019г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **163** | **19.12.2019** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт плотины в Успеновском с/о, Бурлинского района ЗКО | | | услуга | 1 | 8 837 000,00 | 8 837 000,00 | 946 821,43 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 837 000,00 | 946 821,43 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Саратаев Н.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Аманбек
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2019

М.П.

*ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района ЗКО"*

*ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"*

*ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт плотины в Успеновском с/о, Бурлинского района ЗКО"*

Форма 2

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## от 19 декабря 2019 г.

**Доп.соглашение № 1 от 11.12.2019г. к Договор № 88 от 19.07.2019г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1. подготовительные работы | | | | | | | | |
| 4 | 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы.Возврат растительного грунта на откос бульдозерами 96 кВт(130лс) при перемещении грунта до 10 м<br>НР=72%<br>т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06; т.ч. П.3.70: к2трм=0,85; к2экс=0,85; | 10780 | 43,09 | 43,09 | 464543 | 464543 | -- | 96741 | 606187 |
| | | м3 | | | 12,46 | | 134363 | -- | 44903 | |
| 5 | 1101-0104-0209 | Грунты 1 группы.Возврат растительного грунта бульдозерами 96 кВт(130лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м<br>НР=72%<br>т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06; т.ч. П.3.70: к2трм=0,85; к2экс=0,85; | 10780 | 36,24 | 36,24 | 390638 | 390638 | | 81351 | 509748 |
| | | м3 | | | 10048,00 | | 112987 | | 37759 | |
| 6 | 1101-0107-1307 | Кавальеры (отвал). Разравнивание бульдозерами 96 кВт(130 лс) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1.<br>НР=72% | 10780 | 28,35 | 28,35 | 30566 | 305662 | | 51978 | 386251 |
| | | м3 | | | 6,70 | | 72191 | | 28611 | |
| 7 | 1101-0104-0201 | Грунты 1 группы.Возврат растительного грунта в резерв бульдозерами 96 кВт(130лс) при перемещении грунта до 10 м<br>НР=72%<br>т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06; т.ч. П.3.70: к2трм=0,85; к2экс=0,85; | 7200 | 43,09 | 43,09 | 310270 | 310270 | | 64614 | 404874 |
| | | м3 | | | 12,46 | | 89741 | | 29991 | |
| 8 | 1101-0107-1307 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами 96 кВт(130 лс) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1.<br>НР=72% | 7200 | 28,35 | 28,35 | 204153 | 204153 | | 34716 | 257979 |
| | | м3 | | | 6,70 | | 48216 | | 19110 | |
| | | Раздел 2. Земляные работы | | | | | | | | |
| 12 | 1101-0102-0502 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2<br>НР=72%<br>к1трр=2;к1трм=2;к1экс=2; | 23000 | 20,93 | 20,15 | 481293 | 463554 | 17739 | 55709 | 579962 |
| | | м3 | | | 3,36 | | 77374 | -- | 42960 | |
| 13 | 1136-0101-0103 | Качественная насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т.<br>НР=72% | 13233,28 | 180,06 | 160,09 | 2382713 | 2118467 | -- | 620195 | 3243141 |
| | | м3 | | 19,97 | 45,12 | 264246 | 597136 | -- | 240233 | |
| 14 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт с карьера)( грунт на замещение мокрый для засыпки промоин)<br>НР=72%<br>т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06 | 820 | 195,61 | 187,76 | 160398 | 153966 | 211 | 32547 | 208381 |
| | | м2 | | 7,59 | 47,54 | 6221 | 38983 | | 15436 | |
| 15 | 4101-0105-1001 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, грузоподъемностью 20 т, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 | 1435 | 173,00 | -- | 248255 | | -- | -- | 268115 |
| | | т | | -- | -- | -- | | -- | 19860 | |
| 16 | 1101-0102-0502 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2<br>НР=72%<br>к1трр=2;к1трм=2;к1экс=2; | 820 | 20,93 | 20,15 | 17159 | 16527 | 632 | 1986 | 20677 |
| | | м3 | | | 3,36 | | 2759 | | 1532 | |
| 17 | 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы.Засыпка промоин бульдозерами мощностью 96кВт(130лс) при перемещении грунтадо 5 м.Группа грунтов 2 (засыпка промоины)<br>НР=72% | 820 | 33,15 | 33,15 | 27186 | 27186 | -- | 5661 | 35475 |
| | | м3 | | -- | 9,59 | -- | 7863 | -- | 2628 | |
| 18 | 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96кВт(130лс) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2<br>НР=72% | 820 | 15,98 | 15,98 | 13103 | 13103 | -- | 2729 | 17098 |
| | | м3 | | | 4,62 | | 3790 | -- | 1267 | |
| 19 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт вынутый из промоины мокрый)<br>НР=72%<br>т.ч. П.3.27: к1трм=1,06; к1экс=1,06; т.ч. П.3.46: к2трм=1,1; к2экс=1,1;к2трр=1,1; | 820 | 215,14 | 206,54 | 176415 | 169363 | 211 | 35801 | 229193 |
| | | м3 | | 8,34 | 52,30 | 6841 | 42882 | | 16977 | |
| 20 | 4102-0103-1001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, грузоподъемностью 20 т, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 1435 | 55,00 | | 78925 | | | | 85239 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1101-0102-0502 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2<br>НР=72%<br>к1трр=2;к1трм=2;к1экс=2; | 820 | | | | | | 6314 | |
| | | т | | 20,93 | 20,15 | 17159 | 16527 | 632 | 1986 | 20677 |
| 22 | 0101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале<br>НР=72% | 820 | | 3,36 | | 2759 | | 1532 | |
| | | м3 | | 18,15 | 15,33 | 14882 | 12572 | 211 | 4913 | 21379 |
| | | | | 2,56 | 5,76 | 2099 | 4725 | | 1584 | |
| 23 | 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы.Засыпка промоин бульдозерами мощностью 96кВт(130лс) при перемещении грунтадо 5 м.Группа грунтов 2 (засыпка промоины)<br>НР=72% | 2450 | 33,15 | 33,15 | 81226 | 81226 | | 16916 | 105993 |
| | | м3 | | | 9,59 | | 23494 | | 7851 | |
| 24 | 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96кВт(130лс) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2<br>НР=72% | 2450 | 15,98 | 15,98 | 39148 | 39148 | | 8153 | 51085 |
| | | м3 | | | 4,62 | | 11323 | | 3784 | |
| 25 | 1101-0203-0112 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2<br>НР=72% | 23030 | 40,76 | 19,89 | 938589 | 457971 | | 411211 | 1457784 |
| | | м2 сплонир.площади | | 20,87 | 3,93 | 480618 | 90508 | | 107984 | |
| 26 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка мусора, ила на промоине на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | НР=72%<br>т.ч. П.3.27: к1трм=1,06; к1экс=1,06; т.ч. | 345 | 195,61 | 187,76 | 67484 | 64778 | 89 | 13693 | 87671 |
| | | м3 | | 7,59 | 47,54 | 2617 | 16401 | | 6494 | |
| 27 | 4102-0103-1001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, грузоподъемностью 20 т, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 575 | 55,00 | | 31625 | | | | 34155 |
| | | т | | | | | | | 2530 | |
| 28 | 0101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы.Работа на отвале<br>НР=72% | 345 | 18,15 | 15,33 | 6262 | 5290 | 89 | 2067 | 8995 |
| | | м3 | | 2,56 | 5,76 | 883 | 1988 | | 666 | |
| 29 | 1101-0203-0113 | Кавальера. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3<br>НР=72% | 475 | 51,23 | 24,68 | 24335 | 11722 | | 10732 | 37872 |
| | | м2 сплонир.площади | | 26,55 | 4,83 | 12613 | 2293 | | 2805 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | 8 677 934 |
| | | Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8 | | | | | | | | 298 521 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | 8 976 455 |
| | | Затраты на производство строительно=монтажных работ в зимнее время (5,3865%) | | | | | | | | 483 517 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | 9 459 972 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | 189 199 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. | | | | | | | | 9 649 171 |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. 100% (Инф К=1,05) | | | | | | | | 10 131 630 |
| | | Итого остаток по договору в текущих ценах 2019 г. с понижающим коэф. (К=1,284081) | | | | | | | | 7 890 178,57 |
| | | Налог на добавленную стоимость - НДС 12% | | | | | | | | 946 821,43 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | | | | | | | | 8 837 000,00 |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "ОЖКХПТАД и ЖИ"
Акмамбетов Д.Т.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "AIR-Group"
Саратаев Н.А.

**Технический надзор**

ТОО "DS & V"
Аяпов А.Н.