Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, проспект Абая, дом № 3/1, тел.: +7 (71133) 7-56-55** — **000640000893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР-Group",090302, Республика Казахстан, Западно--Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, 10 микрорайон, дом № 3/1** — **041140007901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 88 от 24.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
73	23.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины в Успеновском с/о, Бурлинского района ЗКО			услуга	1	17 819 000,00	17 819 000,00	1 909 178,57
				Итого	1	x	17 819 000,00	1 909 178,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Саратаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Д. Аманбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2019

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района ЗКО"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АИР - Group"

ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт плотины в Успеновском с/о, Бурлинского района ЗКО"

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 23 июля 2019 г.

Договор № 88 от 24.06.2019г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. подготовительные работы								
1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях.Срезка растительного грунта с откосов и гребня отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3 НР=72%	10780	176,41	176,41	1901687	1901687	--	302347	2380356
		м3			38,95		419926	--	176323	
2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт(130 лс) грунта до 10 м вовременный отвал НР=72% т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06	10780	50,70	50,70	546521	546521	--	113813	713161
		м3			16,66		158074	--	52827	
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта с карьера бульдозерами 96 кВт(130лс) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал) НР=72% т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06	7200	50,70	50,70	365023	365023		76016	476322
		м3			16,66	--	105578		35283	
		м3			6,70		48216		19110	
		Раздел 2. Земляные работы								
9	1101-0203-0601	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт(108лс). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100м НР=72%	2485	8,66	8,66	21514	21514	--	5682	29371
		м3			3,18		7891	--	2176	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт с карьера для устройства плотины, промоин с съездов) НР=72% т.ч. П.3.31: к1трм=1,06; к1экс=1,06	23000	195,61	187,76	4498964	4318558	5913	912900	5844813
		м3		7,59	47,54	174493	1093423	--	432949	
11	4102-0103-1001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, грузоподъемностью 20 т, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	40250	55,00		2213750				2390850
		т							177100	
13	1136-0101-0103	Качественная насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. НР=72%	7312,72	180,06	160,09	1316728	1170693	--	342709	1792193
		м3		19,97	45,12	146035	329950	--	132755	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								13627066
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8								468771
		ИТОГО								14095837
		Затраты на производство строительно=монтажных работ в зимнее время (5,3865%)								759272
		ИТОГО								14855109
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								297102
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г.								15152211
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. 100% (Инф К=1,05)								15909822
		Налог на добавленную стоимость - НДС 12%								1909179
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ								17819001

Заказчик:

Руководитель ГУ "ОЖКХПТ и АД"

Акмамбетов Д.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АИР-Group"

Саратаев Н.А.

Технический надзор

ТОО "DS & V"

Аяпов А.Н.