Счет-фактура № 00000000031 от 14 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 881-2013 от 17.07.2013 г. (АЗС № 10)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган АЗС № 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007153, АО "ҚазмұнайГаз Өнімдері ",Республика Казахстан, Астана, Кабанбай батыра, дом № 17 блок Е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "КазмунайГаз-переработка и маркетинг"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440003043, г.Астана пр.Туран ,1

ИИК получателя: KZ626010111000002129, в банке АО"Народный банк Казахстана ", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительно-монтажные работы по реконструкции АЗС № 10 , г.Талдыкорган	тенге	1	13 654 905,36	13 654 905,36	12%	1 638 588,64	15 293 494,00	0	
Всего по счету:					**13 654 905,36**		**1 638 588,64**	**15 293 494,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: АО "КазМунайГаз-переработка и маркетинг"
Подрядчик:ТОО "Арман А.В.К."
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по реконструкции автозаправочной станции №10 , г.Талдыкорган, западное к
западное кольцо, при въезде в город, клин Алматинской и Уштобинской трассы.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		№881-2013	17.07.2013г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Всего по стройке:	85 421 610								10 250 593	95 672 203
в т.ч.:										
СМР	79 447 487								9 533 698	88 981 185
Оборудование	5 974 123								716 895	6 691 018
В отчётном месяце:		13 654 905							1 638 589	**15 293 494**
в т.ч.:										
СМР		12 430 419							1 491 650	13 922 069
Оборудование		1 224 487							146 938	1 371 425

ЗАКАЗЧИК: _____ /А.Капенов/

ПОДРЯДЧИК: _____ /М.Шамелов /

Форма №2 Б
Заказчик: АО "КазМунайГаз"- переработка и маркетинг"
Подрядчик: ТОО " Арман А.В.К"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по реконструкции автозаправочной станции №10,г. Талдыкорган, западное кольцо ,при въезде в город ,клин Алматинской и Уштобинской трассы
Договор № 881-2013 от "17"июля 2013г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Коли чест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	**Операторная**							
1.1	Демонтажные работы по операторной: разборка конструкций кровли, демонтаж кирпичной кладки стен, демонтаж дверных и оконных блоков, конструкций пола, монолитных фундамнтов, плит перекрытий и др. Погрузка и вывоз мусора	комплекс работ	1	1 345 416	100%	1 345 416		
1.2	Устройство фундаментов для операторной: фундаменты железобетонные монолитные столбчатые, фундаментная железобетонная плита	комплекс работ	1	1 394 920	100%	1 394 920		
1.3	Монтаж металлоконструкций операторной: стойки Ст-2, балки, прогоны, связи, лотки кровли, детали крепления металлоконструкций, подвесные желоба, водосточные трубы и др., окраска поверхностей металлоконструкций огнезащитной краской	комплекс работ	1	772 077	100%	772 077		
1.4	Устройство ограждающих конструкций стен: монтаж стеновых панелей заводского изготовления, утепление стен мин.плитой, обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе	комплекс работ	1	1 201 869	100%	1 201 869	100%	1 201 869
1.5	Устройство кровли: монтаж кровельных панелей заводского изготовления, покрытие кровли из профилированного оцинкованного листа, утепление покрытия плитами из мин.плиты, подшивка потолков плитами ГКЛ	комплекс работ	1	931 568	100%	931 568	50%	465 784
1.6	Монтаж дверных, оконных блоков и витражей из алюминиевых профилей с герметическими стеклопакетами, монтаж металлических дверей пожарного выхода	комплекс работ	1	2 026 701	100%	2 026 701	100%	2 026 701
1.7	Полы: цементная стяжка, гидроизволяция оклеечная, покрытие керамогранитом	комплекс работ	1	914 288	100%	914 288	50%	457 144
1.8	Внутрення отделка потолков и стен: устройство перегородок из ГКЛ, шпаклёвка потолков и стен из сухих растворных смесей, водоэмульсионная окраска потолков и стен, облицовка стен керамической плиткой	комплекс работ	1	1 362 614	100%	1 362 614	100%	1 362 614
	Отопление (в т.ч. тепловая завеса), вентиляция и кондиционирование	комплекс работ	1	860 253	100%	860 253	100%	860 253

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Коли чест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.10	Водоснабжение, канализация (в т.ч. сантех.фаянс, душевая кабина, водонагреватель, счётчики и др.)	комплекс работ	1	331 228	100%	331 228	100%	331 228
1.11	Освещение и электромонтажные работы по операторной (в т.ч. элекрообогреваемый пол)	комплекс работ	1	1 895 374	100%	1 895 374	100%	1 895 374
1.12	Слаботочные устройства: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, телефонизация, сети автоматизации	комплекс работ	1	438 180	100%	438 180	100%	438 180
2	**Навес, заправочные островки**							
2.1	Демонтажные работы по навесу: демонтаж кровли, металлоконструкций, обшивки навеса, железобетонных конструкций фундаментов и заправочных островков	комплекс работ	1	349 643	100%	349 643		
2.2	Устройство фундаментов монолитных железобетонных Фм-1 под колонны навеса, набетонка	комплекс работ	1	1 028 765	100%	1 028 765		
2.3	Монтаж металлоконструкций навеса: стойки Ст-1, балки, прогоны, связи, лотки кровли, детали крепления металлоконструкций, подвесные желоба, водосточные трубы и др., окраска поверхностей металлоконструкций огнезащитной краской	комплекс работ	1	4 349 946	100%	4 349 946		
2.4	Монтаж кровельного покрытия навеса, монтаж желобов	комплекс работ	1	1 833 911	100%	1 833 911		
2.5	Устройство железобетонных монолитных плит заправочных островков и приямков, облицовка заправочных островков	комплекс работ	1	425 627	100%	425 627	50%	212 813
3	**Автомойка**	комплекс работ	1					
3.1	Демонтажные работы по зданию автомойки: разборка конструкций кровли, демонтаж кирпичной кладки стен, демонтаж дверных и оконных блоков, демонтаж ворот, конструкций пола, монолитных фундаментов, плит перекрытий и др. Погрузка и вывоз мусора	комплекс работ	1	2 900 757	100%	2 900 757		
3.2	Устройство фундаментов для автомойки: фундаменты железобетонные монолитные столбчатые, фундаментная железобетонная плита	комплекс работ	1	2 404 658	100%	2 404 658		
3.3	Монтаж металлоконструкций автомойки: стойки Ст-3, балки, прогоны, связи, лотки кровли, детали крепления металлоконструкций, подвесные желоба, водосточные трубы и др., окраска поверхностей металлоконструкций огнезащитной краской	комплекс работ	1	433 482	100%	433 482		
3.4	Устройство ограждающих конструкций стен: монтаж стеновых панелей заводского изготовления, утепление стен мин.плитой, обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе	комплекс работ	1	1 653 210	100%	1 653 210		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Коли чест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5	Устройство кровли: монтаж кровельных панелей заводского изготовления, покрытие кровли из профилированного оцинкованного листа, утепление покрытия плитами из мин.плиты, подшивка потолков плитами ГКЛ	комплекс работ	1	1 009 082	50%	504 541		
3.6	Монтаж дверных и оконных блоков из алюминиевых профилей с герметическими стеклопакетами, монтаж ворот	комплекс работ	1	2 579 488	0%			
3.7	Полы: бетонный армированный слой, цементная стяжка, гидроизоляция, покрытие керамогранитом	комплекс работ	1	1 343 124	74%	996 297	24%	324 735
3.8	Внутренняя отделка потолков и стен: устройство перегородок из ГКЛ, шпаклёвка потолков и стен из сухих растворных смесей, водоэмульсионная окраска потолков и стен, облицовка стен керамической плиткой	комплекс работ	1	1 546 252	0%			
3.9	Отопление (в т.ч. тепловая завеса), вентиляция и кондиционирование	комплекс работ	1	1 048 064	0%			
3.10	Водоснабжение, канализация (в т.ч. сантех.фаянс, душевая кабина, водонагреватель, счётчики и др.), очистная установка, аппараты высокого давления	комплекс работ	1	3 070 567	20%	609 837	20%	609 837
3.11	Освещение и электромонтажные работы	комплекс работ	1	709 468	0%			
3.12	Слаботочные устройства: пожарная сигнализация, телефонизация	комплекс работ	1	322 427	0%			
4	**Резервуарный парк (топливохранилище), технологическое оборудование, технологические сети**							
4.1	Демонтаж существующего резервуарного парка, лотковых каналов и труб топливопровда	комплекс работ	1	1 634 950	100%	1 634 950		
4.2	Устройство железобетонного "саркофага" для размещения резервуаров, боковая изоляция, бетонная подготовка и бетонная стяжка с устройством уклона, монтаж смотровых а/ц труб, засыпка песком	комплекс работ	1	4 160 958	100%	4 160 958		
4.3	Монатаж резервуаров ёмкостью 25м3	комплекс работ	1	3 818 298	100%	3 818 298		
4.4	Монтаж металлоконструкций технологических колодцев	комплекс работ	1	1 153 500	100%	1 153 500		
4.5	Колодец для слива нефтепродуктов	комплекс работ	1	183 127	100%	183 127		
4.6	Монтаж резервуарного оборудования, трубной обвязки резервуаров	комплекс работ	1	551 728	100%	551 728		
4.7	Монтаж технологического трубопровода из пластиковых труб	комплекс работ	1	4 080 519	100%	4 080 519		
4.8	Средства пожаротушения (огнетушители, щит пожарный)	комплекс работ	1	665 673	100%	665 673	100%	665 673
5.	**Наружные инженерные сети и сооружения**							
5.1	Внутриплощадочные сети элетроснабжения и электроосвещение площадки, сети автоматизации	комплекс работ	1	4 411 385	100%	4 411 385	50%	2 205 692

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Коли чест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.2	Внеплощадочные сети электроснабжения, установка КТПН и масляного трансформатора	комплекс работ	1	6 542 917	100%	6 542 917		
5.3	Молниезащита и заземление	комплекс работ	1	374 349	100%	374 349		
5.4	Наружные сети водоснабжения	комплекс работ	1	767 058	100%	767 058		
5.5	Наружные сети канализации	комплекс работ	1	1 167 947	100%	1 167 947		
5.6	Устройство ж/б опоры для радиомачты	комплекс работ	1	102 055	100%	102 055		
5.7	Очистные сооружения	комплекс работ	1	1 830 128	100%	1 830 128		
6	**Благоустройство**							
6.1	Подготовительные работы: срезка грунта, разборка грунта с перемещением, уплотнение основания	комплекс работ	1	860 972	100%	860 972		
6.2	Устройство покрытий площадок Тип-1	комплекс работ	1	4 064 664	100%	4 064 664		
6.3	Устройство покрытий проездов и площадок Тип-2	комплекс работ	1	20 486 252	100%	20 486 252		
6.4	Устройство покрытий площадок Тип-3	комплекс работ	1	925 749	100%	925 749		
6.5	Устройство площадок под дизельную электростанцию (ДЭГ) и КТП	комплекс работ	1	223 010	100%	223 010		
6.6	Устройство покрытий над резервуарами	комплекс работ	1	218 475	100%	218 475	100%	218 475
6.7	Устройство пром.ливневой канализации	комплекс работ	1	476 301	100%	476 301		
6.8	Устройство отмостки зданий	комплекс работ	1	266 621	100%	266 621	100%	266 621
6.9	Устройство озеленения: посадка деревьев, партерный газон	комплекс работ	1	2 519 177	100%	2 519 177		
6.10	Поставка урн, контейнеров для ТБО, ящиков для мусора и песка, щита пожарного в комплекте, флагштоки, дорожные знаки	комплекс работ	1	695 115	100%	695 115	100%	695 115
6.11	Устройство фундаментов под информационную стелу	комплекс работ	1	396 500	100%	396 500	100%	396 500
6.12	Устройство фундаментов под указатели поворота	комплекс работ	1	23 324	100%	23 324		
6.13	Устройство ограждения территории	комплекс работ	1	2 196 289	100%	2 196 289	30%	658 886
	ВСЕГО ПО АКТУ			**105 280 000**	**91%**	**95 762 203**	**15%**	**15 293 494**
	в том числе оборудование:					**6 691 018**		**1 371 425**

ЗАКАЗЧИК:_____/А.Капенов/

ПОДРЯДЧИК:_____/М.Шамелов/

в соотв. с ВДГ.
Богатырёва

Шансахтов И.И. / Жеменгалиев А.А. Токеев