Счет-фактура № 00000000017 от 19 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 881-2013 от 17.07.2013 г. (АЗС № 10)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган АЗС № 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007153, АО "ҚазмұнайГаз Өнімдері ",Республика Казахстан, Астана, Кабанбай батыра, дом № 17 блок Е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "КазмунайГаз-переработка и маркетинг"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440003043, г.Астана пр.Туран ,1

ИИК получателя: KZ626010111000002129, в банке АО"Народный банк Казахстана ", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительно-монтажные работы по реконструкции АЗС № 10 , г.Талдыкорган	тенге	1	30 110 307,14	30 110 307,14	12%	3 613 236,86	33 723 544,00	0	
Всего по счету:					**30 110 307,14**		**3 613 236,86**	**33 723 544,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "___мая___2012 г. №170

Заказчик: АО "КазМунайГаз-переработка и маркетинг"

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по реконструкции автозаправочной станции №10 , г.Талдыкорган, западное кольцо привъезде в город, клин Алматинской И Уштобинской трассы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		№881-2013	17.07.2013г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	46 945 583								5 633 470	52 579 053
в т.ч.:										
СМР	42 195 946								5 063 514	47 259 460
Оборудование	4 749 637								569 956	5 319 593
В отчётном месяце:		30 110 307							3 613 237	33 723 544
в т.ч.:										
СМР		27 961 048							3 355 326	31 316 374
Оборудование		2 149 259							257 911	2 407 170

ЗАКАЗЧИК:_____/А.Капенов/

ПОДРЯДЧИК:_____/М.Шамелов /

Форма №2 Б

Заказчик: АО "КазМунайГаз"- переработка и маркетинг"

Подрядчик: ТОО " Арман А.В.К"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по реконструкции автозаправочной станции №10,г. Талдыкорган, западное кольцо ,при въезде в город ,клин Алматинской и Уштобинской трассы

Договор № 881-2013 от "17"июля 2013г.

А К Т

приемки выполненных работ
за сентябрь 2013 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Количест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	**Операторная**							
1.1	Демонтажные работы по операторной: разборка конструкций кровли, демонтаж кирпичной кладки стен, демонтаж дверных и оконных блоков, конструкций пола, монолитных фундамнтов, плит перекрытий и др. Погрузка и вывоз мусора	комплекс работ	1	1 345 416	100%	1 345 416		
1.2	Устройство фундаментов для операторной: фундаменты железобетонные монолитные столбчатые, фундаментная железобетонная плита	комплекс работ	1	1 394 920	100%	1 394 920		
1.3	Монтаж металлоконструкций операторной: стойки Ст-2, балки, прогоны, связи, лотки кровли, детали крепления металлоконструкций, подвесные желоба, водосточные трубы и др., окраска поверхностей металлоконструкций огнезащитной краской	комплекс работ	1	772 077	100%	772 077	100%	772 077
1.4	Устройство ограждающих конструкций стен: монтаж стеновых панелей заводского изготовления, утепление стен мин.плитой, обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе	комплекс работ	1	1 201 869				
1.5	Устройство кровли: монтаж кровельных панелей заводского изготовления, покрытие кровли из профилированного оцинкованного листа, утепление покрытия плитами из мин.плиты, подшивка потолков плитами ГКЛ	комплекс работ	1	931 568	50%	465 784	50%	465 784
1.6	Монтаж дверных, оконных блоков и витражей из алюминиевых профилей с герметическими стеклопакетами, монтаж металлических дверей пожарного выхода	комплекс работ	1	2 026 701				
1.7	Полы: цементная стяжка, гидроизволяция оклеечная, покрытие керамогранитом	комплекс работ	1	914 288	50%	457 144	50%	457 144
1.8	Внутрення отделка потолков и стен: устройство перегородок из ГКЛ, шпаклёвка потолков и стен из сухих растворных смесей, водоэмульсионная окраска потолков и стен, облицовка стен керамической плиткой	комплекс работ	1	1 362 614				
1.9	Отопление (в т.ч. тепловая завеса), вентиляция и кондиционирование	комплекс работ	1	860 253				

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Количест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.10	Водоснабжение, канализация (в т.ч. сантех.фаянс, душевая кабина, водонагреватель, счётчики и др.)	комплекс работ	1	331 228				
1.11	Освещение и электромонтажные работы по операторной (в т.ч. элекрообогреваемый пол)	комплекс работ	1	1 895 374				
1.12	Слаботочные устройства: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, телефонизация, сети автоматизации	комплекс работ	1	438 180				
2	**Навес, заправочные островки**							
2.1	Демонтажные работы по навесу: демонтаж кровли, металлоконструкций, обшивки навеса, железобетонных конструкций фундаментов и заправочных островков	комплекс работ	1	349 643	100%	349 643		
2.2	Устройство фундаментов монолитных железобетонных Фм-1 под колонны навеса, набетонка	комплекс работ	1	1 028 765	100%	1 028 765		
2.3	Монтаж металлоконструкций навеса: стойки Ст-1, балки, прогоны, связи, лотки кровли, детали крепления металлоконструкций, подвесные желоба, водосточные трубы и др., окраска поверхностей металлоконструкций огнезащитной краской	комплекс работ	1	4 349 946	100%	4 349 946	100%	4 349 946
2.4	Монтаж кровельного покрытия навеса, монтаж желобов	комплекс работ	1	1 833 911	100%	1 833 911	100%	1 833 911
2.5	Устройство железобетонных монолитных плит заправочных островков и приямков, облицовка заправочных островков	комплекс работ	1	425 627	50%	212 814	50%	212 814
3	**Автомойка**	комплекс работ	1					
3.1	Демонтажные работы по зданию автомойки: разборка конструкций кровли, демонтаж кирпичной кладки стен, демонтаж дверных и оконных блоков, демонтаж ворот, конструкций пола, монолитных фундаментов, плит перекрытий и др. Погрузка и вывоз мусора	комплекс работ	1	2 900 757	100%	2 900 757		
3.2	Устройство фундаментов для автомойки: фундаменты железобетонные монолитные столбчатые, фундаментная железобетонная плита	комплекс работ	1	2 404 658	100%	2 404 658		
3.3	Монтаж металлоконструкций автомойки: стойки Ст-3, балки, прогоны, связи, лотки кровли, детали крепления металлоконструкций, подвесные желоба, водосточные трубы и др., окраска поверхностей металлоконструкций огнезащитной краской	комплекс работ	1	433 482	100%	433 482	100%	433 482
3.4	Устройство ограждающих конструкций стен: монтаж стеновых панелей заводского изготовления, утепление стен мин.плитой, обшивка стен гипсокартоном на металлическом каркасе	комплекс работ	1	1 653 210	100%	1 653 210	100%	1 653 210
3.5	Устройство кровли: монтаж кровельных панелей заводского изготовления, покрытие кровли из профилированного оцинкованного листа, утепление покрытия плитами из мин.плиты, подшивка потолков плитами ГКЛ	комплекс работ	1	1 009 082	50%	504 541	50%	504 541

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Количест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.6	Монтаж дверных и оконных блоков из алюминиевых профилей с герметическими стеклопакетами, монтаж ворот	комплекс работ	1	2 579 488				
3.7	Полы: бетонный армированный слой, цементная стяжка, гидроизоляция, покрытие керамогранитом	комплекс работ	1	1 343 124	50%	671 562	50%	671 562
3.8	Внутрення отделка потолков и стен: устройство перегородок из ГКЛ, шпаклёвка потолков и стен из сухих растворных смесей, водоэмульсионная окраска потолков и стен, облицовка стен керамической плиткой	комплекс работ	1	1 546 252				
3.9	Отопление (в т.ч. тепловая завеса), вентиляция и кондиционирование	комплекс работ	1	1 048 064				
3.10	Водоснабжение, канализация (в т.ч. сантех.фаянс, душевая кабина, водонагреватель, счётчики и др.), очистная установка, аппараты высокого давления	комплекс работ	1	3 070 567				
3.11	Освещение и электромонтажные работы	комплекс работ	1	709 468				
3.12	Слаботочные устройства: пожарная сигнализация, телефонизация	комплекс работ	1	322 427				
4	**Резервуарный парк (топливохранилище), технологическое оборудование, технологические сети**							
4.1	Демонтаж существующего резервуарного парка, лотковых каналов и труб топливопровда	комплекс работ	1	1 634 950	100%	1 634 950		
4.2	Устройство железобетонного "саркофага" для размещения резервуаров, боковая изоляция, бетонная подготовка и бетонная стяжка с устройством уклона, монтаж смотровых а/ц труб, засыпка песком	комплекс работ	1	4 160 958	100%	4 160 958		
4.3	Монатаж резервуаров ёмкостью 25м3	комплекс работ	1	3 818 298	100%	3 818 298	5%	182 856
4.4	Монтаж металлоконструкций технологических колодцев	комплекс работ	1	1 153 500	100%	1 153 500	100%	1 153 500
4.5	Колодец для слива нефтепродуктов	комплекс работ	1	183 127	100%	183 127	100%	183 127
4.6	Монтаж резервуарного оборудования, трубной обвязки резервуаров	комплекс работ	1	551 728	100%	551 728	100%	551 728
4.7	Монтаж технологического трубопровода из пластиковых труб	комплекс работ	1	4 080 519	100%	4 080 519	100%	4 080 519
4.8	Средства пожаротушения (огнетушители, щит пожарный)	комплекс работ	1	665 673				
5.	**Наружные инженерные сети и сооружения**							
5.1	Внутриплощадочные сети элетроснабжения и электроосвещение площадки, сети автоматизации	комплекс работ	1	4 411 385	50%	2 205 693	50%	2 205 693
5.2	Внеплощадочные сети электроснабжения, установка КТПН и масляного трансфорамтора	комплекс работ	1	6 542 917	50%	3 271 459	50%	3 271 459
5.3	Молниезащита и заземление	комплекс работ	1	374 349				

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стоимость по договору			Выполнение			
		Ед. изм.	Количест-во	Общая стоимость, тенге с НДС	с начала строит-ва (в т.ч. отчётный месяц)		в текущем месяце	
					% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС	% выпол-нения	стоимость, тенге с НДС
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.4	Наружные сети водоснабжения	комплекс работ	1	767 058				
5.5	Наружные сети канализации	комплекс работ	1	1 167 947				
5.6	Устройство ж/б опоры для радиомачты	комплекс работ	1	102 055				
5.7	Очистные сооружения	комплекс работ	1	1 830 128	50%	915 064	50%	915 064
6	**Благоустройство**							
6.1	Подготовительные работы: срезка грунта, разборка грунта с перемещением, уплотнение основания	комплекс работ	1	860 972	100%	860 972	100%	860 972
6.2	Устройство покрытий площадок Тип-1	комплекс работ	1	4 064 664	30%	1 219 399	30%	1 219 399
6.3	Устройство покрытий проездов и площадок Тип-2	комплекс работ	1	20 486 252	30%	6 145 876	30%	6 145 876
6.4	Устройство покрытий площадок Тип-3	комплекс работ	1	925 749	30%	277 725	30%	277 725
6.5	Устройство площадок под дизельную электростанцию (ДЭГ) и КТП	комплекс работ	1	223 010	100%	223 010	100%	223 010
6.6	Устройство покрытий над резервуарами	комплекс работ	1	218 475				
6.7	Устройство пром.ливневой канализации	комплекс работ	1	476 301				
6.8	Устройство отмостки зданий	комплекс работ	1	266 621				
6.9	Устройство озеленения: посадка деревьев, партерный газон	комплекс работ	1	2 519 177				
6.10	Поставка урн, контейнеров для ТБО, ящиков для мусора и песка, щита пожарного в комплекте, флагштоки, дорожные знаки	комплекс работ	1	695 115				
6.11	Устройство фундаментов под информационную стелу	комплекс работ	1	396 500				
6.12	Устройство фундаментов под указатели поворота	комплекс работ	1	23 324				
6.13	Устройство ограждения территории	комплекс работ	1	2 196 289	50%	1 098 145	50%	1 098 145
	ВСЕГО ПО АКТУ:			105 280 000	50%	52 579 053	32%	33 723 544
	в том числе оборудование:					5 319 593		2 407 170

ЗАКАЗЧИК _____ /А.Капенов/

"АРМАН А.В.К."

ПОДРЯДЧИК _____ /М. Шамелов/

в соотв. с прил. к Дог.
/Богатырёва/
гл. мех. ДС.