Счет-фактура № 00000000035 от 25 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №198 от 23.08.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Алматы.Сети канализации по пр.Сейфуллина 173-185	тенге	1	19 378 427,68	19 378 427,68	12%	2 325 411,32	21 703 839,00	0	
Всего по счету:					**19 378 427,68**		**2 325 411,32**	**21 703 839,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г.Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4
БИН 040740002533,ИИККZ32070102KSN6001000 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
БИК ККМFKZ2A. Код учреждения 3713751 тел. 8(727)-271-65-50
Подрядчик:ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727)268 02 31, 230 63 30

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постанавлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы.Сети канализации по пр.Сейфуллина 173-185.
Турксибского района г. Алматы

СПРАВКА
о стомости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код
		№198	23.08.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							Всего
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы.Сети канализации по пр.Сейфуллина 173-185.Турксибского района г. Алматы	21 703 839	21 703 839						2 325 411	21 703 839
Всего выполнено	**21 703 839**	**21 703 839**						**2 325 411**	**21 703 839**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозя-ва г.Алматы
И.о первого Заместителя руководителя _____Уразбаев Г.Ж
"____"_____ **2013 г**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО"Арман А.В.К"_____ Шамелов М.Г
"____"_____ **2013 г**

20410

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и коммунальногохозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор 198 от 23 августа 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы. Сети канализации по пр.Сейфуллина 173-185.

Наименование обьекта: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы. Сети канализации по пр.Сейфуллина 173-185.

А К Т N № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	2407,00	108,12	100,64	260248	242245	0,05	125
					7,48	37,22	18003	89592	0,15	358
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	120,35	537,16	--	64648	--	3,42	412
					537,16	--	64648	--	--	--
3.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	1605,00	812,48	--	1304022	--	4,88	7826
					812,48	--	1304022	--	--	--
4.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных конструкций	м3	3,00	4979,55	2410,16	14939	7230	15,32	46
					2569,39	907,78	7708	2723	4,44	13
5.	Е0101-18-5	Погрузка грунта, разработанного вручную и строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1210,00	64,69	60,22	78274	72861	0,03	38
					4,47	22,27	5413	26947	0,09	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 0,25 м3								
6.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	518,00	129,38	--	67016	--	0,95	494
					129,38	--	67016	--	--	--
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	7031,00	202,86	202,86	1426309	1426309	--	--
					--	40,57	--	285262	0,85	5990
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4135,00	4,33	3,73	17886	15426	0,00	16
					0,55	1,29	2283	5326	0,00	18
9.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м	м2	2200,00	480,07	7,84	1056165	17255	0,23	511
					36,23	2,92	79695	6426	0,01	31
10.	Е0101-134-2	Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками	м3	280,00	29,49	6,18	8258	1731	0,15	42
					23,31	--	6527	--	--	--
11.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	3817,00	90,10	83,87	343916	320124	0,04	165
					6,23	31,02	23791	118395	0,12	473
12.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	6488,90	202,86	202,86	1316338	1316338	--	--
					--	40,57	--	263268	0,85	5529
		Итого по разделу: Земляные работы								5958018
		Раздел: Трубопроводы								
19.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 150 мм	км	0,86	606542,01	1994,01	522233	1717	415,15	357
					70110,90	747,79	60365	644	3,65	3
20.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 200 мм	км	0,19	700521,35	22847,00	130297	4250	431,25	80
					72801,90	8556,87	13541	1592	41,79	8
21.	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных раструбных труб диам. 100 мм	м	38,00	790,06	20,32	30022	772	0,76	29
					126,79	7,61	4818	289	0,04	1
22.	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных раструбных труб диам. 150 мм	м	17,00	1141,89	28,53	19412	485	0,88	15
					141,28	10,68	2402	182	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0116-2-3	Трубчатые перепады из чугунных раструбных труб диам. 100 мм	м	2,00	898,19	24,37	1796	49	1,33	3
					225,63	9,13	451	18	0,04	0
24.	Е0116-2-5	Трубчатые перепады из чугунных раструбных труб диам. 150 мм	м	2,00	1340,18	36,66	2680	73	1,92	4
					326,02	13,74	652	27	0,07	0
25.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,03	160582,12	104413,24	4368	2840	328,90	9
					55631,25	22520,25	1513	613	96,68	3
26.	С130804-289	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	м	27,47	1560,00	--	42856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,04	89942,55	41553,67	3966	1833	284,05	13
					48127,50	11054,83	2122	488	42,90	2
28.	С130804-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	м	44,54	797,00	--	35499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	т	0,03	104175,53	918,62	2604	23	33,12	1
					5330,25	344,14	133	9	1,68	0
30.	Е0116-3-5	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 150 мм	т	0,05	89645,21	918,62	4034	41	25,76	1
					4140,00	344,14	186	15	1,68	0
31.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,06	231930,36	98793,23	12849	5473	579,60	32
					110227,50	37319,51	6107	2068	182,28	10
32.	С130806-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	м	55,40	2840,00	--	157336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Трубопроводы

ИТОГО: 969954

	6927971	3437073
	1671396	803884

Накладные расходы :

На общестроительные работы		10218
На сантехнические работы		12548
Всего накладных расходов:	2664537	
	11755	
Итого с накладными	2676292	
	9604263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	576256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10180519
Итого с временными, 1,2 %	10302685
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	10534495
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10575706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10678733
Пересчет в текущих ценах, К-1,77909	18998459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	379969
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19378428
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2325411
Итого с НДС	21703839

Принял:

Сдал:

Корпорация Аркада
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

«АРМАН А.В.К.»