Счет-фактура № 00000000037 от 4 декабря 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №198 от 23.08.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция водопроводных и канализационных сетей г.Алматы.Сети канализации по пр.Сейфуллина 173-185	тенге	1	22 256 572,32	22 256 572,32	12%	2 670 788,68	24 927 361,00	0	
Всего по счету:					**22 256 572,32**		**2 670 788,68**	**24 927 361,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г. Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
БИН 040740002533, ИИКKZ32070102KSN6001000 ГУ " Комитета Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A. Код учреждения 3713751 тел. 8 (727)-271-65-50
Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы. Сети канализации по пр.Сейфуллина 173 -185
Турксибского района г.Алматы.

С П Р А В К А

о стомости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
			№ 198	23.08.2013					
	С начала года	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							Всего
				из них		Стоимость			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы. Сети канализации по пр.Сейфуллина 173 -185.	**46 631 200**								
Всего выполнено в текущем месяце		24 927 361						2 670 789	24 927 361

Итого к оплате: Двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят один тенге

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
И.О первого заместителя руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.

"____" _____2013 г.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

"____" _____ 2013 г.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и Коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 198 от 23.08.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г.Алматы. Сети канализации Турксибского района по пр.Сейфуллина 173-185.

А К Т N № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
13.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2672,00	8,71 / --	8,71 / 2,83	23270 / --	23270 / 7555	-- / 0,01	-- / 29
14.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2672,00	15,09 / --	15,09 / 4,90	40314 / --	40314 / 13089	-- / 0,02	-- / 50
15.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1145,00	192,26 / 192,26	-- / --	220134 / 220134	-- / --	1,39 / --	1593 / --
16.	Е0108-3-3	Устройство засыпки из ПГС	м3	315,00	1059,77 / 142,31	116,02 / 43,99	333826 / 44828	36547 / 13856	0,98 / 0,21	308 / 65
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2672,00	29,49 / 23,31	6,18 / --	78806 / 62286	16520 / --	0,15 / --	396 / --
18.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1380,00	332,52 / --	332,52 / 214,61	458875 / --	458875 / 296158	-- / 0,99	-- / 1362
		Итого по разделу: Земляные работы								1155225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
33.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,06	840747,66	120058,63	46577	6651	410,55	23
					71415,00	45353,70	3956	2513	221,50	12
34.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	км	0,12	276329,66	117366,91	33270	14131	707,25	85
					132738,75	44336,81	15982	5338	216,53	26
35.	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	м	120,88	4560,00	--	551220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,12	976078,36	159361,93	117520	19187	359,95	43
					61841,25	60200,78	7446	7248	294,02	35
37.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	17,00	4900,76	643,77	83313	10944	9,19	156
					1518,86	10,68	25821	182	0,02	0
38.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	4,00	4127,16	95,66	16509	383	19,37	77
					3260,25	36,23	13041	145	0,17	1
		Итого по разделу: Трубопроводы								848409
		Раздел: Бестраншейная прокладка трубопровода								
39.	Е0166-13-5	Бестраншейная прокладка трубопроводов диаметр труб 400 мм	м	27,00	4262,32	2539,91	115083	68578	3,69	100
					670,43	269,30	18102	7271	0,98	26
40.	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	м	27,11	6920,00	--	187587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,031	104404,15	177768,26	29819	4800	423,20	11
					72708,75	67153,39	1963	1813	327,98	9
42.	Е0104-69-6	Протаскивание трубопровода	м	27,00	5821,96	5470,36	157193	147700	1,93	52
					343,90	459,15	9285	12397	2,15	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0166-13-5	Бестраншейная прокладка трубопроводов диаметр труб 350 мм	м	41,10	4262,32	2539,91	175181	104390	3,69	152
					670,43	269,30	27555	11068	0,98	40
44.	С130806-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	м	41,26	4560,00	--	188166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,04	976078,36	159361,93	40117	6550	359,95	15
					61841,25	60200,78	2542	2474	294,02	12
46.	Е0104-69-6	Протаскивание трубопровода	м	41,10	5821,96	5470,36	239283	224832	1,93	79
					343,90	459,15	14134	18871	2,15	88
										1132428

Итого по разделу: Бестраншейная прокладка трубопровода

Раздел: Колодцы

47.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	31,00	3926,52	1132,59	121722	35110	8,88	275
					1486,67	424,11	46087	13147	2,59	80
48.	Е0101-18-5	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	31,00	64,69	60,22	2005	1867	0,03	1
					4,47	22,27	139	690	0,09	3
49.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	68,20	181,69	--	12391	--	0,85	58
					40,57	--	2767	--	--	--
50.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	м3	11,00	1712,97	116,02	18843	1276	0,98	11
					142,31	43,99	1565	484	0,21	2
51.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	112,20	18964,31	1769,68	2127796	198558	11,10	1246
					1858,34	662,66	208506	74351	3,24	363
52.	С12021-267	Стремянка	т	1,54	133700,00	--	205898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0107-20-3	Соединительные элементы	т	1,57	177199,02	2100,01	278202	3297	49,10	77
					9315,00	794,36	14625	1247	3,88	6
54.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	53,00	36,76	0,10	1948	5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз			5,05	0,06	268	3	0,00	0
55.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	53,00	70,52 3,19	0,14 0,06	3737 169	7 3	0,02 0,00	1 0
56.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	8060,00 --	-- --	306280 --	-- --	-- --	-- --
57.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	17,00	13400,00 --	-- --	227800 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0146-27-2	Пробивка отверстий в круглых колодцах для установки сальников	м3	0,53	11096,63 4696,31	6400,31 2416,73	5859 2480	3379 1276	27,37 11,81	14 6
59.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диам. до 200 мм	1сальник	132,00	2076,87 452,81	1,81 --	274147 59771	238 --	2,71 --	358 --
60.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	577,50	251,62 42,95	4,39 1,66	145308 24805	2537 956	0,24 0,01	141 5
61.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку колодцев	м3	13,75	1712,97 142,31	116,02 43,99	23553 1957	1595 605	0,98 0,21	13 3
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	11,00	5358,03 225,11	75,91 28,67	58938 2476	835 315	1,55 0,14	17 2
		Итого по разделу: Колодцы								3814428
		Раздел: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								
63.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	6,05	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	118345 87323	15241 704	84,64 0,56	512 3
64.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	6,05	11731,67 8662,95	1763,98 81,51	70953 52394	10669 493	50,78 0,39	307 2
65.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,08	162700,00	--	175716	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	м3	3,18	6413,64	99,59	20395	317	3,52	11
					564,08	37,63	1794	120	0,18	1
67.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий	шт	24,00	766,27	356,79	18390	8563	1,76	42
					294,98	108,41	7079	2602	0,44	11
68.	С143018-7-0	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,78	25200,00	--	19656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-1-2-0	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	4,80	6485,45	358,02	31130	1718	3,24	16
					507,15	135,25	2434	649	0,66	3
		Итого по разделу: Крепление труб канализации, теплотрассы, электрических сетей, телефонной канализации								454587
		Раздел: Устройство асфальтобетонного покрытия								
70.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	30,40	469,33	195,05	14268	5930	1,78	54
					274,27	4,68	8338	142	0,02	0
71.	Е0101-18-5	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	30,40	64,69	60,22	1967	1831	0,03	1
					4,47	22,27	136	677	0,09	3
72.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	60,80	202,86	202,86	12334	12334	--	--
					--	40,57	--	2467	0,85	52
73.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	304,00	216,03	39,43	65673	11988	0,05	14
					6,91	10,11	2101	3075	0,03	11
74.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	608,00	424,50	17,65	258093	10734	0,04	23
					6,83	5,82	4153	3538	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	304,00	524,46	17,65	159434	5367	0,04	12
					6,83	5,82	2077	1769	0,02	6
76.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	304,00	261,21	--	79407	--	0,00	0
					0,05	--	14	--	--	--
77.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней	м	20,00	141,28	--	2826	--	0,88	18
					141,28	--	2826	--	--	--
78.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	м	20,00	453,26	7,63	9065	153	0,80	16
					124,98	2,02	2500	40	0,01	0
79.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	26,00	469,33	195,05	12203	5071	1,78	46
					274,27	4,68	7131	122	0,02	0
80.	Е0101-18-5	Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	26,00	64,69	60,22	1682	1566	0,03	1
					4,47	22,27	116	579	0,09	2
81.	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	52,00	202,86	202,86	10549	10549	--	--
					--	40,57	--	2110	0,85	44
82.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	260,00	354,25	38,27	92106	9951	0,04	10
					5,75	13,21	1495	3435	0,05	12
83.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	260,00	462,65	4,96	120288	1290	0,10	27
					18,30	2,09	4757	545	0,01	2
84.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	м2	260,00	420,71	--	109385	--	0,17	43
					28,46	--	7400	--	--	--
85.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	260,00	132,57	--	34469	--	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см			9,15	--	2380	--	--	--
86.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	840,00	233,25 / 6,95	226,14 / 9,60	195927 / 5835	189958 / 8066	0,04 / 0,04	34 / 32
87.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	840,00	524,46 / 6,83	17,65 / 5,82	440542 / 5738	14830 / 4888	0,04 / 0,02	32 / 17
88.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	840,00	261,21 / 0,05	-- / --	219413 / 39	-- / --	0,00 / --	0 / --
		Итого по разделу: Устройство асфальтобетонного покрытия								1839630
		ИТОГО:					9244706 / 1040750	1750435 / 529076		6539 / 2499

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1508061
На металломонтажные работы	126822
На сантехнические работы	151382
Всего накладных расходов:	1786264
Итого с накладными	11030971

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	661858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11692829
Итого с временными, 1,2 %	11833143
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	12099389
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12146722
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12264792
Пересчет в текущих ценах, К-1,77909	21820169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						436403		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22256572		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2670789		
		Итого с НДС						24927361		

Принял: Сдал:

"АРМАН А.В.К."

Технадзор:

Корпорация Аркада
Товарищество с ограниченной ответственностью