Счет-фактура № 00000000034 от 25 ноября 2013 г.

авщик: ТОО Арман А.В.К.

Н и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о остановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №180 от 30.07.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по развитию систем водоснабжения в Ауэзовском районе,реконструкция водозаборного куста 5А	тенге	1	36 814 209,82	36 814 209,82	12%	4 417 705,18	41 231 915,00	0	
Всего по счету:					**36 814 209,82**		**4 417 705,18**	**41 231 915,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хоз. г.Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
БИН 040740002533, ИИККZ32070102KSN6001000 ГУ " Комитета Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A. Код учреждения 3713751 тел. 8 (727)-271-65-50
Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30
Наименование строительства и его адрес:
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.

Типовая ведомственная форма №КС-3
утвержденная Постанавлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стомости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор	Источник		Организационно-правовая форма			
	Заказчик	Подрядчика	номер	Дата		Код	Наименование	Код	
			180	30.07.13.					
	С начала	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
	года			из них		Стоимость			Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.	297 197 975								
Всего выполнено	**297 197 975**	**41 231 915**						4 417 705	41 231 915

Итого к оплате: Сорок один миллион двести тридцать одна тысяча девятьсот пятнадцать тенге

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г.Алматы
И.О.первого заместителя руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.

"____" _____2013 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование объекта: Бурение скважин

Договор № 180 от 30 июля 2013 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г.
(локальная смета 1-1-1)
Бурение скважины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / м	45	33825,25 / 5527,13	27883,84 / 3493,54	1522136 / 248721	1254773 / 157209	422167 / 104	30,923 / 12,44026	1392 / 560
2	Е4-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / м	20	2818,37 / 437,58	2342,96 / 485,85	56367 / 8752	46859 / 9717	19208 / 104	2,5687 / 2,03881	51 / 41
3	1-6-7	Долота шарошечные d=445 мм / шт	17,5	107330,51		1878284				

4	Е4-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	26,5	23998,49	19682,71	635960	521592	175490	21,828	578
		м		3901,5	2466,02	103390	65350	104	8,78136	233
5	Е4-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,5	7787,17	6398,92	11681	9598	3434	7,068	11
		м		1244,7	956,43	1867	1435	104	3,65316	5
6	Е4-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	26	2000,57	1653,86	52015	43000	17626	1,8132	47
		м		308,88	342,95	8031	8917	104	1,43916	37
7	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	20,03	78900		1580367				
		шт								
8	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	100	1359,38	1068,94	135938	106894	44344	1,656	166
		м		288,9	137,48	28890	13748	104	0,5016	50

9	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	1	145626,46 / 32213,25	113413,21 / 19347,06	145626 / 32213	113413 / 19347	53622 / 104	182,31 / 69,6074	182 / 70
10	Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	25	1423,22 / 299,7	1121,98 / 143,5	35581 / 7493	28050 / 3588	11524 / 104	1,716 / 0,522	43 / 13
11	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	35	578,12 / 97,2	480,92 / 60,06	20234 / 3402	16832 / 2102	5724 / 104	0,55 / 0,216	19 / 8
12	99-4-93(пл)	Дырчатый фильтр диам. 219 мм (изготовление)	м	20	2571		51420				
13	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	7	6450		45150				
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	40	13800		552000				
15	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	м	100	3000		300000				
16	8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78* из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	205,30585	5360		1100439				

Всего прямые затраты	**8123198**	**2141011**	**2489**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**442759**	**281413**	**1017**
	5539430		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	753139		
- трудоемкость, чел-ч	112971		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	377		
	532580		
Всего	**9408917**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)			
- сметная заработная плата, тенге	180651		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25472		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	145		
- сметная заработная плата, тенге	198504		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	91312		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	556		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	95896		
	38358		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9922326**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			
- материалы, тенге	**22166476**		
- сметная заработная плата, тенге	12375087		
	2430996		
Налог (2 %)	443330		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22609806**		
НДС (12 %)	2713177		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25322983**		

Заказчик

Подрядчик

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«26» 10 2013 г.

БЭЛКО-СТРОЙ

«АРМАН А.В.К.»

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и коммунальногохозяйства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 180 от 30.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Генеральный план. Ограждение.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								
1.	Е0101-133 -6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см	м3	49,75	11,45	11,45	570	570	--	--
					--	2,03	--	101	0,01	0
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	59,50	6,48	6,48	386	386	--	--
					--	2,10	--	125	0,01	0
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	м3	14,87	134,10	--	1995	--	0,97	14
					134,10	--	1995	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	59,50	21,55	4,52	1282	269	0,11	6
					17,03	--	1013	--	--	--
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	59,50	14,12	12,00	840	714	0,01	1
					1,62	2,75	96	163	0,01	1
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	17,16	5420,77	66,01	93020	1133	1,35	23
					195,75	24,93	3359	428	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	53,75	7505,05	112,36	403396	6039	6,34	341
					1021,50	42,44	54906	2281	0,21	11
14.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	70,91	256,00	--	18153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	47400,00	--	8153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,34	65000,00	--	86853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-1-2 0	Устройство обетонирования панелей,бетон В15 /сеч.а-а/	м3	16,07	6738,00	311,32	108253	5002	2,82	45
					441,00	117,61	7085	1890	0,57	9
18.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонного противокопного цоколя	м3	53,50	7005,62	353,46	374801	18910	3,60	193
					585,00	133,52	31298	7143	0,65	35
19.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	53,50	256,00	--	13696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,63	65000,00	--	105716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности фундаментов	м2	528,26	245,44	3,82	129655	2018	0,21	112
					37,35	1,44	19730	761	0,01	4
22.	Е0107-24- 1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	369,00	610,03	376,53	225100	138940	1,15	424
					186,75	105,95	68911	39096	0,40	146
23.	С143021-2 6	Панели оград рельефные глухие из тяжелого бетона класса В15	м3	60,88	11100,00	--	675824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	60,88	240,00	--	14612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной	м3	60,88	129,00	--	7854	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте до 4 м	м3	0,78	6468,24	335,84	5065	263	4,54	4
					699,75	126,00	548	99	0,61	0
27.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой из стали 5ВI	т	0,01	49879,65	422,15	354	3	56,40	0
					8257,50	157,50	59	1	0,77	0
28.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,15	175710,10	1826,10	202576	2105	42,70	49
					8100,00	690,75	9338	796	3,37	4
29.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	109,80	175,98	88,16	19323	9680	0,45	50
					85,05	52,04	9338	5714	0,08	9
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,82	21,80	0,05	628	1	0,03	1
					5,81	0,02	167	1	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	48,04	49,69	0,04	2387	2	0,04	2
					8,32	--	400	--	--	--
32.	Е0147-334-4	Разматывание, натягивание и крепление проволоки , диаметр проволоки 3 мм	м	332,00	2,51	0,02	833	5	0,00	1
					0,31	0,00	103	1	0,00	0
33.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное кирпичных стен	м2	8,70	944,73	4,92	8219	43	1,15	10
					193,05	1,87	1680	16	0,01	0
34.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	8,70	133,23	1,19	1159	10	0,22	2
					37,80	0,45	329	4	0,00	0
35.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	450,26	222,94	1,96	100379	882	0,61	275
					108,90	0,45	49033	203	0,03	12
36.	Е0115-156-2	Окраска цоколя ограждения с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	900,52	314,13	2,03	282884	1828	0,13	115
					22,73	0,77	20469	693	0,00	3
37.	Е0115-162-2	Окраска панелей кремнийорганическая с содержанием	м2	2686,64	388,56	1,77	1043911	4769	0,17	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		архитектурных деталей более 30% к площади стены			29,54	0,68	79357	1813	0,00	9
		Итого по разделу: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								3937877
		Раздел: ==МАФ==								
38.	У1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам, без цоколя, высотой 1,6 м,строительные работы	м ограды	402,65	1655,97	141,91	666776	57140	1,00	403
					168,30	41,17	67766	16577	0,20	81
39.	У1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам, без цоколя, высотой 1,6 м,монтаж металлоконструкций	м ограды	402,65	159,30	0,27	64142	109	0,11	44
					18,87	0,07	7598	28	0,00	0
40.	У1-35-5	Ворота раздвижные, высотой 2 м, типа ВС5,0х2,5, строительные работы	ворота	0,50	155842,07	7083,17	77921	3542	87,00	44
					14404,50	1976,82	7202	988	9,70	5
41.	У1-35-6	Ворота раздвижные, высотой 2 м, типа ВС5,0х2,5, монтаж металлоконструкций	ворота	0,50	301452,89	523,95	150726	262	208,00	104
					35753,64	158,95	17877	79	0,59	0
42.	ТПрайс-лист	Электромеханический привод для ворот	компл	0,50	78419,40	--	39210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	У1-34-70	Калитки металлические КМ, строительные работы	калитка	0,50	3168,93	85,44	1584	43	3,40	2
					559,35	19,74	280	10	0,10	0
44.	У1-34-71	Калитки металлические КМ, монтаж металлоконструкций	калитка	0,50	6225,47	9,37	3113	5	5,90	3
					1017,60	1,87	509	1	0,01	0
45.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений из профлиста	т	0,01	17937,36	627,68	154	5	86,50	1
					14197,50	101,25	122	1	0,49	0
46.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	1,50	1190,00	--	1785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ==МАФ==								1005412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4943288	254678		2722
							460568	79013		333

Накладные расходы :

На общестроительные работы	614855
На металломонтажные работы	23594
Всего накладных расходов:	638449
Итого с накладными	5581737

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	332552
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5914289
Итого с временными, 1,92 %	6027091
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6151040
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6174992
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6234871
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13925886
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	278518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14204404
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1704528
Итого с НДС	15908932

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«26» ноября 2013 г.

БЭЛКО-СТРОЙ