Счет-фактура № 00000000020 от 25 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №180 от 30.07.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по развитию систем водоснабжения в Ауэзовском районе,реконструкция водозаборного куста 5А	тенге	1	191 964 285,71	191 964 285,71	12%	23 035 714,29	215 000 000,00	0	
Всего по счету:					**191 964 285,71**		**23 035 714,29**	**215 000 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"АРМАН А.В.К."

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы 1070

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 180 от 30.07.2013 г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовского района г.Алматы. Реконструкция водозаборного куста 5А.

Наименование обьекта: Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы по колодцам для скважины 10- 12.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==Земляные работы==								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	477,76	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	24282 / 1142	23114 / 6721	0,02 / 0,05	8 / 23
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,97	467,10 / 467,10	-- / --	6994 / 6994	-- / --	2,98 / --	45 / --
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	960,82	176,40 / --	176,40 / 35,28	169489 / --	169489 / 33898	-- / 0,74	-- / 712
4.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/	м3	477,76	39,73 / 1,87	37,82 / 11,00	18981 / 893	18067 / 5254	0,01 / 0,04	6 / 18
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	931,62	176,40 / --	176,40 / 35,28	164338 / --	164338 / 32868	-- / 0,74	-- / 690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	м3	90,24	134,10	--	12101	--	0,97	88
					134,10	--	12101	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	360,96	6,48	6,48	2339	2339	--	--
					--	2,10	--	759	0,01	3
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	360,96	21,55	4,52	7777	1630	0,11	39
					17,03	--	6147	--	--	--
		Итого по разделу: ==Земляные работы==								406301
		Раздел: ==Колодцы ==								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,20	5420,77	66,01	6505	79	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	0,12	0
10.	Е0106-3-4	Обетонирование обсадной трубы,бетон В15W4	м3	18,24	7095,91	257,71	129429	4701	4,05	74
					634,50	91,69	11573	1672	0,40	7
11.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,56	73000,00	--	40734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,16	6051,71	196,62	13072	425	1,79	4
					272,25	74,27	588	160	0,36	1
13.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,25	7722,87	1879,87	48253	11745	8,86	55
					1435,50	538,43	8969	3364	2,06	13
15.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,25	128,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-3 8	Кольца для колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,32	9450,00	--	40824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-3 8	Кольца для колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	м	1,44	10395,00	--	14969	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.59м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/								
18.	С143018-24	Плиты покрытий колодцев с отверстиями из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,97	30784,00 ---	-- ---	60583 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	6,40	2270,00 ---	-- ---	14528 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	9,60	998,00 ---	-- ---	9581 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,80	17100,00 ---	-- ---	82080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,17	8261,82 ---	364,32 ---	1386 ---	61 ---	52,70 ---	9 ---
23.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,17	7897,50 114900,00 ---	137,25 -- ---	1325 19277 ---	23 -- ---	0,67 -- ---	0 -- ---
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,19	49,69 ---	0,04 ---	208 ---	-- ---	0,04 ---	0 ---
25.	С12021-242	Стремянка СХ-28 с окраской за 2раз	т	0,11	8,32 168640,00 ---	-- -- ---	35 17889 ---	-- -- ---	-- -- ---	-- -- ---
26.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	7,20	43,33 ---	20,47 ---	312 ---	147 ---	0,13 ---	1 ---
27.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,96	22,86 24568,86 ---	7,74 355,81 ---	165 23586 ---	56 342 ---	0,04 75,58 ---	0 73 ---
28.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	0,72	11301,75 714,00 ---	135,00 -- ---	10850 514 ---	130 -- ---	0,66 -- ---	1 -- ---
29.	С130806-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	м	0,72	1020,00 ---	-- ---	734 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С130806-99	Трубы электросварные диам.219х4,5 мм	м	0,72	1710,00 ---	-- ---	1231 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,02	-- 21,80 5,81	-- 0,05 0,02	-- 22 6	-- -- --	-- 0,03 0,00	-- 0 0
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,11	49,69 8,32	0,04 --	55 9	-- --	0,04 --	0 --
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	64,92	245,44 37,35	3,82 1,44	15935 2425	248 93	0,21 0,01	14 0
34.	С143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	21,68	256,00 --	-- --	5550 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,46	197,62 52,20	9,95 3,74	1277 337	64 24	0,36 0,02	2 0
36.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	6,46	323,65 85,95	18,42 6,91	2091 555	119 45	0,42 0,03	3 0
37.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	6,46	215,39 50,85	9,05 3,40	1391 328	58 22	0,25 0,02	2 0
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,46	197,62 52,20	9,95 3,74	1277 337	64 24	0,36 0,02	2 0
39.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,73	1906,28 32,18	248,35 78,59	3297 56	430 136	0,22 0,27	0 0
40.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	10,17	388,44 24,75	-- --	3952 252	-- --	0,14 --	1 --
		Итого по разделу: ==Колодцы ==								
		Раздел: Площадки Пм-1-3шт.Укрытия электротехнических ящиков.								562989
41.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,96	5736,02	100,65	5507	97	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,98	146,25 256,00 ---	38,03 -- ---	140 251 ---	37 -- ---	0,19 -- ---	0 -- ---
43.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3519 1238	11 4	198,00 0,56	7 0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,94	49,69 8,32	0,04 --	47 8	-- --	0,04 --	0 --
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,11	163,84 37,35	3,82 1,44	346 79	8 3	0,21 0,01	0 0
46.	Е0109-43-1	Монтаж стоек фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95 с коэффициентом надежности по назначению 0,95	м	0,13	11831,96 4866,75	4728,27 865,31	1595 656	637 117	26,06 3,10	4 0
47.	С12021-11 7	Стойки фахверка из стали С245 с окрашиванием 2 слоями ПФ-115	т	0,13	125117,40 ---	-- ---	16864 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	Е0109-53-3	Монтаж пяток фахверка, закрепляемых на фундаментах	т	0,02	16367,84 14670,00	681,42 132,75	286 256	12 2	95,00 0,65	2 0
49.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали С245 массой до 0,5 т с окрашиванием 2 слоями ПФ-115	т	0,02	162178,20 ---	-- ---	2834 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0109-17-12	Монтаж балок покрытий массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,13	8351,35 3045,34	5230,82 864,28	1126 410	705 116	16,78 2,53	2 0
51.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,13	2452,13 1230,75	545,76 --	331 166	74 --	5,25 --	1 --
52.	С12021-23 7	Стоимость балок покрытия из стали С245 с окрашиванием 2 слоями ПФ-115 и слоем грунтовки ФЛ-03К	т	0,13	166892,60 ---	-- ---	22494 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,04	14790,45	5687,69	609	234	36,98	2
					6257,25	1362,04	258	56	4,87	0
54.	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг из стали С245 с окрашиванием 2 слоями ПФ-115 и слоем грунтовки ГФ-021	т	0,04	132600,00	--	5461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1,94	112,45	34,24	219	67	0,32	1
					51,08	8,45	99	16	0,03	0
56.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,8	м2	1,94	1190,00	--	2313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Площадки Пм-1-3шт.Укрытия электротехнических ящиков.								63800

ИТОГО:

	1033092	399304	446
	68632	85630	1471

Накладные расходы :

На общестроительные работы	159984
На металломонтажные работы	1938
Всего накладных расходов:	161922
Итого с накладными	1195014

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71701
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1266715
Итого с временными, 1,92 %	1291036
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1317760
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1322924
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1335834
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2983650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3043323		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						365199		
		Итого с НДС						3408522		

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24. 09 2013.

1080

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор 180 от 30.07.2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А.

Наименование обьекта: Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование, трубопроводы и арматура.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =Оборудование=								
1.	С130810-162	Герметичный оголовок/Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/	т	0,33	126700,00 / --	-- / --	41963 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	ТПрайс-листТОО"VECTOr7"	Насос TVS 1032A-2/2A VV L8W4502D скважный в комплекте с набором погружных электродов	компл.	2,40	823671,36 / --	-- / --	1976811 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	ТПрайс-листТОО"VECTOr7"	Кабель для погружных электродов	м	468,00	308,58 / --	-- / --	144417 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	ТПрайс-листТОО"VECTOr7"	Муфта соеденительная водонепроницаемая для кабеля насосов/1муфта резервная/	шт	8,00	5808,71 / --	-- / --	46470 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	ТПрайс-листТОО"VECTOr7"	Шкаф управления тип GRDK 1TVS/45	шт	2,40	228668,77 / --	-- / --	548805 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0109-61-12	Монтаж герметического оголовка-3шт/люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали/	т	0,33	20925,11 / 12195,00	5486,63 / 153,68	6930 / 4039	1817 / 51	65,20 / 0,66	22 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0107-247 -4	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки TVS 1032A-2/2A VV L8W4502D	шт	2,40	21699,00	8717,00	52078	20921	45,00	108
					8033,00	1935,00	19279	4644	11,22	27
8.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	468,00	93,40	32,30	43711	15116	0,20	94
					31,30	7,00	14648	3276	0,04	19
9.	Ц0108-167 -11	Муфта кабельная для кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7/без запаса/	шт	2,40	1385,40	5,40	3325	13	5,00	12
					882,00	2,30	2117	6	0,01	0
10.	Ц0108-102 -1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,40	3089,00	497,00	7414	1193	13,00	31
					2273,00	110,00	5455	264	0,64	2

Итого по разделу: =Оборудование=

2871924

Раздел: =Арматура,трубопроводы=

==========

11.	ТПрайс-лист"ПТА-АЗИЯ"	Клапан обратный поворотный 19с73нж Д-200мм Ру 4,0 МПа,фланцевый	шт	2,40	65311,82	--	156748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,40	6480,00	--	15552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,40	1060,00	--	2544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,40	3280,00	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	4,80	2250,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	84,00	1580,00	--	132720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	4,80	931,00	--	4469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали	шт	4,80	572,00	--	2746	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	32,00	881,00 --	-- --	28192 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,80	1320,00 --	-- --	6336 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	шт	2,40	799,00 --	-- --	1918 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	2,40	692,00 --	-- --	1661 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,40	858,70 40,50	1,57 --	2061 97	4 --	0,22 --	1 --
24.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,40	1469,92 657,00	567,67 213,75	3528 1577	1362 513	3,91 1,05	9 3
25.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,40	411,46 231,75	17,71 6,75	988 556	43 16	1,40 0,03	3 0
26.	Е0122-35-1	Установка вентиля 15ч8р диам. 50 мм	шт	2,40	242,08 144,00	6,95 2,25	581 346	17 5	0,88 0,01	2 0
27.	Е0122-35-1	Установка крана шарового 11с98п диам. 25 мм	шт	2,40	242,08 144,00	6,95 2,25	581 346	17 5	0,88 0,01	2 0
28.	Е0104-49-4	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 32 т	м	93,60	622,30 76,73	545,57 72,98	58247 7182	51065 6831	0,45 0,26	42 25
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,80	21,80 5,81	0,05 0,02	105 28	-- --	0,03 0,00	0 0

1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	4,80	39,28 / 6,26	0,04 / --	189 / 30	-- / --	0,03 / --	0 / --

Итого по разделу: =Арматура,трубопроводы=

437836

Раздел: =Воздуховод ВЕ1=

==========

31.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	2,40	3355,12 / 533,92	12,95 / 4,73	8052 / 1281	31 / 11	3,30 / 0,02	8 / 0
32.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,40	255,17 / 184,28	5,65 / 2,36	612 / 442	14 / 6	1,11 / 0,01	3 / 0
33.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения с ручным управлением, d-200 мм	шт	2,40	3600,00 / --	-- / --	8640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	6,40	2717,22 / 290,25	45,33 / 16,97	17390 / 1858	290 / 109	1,66 / 0,08	11 / 1
35.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,50	200,00 / --	-- / --	5299 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,12	1040,00 / --	-- / --	125 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	87 / 23	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
38.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	4,00	39,28 / 6,26	0,04 / --	157 / 25	-- / --	0,03 / --	0 / --
39.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	453445,54 / 48442,50	80944,76 / 30577,50	2902 / 310	518 / 196	278,50 / 149,34	2 / 1

Итого по разделу: =Воздуховод ВЕ1=

43265

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 180 от 30.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А.

Наименование обьекта: Насосная станция 1-го подъема. Оборудование КИПиА.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =Микропроцессорная техника фирмы "SiEMEns" по комерческому предложению N101100544/12 от 14.11.2011=								
1.	Ткомерч.предлож."SiEMEns"	Контроллер SiMATiC S7-300	шт	0,80	888804,65 / --	-- / --	711044 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	ТПрайс-лист"Интернет	Модем ADSL ZYXEL P-660 HT2EE	шт	0,80	2547,42 / --	-- / --	2038 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	ТПрайс-лист"Интернет	Монитор с диаганалью 17	шт	0,80	5839,46 / --	-- / --	4672 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	ТПрайс-лист"Интернет	Принтер лазерный	шт	0,80	15637,21 / --	-- / --	12510 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	ТПрайс-лист"SIEMENS"	Блок питания EP1334-1AL12	шт	0,80	14985,15 / --	-- / --	11988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Ц0111-96-5	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,05 т	шт	5,60	619,62 / 587,25	26,46 / 9,00	3470 / 3289	148 / 50	4,00 / 0,05	22 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0111-91-2	Аппаратура настольная, массой до 0,03 т	шт	4,00	486,10	17,87	1944	71	3,00	12
					463,50	6,75	1854	27	0,04	0
8.	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	18,00	20,37	--	367	--	0,09	2
					19,22	--	346	--	--	--
9.	ТСН	Стол компьютерный	шт	0,80	15050,00	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТСН	Кресло оператора	шт	0,80	7955,00	--	6364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТСН	Шкаф конторский для документов	шт	0,80	14835,00	--	11868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: =Микропроцессорная техника фирмы "SiEMEns" по комерческому предложению N101100544/12 от 14.11.2011= 778304

Раздел: =Щит контроля=
==========

12.	Ткомерч.предлож."LEgrAnd"	Щит контроля в комплекте по спецификации/см. 4385-1-1-АТХ.В1-С2.М лист1-3/	шт	0,80	634876,70	--	507901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ткомерч.предлож."BEI	Прикладное ПО	шт	0,80	509483,11	--	407586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0111-168-3	Щиты, пульты, массой до 150 кг	шт	0,80	2808,21	234,21	2247	187	9,00	7
					1487,25	47,25	1190	38	0,27	0
15.	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт	589,60	140,90	9,40	83075	5542	1,00	590
					128,00	--	75469	--	--	--
16.	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности М6	т	0,00	115900,00	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Тпрайс-листООО"КомбиТел"	Заземляющая шина 7113.000	шт	0,80	1734,99	--	1388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая,	м	0,80	102,60	14,40	82	12	0,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 250 мм2			80,10	2,80	64	2	0,02	0
19.	Тпрайс-лист"EATON"	Источник бесперебойного питания UPS EX	шт	0,80	96415,06	--	77132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Тпрайс-лист"EATON"	Аккумуляторная батарея EX EXB	шт	0,80	41702,93	--	33362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-121-1	Аккумулятор	шт	0,80	307,70	--	246	--	2,00	2
					277,00	--	222	--	--	--
22.	Ткомерч.предлож."SIEMENS"	Реле согласующие LZS RT4B4T30	шт	0,80	4007,67	--	3206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Выключатель автоматический 5SX2 116-7	шт	0,80	3528,76	--	2823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Выключатель автоматический 5SX2 103-7	шт	0,80	4266,73	--	3413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Выключатель автоматический 5SX2 110-7	шт	1,60	3528,76	--	5646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Выключатель автоматический 5SX2 105-7	шт	4,80	4266,73	--	20480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Выключатель автоматический 5SX2 204-7	шт	0,80	11882,32	--	9506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Держатель для маокировочной пластины 3SB3922-0AV	шт	8,00	123,45	--	988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ткомерч.предлож"SIEMENS"	Маркировочная пластина 3SB3905-1AA	шт	8,00	99,15	--	793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов/реле промежуточное,согласующие/	шт	0,80	194,60	3,10	156	2	1,00	1
					182,00	--	146	--	--	--
31.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	8,80	501,20	13,20	4411	116	1,00	9
					227,00	2,30	1998	20	0,01	0

1100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 25 А								
32.	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	16,00	247,20	8,59	3955	137	1,00	16
					236,25	2,25	3780	36	0,01	0
33.	С151607-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1 мм2	1000м	0,02	6640,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,03	9960,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: =Щит контроля=								1168973

ИТОГО:

	1947277	6215	660
	88358	173	1

Накладные расходы :

На монтажные работы 83573

Всего накладных расходов: 83573

Итого с накладными 2030850

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 17759

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2048609

Итого с временными, 1,92 % 2054633

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 2061252

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 2062531

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 2065729

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 4613906

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 92278

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4706184

Налог на добавленную стоимость, 12 % 564742

Итого с НДС 5270926

Принял: Сдал:

"АРМАН А.В.К."

Бэлко-строй

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24. 09. 2013.

1110

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 180 от 30.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А.

Наименование обьекта: Внутриплощадочные электрослаботочные сети. Видеонаблюдение. Сигнализация и охранная Сигнализация.

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСОЭТ"	Видеокамера,VN55CSHR/80	шт	24,80	10072,09 / --	-- / --	249788 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Тпрайс-ли стЗАО"ЮМИРС"	Извещатель"Радон-П-01"	шт	15,20	30457,29 / --	-- / --	462951 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Тпрайс-ли стЗАО"ЮМИРС"	Блок обработки сигналов "Мурена-К-02"	шт	0,80	101524,31 / --	-- / --	81219 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Тпрайс-ли стЗАО"ЮМИРС"	Заземлитель ЮСДП.685541.002	шт	0,80	1292,13 / --	-- / --	1034 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Тпрайс-ли стЗАО"ЮМИРС"	Кронштейн настенный для извещателей	шт	30,40	435,35 / --	-- / --	13235 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Тпрайс-ли стТОО"Пульсар"	Микрокомпьютер ASUS EEE PC"	шт	0,80	32081,37 / --	-- / --	25665 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Тпрайс-ли ст"	Преоброзователь интерфейса USB/RS-485"	шт	0,80	4417,23 / --	-- / --	3534 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Тпрайс-ли	ПО RAdOn TunEr-Old на флеш карте	шт	0,80	26673,20	--	21339	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стЗАО"ЮМИ РС"				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
9.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСО ЭТ"	Видеорегистратор FDS-1640GP	шт	1,60	100446,55 -------- --	-- -------- --	160714 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСО ЭТ"	16-ти канальный передатчик NVPT-1601VRLI	шт	1,60	29981,12 -------- --	-- -------- --	47970 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСО ЭТ"	Устройство передачи NVPT-111VT	шт	24,80	515,36 -------- --	-- -------- --	12781 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСО ЭТ"	Устройство грозозащиты NVS-005VPSD	шт	24,80	2684,58 -------- --	-- -------- --	66578 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Тпрайс-ли ст"АЗАС"	Прибор приемно-контрольный Грандмагистр 4А	шт	0,80	3691,79 -------- --	-- -------- --	2953 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСО ЭТ"	Блок питания резервный ТР12-1.5БРП	шт	17,60	1823,56 -------- --	-- -------- --	32095 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	Тпрайс-ли ст"ТРАНСО ЭТ"	Аккумулятор герметичный 12в 7а/ч	шт	28,00	2026,18 -------- --	-- -------- --	56733 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	Тпрайс-ли ст"ElEC.r u"	Щит электрический KAEdrA 13198	шт	24,80	8343,45 -------- --	-- -------- --	206918 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	Тпрайс-ли стЗАО"МПО	Автоматический выключатель C60N 10A	шт	24,00	420,50 -------- --	-- -------- --	10092 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	Тпрайс-ли стЗАО"МПО	Автоматический выключатель C60N 25A	шт	0,80	1402,62 -------- --	-- -------- --	1122 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	Тпрайс-ли ст"Технол ог"	Автоматический дифференцированный выключатель DPN N Vigi 6A	шт	24,80	4353,60 -------- --	-- -------- --	107969 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	Тпрайс-ли ст"KrOnE"	Кронштейн настенный KR-2P	шт	12,80	78,36 -------- --	-- -------- --	1003 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	Тпрайс-ли ст"KrOnE"	Кронштейн настенный KR-1P	шт	11,20	47,02 --------	-- --------	527 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	Тпрайс-ли ст"KrOnE"	Плинт соеденительный PL-10-CON-1	шт	38,40	94,04	--	3611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Тпрайс-ли ст"Катало г"	Источник бесперебойного питания APC UPS ES 700VA	шт	1,60	24149,50	--	38639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Тпрайс-ли ст"Группа	Монитор LCD 19	шт	0,80	10228,85	--	8183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	2,80	999,00	--	2797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Тпрайс-ли ст"Электр оКомплект "	Короба кабельные СП50х100	м	776,00	266,20	--	206574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Тпрайс-ли ст"Электр оКомплект "	Короб угловой СУ 50х100	м	52,00	110,92	--	5768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Тпрайс-ли ст"Парите т"	Кабели КИС-П 1х2х0,9 мм2	км	0,53	66521,93	--	35555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Тпрайс-ли ст"Парите т"	Кабели КИС-П 1х2х0,64 мм2	км	0,17	54593,26	--	9355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151604-2 93	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, число пар 50	1000м	0,31	208400,00	--	64621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151604-2 91	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	1000м	0,38	101100,00	--	37949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151604-2 90	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,51	61700,00	--	31215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Тпрайс-ли ст"Торгов ый	Кабели КСПВ, сечение 4х2х0,5мм2	Км	0,17	7491,55	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Тпрайс-ли	Кабели ВВГ 5х2,5 мм2	м	669,12	104,26	--	69764	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст"Электр оКомплект "				--	--	--	--	--	--
35.	Ц0111-95-1	Аппаратура визуального отображения информации -камеры	шт	24,80	2736,68	842,69	67870	20899	10,00	248
					1786,50	207,00	44305	5134	1,20	30
36.	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические:"Радон-П-01"	шт	15,20	259,10	--	3938	--	1,00	15
					239,00	--	3633	--	--	--
37.	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые;Блок обработки сигналов "Мурена-К-02"	шт	0,80	860,30	1,60	688	1	5,00	4
					828,00	--	662	--	--	--
38.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	0,80	140,10	24,10	112	19	0,70	1
					116,00	2,50	93	2	0,01	0
39.	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/микрокомпьютер/	шт	0,80	247,20	8,59	198	7	1,00	1
					236,25	2,25	189	2	0,01	0
40.	Ц0110-669-7	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: комплект преобразователей интерфейса	компл	0,80	1574,90	4,70	1260	4	9,00	7
					1530,00	--	1224	--	--	--
41.	Ц0111-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т/ПО RAdOn TunEr-Old на флеш карте/	шт	0,80	299,22	5,43	239	4	2,00	2
					290,25	2,25	232	2	0,01	0
42.	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная,видеорегистратор	шт	1,60	2489,41	842,69	3983	1348	9,00	14
					1534,50	207,00	2455	331	1,20	2
43.	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор передачи NVPT-160VRLI	шт	1,60	2062,70	1,60	3300	3	11,00	18
					1982,00	--	3171	--	--	--
44.	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые;устройство передачи NVPT-111VT	шт	24,80	860,30	1,60	21335	40	5,00	124
					828,00	--	20534	--	--	--
45.	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, устройство грозозащиты	шт	24,80	2489,41	842,69	61737	20899	9,00	223
					1534,50	207,00	38056	5134	1,20	30
46.	Ц0110-667	Приборы ПС приемно-контрольные,	луч	0,80	326,40	0,20	261	--	1,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	пусковые, концентратор блок линейный			311,00	--	249	--	--	--
47.	Ц0110-669 -3	Блок питания	шт	17,60	994,30	1,60	17500	28	5,00	88
					936,00	--	16474	--	--	--
48.	Ц0108-573 -6	Щит электрический КАЕdrA	шт	24,80	735,00	185,00	18228	4588	2,00	50
					383,00	38,30	9498	950	0,22	6
49.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	50,40	501,20	13,20	25260	665	1,00	50
					227,00	2,30	11441	116	0,01	1
50.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые;источник бесперебойного питания	шт	1,60	994,30	1,60	1591	3	5,00	8
					936,00	--	1498	--	--	--
51.	Ц0110-39- 3	Кронштейны настенные	шт	24,00	207,40	--	4978	--	1,30	31
					205,00	--	4920	--	--	--
52.	Ц0111-91- 2	Аппаратура настольная/монитор/	шт	0,80	486,10	17,87	389	14	3,00	2
					463,50	6,75	371	5	0,04	0
53.	Ц0108-153 -1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	776,00	328,90	95,90	255226	74418	1,21	939
					200,00	16,90	155200	13115	0,10	76
54.	Ц0108-156 -1	Короб угловой	шт	52,00	3960,20	78,20	205930	4066	7,00	364
					799,00	20,30	41548	1056	0,12	6
55.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	392,80	603,80	--	237173	--	3,00	1178
					527,00	--	207006	--	--	--
56.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2684,00	27,70	2,10	74347	5636	0,10	268
					19,70	0,50	52875	1342	0,00	8
57.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые в земле диаметр до 50 мм	м	28,00	39,00	1,50	1092	42	0,16	4
					25,90	0,20	725	6	0,00	0

Итого по разделу: 3088169

Раздел: =Земляные работы=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,34	389,25 389,25	-- --	2859 2859	-- --	2,48 --	18 --
59.	Е0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	7,34	39,73 1,87	37,82 11,00	292 14	278 81	0,01 0,04	0 0
60.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14,32	176,40 35,28	-- --	2526 505	-- --	0,74 --	11 --
61.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	м3	4,90	39,73 1,87	37,82 11,00	195 9	185 54	0,01 0,04	0 0
62.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,55	176,40 35,28	-- --	1684 337	-- --	0,74 --	7 --
63.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом и песком	м3	7,34	134,10 134,10	-- --	985 985	-- --	0,97 --	7 --
64.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,45	990,00 --	-- --	2424 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: =Земляные работы= 10964

ИТОГО: 3099135 / 621068 — 133150 / 27330 — 3685 / 158

Накладные расходы :

На монтажные работы	603945
На общестроительные работы	5338
Всего накладных расходов:	609283
Итого с накладными	3708418

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						126608		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3835026		
		Итого с временными, 1,92 %						3877972		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						3925162		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3934281		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3957078		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8838325		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						176767		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9015092		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1081811		
		Итого с НДС						10096903		

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«24» 09 2017

БЭЛКО-СТРОЙ

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Наименование стройки: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.
Наименование объекта: Бурение скважины глубиной 300 м
Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.
Генподрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

АКТ № 5

выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-11-10	Роторное бурение скважин диаметром 445мм с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / *м*	100	33825,25 / 5527,13	27883,84 / 3493,54	3382525 / 552713	2788384 / 349354	938150 / 104	30,923 / 12,44026	3092 / 1244
2	Е4-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7; / *м*	35	2818,37 / 437,58	2342,96 / 485,85	98643 / 15315	82004 / 17005	33613 / 104	2,5687 / 2,03881	90 / 71
3	1-6-7	Долота шарошечные d=445 мм / *шт*	10	107330,51		1073305				

4	Е4-11-10	Роторное бурение скважин диаметром 295мм с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	290	23998,49	19682,71	6959562	5707986	1920444	21,828	6330
					3901,5	2466,02	1131435	715146	104	8,78136	2547
5	Е4-11-7	Тоже в грунтах 7 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	6	7787,17	6398,92	46723	38394	13735	7,068	42
					1244,7	956,43	7468	5739	104	3,65316	22
6	1-6-46	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ	шт	40	78900		3156000				
7	Е4-11-3	Тоже в грунтах 3 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	100	2000,57	1653,86	200057	165386	67790	1,8132	181
					308,88	342,95	30888	34295	104	1,43916	144

Раздел 2 Прочие работы

8	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	200	1359,38	1068,94	271876	213788	88687	1,656	331
					288,9	137,48	57780	27496	104	0,5016	100

9	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	шт	1	145626,46 / 32213,25	113413,21 / 19347,06	145626 / 32213	113413 / 19347	53622 / 104	182,31 / 69,6074	182 / 70
10	Е4-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	м	440	1423,22 / 299,7	1121,98 / 143,5	626217 / 131868	493671 / 63140	202808 / 104	1,716 / 0,522	755 / 230
11	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	400	578,12 / 97,2	480,92 / 60,06	231248 / 38880	192368 / 24024	65420 / 104	0,55 / 0,216	220 / 86
12	95-4-93	Дырчатый фильтр Д=219 мм (изгтовление)	м	100	2571		257100				
13	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	м	365	3000		1095000				
14	8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 325х9 мм	м	200	5360		1072000				
15	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	25	6450		161250				

16 Е4-60-1	Разглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания								
	сутки	5	90284,54	79012,04	451423	395060	129254	57,3	287
			11272,5	13583,94	56363	67920	104	48,14	241
17 Е4-60-1	Разглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания								
	сутки	20	90284,54	79012,04	1805691	1580241	517014	57,3	1146
			11272,5	13583,94	225450	271679	104	48,14	963
18 Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения								
	сутки	4	44725,96	36580,96	178904	146324	64861	42	168
			8145	7446,52	32580	29786	104	33,11	132
	Всего прямые затраты				**21213150**	**11917019**			**12824**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2312953**	**1624931**			**5850**
					6726078				
	Накладные расходы, тенге				4095398				
	- заработная плата, тенге				614310				
	- трудоемкость, чел-ч				2048				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1503087				
	Всего				**26811635**				
	Временные здания и сооружения (1,92 %)				509847				
	- сметная заработная плата, тенге				71888				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				408				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				560233				
	- сметная заработная плата, тенге				257707				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1569				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				270644				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				108258				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28260617**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**63134218**
- материалы, тенге	15026058
- сметная заработная плата, тенге	11752384
Налог (2 %)	1262684
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64396902**
НДС (12 %)	7727628
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72124530**

Принял:

Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24. 09 2013г.

1150

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 180 от 30.07.2013

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Здание трансформаторной подстанции. Общестроительные работы.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==СТЕНЫ==								
1.	E0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	140,58	69,75	2531	1256	0,35	6
					66,38	40,98	1195	738	0,06	1
2.	E0146-11-1	Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения трапециевидным шпренгелем нижнего пояса	т	0,09	9364,36	2325,61	819	203	20,60	2
					3780,00	511,98	331	45	1,85	0
3.	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,09	154400,00	--	13505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0115-70-4	Оштукатуривание балки по сетке без устройства каркаса	м2	10,20	1112,51	7,31	11348	75	1,79	18
					320,85	2,76	3273	28	0,01	0
5.	E0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	0,55	103568,42	477,54	56445	260	186,17	101
					29882,25	180,00	16286	98	0,88	0
6.	E0106-36-	Торкретирование поверхности при	м2	100,40	696,12	198,52	69890	19932	1,42	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного листа			58,74	10,56	10691	1922	0,04	7
17.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	246,11	1190,00 ---	-- --	292866 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,01	604700,00 ---	-- --	8708 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00 ---	-- --	2397 ---	-- --	-- --	-- --
20.	Е0109-53-2	Монтаж опорных элементов и элементов жесткости из полосовой и тонколистовой стали	т	0,18	11244,84 8461,13	1453,68 135,00	2024 1523	262 24	53,59 0,66	10 0
21.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали с оцинковкой массой до 0,5 т	т	0,18	184624,00 ---	-- --	33232 ---	-- --	-- --	-- --
22.	ТПрайс-лист	Термовкладыши паронитовые ПОН	кг	0,60	244,79 ---	-- --	147 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков герметизирующей мастикой	м	200,00	208,95 33,64	79,30 29,95	41790 6728	15860 5990	0,20 0,15	40 29
24.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/сеч."а-а" 4385-1-2-АС/	м2	2,00	739,16 176,21	1,55 0,59	1478 352	3 1	1,12 0,00	2 0
25.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	70,00	801,94 246,85	9,43 3,57	56136 17279	660 250	1,64 0,02	115 1
26.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов и фронтонов на высотой до 8 м /4385-1-2-АС лист 3 прим.2/	м2	45,00	189,74 112,14	2,21 0,84	8538 5046	100 38	0,67 0,00	30 0
27.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных конструкций ПФ-115 за 2 раза для огнезащитного покрытия "Покрозаном" /см.4385-1-2-АС лист 12 п.6/	м2	180,00	180,52 94,71	2,98 1,12	32494 17049	536 202	0,59 0,01	106 1
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций "Покрозаном"- ферм, арок, балок,	м3	2,16	179,03	35,14	387	76	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стропил, мауэрлатов			142,31	13,23	307	29	0,07	0
29.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам "Покрозаном"	м2	182,00	6,82	1,14	1241	207	0,03	6
					5,38	0,42	980	77	0,00	0
30.	Тпрайс-лист	Огнезащитное покрытие "Покрозан"	кг	81,00	221,83	--	17968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных конструкций ПФ-115 за 2 раза по огнезащитному покрытию "Покрозан"	м2	180,00	180,52	2,98	32494	536	0,59	106
					94,71	1,12	17049	202	0,01	1
		Итого по разделу: ==КРОВЛЯ==								555320
		Раздел: ==ПРОЕМЫ==								
32.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,67	446,86	128,16	2534	727	1,03	6
					174,40	44,59	989	253	0,17	1
33.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,60	365,39	103,92	1315	374	0,92	3
					159,65	36,46	575	131	0,15	1
34.	Е0110-23-3	Установка блоков внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	4,83	671,57	39,81	3244	192	1,32	6
					219,42	15,05	1060	73	0,07	0
35.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15	м2	3,60	3760,00	--	13536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	м2	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12022-1	Двери стальные ДНС9х21 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	1,67	460,21	24,15	767	40	1,28	2
					213,70	7,99	356	13	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
40.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	1,67	10600,00	--	17676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,67	245,81	6,97	410	12	0,67	1
					108,16	2,65	180	4	0,01	0
42.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	1,50	2030,00	--	3045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,30	739,16	1,55	222	--	1,12	0
					176,21	0,59	53	--	0,00	0
		Итого по разделу: ==ПРОЕМЫ==								120601
		Раздел: ==ПОЛЫ==								
44.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,10	69,99	3,28	777	36	0,08	1
					12,09	1,24	134	14	0,01	0
45.	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных,В25	м3	4,44	6779,33	--	30100	--	4,21	19
					652,05	--	2895	--	--	--
46.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,25	5604,41	409,16	1379	101	13,34	3
					2173,50	154,69	535	38	0,75	0
47.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	29400,00	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	68200,00	--	5980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	19,50	72,63	59,69	1416	1164	0,08	2
					12,94	22,50	252	439	0,11	2
51.	Е0113-13-3	Огрунтовка поверхностей "Алинекс-Праймером"/4385-1-2-АС лист 1.4/	м2	19,50	60,14	0,06	1173	1	0,03	1
					6,73	0,03	131	--	0,00	0
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,50	207,94	12,44	4055	243	0,41	8
					60,03	4,67	1171	91	0,02	0
53.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	м2	19,50	982,01	6,13	19149	119	0,44	9
					67,28	2,31	1312	45	0,01	0
54.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	20,86	125,78	0,20	2624	4	0,10	2
					18,61	0,09	388	2	0,00	0
55.	Е0111-6-1	Устройство гидроизоляции из сухой смеси "Гидротекс В"	м2	4,54	290,30	147,88	1318	671	0,80	4
					142,31	55,38	646	251	0,27	1
56.	Тпрайс-лист	Сухая смесь "Гидротекс В"	кг	13,62	199,65	--	2719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,54	207,94	12,44	944	56	0,41	2
					60,03	4,67	273	21	0,02	0
58.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси "Гидротекс В" из керамических плиток	м2	4,54	1917,51	19,00	8705	86	1,23	6
					199,29	9,21	905	42	0,05	0
59.	Тпрайс-лист	Сухая смесь "Гидротекс В"	кг	20,43	199,65	--	4079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,86	260,82	0,40	1267	2	0,27	1
					47,87	0,14	233	1	0,00	0
61.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	5,38	72,63	59,69	391	321	0,08	0
					12,94	22,50	70	121	0,11	1
62.	Е0113-13-3	Огрунтовка поверхностей "Алинекс-Праймером"/4385-1-2-АС лист 1.4/	м2	5,38	60,14	0,06	324	--	0,03	0
					6,73	0,03	36	--	0,00	0
63.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	5,38	207,94	12,44	1119	67	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					60,03	4,67	323	25	0,02	0
64.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	5,38	629,87	29,08	3389	156	1,81	10
					300,15	10,89	1615	59	0,05	0
65.	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	м2	5,38	198,43	1,68	1068	9	0,35	2
					63,13	0,62	340	3	0,00	0
66.	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	м	5,76	112,06	0,28	645	2	0,51	3
					90,83	0,11	523	1	0,00	0
67.	Е0109-53-3	Монтаж опоры в полу из швеллера [14 /см.сеч.2-2 4385-1-2-АС лист 4/	т	0,02	18738,70	851,78	461	21	109,25	3
					16870,50	165,94	415	4	0,81	0
68.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т с окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,02	158780,00	--	3906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0157-11-3	Заделка выбоин в цементной стяжке на площади ремонтируемого участка до 1,0 м2	1место	9,00	225,34	13,31	2028	120	1,24	11
					194,36	2,09	1749	19	0,01	0
70.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	30,00	72,63	59,69	2179	1791	0,08	2
					12,94	22,50	388	675	0,11	3
71.	Е0113-13-3	Огрунтовка поверхностей "Алинекс-Праймером"	м2	30,00	60,14	0,06	1804	2	0,03	1
					6,73	0,03	202	1	0,00	0
72.	Е0109-39-1	Монтаж съемных металлических полов из стального листа -Т=6	м2	30,00	851,95	13,60	25558	408	4,98	149
					838,35	5,15	25150	154	0,03	1
73.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т с окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	1,41	160140,00	--	226278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0157-11-2	Заделка выбоин в бетонной подготовки на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2	1место	3,00	154,57	6,31	464	19	0,69	2
					109,04	0,99	327	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0113-44-9	Обеспыливание	м2	8,00	72,63 / 12,94	59,69 / 22,50	581 / 104	478 / 180	0,08 / 0,11	1 / 1
76.	Е0113-13-3	Огрунтовка поверхностей "Алинекс-Праймером"	м2	8,00	60,14 / 6,73	0,06 / 0,03	481 / 54	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
77.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	8,00	233,69 / 99,79	14,01 / 2,21	1870 / 798	112 / 18	0,67 / 0,01	5 / 0
		Итого по разделу: ==ПОЛЫ==								359962
		Раздел: ==ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==								
78.	Е0115-65-8	Насечка поверхности стен/см.4385-1-2-АС лист 9 п.3/	м2	100,40	67,28 / 67,28	-- / --	6754 / 6754	-- / --	0,43 / --	43 / --
79.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм/узел А см.4385-1-2-АС лист 4.1/	м2	288,00	322,76 / 77,74	3,63 / 0,56	92956 / 22389	1045 / 161	0,50 / 0,01	145 / 2
80.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м3	11,52	14803,50 / 3754,46	232,04 / 87,19	170536 / 43251	2673 / 1004	20,90 / 0,42	241 / 5
81.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	288,00	189,60 / 43,47	1,49 / 0,56	54604 / 12519	428 / 162	0,26 / 0,00	74 / 1
82.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	288,00	974,92 / 222,01	6,15 / 2,34	280776 / 63938	1771 / 673	1,32 / 0,01	381 / 3
83.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности кремнийорганическая/см.4385-1-2-АС лист 3 п.2/	м2	288,00	318,05 / 26,14	2,54 / 0,96	91598 / 7528	731 / 277	0,15 / 0,00	42 / 1
84.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	3,12	874,49 / 572,99	31,40 / 4,86	2728 / 1788	98 / 15	3,23 / 0,03	10 / 0
85.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	28,00	69,86 / 69,86	-- / --	1956 / 1956	-- / --	0,39 / --	11 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	28,00	210,52	--	5895	--	1,18	33
					207,00	--	5796	--	--	--
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,00	22,68	0,06	635	2	0,03	1
					6,68	0,03	187	1	0,00	0
88.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,00	25,47	0,03	713	1	0,02	1
					4,78	--	134	--	--	--
89.	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком ребристых поверхностей потолков	м2	209,34	277,31	203,17	58053	42533	0,30	63
					59,51	75,94	12459	15897	0,38	79
90.	Е0115-180-4	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	238,76	338,18	2,91	80744	695	0,56	135
					93,41	1,10	22304	263	0,01	1
91.	Е0115-180-3	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	153,10	316,78	2,63	48499	402	0,45	69
					74,78	0,99	11450	151	0,00	1
92.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	102,30	19,52	0,15	1997	15	0,11	11
					15,79	0,06	1615	6	0,00	0
93.	Е0115-165-8	Окраска стен эмалями за 2 раза	м2	196,86	200,91	2,35	39552	463	0,54	106
					90,05	0,90	17726	177	0,00	1
94.	Е0115-18-13	Облицовка стен с карнизными, плинтусными и угловых плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	11,20	2100,80	5,78	23529	65	1,68	19
					283,11	3,93	3171	44	0,02	0
95.	Е0113-44-7	Очистка щетками старой окрашенной поверхности металлического ограждения/4385-1-2-АС лист 1.3/	м2	5,21	69,86	--	364	--	0,39	2
					69,86	--	364	--	--	--
96.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	5,21	210,52	--	1097	--	1,18	6
					207,00	--	1078	--	--	--
97.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,21	22,68	0,06	118	--	0,03	0
					6,68	0,03	35	--	0,00	0
98.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,21	50,94	0,05	265	--	0,05	0
					9,57	--	50	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ==ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==								963372
		Раздел: ==Навес==								
99.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	5,85	663,75	--	3883	--	4,11	24
					663,75	--	3883	--	--	--
100.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,12	134,10	--	552	--	0,97	4
					134,10	--	552	--	--	--
101.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	12,11	30,00	30,00	363	363	--	--
					--	21,00	--	254	0,44	5
102.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	12,11	176,40	176,40	2136	2136	--	--
					--	35,28	--	427	0,74	9
103.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,92	3,77	3,24	26	22	0,00	0
					0,48	1,12	3	8	0,00	0
104.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон В7.5	м3	0,40	5420,77	66,01	2168	26	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	0,12	0
105.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,00	7505,05	112,36	15010	225	6,34	13
					1021,50	42,44	2043	85	0,21	0
106.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,00	256,00	--	512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	9431	29	289,00	16
					47475,00	202,50	2598	11	0,99	0
111.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	8,52	245,44	3,82	2091	33	0,21	2
					37,35	1,44	318	12	0,01	0
112.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	1,44	184,69	1,80	266	3	0,42	1
					69,75	0,68	100	1	0,00	0
113.	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до 50мм	м2	1,44	79,17	2,25	114	3	0,36	1
					65,49	0,87	94	1	0,00	0
114.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций навеса	т	1,20	16367,84	681,42	19576	815	95,00	114
					14670,00	132,75	17545	159	0,65	1
115.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т с окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	1,20	158780,00	--	189901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	31,10	112,45	34,24	3497	1065	0,32	10
					51,08	8,45	1589	263	0,03	1
117.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	31,10	1190,00	--	37009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0127-56-1	Устройство подсыпки из щебня толщиной 12 см.	м2	35,48	410,41	12,52	14562	444	0,24	9
					38,03	4,39	1349	156	0,02	1
120.	Е0127-56-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	35,48	242,56	--	8607	--	0,04	2
					6,64	--	236	--	--	--

Итого по разделу: ==Навес== 321526

Раздел: ==РАЗНЫЕ РАБОТЫ==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен каналов	м3	0,70	1795,50	627,75	1257	439	7,10	5
					1167,75	236,25	817	165	1,16	1
122.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,20	8787,77	395,01	10545	474	9,49	11
					1573,20	149,24	1888	179	0,73	1
123.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН553 весом до 20 кг	1т	0,51	71965,18	380,30	36882	195	66,70	34
					11126,25	143,44	5702	74	0,70	0
125.	Е0108-12-3	Установка металлических щитов каналов	т	1,25	175861,34	2427,46	219834	3034	48,65	61
					8021,25	908,44	10027	1136	4,44	6

Итого по разделу: ==РАЗНЫЕ РАБОТЫ== 271560

Раздел: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==

126.	Е0146-43-14	Разборка покрытий полов из линолиума	м2	19,50	47,48	--	926	--	0,33	6
					47,48	--	926	--	--	--
127.	Е0146-43-2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	10,10	54,98	2,33	555	24	0,32	3
					52,65	0,88	532	9	0,00	0
128.	Е0146-42-1	Разборка существующей цементной стяжки	м2	37,40	51,10	--	1911	--	0,30	11
					51,10	--	1911	--	--	--
129.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	1,67	270,90	23,78	452	40	1,65	3
					247,12	8,98	412	15	0,04	0
130.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	14,13	158,38	23,78	2238	336	0,91	13
					134,60	8,98	1902	127	0,04	1
131.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	10,30	133,16	23,58	1372	243	0,74	8
					109,58	4,16	1129	43	0,02	0
132.	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	182,00	13,60	1,38	2475	251	0,09	16
					12,22	0,52	2224	95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	511,30	32,87 / 32,87	-- / --	16806 / 16806	-- / --	0,23 / --	117 / --
134.	Е0109-31-1	Демонтаж щитов из листовой стали перекрытия каналов и площадок	т	3,18	5732,22 / 2227,50	1983,22 / 399,85	18223 / 7081	6305 / 1271	11,88 / 1,46	38 / 5
135.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	26,66	27,10 / --	27,10 / 18,97	722 / --	722 / 506	-- / 0,40	-- / 11
136.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	26,66	176,40 / --	176,40 / 35,28	4703 / --	4703 / 941	-- / 0,74	-- / 20
		Итого по разделу: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								50383
		ИТОГО:					4270455 / 627627	160594 / 50916		3725 / 281

Накладные расходы :

На общестроительные работы	634306
На металломонтажные работы	61013
Всего накладных расходов:	695319
Итого с накладными	4965774

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297947
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5263721
Итого с временными, 1,92 %	5364784
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5475835
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5497294
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5550946
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12398305
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	247966
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12646271
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1517553
Итого с НДС	14163824

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24.08 20 13 г.

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К." Форма N 2в

Субподрядчик

Договор № 180 от 30.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1978,39	50,82	48,38	100550	95716	0,02	33
					2,39	14,07	4728	27834	0,05	95
2.	E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	59,35	577,80	--	34293	--	3,34	198
					577,80	--	34293	--	--	--
3.	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	59,35	39,73	37,82	2358	2244	0,01	1
					1,87	11,00	111	653	0,04	2
4.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3857,85	176,40	--	680525	--	0,74	2858
					35,28	--	136105	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2037,74	3,77	3,24	7676	6610	0,00	7
					0,48	1,12	978	2282	0,00	8
6.	E0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	1978,39	39,73	37,82	78599	74815	0,01	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки			1,87	11,00	3700	21758	0,04	74
7.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3576,34	176,40 35,28	-- --	630866 126173	-- --	0,74 --	2650 --
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	366,80	134,10 134,10	-- --	49188 49188	-- --	0,97 --	357 --
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1467,22	6,48 --	6,48 2,10	9507 --	9507 3087	-- 0,01	-- 12
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1467,22	21,55 17,03	4,52 --	31613 24987	6626 --	0,11 --	158 --
11.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /дна траншеи на 0,3м/	м3	119,06	21,55 17,03	4,52 --	2565 2028	538 --	0,11 --	13 --
		Итого по разделу: Земляные работы								1627741
		Раздел: == ВОДОПРОВОД ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН ==								
12.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,14	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	44516 23328	16613 7996	857,00 271,21	123 39
13.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	270167,88 126000,00	115634,50 43681,50	15562 7258	6661 2516	662,00 213,34	38 12
14.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	204666,79 95850,00	85907,16 32451,75	2456 1150	1031 389	504,00 158,50	6 2
15.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	8798 3987	3749 1416	376,00 121,79	21 7
16.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	3536 2461	538 203	270,00 19,69	14 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	115636,32	31953,19	5088	1406	360,00	16
					66375,00	12071,25	2920	531	58,95	3
18.	ТПрас-лис т	Труба стальная с цементно-песчаным покрытием Dy 530х8мм	м	144,58	12615,07	--	1823836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрас-лис т	Труба стальная с цементно-песчаным покрытием Dy 426х7мм	м	57,83	9373,31	--	542062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрас-лис т	Труба стальная с цементно-песчаным покрытием Dy 325х8мм	м	12,05	8318,85	--	100225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3-4, 219х6 мм	м	57,03	2295,00	--	130877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130806-8 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3-4, 114х4 мм	м	50,60	771,12	--	39020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-9 2	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3-4, 159х6 мм	м	44,18	1611,60	--	71194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,14	24067,63	--	3466	--	113,30	16
					17662,50	--	2543	--	--	--
25.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,06	16951,50	--	976	--	82,40	5
					12847,50	--	740	--	--	--
26.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	13540,88	--	162	--	72,10	1
					11227,50	--	135	--	--	--
27.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,06	10651,88	--	605	--	61,80	4
					9630,00	--	547	--	--	--
28.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,05	8287,75	--	418	--	51,50	3
					8032,50	--	405	--	--	--
29.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,04	10216,13	--	450	--	61,80	3
					9630,00	--	424	--	--	--
30.	Е0122-20-	Нанесение весьма усиленной	км	0,14	1032578,82	181364,72	148691	26117	387,60	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм			-------- 66082,50	-------- 68512,50	-------- 9516	-------- 9866	-------- 334,61	-------- 48
31.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,06	850692,05 -------- 63180,00	154584,92 -------- 58396,50	49000 -------- 3639	8904 -------- 3364	367,60 -------- 285,20	21 -------- 16
32.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	647812,25 -------- 62122,50	104375,72 -------- 39429,00	7774 -------- 745	1253 -------- 473	356,70 -------- 192,57	4 -------- 2
33.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,06	453445,54 -------- 48442,50	80944,76 -------- 30577,50	25756 -------- 2752	4598 -------- 1737	278,50 -------- 149,34	16 -------- 8
34.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,05	228588,23 -------- 35550,00	30337,38 -------- 11459,25	11521 -------- 1792	1529 -------- 578	204,80 -------- 55,97	10 -------- 3
35.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,04	348390,19 -------- 44482,50	68162,54 -------- 25749,00	15329 -------- 1957	2999 -------- 1133	255,70 -------- 125,76	11 -------- 6
36.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4,80	991,58 -------- 398,25	375,08 -------- 141,75	4760 -------- 1912	1800 -------- 680	2,46 -------- 0,69	12 -------- 3
37.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,60	1469,92 -------- 657,00	567,67 -------- 213,75	2352 -------- 1051	908 -------- 342	3,91 -------- 1,05	6 -------- 2
38.	Е0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	4,00	5766,91 -------- 2542,50	2409,91 -------- 911,25	23068 -------- 10170	9640 -------- 3645	15,00 -------- 4,45	60 -------- 18
39.	ТПрас-лист	Задвижка универсальная BV-05-47 Dy 200мм	шт	1,60	44367,18 -------- --	-- -------- --	70987 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	ТПрас-лист	Задвижка универсальная BV-05-47 Dy 150мм	шт	2,40	26990,03 --------	-- --------	64776 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрас-лис т	Затвор поворотный BV-13-44 66 В Dy 500мм	шт	4,00	418633,36	--	1674533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с73нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,40	39300,00	--	94320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрас-лис т	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с73нж, Dy 150 мм	шт	2,40	47122,38	--	113094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,66	78096,82	39324,82	51169	25766	147,70	97
					30375,00	14854,50	19902	9733	72,55	48
45.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13	49389,75	3551	1446	312,70	9
					62775,00	18657,00	1838	546	91,12	3
46.	С130810-97	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х12 мм	шт	3,20	11800,00	--	37760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	шт	0,80	1760,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	шт	2,40	482,00	--	1157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	шт	0,80	1610,00	--	1288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	шт	0,80	2410,00	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530х12-426х12 мм	шт	0,80	8220,00	--	6576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	1,60	692,00 ---	-- ---	1107 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /Тройник 530х12/	т	0,22	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	45219 6707	8683 3280	147,70 72,55	33 16
54.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /Монтажная проставка/	т	0,80	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	163837 24300	31460 11884	147,70 72,55	118 58
55.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,80	231,52 180,00	33,52 2,25	1111 864	161 11	0,90 0,01	4 0
56.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	3,20	391,37 301,50	57,24 2,25	1252 965	183 7	1,43 0,01	5 0
57.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	17,60	986,32 695,25	133,57 6,75	17359 12236	2351 119	3,30 0,03	58 1
58.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dу 200 мм	шт	3,20	1780,00 ---	-- ---	5696 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	С130809-65	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dу 500 мм	шт	17,60	6420,00 ---	-- ---	112992 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	4,80	1060,00 ---	-- ---	5088 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,35	7722,87 1435,50	1879,87 538,43	64501 11989	15701 4497	8,86 2,06	74 17
62.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	3,64	29600,00 ---	-- ---	107744 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	9,36	7530,00 ---	-- ---	70481 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	0,96	8283,00	--	7952	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм			--	--	--	--	--	--
65.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	20,80	998,00	--	20758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м006	0,24	3580,00	--	859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,31	175710,10	1826,10	54563	567	42,70	13
					8100,00	690,75	2515	214	3,37	1
68.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	7,76	33,84	0,04	263	--	0,04	0
					8,28	--	64	--	--	--
69.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	19,12	209,98	34,29	4015	656	0,04	1
					6,01	8,79	115	168	0,03	1
70.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	19,12	362,74	--	6936	--	0,14	3
					24,75	--	473	--	--	--
71.	С12021-267	Стремянка	т	0,10	133700,00	--	12743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,60	13400,00	--	21440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	м2	75,16	2187,98	140,38	164446	10551	2,18	164
					400,28	52,56	30085	3950	0,26	19
75.	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	врезка	0,80	8514,96	912,71	6812	730	8,83	7
					1773,00	344,25	1418	275	1,68	1
76.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2,40	2183,11	394,36	5239	946	3,64	9
					731,25	148,50	1755	356	0,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	2,40	950,73	180,25	2282	433	2,01	5
					396,00	67,50	950	162	0,33	1
78.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	3,20	436,80	18,80	1398	60	0,58	2
					133,00	--	426	--	--	--
79.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	0,80	328,00	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	0,35	1986,57	564,43	699	199	3,33	1
					567,00	195,49	200	69	0,75	0
81.	С143018-68	Плиты перекрытия	м3	0,35	23000,00	--	8096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,56	6327,07	86,60	3543	48	3,06	2
					490,50	32,72	275	18	0,16	0
83.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,00	20732,90	424,40	50	1	59,30	0
					9495,00	159,75	23	--	0,78	0
84.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,12	5420,77	66,01	6045	74	1,35	2
					195,75	24,93	218	28	0,12	0
85.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	12,84	10111,95	418,23	129837	5370	7,92	102
					1296,00	152,98	16641	1964	0,69	9
86.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	12,84	256,00	--	3287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,62	65900,00	--	41123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,43	61200,00	--	26193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143018-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 с отверстием	м3	0,58	23920,00	--	13778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,51	25200,00	--	12902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	0,80	1202,32	328,93	962	263	3,75	3
					650,25	115,04	520	92	0,46	0
94.	С143015-65	Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В25, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	м3	0,57	15700,00	--	8918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,57	128,00	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО.6	шт	1,60	998,00	--	1597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	3,20	2270,00	--	7264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,60	13400,00	--	21440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	13711,47	5475,87	759	303	28,90	2
					5040,00	1552,87	279	86	5,46	0
100.	С12021-26	Стремянка	т	0,06	133700,00	--	7402	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	845	4	58,00	1
					9675,00	114,75	116	1	0,56	0
102.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,19	64092,87	304,24	12227	58	20,00	4
					3330,00	114,75	635	22	0,56	0
103.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10	1826,10	9896	103	42,70	2
					8100,00	690,75	456	39	3,37	0
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,48	49,69	0,04	322	--	0,04	0
					8,32	--	54	--	--	--
105.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,85	5420,77	66,01	4623	56	1,35	1
					195,75	24,93	167	21	0,12	0
106.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	10,90	10111,95	418,23	110261	4560	7,92	86
					1296,00	152,98	14132	1668	0,69	8
107.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	10,84	256,00	--	2775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	65900,00	--	21552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,36	61200,00	--	22176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143018-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 с отверстием	м3	0,98	23920,00	--	23346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,17	24500,00 ---	-- --	4116 --	-- --	-- --	-- --
114.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО.6	шт	4,80	998,00 ---	-- --	4790 --	-- --	-- --	-- --
115.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,60	13400,00 ---	-- --	21440 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,07	13711,47 --- 5040,00	5475,87 --- 1552,87	970 --- 356	387 --- 110	28,90 --- 5,46	2 --- 0
117.	С12021-26 7	Стремянка	т	0,07	133700,00 --- --	-- ---	9455 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	564 --- 77	2 --- 1	58,00 --- 0,56	0 --- 0
119.	Е0106-11- 9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,19	64092,87 --- 3330,00	304,24 --- 114,75	12227 --- 635	58 --- 22	20,00 --- 0,56	4 --- 0
120.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	8097 --- 373	84 --- 32	42,70 --- 3,37	2 --- 0
121.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,12	49,69 --- 8,32	0,04 --- --	304 --- 51	-- --- --	0,04 --- --	0 --- --
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОД ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН ==								6717564

ИТОГО:

	8345300 ---	395063 ---	7561 ---
Накладные расходы :	613533	129858	547
На монтажные работы		383	
На общестроительные работы		844783	
На металломонтажные работы		748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	845914
Итого с накладными	9191214
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	451001
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9642215
Итого с временными, 1,92 %	9795194
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9963292
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9995775
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10076982
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	22507427
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	450149
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22957576
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2754909
Итого с НДС	25712485

Принял: Сдал:

"АРМАН А.В.К."

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24. 09 2013 г.

Бэлко-строй

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор № 180 от 30.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Генеральный план.

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								
1.	Е0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см	м3	199,01	11,45	11,45	2279	2279	--	--
					--	2,03	--	405	0,01	2
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	452,44	39,73	37,82	17975	17109	0,01	6
					1,87	11,00	846	4976	0,04	17
3.	Е0101-163-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	13,99	847,80	--	11863	--	5,09	71
					847,80	--	11863	--	--	--
4.	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	909,54	51,84	51,84	47151	47151	--	--
					--	10,37	--	9430	0,22	198
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	466,43	3,07	2,66	1433	1241	0,00	1
					0,39	0,93	182	434	0,00	1
6.	Е0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	371,87	50,82	48,38	18900	17991	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки с учетом уплотнения о,2м			--- / 2,39	--- / 14,07	--- / 889	--- / 5232	--- / 0,05	--- / 18
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	725,15	176,40 / --	176,40 / 35,28	127916 / --	127916 / 25583	-- / 0,74	-- / 537
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	535,50	6,48 / --	6,48 / 2,10	3470 / --	3470 / 1127	-- / 0,01	-- / 4
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	м3	133,87	134,10 / 134,10	-- / --	17952 / 17952	-- / --	0,97 / --	130 / --
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	535,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	11538 / 9119	2418 / --	0,11 / --	58 / --
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	535,50	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	7560 / 868	6425 / 1470	0,01 / 0,01	7 / 7
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	51,48	5420,77 / 195,75	66,01 / 24,93	279061 / 10077	3398 / 1283	1,35 / 0,12	69 / 6
13.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	161,25	7505,05 / 1021,50	112,36 / 42,44	1210189 / 164717	18118 / 6843	6,34 / 0,21	1022 / 33
14.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	212,73	256,00 / --	-- / --	54459 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,52	47400,00 / --	-- / --	24458 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,01	65000,00 / --	-- / --	260566 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0106-1-20	Устройство обетонирования панелей,бетон В15 /сеч.а-а/	м3	48,20	6738,00 / 441,00	311,32 / 117,61	324757 / 21255	15005 / 5669	2,82 / 0,57	136 / 28
18.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонного	м3	160,50	7005,62	353,46	1124402	56730	3,60	578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	противокопного цоколя			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					585,00	133,52	93892	21430	0,65	105
19.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	160,50	256,00	--	41088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,88	65000,00	--	317148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности фундаментов	м2	1584,77	245,44	3,82	388966	6054	0,21	336
					37,35	1,44	59191	2282	0,01	11
22.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	410,00	610,03	376,53	250111	154378	1,15	471
					186,75	105,95	76568	43440	0,40	163
23.	С143021-26	Панели оград рельефные глухие из тяжелого бетона класса В15	м3	67,65	11100,00	--	750915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	67,65	240,00	--	16236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	67,65	129,00	--	8727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте до 4 м	м3	0,87	6468,24	335,84	5627	292	4,54	4
					699,75	126,00	609	110	0,61	1
27.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой из стали 5ВI	т	0,01	49879,65	422,15	394	3	56,40	0
					8257,50	157,50	65	1	0,77	0
28.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,28	175710,10	1826,10	225102	2339	42,70	55
					8100,00	690,75	10377	885	3,37	4
29.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	122,00	175,98	88,16	21470	10755	0,45	55
					85,05	52,04	10376	6349	0,08	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,03	21,80	0,05	698	2	0,03	1
					5,81	0,02	186	1	0,00	0
32.	Е0147-334-4	Разматывание, натягивание и крепление проволоки , диаметр проволоки 3 мм	м	415,00	2,51	0,02	1041	6	0,00	1
					0,31	0,00	129	2	0,00	0
33.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное кирпичных стен	м2	14,50	944,73	4,92	13699	71	1,15	17
					193,05	1,87	2799	27	0,01	0
34.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	14,50	133,23	1,19	1932	17	0,22	3
					37,80	0,45	548	7	0,00	0
35.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	750,44	222,94	1,96	167299	1470	0,61	459
					108,90	0,45	81722	338	0,03	20
		Итого по разделу: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								5756383
		Раздел: ==МАФ==								
38.	У1-33-3	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам, без цоколя, высотой 1,6 м,строительные работы	м ограды	402,65	1655,97	141,91	666776	57140	1,00	403
					168,30	41,17	67766	16577	0,20	81
39.	У1-33-4	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам, без цоколя, высотой 1,6 м,монтаж металлоконструкций	м ограды	402,65	159,30	0,27	64142	109	0,11	44
					18,87	0,07	7598	28	0,00	0
40.	У1-35-5	Ворота раздвижные, высотой 2 м, типа ВС5,0х2,5, строительные работы	ворота	0,50	155842,07	7083,17	77921	3542	87,00	44
					14404,50	1976,82	7202	988	9,70	5
41.	У1-35-6	Ворота раздвижные, высотой 2 м, типа ВС5,0х2,5, монтаж металлоконструкций	ворота	0,50	301452,89	523,95	150726	262	208,00	104
					35753,64	158,95	17877	79	0,59	0
42.	ТПрайс-лист	Электромеханический привод для ворот	компл	0,50	78419,40	--	39210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	У1-34-70	Калитки металлические КМ, строительные работы	калитка	0,50	3168,93	85,44	1584	43	3,40	2
					559,35	19,74	280	10	0,10	0
44.	У1-34-71	Калитки металлические КМ, монтаж	калитка	0,50	6225,47	9,37	3113	5	5,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций								
					1017,60	1,87	509	1	0,01	0
45.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений из профлиста	т	0,01	17937,36	627,68	154	5	86,50	1
					14197,50	101,25	122	1	0,49	0
46.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	1,50	1190,00	--	1785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ==МАФ==								1005412
		Раздел: ==ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И МОЛНИЕПРИЕМНИК М1 /36 шт.лист.7/==								
50.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	208,22	35,29	33,19	7348	6911	0,01	3
					2,10	9,13	437	1901	0,03	7
51.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,40	50,82	48,38	2562	2438	0,02	1
					2,39	14,07	120	709	0,05	2
52.	Е0101-163-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	8,00	847,80	--	6781	--	5,09	41
					847,80	--	6781	--	--	--
53.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	т	98,28	176,40	176,40	17337	17337	--	--
					--	35,28	--	3467	0,74	73
54.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	50,40	3,77	3,24	190	163	0,00	0
					0,48	1,12	24	56	0,00	0
55.	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована в грунтах 2 группы	м3	216,22	134,10	--	28995	--	0,97	210
					134,10	--	28995	--	--	--
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	10,80	5420,77	66,01	58544	713	1,35	15
					195,75	24,93	2114	269	0,12	1
57.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	39,60	7505,05	112,36	297200	4449	6,34	251
					1021,50	42,44	40451	1681	0,21	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	68200,00	--	12767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,22	65900,00	--	146377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	39,60	119,07	0,23	4715	9	0,61	24
					96,75	0,09	3831	4	0,00	0
62.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	39,60	256,00	--	10138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,98	172357,31	536,06	168772	525	289,00	283
					47475,00	202,50	46488	198	0,99	1
64.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя поверхности фундаментов	м2	227,88	245,44	3,82	55931	871	0,21	48
					37,35	1,44	8511	328	0,01	2
65.	Е0106-9-1	Устройство подливки из раствора М100 толщиной 20 мм	м2	12,96	184,69	1,80	2394	23	0,42	5
					69,75	0,68	904	9	0,00	0
66.	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до 50мм	м2	12,96	222,99	2,25	2890	29	0,36	5
					65,49	0,87	849	11	0,00	0

Итого по разделу: ==ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И МОЛНИЕПРИЕМНИК М1 /36 шт.лист.7/== 826684

Раздел: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==

94.	Е0107-24-2	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	846,00	401,24	282,44	339449	238944	0,73	616
					118,80	79,24	100505	67037	0,30	250
95.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот распашных металлических	шт	1,00	3512,26	938,26	3512	938	14,24	14
					2574,00	267,81	2574	268	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	323,71	152,80	152,80	49463	49463	--	--
					--	106,96	--	34624	2,25	728
97.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,17	247,10	247,10	43	43	--	--
					--	172,97	--	30	3,63	1
98.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	323,89	176,40	176,40	57134	57134	--	--
					--	35,28	--	11427	0,74	240

Итого по разделу: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ== 449601

ИТОГО: 8038079 935739 5603

918168 277027 2565

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1372621
На металломонтажные работы	23594
Всего накладных расходов:	1396215
Итого с накладными	9434294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	563705
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9997999
Итого с временными, 1,92 %	10189208
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	10399313
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10439913
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10541413
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	23544756
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	470895
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24015651
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2881878
Итого с НДС	26897529

Принял: Сдал:

"АРМАН А.В.К."

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«24» 09 2013г.