Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г. Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
БИН 040740002533, ИИККZ32070102KSN6001000 ГУ " Комитета Казначейства МФ РК"
БИК ККМFKZ2A. Код учреждения 3713751 тел. 8 (727)-271-65-50
Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30
Наименование строительства и его адрес:
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стомости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 года

(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
			180	30.07.13.					
	С начала	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
	года			из них		Стоимость			Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.	**325 422 309**								
Всего выполнено по актам № 1-4		**28 224 334**						3 024 036	**28 224 334**

Итого к оплате: Двадцать восемь миллионов двести двадцать четыре тысячи триста тридцать четыре тенге

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г.Алматы
И.О.первого заместителя руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.

"____" _____2013 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и коммунальногохозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 180 от 30 июля 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Здание трансформаторной подстанции. общестроительные работы.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==								
1.	Е0115-65-8	Насечка поверхности стен/см.4385-1-2-АС лист 9 п.3/	м2	100,40	67,28	--	6754	--	0,43	43
					67,28	--	6754	--	--	--
2.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м3	11,52	14803,50	232,04	170536	2673	20,90	241
					3754,46	87,19	43251	1004	0,42	5
3.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	169,18	189,60	1,49	32076	252	0,26	43
					43,47	0,56	7354	95	0,00	0
4.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	3,12	874,49	31,40	2728	98	3,23	10
					572,99	4,86	1788	15	0,03	0
		Итого по разделу: ==ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ==								212095
	ИТОГО:						212094	3022		337
							59147	1114		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	60873
Всего накладных расходов:	60873
Итого с накладными	272967

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16378
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	289345
Итого с временными, 1,92 %	294900
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	301004
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	302184
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	305134
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	681532
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	695163
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83420
Итого с НДС	778583

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24. 12 2013г

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование объекта: Бурение скважины

Договор № 180 от 30 июля 2013 г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2013 г.
(локальная смета 2-1-1)
Бурение скважины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм / *м*	3	5360		16080				
2	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный / *т*	10,31	13800		142278				
3	Е4-60-1	Разглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания / *сутки*	3	90284,54 / 11272,5	79012,04 / 13583,94	270854 / 33818	237036 / 40752	77553 / 104	57,3 / 48,14	172 / 144
4	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания / *сутки*	3	90284,54 / 11272,5	79012,04 / 13583,94	270854 / 33818	237036 / 40752	77553 / 104	57,3 / 48,14	172 / 144
		Всего прямые затраты				**700066 / 67636**	**474072 / 81504**			**344 / 288**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				158358				

Накладные расходы, тенге	155106
- заработная плата, тенге	23266
- трудоемкость, чел-ч	78
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51310
Всего	**906482**
Временные здания и сооружения (1,92 %)	17404
- сметная заработная плата, тенге	2454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	19124
- сметная заработная плата, тенге	8797
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9239
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3696
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**955945**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2135581**
- материалы, тенге	353772
- сметная заработная плата, тенге	439187
Налог (2 %)	42712
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2178293**
НДС (12 %)	261395
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2439688**

Принял:

Сдал:

"АРМАН А.В.К."

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
22. 12. 2013.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и Коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 180 от 30.07.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	494,60	50,82	48,38	25137	23929	0,02	8		
					2,39	14,07	1182	6958	0,05	24		
2.	E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,84	577,80	--	8573	--	3,34	49		
					577,80	--	8573	--	--	--		
3.	E0101-17-14	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	14,84	39,73	37,82	589	561	0,01	0		
					1,87	11,00	28	163	0,04	1		
4.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	964,46	176,40	--	170131	--	0,74	715		
					35,28	--	34026	--	--	--		
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	509,43	3,77	3,24	1919	1653	0,00	2		
					0,48	1,12	245	571	0,00	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерве для обратной засыпки	м3	494,60	39,73	37,82	19650	18704	0,01	6
					1,87	11,00	925	5440	0,04	19
7.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	894,08	176,40	--	157716	--	0,74	662
					35,28	--	31543	--	--	--
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	91,70	134,10	--	12297	--	0,97	89
					134,10	--	12297	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	366,80	6,48	6,48	2377	2377	--	--
					--	2,10	--	772	0,01	3
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	366,80	21,55	4,52	7903	1657	0,11	40
					17,03	--	6247	--	--	--
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /дна траншеи на 0,3м/	м3	29,77	21,55	4,52	641	134	0,11	3
					17,03	--	507	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								406935
		Раздел: == ВОДОПРОВОД ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН ==								
12.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	309142,18	115368,43	11129	4153	857,00	31
					162000,00	55530,00	5832	1999	271,21	10
13.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	270167,88	115634,50	3890	1665	662,00	10
					126000,00	43681,50	1814	629	213,34	3
14.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	204666,79	85907,16	614	258	504,00	2
					95850,00	32451,75	288	97	158,50	0
15.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	154891,68	66009,80	2199	937	376,00	5
					70200,00	24936,75	997	354	121,79	2
16.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	884	135	270,00	3
					48825,00	4032,00	615	51	19,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	115636,32	31953,19	1272	351	360,00	4
					66375,00	12071,25	730	133	58,95	1
18.	ТПрас-лист	Труба стальная с цементно-песчаным покрытием Dy 530х8мм	м	36,14	12615,07	--	455959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрас-лист	Труба стальная с цементно-песчаным покрытием Dy 426х7мм	м	14,46	9373,31	--	135516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрас-лист	Труба стальная с цементно-песчаным покрытием Dy 325х8мм	м	3,01	8318,85	--	25056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3-4, 219х6 мм	м	14,26	2295,00	--	32719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3-4, 114х4 мм	м	12,65	771,12	--	9755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп3-4, 159х6 мм	м	11,04	1611,60	--	17799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,04	24067,63	--	866	--	113,30	4
					17662,50	--	636	--	--	--
25.	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,01	16951,50	--	244	--	82,40	1
					12847,50	--	185	--	--	--
26.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,00	13540,88	--	41	--	72,10	0
					11227,50	--	34	--	--	--
27.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,01	10651,88	--	151	--	61,80	1
					9630,00	--	137	--	--	--
28.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	8287,75	--	104	--	51,50	1
					8032,50	--	101	--	--	--
29.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,01	10216,13	--	112	--	61,80	1
					9630,00	--	106	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,041	032578,82	181364,72	37173	6529	387,60	14
					66082,50	68512,50	2379	2466	334,61	12
31.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,01	850692,05	154584,92	12250	2226	367,60	5
					63180,00	58396,50	910	841	285,20	4
32.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	647812,25	104375,72	1943	313	356,70	1
					62122,50	39429,00	186	118	192,57	1
33.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	453445,54	80944,76	6439	1149	278,50	4
					48442,50	30577,50	688	434	149,34	2
34.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	2880	382	204,80	3
					35550,00	11459,25	448	144	55,97	1
35.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,01	348390,19	68162,54	3832	750	255,70	3
					44482,50	25749,00	489	283	125,76	1
36.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,20	991,58	375,08	1190	450	2,46	3
					398,25	141,75	478	170	0,69	1
37.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	0,40	1469,92	567,67	588	227	3,91	2
					657,00	213,75	263	86	1,05	0
38.	Е0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	1,00	5766,91	2409,91	5767	2410	15,00	15
					2542,50	911,25	2542	911	4,45	4
39.	ТПрас-лис т	Задвижка универсальная BV-05-47 Dy 200мм	шт	0,40	44367,18	--	17747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрас-лис	Задвижка универсальная BV-05-47 Dy	шт	0,60	26990,03	--	16194	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т	150мм			--	--	--	--	--	--
41.	ТПрас-лис т	Затвор поворотный BV-13-44 66 В Dy 500мм	шт	1,00	418633,36 --	-- --	418633 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с73нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	0,60	39300,00 --	-- --	23580 --	-- --	-- --	-- --
43.	ТПрас-лис т	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с73нж, Dy 150 мм	шт	0,60	47122,38 --	-- --	28273 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,16	78096,82 / 30375,00	39324,82 / 14854,50	12792 / 4975	6441 / 2433	147,70 / 72,55	24 / 12
45.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	888 / 460	362 / 137	312,70 / 91,12	2 / 1
46.	С130810-97	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530x12 мм	шт	0,80	11800,00 --	-- --	9440 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219x8 мм	шт	0,20	1760,00 --	-- --	352 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114x6 мм	шт	0,60	482,00 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325x10-219x8 мм	шт	0,20	1610,00 --	-- --	322 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426x10-325x8 мм	шт	0,20	2410,00 --	-- --	482 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530x12-426x12 мм	шт	0,20	8220,00 --	-- --	1644 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	0,40	692,00 ---	-- --	277 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /Тройник 530х12/	т	0,06	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	11305 1677	2171 820	147,70 72,55	8 4
54.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /Монтажная проставка/	т	0,20	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	40959 6075	7865 2971	147,70 72,55	30 15
55.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,20	231,52 180,00	33,52 2,25	278 216	40 3	0,90 0,01	1 0
56.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	0,80	391,37 301,50	57,24 2,25	313 241	46 2	1,43 0,01	1 0
57.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	4,40	986,32 695,25	133,57 6,75	4340 3059	588 30	3,30 0,03	15 0
58.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	0,80	1780,00 --	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130809-65	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	4,40	6420,00 --	-- --	28248 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,20	1060,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,09	7722,87 1435,50	1879,87 538,43	16125 2997	3925 1124	8,86 2,06	18 4
62.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,91	29600,00 --	-- --	26936 --	-- --	-- --	-- --
63.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,34	7530,00 --	-- --	17620 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,24	8283,00	--	1988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	5,20	998,00	--	5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м 006	0,06	3580,00	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10	1826,10	13641	142	42,70	3
					8100,00	690,75	629	54	3,37	0
68.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	1,94	33,84	0,04	66	--	0,04	0
					8,28	--	16	--	--	--
69.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	4,78	209,98	34,29	1004	164	0,04	0
					6,01	8,79	29	42	0,03	0
70.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий. Отмостка	м2	4,78	362,74	--	1734	--	0,14	1
					24,75	--	118	--	--	--
71.	С12021-267	Стремянка	т	0,02	133700,00	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	0,40	13400,00	--	5360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	м2	18,79	2187,98	140,38	41112	2638	2,18	41
					400,28	52,56	7521	988	0,26	5
75.	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	врезка	0,20	8514,96	912,71	1703	183	8,83	2
					1773,00	344,25	355	69	1,68	0
76.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	0,60	2183,11	394,36	1310	237	3,64	2
					731,25	148,50	439	89	0,73	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	0,60	950,73	180,25	570	108	2,01	1
					396,00	67,50	238	41	0,33	0
78.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	0,80	436,80	18,80	349	15	0,58	0
					133,00	--	106	--	--	--
79.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	0,20	328,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	0,09	1986,57	564,43	175	50	3,33	0
					567,00	195,49	50	17	0,75	0
81.	С143018-68	Плиты перекрытия	м3	0,09	23000,00	--	2024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,14	6327,07	86,60	886	12	3,06	0
					490,50	32,72	69	5	0,16	0
83.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,00	20732,90	424,40	12	--	59,30	0
					9495,00	159,75	6	--	0,78	0
84.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,28	5420,77	66,01	1511	18	1,35	0
					195,75	24,93	55	7	0,12	0
85.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	3,21	10111,95	418,23	32459	1343	7,92	25
					1296,00	152,98	4160	491	0,69	2
86.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,21	256,00	--	822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1056	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	65900,00	--	10281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00	--	6548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143018-68	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 с отверстием	м3	0,14	23920,00	--	3444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,13	25200,00	--	3226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	0,20	1202,32	328,93	240	66	3,75	1
					650,25	115,04	130	23	0,46	0
94.	С143015-65	Балки фундаментные трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В25, длина до 6м /ГОСТ 28737-90/	м3	0,14	15700,00	--	2229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,14	128,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО.6	шт	0,40	998,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС7.3	шт	0,80	2270,00	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	0,40	13400,00	--	5360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,01	13711,47	5475,87	190	76	28,90	0
					5040,00	1552,87	70	21	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С12021-26 7	Стремянка	т	0,01	133700,00	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00	70437,87	304,24	211	1	58,00	0
					9675,00	114,75	29	--	0,56	0
102.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05	64092,87	304,24	3057	15	20,00	1
					3330,00	114,75	159	5	0,56	0
103.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	2474	26	42,70	1
					8100,00	690,75	114	10	3,37	0
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,62	49,69	0,04	80	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
105.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,21	5420,77	66,01	1156	14	1,35	0
					195,75	24,93	42	5	0,12	0
106.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	2,73	10111,95	418,23	27565	1140	7,92	22
					1296,00	152,98	3533	417	0,69	2
107.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,71	256,00	--	694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143018-6 8	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 с отверстием	м3	0,24	23920,00	--	5836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,04	24500,00 ---	-- --	1029 --	-- --	-- --	-- --
114.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО.6	шт	1,20	998,00 ---	-- --	1198 --	-- --	-- --	-- --
115.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	0,40	13400,00 ---	-- --	5360 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0109-29- 1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,02	13711,47 --- 5040,00	5475,87 --- 1552,87	242 --- 89	97 --- 27	28,90 --- 5,46	1 --- 0
117.	С12021-26 7	Стремянка	т	0,02	133700,00 --- --	-- -- --	2364 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
118.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	141 --- 19	1 --- --	58,00 --- 0,56	0 --- 0
119.	Е0106-11- 9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,05	64092,87 --- 3330,00	304,24 --- 114,75	3057 --- 159	15 --- 5	20,00 --- 0,56	1 --- 0
120.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	2024 --- 93	21 --- 8	42,70 --- 3,37	0 --- 0
121.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,53	49,69 --- 8,32	0,04 --- --	76 --- 13	-- --- --	0,04 --- --	0 --- --
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОД ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ТРУБОПРОВОД ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН ==								1679391

ИТОГО:

2086319	98767	1890
153385	32464	137

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	96
На общестроительные работы	211196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						187		
		Всего накладных расходов:						211479		
		Итого с накладными						2297798		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						112750		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2410548		
		Итого с временными, 1,92 %						2448793		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						2490817		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2498938		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2519249		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5626869		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						112537		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5739406		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						688729		
		Итого с НДС						6428135		

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«22» 12 2013 г.

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и Коммунального хозяйства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 180 ОТ 30.07.2013 Г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Генеральный план

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								
22.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	41,00	610,03	376,53	25011	15438	1,15	47
					186,75	105,95	7657	4344	0,40	16
23.	С143021-26	Панели оград рельефные глухие из тяжелого бетона класса В15	м3	6,76	11100,00	--	75092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,77	240,00	--	1624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,77	129,00	--	873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте до 4 м	м3	0,09	6468,24	335,84	563	29	4,54	0
					699,75	126,00	61	11	0,61	0
27.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен сеткой из стали 5ВI	т	0,00	49879,65	422,15	40	--	56,40	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	7	--	0,77	0
28.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	175710,10	1826,10	22508	234	42,70	5
					8100,00	690,75	1038	88	3,37	0
29.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,20	175,98	88,16	2147	1076	0,45	6
					85,05	52,04	1038	635	0,08	1
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,21	21,80	0,05	70	--	0,03	0
					5,81	0,02	19	--	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,00	49,69	0,04	795	1	0,04	1
					8,32	--	133	--	--	--
32.	Е0147-334-4	Разматывание, натягивание и крепление проволоки , диаметр проволоки 3 мм	м	82,88	2,51	0,02	208	1	0,00	0
					0,31	0,00	26	--	0,00	0
33.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное кирпичных стен	м2	5,80	944,73	4,92	5479	29	1,15	7
					193,05	1,87	1120	11	0,01	0
34.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	5,80	133,23	1,19	773	7	0,22	1
					37,80	0,45	219	3	0,00	0
35.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	300,17	222,94	1,96	66919	588	0,61	183
					108,90	0,45	32689	135	0,03	8
36.	Е0115-156-2	Окраска цоколя ограждения с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	600,35	314,13	2,03	188591	1219	0,13	77
					22,73	0,77	13646	462	0,00	2
37.	Е0115-162-2	Окраска панелей кремнийорганическая с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены	м2	1791,08	388,56	1,77	695934	3179	0,17	302
					29,54	0,68	52904	1209	0,00	6

Итого по разделу: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м== 1086627

Раздел: ==МАФ==
==========

47.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные	скамья	2,00	3064,08	--	6128	--	4,10	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы								
					679,80	--	1360	--	--	--
48.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы /т.п.320-49/	урна	2,00	1343,73	16,59	2687	33	1,00	2
					168,30	5,64	337	11	0,03	0
49.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций /т.п.320-49/	урна	2,00	1471,62	2,50	2943	5	2,10	4
					355,42	--	711	--	--	--
		Итого по разделу: ==МАФ==								11759
		Раздел: ==ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И МОЛНИЕПРИЕМНИК М1 /36 шт.лист.7/==								
		Раздел: ==АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ==								
67.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	125,01	33,43	29,06	4179	3633	0,01	1
					1,03	10,26	129	1283	0,05	6
68.	Е0101-17-13	Погрузка, полученного от устройства дорожного корыта, грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	68,81	32,54	30,98	2239	2131	0,01	1
					1,53	9,01	105	620	0,03	2
69.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	120,40	176,40	176,40	21239	21239	--	--
					--	35,28	--	4248	0,74	89
70.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	69,06	3,07	2,66	212	184	0,00	0
					0,39	0,93	27	64	0,00	0
71.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	25,00	1178,76	68,13	29469	1703	0,14	4
					21,38	12,76	534	319	0,04	1
72.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.20см	м3	25,00	1629,08	248,35	40727	6209	0,22	5
					32,18	78,59	804	1965	0,27	7
73.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, марка I	м2	1250,01	397,18	15,35	496483	19189	0,03	42
					5,94	5,06	7425	6325	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0127-54-3	При изменении толщины покрытий на 0,5 см. добавлять до 9см к плотным крупнозернистым смесям,марка I	м2	1250,00	467,00	--	583750	--	0,00	1
					0,10	--	125	--	--	--
75.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б,марка II	м2	1250,00	478,54	15,35	598179	19189	0,03	42
					5,94	5,06	7425	6325	0,02	22
76.	Е0127-54-1	При изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6см к плотным мелкозернистым смесям типа Б,марка II	м2	1250,00	227,56	--	284450	--	0,00	0
					0,04	--	50	--	--	--
77.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	346,00	1637,46	6,63	566561	2294	0,70	242
					108,68	1,76	37603	608	0,01	2
78.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	882,20	382,01	--	337013	--	0,14	127
					24,75	--	21834	--	--	--
79.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	882,20	59,76	--	52721	--	0,02	20
					3,98	--	3511	--	--	--
81.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	1804,00	819,39	6,63	1478185	11962	0,70	1259
					108,68	1,76	196059	3169	0,01	11
		Итого по разделу: ==АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ==								4495408
		Раздел: ==ОЗЕЛЕНЕНИЕ==								
82.	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	1060,00	1,22	1,22	1295	1295	--	--
					--	0,25	--	270	0,00	1
83.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1060,00	244,28	--	258937	--	0,40	424
					58,28	--	61777	--	--	--
84.	Е0147-25-	Посев вручную газонов партерных,	м2	1060,00	19,01	--	20151	--	0,05	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	мавританских и обыкновенных								
					8,21	--	8703	--	--	--
88.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	24,00	6,34	6,34	152	152	--	--
					--	2,11	--	51	0,01	0
89.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,50	27,10	27,10	14	14	--	--
					--	18,97	--	9	0,40	0
90.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,50	176,40	176,40	88	88	--	--
					--	35,28	--	18	0,74	0
91.	Е0147-4-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	яма	18,00	142,73	13,76	2569	248	0,38	7
					53,33	5,22	960	94	0,02	0
92.	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	18,00	102,60	25,57	1847	460	0,39	7
					76,50	5,85	1377	105	0,03	0
93.	С143012-4 5	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	18,00	649,00	--	11682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ==ОЗЕЛЕНЕНИЕ== 296735

Раздел: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==

ИТОГО:				5890527	111828		2883
				461413	32382		199

Накладные расходы :

На общестроительные работы	622184
На металломонтажные работы	640
Всего накладных расходов:	622824
Итого с накладными	6513351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	390801
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6904152
Итого с временными, 1,92 %	7036712
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7182372
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7210519
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7280872
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16262192
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	325244
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16587436
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1990492
Итого с НДС	18577928

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«22» 12 2013