Счет-фактура № 00000000018 от 24 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №180 от 30.07.13г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы,050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пр.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ490705023713751001, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по развитию систем водоснабжения в Ауэзовском районе,реконструкция водозаборного куста 5А	тенге	1	36 576 839,29	36 576 839,29	12%	4 389 220,71	40 966 060,00	0	
Всего по счету:					**36 576 839,29**		**4 389 220,71**	**40 966 060,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г. Алматы
050001 г.Алматы, площадь Республики 4.
БИН 040740002533, ИИККZ32070102KSN6001000 ГУ " Комитета Казначейства МФ РК"
БИК ККМFKZ2A. Код учреждения 3713751 тел. 8 (727)-271-65-50
Подрядчик: ТОО"Арман А.В.К"
БИН 030240007396 ,ИИК KZ568560000004579422, АО"Банк Центр Кредит"
БИК: KCJBKZKX, тел. 8 (727) 268 02 31, 230 63 30
Наименование строительства и его адрес:
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г №73

СПРАВКА

о стомости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 года
(предаставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования Дата		Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код	
			180	30.07.13.					
	С начала года	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты на приобритение материалов	В т.ч НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.									
Всего выполнено	40 966 060	40 966 060						4 389 221	40 966 060

Итого к оплате: Сорок миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва г. Алматы
И.О.первого заместителя руководителя _____ Уразбаев Г.Ж.
"____" _____2013 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К." _____ Шамелов М.Г.

1000

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное ГУ Управление энергетики и коммунальногохозяйства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор 180

Наименование строительства и его адрес: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе.Реконструкция водозаборного куста 5А

Наименование обьекта: Генеральный план

А К Т N №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								
2.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	452,44	39,73	37,82	17975	17109	0,01	6
					1,87	11,00	846	4976	0,04	17
3.	E0101-163-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	13,99	847,80	--	11863	--	5,09	71
					847,80	--	11863	--	--	--
4.	E010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	909,54	51,84	51,84	47151	47151	--	--
					--	10,37	--	9430	0,22	198
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	466,43	3,07	2,66	1433	1241	0,00	1
					0,39	0,93	182	434	0,00	1
6.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки с учетом уплотнения о,2м	м3	371,87	50,82	48,38	18900	17991	0,02	6
					2,39	14,07	889	5232	0,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	725,15	176,40	176,40	127916	127916	--	--
					--	35,28	--	25583	0,74	537
		Итого по разделу: ==БЕТОННАЯ ОГРАДА ИЗ ПАНЕЛЕЙ П6ВК длиной 829,21м==								225238
		Раздел: ==МАФ==								
		Раздел: ==ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И МОЛНИЕПРИЕМНИК М1 /36 шт.лист.7/==								
		Раздел: ==АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ==								
67.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1125,00	33,43	29,06	37609	32693	0,01	10
					1,03	10,26	1159	11543	0,05	56
68.	Е0101-17-13	Погрузка, полученного от устройства дорожного корыта, грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	619,20	32,54	30,98	20148	19181	0,01	7
					1,53	9,01	947	5578	0,03	19
69.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1083,60	176,40	176,40	191147	191147	--	--
					--	35,28	--	38229	0,74	803
70.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	619,20	3,07	2,66	1902	1648	0,00	2
					0,39	0,93	241	576	0,00	2
71.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	225,00	1178,76	68,13	265221	15330	0,14	32
					21,38	12,76	4810	2871	0,04	10
72.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.20см	м3	225,00	1629,08	248,35	366543	55879	0,22	49
					32,18	78,59	7240	17682	0,27	62
80.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	882,20	355,15	12,52	313313	11045	0,24	214
					38,03	4,39	33550	3875	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ==АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ==								1195883
		Раздел: ==ОЗЕЛЕНЕНИЕ==								
85.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	24,00	9,83	0,69	236	17	0,05	1
					9,14	0,25	219	6	0,00	0
86.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	24,00	22,03	1,33	529	32	0,13	3
					20,70	0,50	497	12	0,00	0
87.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	24,00	20,39	20,39	489	489	--	--
					--	6,79	--	163	0,02	1
		Итого по разделу: ==ОЗЕЛЕНЕНИЕ==								1254
		Раздел: ==ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ==								

ИТОГО:

1422375	538869	403
62443	126190	1739

Накладные расходы :

На общестроительные работы	216611
Всего накладных расходов:	216611
Итого с накладными	1638986

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98339
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1737325
Итого с временными, 1,92 %	1770682
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1807335
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1814418
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1832125
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4092140
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	81843
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4173983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						500878		
		Итого с НДС						4674861		

Принял: Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
24 сентября 2013 г.

Цены г. Алматы Форма 2В

Наименование стройки: Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе. Реконструкция водозаборного куста 5А.

Наименование объекта: Бурение скважин

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы.

Генподрядчик: ТОО "Арман А.В.К."

А К Т №2

выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Бурение скважины глубиной 300м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-11-10	Роторное бурение скважин диаметром 445мм с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7;	182	33825,25	27883,84	6156196	5074859	1707432	30,923	5628
		м		5527,13	3493,54	1005938	635824	104	12,44026	2264
2	Е4-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кзпр1=1,7; кэкс1=1,7; кзпм1=1,7;	68	2818,37	2342,96	191649	159321	65305	2,5687	175
		м		437,58	485,85	29755	33038	104	2,03881	139
3	1-6-7	Долота шарошечные d=445 мм	34	107330,51		3649237				
		шт								

Раздел 2 Прочие работы

4	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
		м	150	1359,38	1068,94	203907	160341	66515	1,656	248
				288,9	137,48	43335	20622	104	0,5016	75
5	Е4-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг т.ч. п.3.77: ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;								
		шт	1	145626,46	113413,21	145626	113413	53622	182,31	182
				32213,25	19347,06	32213	19347	104	69,6074	70
6	8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 325х9 мм								
		м	41,69415	5360		223481				
7	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ								
		т	40	6450		258000				
		Всего прямые затраты				**10828096**	**5507934**			**6233**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1111241**	**708831**			**2548**
						4208920				
		Накладные расходы, тенге				1892874				
		- заработная плата, тенге				283931				
		- трудоемкость, чел-ч				946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				763258				
		Всего				**13484228**				

Временные здания и сооружения (1,92 %)	
- сметная заработная плата, тенге	258897
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	207
- сметная заработная плата, тенге	284483
- нормативная трудоемкость, чел-ч	130862
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	797
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137431
	54973
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14220012**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**31767506**
- материалы, тенге	9402727
- сметная заработная плата, тенге	5504069
Налог (2 %)	635350
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32402856**
НДС (12 %)	3888343
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36291199**

Принял:

Сдал:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«24» сентября 2013г.

«АРМАН А.В.К.»

Бэлко-строй