Счет-фактура № 00000000028 от 20 мая 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, 040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №442 от 03.11.2014г.- 89 843 403 тенге Жасканат-2 (2014г 36 012 000)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы	тенге	1	31 874 935,71	31 874 935,71	12%	3 824 992,29	35 699 928,00		
Всего по счету:					31 874 935,71		3 824 992,29	35 699 928,00		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арман А.В.К.» БСН/БИН: 030240007396 Алматинская обл. г. Капшагай Республика Казахстан

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 011240001633

Исполнитель: ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт): договор №442 от 03.11.2014г.- 89 843 403 тенге Жасканат-2 (2014г 36 012 000) от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000028	20.05.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы		тенге	1	35 699 928,00	35 699 928,00	3 824 992,29	35 699 928,00
			Итого	1	x	35 699 928,00	3 824 992,29	35 699 928,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Уйдисов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе города Алматы

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 мая 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		№442 Дополнительное соглашение №1	03.11.2014 г. 10.04.2015 г.					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**38 169 961**	31 874 936							3 824 992	35 699 928

Заказчик: **Курмангалиев М.Н.**
Руководитель
КГУ Управления строительства г. Алматы

МП 2015 г.

Генподрядчик: _____ **Шамелов М.Г.**
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."

МП 2015 г.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."
Субподрядчик
Договор №442 от 3 ноября 2014 г., Дополнительное соглашение №1 от 10 апреля 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-канат" города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети канализации

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1655,10	45,68	43,49	75608	71978	0,01	25
					2,15	12,65	3559	20933	0,04	72
2.	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	107,41	756,39	308,75	81244	33163	2,84	305
					447,64	213,26	48081	22906	0,92	99
4.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	107,41	45,68	43,49	4907	4671	0,01	2
					2,15	12,65	231	1358	0,04	5
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	т	6265,255	202,86	202,86	1270970	1270970	--	--
					--	40,57	--	254194	0,85	5338
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3580,14	4,33	3,73	15486	13356	0,00	14
					0,55	1,29	1976	4611	0,00	15
7.	Е0101-17-14	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для	м3	2522,35	45,68	43,49	115226	109694	0,01	38
					2,15	12,65	5424	31902	0,04	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обратной засыпки								
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями -самосвалами для обратной засыпки	т	4414,11	202,86	202,86	895447	895447	--	--
					--	40,57	--	179089	0,85	3761
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	3856,07	24,78	5,19	95546	20026	0,12	479
					19,58	--	75519	--	--	--
13.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	11894,06	480,08	7,84	5710041	93285	0,23	2763
					36,23	2,92	430862	34743	0,01	167
		Трубопроводы и арматура								
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	204,88	1441,13	175,40	295259	35936	1,17	240
					176,73	65,72	36209	13465	0,32	66
15.	Е0123-5-4	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 400 мм	м	1280,50	774,10	150,43	991234	192628	0,95	1212
					165,60	56,33	212051	72127	0,28	352
18.	Е0122-49- 1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,28	22220,81	488,06	28454	625	68,20	87
					10919,25	183,71	13982	235	0,90	1
		Колодцы								
19.	Е0123-13- 5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах 196 шт	м3	90,68	7686,07	1769,68	696973	160474	11,10	1007
					1858,34	662,66	168514	60090	3,24	293
25.	Е0107-26- 1	Усиление сборных ж/бетонных конструкций соединительными элементами	т	2,942	9501,09	418,97	27952	1233	60,60	178
					9082,13	157,84	26720	464	0,77	2
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная колодцев	м2	820,70	251,62	4,39	206501	3605	0,24	200
					42,95	1,66	35251	1359	0,01	7
29.	Е0113-16- 1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	183,78	36,76	0,10	6755	19	0,03	5
					5,05	0,06	928	11	0,00	0
30.	Е0113-26- 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 4 раза	м2	183,78	70,18	0,09	12898	17	0,10	18
					19,04	--	3500	--	--	--
		ИТОГО:					10530501	2907125		6572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1062807	697487		10287
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2015709		
		Всего накладных расходов:						2015709		
		Итого с накладными						12546210		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						752772		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13298982		
		Итого с временными, 1,5 %						13498467		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						13802183		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13856177		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13991162		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						31249937		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						624999		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						31874936		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3824992		
		Итого с НДС						35699928		

Принял:
Заказчик
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
Руководитель _____ Курмангалиев М.Н.

Сдал:
Подрядчик
ТОО «Арман А.В.К.»
Генеральный директор _____ Шамелов М.Г.

Технический Надзор
ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»
Директор _____ Ахмедов Р.А.