Счет-фактура № 00000000022 от 16 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, 040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №442 от 03.11.2014г.- 89 843 403 тенге Жасканат-2 (2014г 36 012 000)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы	тенге	1	1 964 285,71	1 964 285,71	12%	235 714,29	2 200 000,00		
Всего по счету:					**1 964 285,71**		**235 714,29**	**2 200 000,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: (727)2716623, 2-62-08-14,15 Максат юрист; бух 2620959, 2641940

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 011240001633

Исполнитель ТОО Арман А.В.К.,040804,Алматинская область г.Капшагай с.Арна ул.Набережная 35

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030240007396

Договор (контракт) договор №442 от 03.11.2014г.- 89 843 403 тенге Жасканат-2 (2014г 36 012 000) от "_____"___

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000022	16.04.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы		тенге	1	2 200 000,00	2 200 000,00	235 714,29	2 200 000,00
			Итого	1	x	2 200 000,00	235 714,29	2 200 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

Приложение: Перечень документации _____

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Уидитеков А.Ş.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
приказом председателя агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " "мая " 2012 года № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО «Арман А.В.К.»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе города Алматы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 апреля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата			Код	Наименование	Код
		№ 442 Дополнительное соглашение №1	03.11.2014 г. 10.04.2015 г.					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**2 200 000**	1 964 286							235 714	2 200 000

Заказчик: **Курмангалиев М.Н.**
Заместитель руководителя
КГУ Управления строительства г. Алматы

МП

2015 г.

Генподрядчик: **Шамелов М.Г.**
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."

МП

2015 г.

40

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Субподрядчик

Договор №442 от 3 ноября 2014 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-канат" города Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	222,09	756,39 447,64	308,75 213,26	167987 99416	68571 47362	2,84 0,92	631 204
2.	E0101-168 -2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений /на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей/	м3	53,70	756,39 447,64	308,75 213,26	40618 24038	16580 11452	2,84 0,92	153 49
3.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	275,79	45,68 2,15	43,49 12,65	12599 593	11994 3488	0,01 0,04	4 12
4.	E010333-A 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	т	482,63	202,86 --	202,86 40,57	97907 --	97907 19581	-- 0,85	-- 411
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	275,79	4,33 0,55	3,73 1,29	1193 152	1029 355	0,00 0,00	1 1
6.	E0101-134	Уплотнение грунта пневматическими	м3	3382,53	24,78	5,19	83812	17567	0,12	420

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трамбовками								
					19,58	--	66245	--	--	--
7.	E0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	142,64	480,08	7,84	68479	1119	0,23	33
					36,23	2,92	5167	417	0,01	2
	ИТОГО:						472595	214766		1242
							195611	82655		680

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов:	300563
Итого с накладными	300563
	773158

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 46389

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	819547
Итого с временными, 1,5 %	831840
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	850556
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	853883
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	862201
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1925771
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38515
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1964286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	235714
Итого с НДС	2200000

Принял:
Заказчик
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
И.о.Руководителя _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:
Подрядчик
ТОО «Арман А.В.К.»
Генеральный директор _____ Шамелов М.Г.

Технический Надзор
ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»
Директор _____ Ахмедов Р.А.

Счет-фактура № 00000000023 от 28 апреля 2015 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №442 от 03.11.2014г.- 89 843 403 тенге Жасканат-2 (2014г 36 012 000)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ " Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ " Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-Канат" в Турксибском районе г.Алматы	тенге	1	241 100,89	241 100,89	12%	28 932,11	270 033,00		
Всего по счету:					**241 100,89**		**28 932,11**	**270 033,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждаю
и.о. руководителя
КГУ «Управления строительства
города Алматы»

_____ Курмангалиев М.Н.
«___» _____ 2015 г.

ПРОТОКОЛ №1

технического совещания по вопросам строительства объекта

**«Строительство сетей канализации в микрорайоне «Жас-Канат»
в Турксибском районе города Алматы»**

г.Алматы «___» _____ 2015 г.

Присутствовали:

Комиссия в составе представителей:

Абдыкалыков А.Т.	Начальник отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ «Управления строительства города Алматы»
Ундигенов А.Е.	Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ «Управления строительства города Алматы»
Маселов А.И.	Главный инженер проекта, директор ТОО «СУ ИНЖ-ЖОБАЛАУ»
Ахмедов Р.А.	Эксперт по техническому надзору Директор ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»
Шамелов М.Г.	Генеральный директор ТОО «Арман А.В.К.»
Дукумбаев А.Т.	Начальник участка ТОО «Арман А.В.К.»

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение вопроса по дополнительным работам: установки стальных гильз диаметром 530х7 мм в местах прохода стеклопластиковых труб в колодцах и прокладка стальных футляров диаметром 720х8 мм на пересечении с дорогами, за счет исключения работ по демонтажу и устройству водосборных сооружений лотков водопропускных трапецинального сечения высотой 400 и 1000 мм.

Дукумбаев А.Т. Согласно проектно-сметной документации между колодцами №49 и №50 должны быть демонтированы и устроены лотки водопропускные трапецинного сечения с одной стороны дороги высотой 400 мм протяженностью 27 м и с другой

стороны дороги высотой 1000 мм протяженностью 12,7 м. По факту старые арычные сети отсутствуют, а устройство новых лотков на объекте невозможно, так как будет перегорождена проезжая часть.

По устной рекомендации эксплуатирующей организации были произведены следующие дополнительные виды работ:

- установлены стальные гильзы диаметром 530х7 мм в местах прохода стеклопластиковых труб в колодцах, длиной 1 шт – 20 см, количество 60 шт.
- проложены стальные футляры диаметром 720х8 мм на пересечении с дорогами, длиной 1 шт – 11 м, количество – 2 шт (между колодцами 46 и 47, 49 и 50).

Маселов А.И. Институт принял во внимание дополнительные работы, выполненные ТОО «Арман А.В.К.», не влекущие ухудшения рабочего проекта, в пределах утвержденной сметной стоимости строительства.

Обменявшись мнениями совещание решило:

1. Согласовать дополнительные работы.
2. Генеральному подрядчику в связи с дополнительными работами составить исполнительную смету. При обнаружении неосвоенных средств, направить их на выполнение дополнительных работ, не предусмотренных ПСД, при их отсутствии возвратить в бюджет.
3. Генеральному подрядчику производить качественное выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с рабочим проектом и требованиями государственных нормативов (СНиП, ГОСТ, ТУ и др.).
4. Авторскому и техническому надзору, в целях обеспечения высокого качества выполняемых строительно-монтажных работ, вести строгий оперативный контроль за ходом строительства.
5. Контроль исполнения настоящего протокола возложить на Шамелова М.Г.

Подписи:

Начальник отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ «Управления строительства города Алматы» — Абдыкалыков А.Т.

Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ «Управления строительства города Алматы» — Ундигенов А.Е.

Главный инженер проекта, Директор ТОО «СУ ИНЖ-ЖОБАЛАУ» — Маселов А.И.

Эксперт по техническому надзору Директор ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION» — Ахмедов Р.А.

Генеральный директор ТОО «Арман А.В.К.» — Шамелов М.Г.

Начальник участка ТОО «Арман А.В.К.» — Дукумбаев А.Т.

Утверждаю
и.о. руководителя
КГУ «Управления строительства
города Алматы»

_____Курмангалиев М.Н.
«___» _____ 2015 г.

АКТ 1
на внесение изменений в проектно-сметную документацию по объекту:
«Строительство сетей канализации в микрорайоне «Жас-Канат»
в Турксибском районе города Алматы»

«___» _____ 2015 г.

г.Алматы

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: КГУ «Управления строительства города Алматы»
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей — Ундигенов А.Е.

Проектной организации: ТОО «СУ ИНЖ-ЖОБАЛАУ»
Главный инженер проекта, Директор — Маселов А.И.

Технического надзора: ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»
Эксперт по техническому надзору, Директор — Ахмедов Р.А.

Подрядной организации: ТОО «Арман А.В.К.»
Генеральный директор — Шамелов М.Г.

В соответствии срешением протокола №1 технического совещания от «___» _____ 2015 г., составили настоящий Акт о нижеследующем:

В ходе выполнения работ по объекту «Строительство сетей канализации в микрорайоне «Жас-Канат» в Турксибском районе города Алматы» было выяснено следующее:
Согласно проектно-сметной документации между колодцами №49 и №50 должны быть демонтированы и устроены лотки водопропускные трапеционного сечения с одной стороны дороги высотой 400 мм протяженностью 27 м и с другой стороны дороги высотой 1000 мм протяженностью 12,7 м. По факту старые арычные сети отсутствуют, а устройство новых лотков на объекте невозможно, так как будет перегорождена проезжая часть.

По согласованию с Заказчиком и проектной организацией было произведено исключение работ по демонтажу и устройству лотков водопропускных трапеционного сечения высотой 400 и 1000 мм на дополнительные работы по установке стальных гильз диаметром 530х7 мм в местах прохода стеклопластиковых труб в колодцах и прокладка стальных футляров диаметром 720х8 мм на пересечении с дорогами, в том числе:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» 1940

Подрядчик ТОО «Арман А.В.К.»
Субподрядчик
Договор №442 от 3 ноября 2014 г., Дополнительное соглашение №1 от 10 апреля 2015 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации в микрорайоне «Жас-Канат» города Алматы

Наименование объекта: Наружные сети канализации

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1817,63	39,73	37,82	72212	68736	0,01	24
					1,87	11,00	3399	19990	0,04	68
ИТОГО:							72212	68735		24
							3399	19990		68
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:						22688			
	Итого с накладными						22688			
							94900			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5694			
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						100594			
	Итого с временными, 1,5 %						102103			
	Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						104400			
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						104808			
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						105829			
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						236374			

1940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4727		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						241101		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						28932		
		Итого с НДС						270033		

Принял:
Заказчик
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
Заместитель руководителя _____ Курмангалиев М.Н.

Сдал:
Подрядчик
ТОО «Арман А.В.К.»
Генеральный директор _____ Шамелов М.Г.

Технический Надзор
ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»
Директор _____ Ахмедов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-канат" города Алматы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети канализации

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети канализации ИСКЛЮЧИТЬ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость -429,152 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость -130 чел.-ч
Сметная заработная плата -23,295 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-9-1 к=0,8	Разборка и восстановление арычных лотков -Демонтаж водосбросных сооружений из продольных лотков из сборного бетона	11,599	-1443,29 -474,03	-969,26 -245,92	-16741 -5498	-11242 -2852	-11106 133	-2,97 -0,99	-34 -12
		м3								
2	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков из сборного бетона	11,599	-2931,31 -592,54	-1211,57 -307,4	-34000 -6873	-14053 -3565	-13883 133	-3,71 -1,24	-43 -14
		м3								
3	C143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04C-2 004	-Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	27	-1880 -	- -	-50760 -	- -	- -	- -	- -
		м								
4	C143018-160 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04C-2	-Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 700 мм	12,7	-21600 -	- -	-274320 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
5	С01031-А26--Погрузка мусора строительного 1	т	16,24	-27,1	-	-440	-	-	-	-
6	С010333-А30-Отвозка строительного мусора -1	т	16,24	-181,69	-	-2951	-	-659	-0,85	-14
				-40,57	-	-659	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				-379212	-25295			-91
		Тенге				-13030	-6418			-26
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-379212	-	-		-
	Материалы -	Тенге				-8059	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	-19448	-		-
	Местные материалы -	Тенге				-330095	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				-2951	-	-		-
	Накладные расходы -	чел.-ч				-25648	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-3847	-		-13
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-24292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				-429152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-23295	-		-130
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				-429152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-23295	-		-130

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			-379212
Накладные расходы			-25648
Ненормируемые и непредвиденные затраты			-24292
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			-429152
Итого с временными зданиями и сооружениями	-429152 X 1,5 %	-6437	-435588
Итого с зимними удорожаниями	-435588 X 2,25 %	-9801	-445390
Итого с затратами на выслугу лет	-435588 X 1 %	-4356	-449746
Итого с затратами на доп. Отпуска	-435588 X 0,4 %	-1742	-451488
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	-451487 X 2,234		-1008624
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	-1008624 X 2 %	-20172	-1028796
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %			-123455
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 12%			-1152251

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство сетей канализации в микрорайоне "Жас-канат" города Алматы

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети канализации ДОБАВИТЬ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 429,151 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 63 чел.-ч
Сметная заработная плата 12,871 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	E0122-8-13	-Прокладка футляра д 720 мм	0,022	546944,67	245770,92		12033	5407		10100	1368,5	30
		км		260302,5	92842,09		5727	2043		130	453,44	10
2	C130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм	22	13000	-		286000	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		м										
3	E0122-8-11	-Прокладка гильзы д 530 мм	0,012	349157,44	132673,69		4190	1592		3902	985,55	12
		км		186300	63859,5		2236	766		130	311,89	4
4	C130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	12	7386,22	-		88635	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		м										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			390857	6999				42
				Тенге			7962	2809				14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10771	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			14002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2100	-		7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1814	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			32039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	12871	-		63
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			374635	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22478	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			397113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			429151	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	12871	-		63

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.				
Итого прямых затрат				390857
Накладные расходы				14002
Ненормируемые и непредвиденные затраты				24292
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				429151
Итого с временными зданиями и сооружениями	429151 X 1,5 %		6437	435588
Итого с зимними удорожаниями	435588 X 2,25 %		9801	445389
Итого с затратами на выслугу лет	435588 X 1 %		4356	449745
Итого с затратами на доп.отпуска	435588 X 0,4 %		1742	451487
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	451487 X 2,234			1008624
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1008624 X 2 %		20172	1028796
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				123455
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) 12%				1152251
стоимость (НДС)				