Счет-фактура № 00000000002 от 3 февраля 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	17 750 936,61	17 750 936,61	12%	2 130 112,39	19 881 049,00	0	
Всего по счету:					**17 750 936,61**		**2 130 112,39**	**19 881 049,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2** — **030240007396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 30.04.2013г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000002	03.02.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района		усл	1	19 881 049,00	19 881 049,00	2 130 112,39	19 881 049,00
			Итого	1	x	19 881 049,00	2 130 112,39	19 881 049,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шамилов М.З. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "АРМАН А.В.К." М.П.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 19 881 049 тенге, в т.ч. НДС 2 130 112,39 тенге

б) за отчетный месяц 19 881 049 тенге, в т.ч. НДС 2 130 112,39 тенге

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Ранее заактированная сумма*	*Стоимость выполненных работ с начала года*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Удержание 5% из текущих платежей согласно условиям договора*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
				сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					148 400 000	19 881 049	19 881 049		19 881 049
	Итого:	тенге	650 672 374					148 400 000	19 881 049	19 881 049		19 881 049
431	в том числе без НДС:	тенге	580 957 477					132 500 000	17 750 936,61	17 750 936,61		17 750 936,61
168	в том числе НДС:	тенге	69 714 897					15 900 000	2 130 112,39	2 130 112,39		2 130 112,39

Заказчик:

Заместитель руководителя управления строительства _____ **Ахмедаулов М.А.**

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Арман А.В.К." _____ **Шамелов М.Г**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за январь месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	168 281 049	19 881 049	19 881 049					
	Итого	168 281 049	19 881 049	19 881 049					

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." Шамелов М.Г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: **Государственное учреждение «Управл[illegible]я строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Объект **Строительство средней школы на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района**

Акт № 9

приемки выполненных работ за январь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДКАК СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
1	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушебло толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм через каждые 3 ряда кладки м3	233,88	2552,97	309,62	597089	72414	158343	3,13	732
				456,75	117,00	106825	27364	118	0,57	133
2	Е0108-23-1	Кладка внутренних стен изракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 м3	91,23	1911,97	309,62	174429	28247	61765	3,13	286
				456,75	117,00	41669	10674	118	0,57	52
3	Е0108-6-7	Кладка стен венткамеры на ц/п растворе М-100 м3 с армированием	54,01	8876,86	337,41	479439	18224	50762	4,38	237
				670,50	126,00	36214	6805	118	0,62	33
4	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм шт	27549	43,00	--	1184607	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м м3	5,124	9725,63	367,45	49834	1883	8557	7,46	38
				1278,00	137,25	6548	703	118	0,67	3
6	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	294,847	1114,81	34,37	328698	10134	70234	1,21	357
				189,00	12,87	55726	3795	118	0,06	19
7	Е0126-12-2	Утепление стен минплитами толщ. 80мм м2	641,76	1314,46	50,15	843568	32184	71049	0,53	343
				92,03	18,68	59061	11988	100	0,09	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М[illegible] СТ РК 936-92 на растворе М50	641,76	1255,77	34,73	805903	22288	140710	1,14	732
		м2		172,80	13,01	110896	8349	118	0,06	41
		ПЕРЕМЫЧКИ								
		Ж/Б перемычки 1, 2, 3 этажей								
9	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	273	106,73	66,43	29138	18136	18231	0,15	40
		шт		23,85	23,85	6511	6511	140	0,11	29
10	Е0107-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	20	636,51	292,42	12730	5848	11221	1,62	32
		шт		297,00	103,75	5940	2075	140	0,45	9
11	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	18,048	27500,00	--	496320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Металлические перемычки								
12	Е0109-44-3	Монтаж металлических перемычек	2,399	52587,89	17892,61	126158	42924	77880	191,00	458
		т		31950,00	4120,41	76648	9885	90	13,73	33
13	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стальной уголок 100х100, толщ.10мм	2,399	64200,00	--	154016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные перемычки ПМ-1 (3шт.), ПМ-2 (1шт.), ПМ-3 (6шт.), ПМ-4 (3шт.), ПМ-5 (2шт.), ПМ6- (1шт.), ПМ-7 (1шт.), ПМ-8 (1шт.),								
14	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В25	10,723	19240,24	367,51	206313	3941	26364	13,10	140
		м3		2202,75	138,83	23620	1489	105	0,68	7
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1043	52400,00	--	5465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,8192	50900,00	--	41697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

17	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,556	50900,00	--	28300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,0348	-66000,00	--	-2297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные перемычки: 0,1 (2шт.), 0,2 (1шт.), 0,3 (6шт.), 0,4 (3шт.), 0,5 (1шт.), 0,6 (1шт.)								
19	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	0,833	18732,74	367,51	15604	306	2048	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1835	116	105	0,68	1
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01	50900,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0333	53000,00	--	1765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,0018	69000,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,0207	-42800,00	--	-886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Котельная						
				Земляные работы.						
24	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3	48,6	33,67	32,10	1636	1560	655	0,01	1
		м3		1,57	12,33	76	599	97	0,05	2
25	Е0101-164-2	Доработка грунта на дне траншей вручную	1,458	218,93	--	319	--	361	1,54	2
		м3		218,93	--	319	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-27-2	Обратная засыпка механизированным сп собом м3	21	6,48 --	6,48 2,10	136 --	136 44	43 97	-- 0,01	-- --
27	Е0101-166-2	То же подсыпка вручную внутри фундамента м3	1,47	134,10 134,10	-- --	197 197	-- --	223 113	0,97 --	1 --
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	13,15	21,55 17,03	4,52 --	283 224	59 --	217 97	0,11 --	1 --
		Фундаменты.								
29	Е0111-13-3)	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм м2	7,48	688,62 39,83	24,55 9,20	5151 298	184 69	451 123	0,26 0,04	2 --
30	Е0107-42-2)	Установка фундаментных блоков ФБС 24.5.6 (20 шт.),ФБС 12.5.6 (6 шт.) массой до 1 т шт	26	532,66 106,88	243,37 85,08	13849 2779	6328 2212	6987 140	0,67 0,34	17 9
31	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона М-10 м3	13,58	11200,00 --	-- --	152096 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-10 м3	6,52	10800,00 --	-- --	70416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0106-2-1	Устройство монолитных участков фундаме нта сеч.500х600, из бетона В15 м3	1,74	11444,18 634,50	152,15 57,49	19913 1104	265 100	1264 105	3,90 0,28	7 --
34	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, при глубине котлована до 4 м, масса конструкц ий до 3,5т шт	12	626,36 201,83	424,53 149,49	7516 2422	5094 1794	5902 140	1,21 0,61	15 7
35	Е0106-2-1	Устройство монолитных участков из бет на кл.В7,5 м3	0,43	11444,18 634,50	152,15 57,49	4921 273	65 25	312 105	3,90 0,28	2 --
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов м2	57,5	245,44 37,35	3,82 1,44	14113 2148	220 83	2632 118	0,21 0,01	12 --
37	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя, фундаментов м2	15	818,24 31,50	11,21 4,21	12274 473	168 63	632 118	0,20 0,02	3 --
		Фундамент под котел. Ф1.Армирование								

38	Е0106-57-1	Армирование Ф1	0,445	4604,04	289,29	2049	129	1974	25,90	12
		т		4146,75	78,30	1845	35	105	0,30	--
39	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки не собранные в каркас и сетки:сталь периодического профиля АШ,диам.8мм	0,224	53600,00	--	12006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки не собранные в каркас и сетки:сталь периодического профиля АШ,диам.12мм	0,216	52400,00	--	11318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-2-1	Устройство монолитных участков, из бетона В20	1,04	11444,18	152,15	11902	158	756	3,90	4
		м3		634,50	57,49	660	60	105	0,28	--
		Фундамент под дым.трубу Ф2.Армирование								
42	Е0106-57-1	Армирование Ф2	1,5604	4604,04	289,29	7184	451	6922	25,90	40
		т		4146,75	78,30	6471	122	105	0,30	--
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки не собранные в каркас и сетки:сталь периодического профиля АШ,диам.12мм	1,5604	52400,00	--	81765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-2-1	Устройство монолитных участков, из бетона В20	3,66	11444,18	152,15	41886	557	2659	3,90	14
		м3		634,50	57,49	2322	210	105	0,28	1
		Стены.								
45	Е0108-15-1	Кладка стен из ракушеблока 1Р35 МР3,15,толщ. 380 мм на ц/п растворе М-100	46,83	3004,03	305,80	140679	14321	63783	6,41	300
		м3		1039,50	114,75	48680	5374	118	0,56	26
46	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	2926,95	43,00	--	125859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
47	Е0107-11-4	Укладка перемычек массой более 1,5т, принаибольшей массе монт. элементов в зд. до 5, (10П Б 18-27)	4	576,82	350,04	2307	1400	1787	1,19	5
		шт		196,20	122,83	785	491	140	0,52	2
48	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т, при наибольшей массе монт. элементовв зд. до 5 (9ПБ 18-8, 8ПБ 13-3)	5	394,96	250,96	1975	1255	1533	0,81	4
		шт		130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
		Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0110-14-1	Установка стропил с укладкой мауэрлатов	0,62	25348,66	334,28	15716	207	2621	22,10	14
		м3		3397,50	126,00	2106	78	120	0,62	--
50	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(спадающий брус)	0,17	26627,72	316,57	4527	54	736	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	593	20	120	0,58	--
51	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки 100х32мм, шаг.350мм	55,04	225,83	5,48	12430	302	5695	0,53	29
		м2		84,15	2,07	4632	114	120	0,01	1
52	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,79	573,75	28,11	453	22	127	0,78	1
		м3		123,75	10,58	98	8	120	0,05	--
53	Е0112-15-1	Устройство гидроизоляции "Тайвек софт" в 1 слой	55,04	45,92	1,19	2527	65	1798	0,16	9
		м2		27,00	0,45	1486	25	119	--	--
54	С11011-726	"Тайвек-софт"	48,4352	152,19	--	7371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-13-5	Утепление покрытий минватой толщ. 88 мм	55,04	59,54	13,86	3277	763	3333	0,30	17
		м2		45,68	5,20	2514	286	119	0,03	1
56	С11031-25	Вата минеральная	48,4352	2530,00	--	122541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0112-15-1	Устройство гидроизоляции "Ютафол "Н110, стандарт	55,04	45,92	1,19	2527	65	1798	0,16	9
		м2		27,00	0,45	1486	25	119	--	--
58	С11011-726	"Ютафол 110"	55,04	152,19	--	8377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-42-1	Устройство покрытий кровли из профилированного листа	55,04	112,45	34,24	6189	1885	2949	0,32	17
		м2		51,08	8,45	2811	465	90	0,03	2
60	С11011-437	Настил профиллированный Н75-750-0,7;Н57-825-0,7	55,04	587,00	--	32308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-12-1	Подшивка потолков ГКЛ	48,16	700,70	5,48	33746	264	4983	0,53	25
		м2		84,15	2,07	4053	100	120	0,01	--
62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20,6	715,87	1,24	14747	26	3768	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3157	10	119	--	--
63	Е0110-7-1	Обшивка карниза по низу и боковую сторону, досками G=25мм	15,75	674,67	4,64	10626	73	1130	0,36	6
		м2		58,05	1,76	914	28	120	0,01	--

64	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки 100х25мм, [illegible],300мм								
			55,04	225,83	5,48	12430	302	5695	0,53	29
		м2		84,15	2,07	4632	114	120	0,01	1
65	Е0115-165-2	Покраска карниза масляной краской за 2 раза								
			15,75	205,32	2,70	3234	43	1821	0,65	10
		м2		109,13	1,01	1719	16	105	0,01	--
66	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами								
			118,85	186,45	0,80	22160	95	1365	0,06	7
		м2		9,25	0,32	1099	38	120	--	--
67	Е0120-23-2	Установка дефлектора, диам. патрубка 315мм								
			2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
		шт		508,50	4,50	1017	9	128	0,02	--
		Полы.								
68	Е0111-1-1	Уплотнение грунта								
			40,84	74,90	2,62	3059	107	578	0,07	3
		м2		10,51	0,99	429	40	123	--	--
69	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения,толщ.50мм								
			40,84	688,62	24,55	28123	1003	2463	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1627	376	123	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6673303	294179			4063
			Тенге			637595	103227			479
		Накладные расходы -	Тенге			838431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450704				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7962438				
		Временные здания и сооружени 1,8%	Тенге			143 324				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			8 105 762				
		Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			114 899				
		Итого СМР:				8 220 661				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			82 207				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			32 883				
		Итого в базовых ценах 2001 года				8 335 750				
		Пересчет в текущих ценах К=2,08774				17 402 879				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				348 058				
		Итого без НДС				17 750 936,61				
		НДС (12%)				2 130 112,39				
		Всего:				19 881 049				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области
Жаналиев И.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
Шамелов М.Г.

Руководитель отдела строительства Атырауской области
Перенов Ч.К.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"
Адинов А.