Счет-фактура № 00000000008 от 31 марта 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	9 034 777,68	9 034 777,68	12%	1 084 173,32	10 118 951,00		
Всего по счету:					**9 034 777,68**		**1 084 173,32**	**10 118 951,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Сеитова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 30 000 000 тенге, в т.ч. НДС 3 214 285,71 тенге

б) за отчетный месяц 178 400 000 тенге, в т.ч. НДС 19 114 285,71 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014				

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Удержание 5% из текущих платежей согласно условиям договора*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					178 400 000	10 118 951		10 118 951
Итого:	тенге	650 672 374					178 400 000	10 118 951		10 118 951

Заказчик:

Заместитель руководителя управления строительства _____ Кайдаулов М.А.

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Арман А.В.К " _____ Шамелов М.Г

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	178 400 000	30 000 000	19 881 049		10 118 951			
	Итого	178 400 000	30 000 000	19 881 049		10 118 951			

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." Шамелов М.Г.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»** 10260

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Объект **Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района**

Акт № 10

приемки выполненных работ за март месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА								
1	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	19	1452,52	244,31	27598	4642	11727	2,10	40
		шт		353,25	87,60	6712	1664	140	0,39	7
2	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	89	1998,25	403,26	177845	35890	74017	2,74	244
		шт		447,75	146,29	39850	13020	140	0,66	59
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	823,68	2610,00	--	2149805	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С143017-8-АК=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22см	9060,48	45,00	--	407722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-48-3	Анкеровка плит перекрытия	0,20153	9660,76	3254,86	1947	656	143	29,80	6
		т		5917,50	--	1193	--	12	--	--
6	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 12 мм L 1230мм	0,17023	58800,00	--	10010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11041-83	Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,0313	46400,00	--	1452	--	--	--	10260
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-132	Металлизация ЗД	0,20153	40200,00	--	8102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
9	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка из бетона В20	2,7	13774,26	241,10	37191	651	3894	8,06	22
		м3		1282,50	91,08	3463	246	105	0,44	1
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04689	52400,00	--	2457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04788	53600,00	--	2566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,0019	42800,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армопояс Тип-1								
13	Е0106-19-1	Устройство армопояса в опалубке из бетона В25	18,25	14826,36	316,01	270581	5767	28502	8,25	151
		м3		1368,00	119,39	24966	2179	105	0,58	11
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2463	52400,00	--	65306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,32411	66000,00	--	21391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока		3						10260
			0,0314	42800,00	--	1344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
17	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из руберойда								
			73,512065	292,44	1,19	21498	87	2401	0,16	11
		м2		27,00	0,45	1985	33	119	--	--
18	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из ISOVER, марка OL-P толщ. 150мм								
			73,512065	85,23	4,72	6265	347	6356	0,40	30
		м2		70,88	1,78	5211	131	119	0,01	1
19	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марк а OL-P у 90 кг/м3 жесткие								
			11,025547	14600,00	--	160973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-508	Пленка полиэтиленовая 250МКМ								
			0,014899	184000,00	--	2741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, на растворе М100								
			73,512065	223,32	15,94	16417	1172	3553	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2547	438	119	0,03	2
22	Е0112-17-2к=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песча нных стяжек до толщ. 50мм								
			2572,92228	6,96	0,14	17912	360	490	--	2
		м2		0,11	0,05	283	129	119	--	1
23	Е0110-14-1	Установка стропильной системы, с антисептированием и обертыванием толем								
			2,543957	25348,66	334,28	64486	850	10756	22,10	56
		м3		3397,50	126,00	8643	321	120	0,62	2
24	Е0112-7-5 Прим	Устройств о покрытия кровли металлочерепицей МП МОНТЕРРЕЙ								
			96,204591	1810,23	8,20	174153	789	31601	1,71	165
		м2		272,95	3,08	26259	296	119	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3649841	51212			744
			Тенге			121111	18457			85
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1539				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3648389				
		Накладные расходы -	Тенге			173441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Страниц - 4		4051139				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4052679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружени 1,8%	Тенге	4		72 948				10260
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			4 125 628				
		Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			58 481				
		Итого СМР:				4 184 108				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			41 841				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			16 736				
		Итого в базовых ценах 2001 года				4 242 686				
		Пересчет в текущих ценах К=2,08774				8 857 625				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				177 153				
		Итого без НДС				9 034 777,68				
		НДС (12%)				1 084 173,32				
		Всего:				**10 118 951**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5.2)

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области
_____ Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства Атырауской области
_____ Неренов Ч.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
_____ Шамелов М.Г.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"
Технадзор _____ Адинов А.
(подпись)
(Ф.И.О.)