# Счет-фактура № 00000000041 от 31 мая 2014 г.

**Поставщик: ТОО Арман А.В.К.**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района | усл | 1 | 47 415 677,68 | 47 415 677,68 | 12% | 5 689 881,32 | 53 105 559,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **47 415 677,68** | | **5 689 881,32** | **53 105 559,00** | | |

**Руководитель: Шамелов М. Г.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 114 676 070 тенге, в т.ч. НДС 12286721,79 тенге

б) за отчетный месяц 53 105 559 тенге, в т.ч. НДС 5689881,32 тенге

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года**

| код заказчи | код подрядчика | Договор | | Дополнительное согл. | | Источник финансиров. | | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | Наименов. | Код | Наименов. |
| | | 52 | 30.04.2013г | 2 | 05.03.2014 | | | |

| *Наименование и вид выполняемых работ* | *Ед.изм* | *Стоимость ед.работ* | *Аванс* | | | | *Стоимость выполненных работ с начала строительства* | *Стоимость выполненных работ за текущий месяц* | *Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *сумма аванса* | *сумма погашения до текущего месяца* | *сумма погашения за теекущий месяц* | *остаток* | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района | тенге | 650 672 374 | | | | | 263 076 070 | 53 105 559 | 53 105 559 |
| **Итого:** | тенге | 650 672 374 | | | | | 263 076 070 | 53 105 559 | 53 105 559 |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя управления строительства** _____ **Кайдаулов М.А.**

**Исполнитель:**

**Ген.директор ТОО "Арман А.В.К "** _____ **Шамелов М.Г**

**ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."**

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

# РЕЕСТР
## выполненных работ за май месяц 2014 г.

| № | Наименование работ | Выполнено с начала строительства | Выполнено за 2013 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | март | апрель | май | июнь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области | 263 076 070 | 148 400 000 | 30 000 000 | 31 570 511 | 53 105 559 | |
| | Итого | 263 076 070 | 148 400 000 | 30 000 000 | 31 570 511 | 53 105 559 | |

**Заказчик:**
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области — Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области — Неренов Ч.К.

**Технадзор:**
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" — Утемуратов А.

**Подрядчик:**
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." — Шамелов М.Г.

14080

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Доп. Соглашение **№ 2 от 5 марта 2014 года.**

Объект **Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района**

# Акт № 11

## приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ФЕРМА Ф-1 ИЗ ПРОФИЛЕЙ, L=18м Серия1.460-4-13шт.** | | | | | | | | |
| 1 | Е0109-22-1 | Монтаж ферм Ф-1 (13шт) пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м | 19,2016 | 9523,56 | 4795,68 | 182868 | 92085 | 87784 | 23,00 | 442 |
| | | т | | 3712,50 | 1367,15 | 71286 | 26251 | 90 | 5,24 | 101 |
| 2 | С12021-136 | Стоимость металлоконструкций ферм Ф1 | 19,2016 | 114500,00 | -- | 2198583 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0109-24-1 | Монтаж прогонов из дутавра №27 /ГОСТ 8239-89/ | 14,1324 | 13864,97 | 4022,39 | 195945 | 56846 | 129250 | 56,50 | 798 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 128464 | 15148 | 90 | 3,81 | 54 |
| 4 | С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Двутавры с параллельными гранями полок, полуспокойной, N 27 | 14,1324 | 73400,00 | -- | 1037318 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0109-23-1 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 1,63874 | 11412,94 | 2642,46 | 18703 | 4330 | 12900 | 50,10 | 82 |
| | | т | | 8032,50 | 714,33 | 13163 | 1171 | 90 | 2,58 | 4 |
| 6 | С11041-87 | Сталь угловая 100х100мм /ГОСТ 8509-86/ | 1,25046 | 44300,00 | -- | 55395 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пластина из листовой стали толщина 10 мм | 0,38828 | 63600,00 | -- | 24695 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0109-24-1 | Монтаж горизонтальных связей | 2,02 | 13864,97 | 4022,39 | 28007 | 8125 | 18474 | 56,50 | 114 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 18362 | 2165 | 90 | 3,81 | 8 |
| 9 | С11041-87 | Сталь угловая 100х100мм /ГОСТ 8509-86/ | 1,8227 | 44300,00 | -- | 80746 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пластина из листовой стали толщина 10 мм | 0,1973 | 63600,00 | -- | 12548 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 597 | 21,80 | 0,05 | 13013 | 30 | 3132 | 0,03 | 18 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3469 | 12 | 90 | -- | -- |
| 12 | Е0113-27-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 | 597 | 52,36 | 0,05 | 31260 | 30 | 2235 | 0,02 | 13 |
| | | м2 | | 4,14 | 0,02 | 2472 | 12 | 90 | -- | -- |
| | | Узлы фахверковых элементов(лист 14) | | | | | | | | |
| 13 | Е0109-24-1 | Монтаж узлов фахверковых элементов | 2,84064 | 13864,97 | 4022,39 | 39385 | 11426 | 25980 | 56,50 | 160 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 25821 | 3045 | 90 | 3,81 | 11 |
| 14 | С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пластина из листовой стали толщина 10 мм | 0,19504 | 63600,00 | -- | 12405 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11041-87 | Сталь угловая 80х80х5,5 м /ГОСТ 8509-86/ | 0,9099 | 44300,00 | -- | 40309 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Труба 80х60х3 мм /ГУ 14-328-97/ | 280,4 | 377,00 | -- | 105711 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 17 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из руберойда | 217,99 | 292,44 | 1,19 | 63748 | 259 | 7121 | 0,16 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 5886 | 98 | 119 | -- | -- |
| 18 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из ISOVER, марка OL-P толщ. 150мм | 217,99 | 85,23 | 4,72 | 18579 | 1029 | 18849 | 0,40 | 88 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 15451 | 388 | 119 | 0,01 | 2 |
| 19 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марк а OL-P у 90 кг/м3 жесткие | 32,68 | 14600,00 | -- | 477128 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С11011-508 | Пленка полиэтиленовая 250МКМ | 0,044101 | 184000,00 | -- | 8115 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, на растворе М100 | 217,99 | 223,32 | 15,94 | 48682 | 3475 | 10535 | 0,24 | 53 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 7553 | 1299 | 119 | 0,03 | 6 |
| 22 | Е0112-17-2к=35 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песча нных стяжек до толщ. 50мм | 7629,65 | 6,96 | 0,14 | 53115 | 1068 | 1453 | -- | 7 |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 839 | 381 | 119 | -- | 2 |
| 23 | Е0110-14-1 | Установка стропильной системы, с антисептированием и обертыванием толем | 2,54 | -25348,66 | -334,28 | -64386 | -849 | -10740 | -22,10 | -56 |
| | | м3 | | -3397,50 | -126,00 | -8630 | -320 | 120 | -0,62 | -2 |
| 24 | Е0112-7-5 Прим | Устройств о покрытия кровли металлочерепицей МП МОНТЕРРЕЙ | 284,756 | 1810,23 | 8,20 | 515475 | 2335 | 93535 | 1,71 | 487 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 77724 | 877 | 119 | 0,02 | 4 |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 25 | Е0115-61-3 | Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен | 3100 | 295,66 | 4,07 | 916553 | 12603 | 444796 | 0,74 | 2294 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 420608 | 3007 | 105 | 0,05 | 160 |
| | | **ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА** | | | | | | | | |
| | | Тип А | | | | | | | | |
| 26 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта | 342,09 | 13,19 | 2,62 | 4512 | 896 | 4839 | 0,07 | 23 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 3595 | 339 | 123 | -- | 2 |
| 27 | Е0111-2-4 | Устройство щебеночное основание толщ. 80 мм | 27,3672 | 3242,30 | -- | 88733 | -- | 17874 | 3,24 | 89 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 14532 | -- | 123 | -- | -- |
| 28 | Е0111-2-9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 толщ. 100мм | 34,209 | 11436,38 | -- | 391227 | -- | 23858 | 3,66 | 125 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 19397 | -- | 123 | -- | -- |
| 29 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой | 342,09 | 504,69 | 2,07 | 172650 | 708 | 109207 | 1,38 | 472 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 88516 | 270 | 123 | -- | 1 |
| 30 | Е0111-5-2 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой | 342,09 | 321,03 | 0,30 | 109823 | 103 | 77586 | 0,97 | 330 |
| | | м2 | | 184,28 | 0,11 | 63040 | 38 | 123 | -- | -- |
| | | Тип Б | | | | | | | | |
| 31 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта | 1124,38 | 13,19 | 2,62 | 14831 | 2946 | 15904 | 0,07 | 77 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 11817 | 1113 | 123 | -- | 5 |
| 32 | Е0111-2-4 | Устройство щебеночное основание толщ. 80 мм | 89,9504 | 3242,30 | -- | 291646 | -- | 58749 | 3,24 | 291 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 47764 | -- | 123 | -- | -- |
| 33 | Е0111-2-9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 толщ. 100мм | 112,438 | 11436,38 | -- | 1285884 | -- | 78415 | 3,66 | 412 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 63752 | -- | 123 | -- | -- |
| 34 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой | 1124,38 | 504,69 | 2,07 | 567466 | 2327 | 358941 | 1,38 | 1552 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 290933 | 888 | 123 | -- | 4 |
| 35 | Е0111-5-2 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой | 1124,38 | 321,03 | 0,30 | 360964 | 337 | 255009 | 0,97 | 1086 |
| | | м2 | | 184,28 | 0,11 | 207201 | 124 | 123 | -- | 1 |
| | | ПОЛЫ 2-го ЭТАЖА | | | | | | | | |
| | | Тип И | | | | | | | | |
| 36 | Е0111-11-1 | Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм | 1583,74 | 208,74 | 9,95 | 330584 | 15758 | 108971 | 0,36 | 564 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 82671 | 5923 | 123 | 0,02 | 29 |
| 37 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 30мм | 1583,74 | 75,43 | 1,34 | 119458 | 2122 | 3428 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 1996 | 792 | 123 | -- | 2 |
| 38 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции и з полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой | 1583,74 | 504,69 | 2,07 | 799301 | 3278 | 505584 | 1,38 | 2186 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 409793 | 1251 | 123 | -- | 6 |
| 39 | Е0111-5-2 | Устройство гидроизоляции из полиэти леновой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой | 1583,74 | 321,03 | 0,30 | 508434 | 475 | 359192 | 0,97 | 1530 |
| | | м2 | | 184,28 | 0,11 | 291852 | 174 | 123 | -- | 1 |
| 40 | Е0111-11-1 | Устройство цементно-песча ных стяжек М150 толщиной 20 мм | 1583,74 | 208,74 | 9,95 | 330584 | 15758 | 108971 | 0,36 | 564 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 82671 | 5923 | 123 | 0,02 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0111-11-2 К=2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 30мм | 1583,74 | 75,43 | 1,34 | 119458 | 2122 | 3428 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 1996 | 792 | 123 | -- | 2 |
| | | **ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ПЛ1, ПЛ2** | | | | | | | | |
| | | **Пожарная лестница ПЛ1 - 2шт.** | | | | | | | | |
| 42 | Е0109-29-1 | Монтаж пожарных лестниц | 0,88458 | 14715,52 | 6479,92 | 13017 | 5732 | 5229 | 28,90 | 26 |
| | | т | | 5040,00 | 1527,85 | 4458 | 1352 | 90 | 5,46 | 5 |
| 43 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм | 0,10868 | 42500,00 | -- | 4619 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,05056 | 53600,00 | -- | 2710 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим | Трубы квадратные 40х40х3 /ГОСТ8639-82/ | 16,8 | 232,00 | -- | 3898 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С11041-85 | Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,19378 | 47200,00 | -- | 9146 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим | Трубы квадратные 60х40х3 /ГОС Т 8645-68/ | 42,88 | 295,00 | -- | 12650 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С11041-83 | Сталь полосовая 50х5 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,22674 | 46400,00 | -- | 10521 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С11041-81 | Стальной лист 100х160х8мм /ГОСТ 19903-74/ | 0,064 | 43300,00 | -- | 2771 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц пожарных в построечных условиях и на производственныхбазах | 0,8593 | 28686,82 | 5605,29 | 24651 | 4817 | 17501 | 120,00 | 103 |
| | | т | | 21600,00 | 1029,79 | 18561 | 885 | 90 | 4,42 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е0146-25-1 | Сверление стен алмазными сверлами для крепление лестниц | | | | | | | | |
| | | отверст. | 128 | 132,03 | 66,18 | 16900 | 8471 | 13079 | 0,34 | 43 |
| | | | | 63,23 | 38,95 | 8093 | 4986 | 100 | 0,06 | 8 |
| 52 | Е0106-11-1 | Крепление лестниц анкерами из арматуры А-III, d 8 мм в готовые гнезда с заделкой (64 шт.) | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,05056 | 52657,31 | 536,06 | 2662 | 27 | 2531 | 289,00 | 15 |
| | | | | 47475,00 | 202,50 | 2400 | 10 | 105 | 0,99 | -- |
| 53 | Е0109-49-1 т.ч. п.3.6 к=1,03 | То же, крепление винтами "TERMOCLIP CFC H 6.3X120" | | | | | | | | |
| | | шт | 32 | 70,24 | 0,23 | 2248 | 7 | 593 | 0,12 | 4 |
| | | | | 20,51 | 0,09 | 656 | 3 | 90 | -- | -- |
| 54 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | м2 | 17,22 | 21,80 | 0,05 | 375 | 1 | 90 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 100 | -- | 90 | -- | -- |
| 55 | Е0115-172-3 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | | | | | | | | |
| | | м2 | 17,22 | 108,22 | 0,07 | 1864 | 1 | 1091 | 0,37 | 6 |
| | | | | 60,30 | 0,02 | 1038 | -- | 105 | -- | -- |
| | | Пожарная лестница ПЛ2 - 1шт. | | | | | | | | |
| 56 | Е0109-29-1 | Монтаж пожарных лестниц | | | | | | | | |
| | | т | 0,29642 | 14715,52 | 6479,92 | 4362 | 1921 | 1752 | 28,90 | 9 |
| | | | | 5040,00 | 1527,85 | 1494 | 453 | 90 | 5,46 | 2 |
| 57 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,03705 | 42500,00 | -- | 1575 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 8 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,0158 | 53600,00 | -- | 847 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим | Трубы квадратные 40х40х3 /ГОСТ 8639-82/ | | | | | | | | |
| | | м | 8,4 | 232,00 | -- | 1949 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С11041-85 | Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,0656 | 47200,00 | -- | 3096 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим | Трубы квадратные 60х40х3 /ГОСТ 8645-68/ | | | | | | | | |
| | | м | 13,4 | 295,00 | -- | 3953 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С11041-83 | Сталь полосовая 50х5 мм /ГОСТ 103-76/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,07213 | 46400,00 | -- | 3347 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С11041-81 | Стальной лист 100х160х8мм /ГОСТ 19903-74/ | | | | | | | | |
| | | т | 0,02 | 43300,00 | -- | 866 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0109-62-5 | Изготовление лестниц пожарных в построечных условиях и на производственных базах | | | | | | | | |
| | | т | 0,29642 | 28686,82 | 5605,29 | 8503 | 1662 | 6037 | 120,00 | 36 |
| | | | | 21600,00 | 1029,79 | 6403 | 305 | 90 | 4,42 | 1 |
| 65 | Е0146-25-1 | Сверление стен алмазными сверлами для к репление лестниц | | | | | | | | |
| | | отверст. | 40 | 132,03 | 66,18 | 5281 | 2647 | 4087 | 0,34 | 13 |
| | | | | 63,23 | 38,95 | 2529 | 1558 | 100 | 0,06 | 2 |
| 66 | Е0106-11-1 | Крепление лестниц анкерамииз арматуры А-III, d 8 мм в готовые гнезда с заделкой (40 шт.) | | | | | | | | |
| | | 1т | 0,0158 | 52657,31 | 536,06 | 832 | 8 | 791 | 289,00 | 5 |
| | | | | 47475,00 | 202,50 | 750 | 3 | 105 | 0,99 | -- |
| 67 | Е0109-49-1 т.ч. п.3.6 к=1,03 | То же, крепление винтами "TERMOCLIP CFC H 6.3X120" | | | | | | | | |
| | | шт | 12 | 70,24 | 0,23 | 843 | 3 | 222 | 0,12 | 1 |
| | | | | 20,51 | 0,09 | 246 | 1 | 90 | -- | -- |
| 68 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,22 | 21,80 | 0,05 | 114 | -- | 27 | 0,03 | -- |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 30 | -- | 90 | -- | -- |
| 69 | Е0115-172-3 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,22 | 108,22 | 0,07 | 565 | -- | 331 | 0,37 | 2 |
| | | | | 60,30 | 0,02 | 315 | -- | 105 | -- | -- |
| | | | | Водопровод Блока "А" | | | | | | |
| | | Водопровод холодной воды В1 | | | | | | | | |
| 70 | Е0116-14-1Прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диа м. 15 мм | | | | | | | | |
| | | м | 23,66 | 499,47 | 12,19 | 11817 | 288 | 8997 | 1,64 | 39 |
| | | | | 292,50 | 4,57 | 6921 | 108 | 128 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 15х2,3 мм | 23,66 | 89,00 | -- | 2106 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0116-14-1Прим. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм | 21,28 | 499,47 | 12,19 | 10629 | 259 | 8092 | 1,64 | 35 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 6224 | 97 | 128 | 0,02 | -- |
| 73 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтил ена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм | 21,28 | 89,00 | -- | 1894 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм | 15,96 | 336,95 | 7,90 | 5378 | 126 | 4795 | 1,29 | 21 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 3699 | 47 | 128 | 0,01 | -- |
| 75 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена H DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм | 15,96 | 89,00 | -- | 1420 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водо снабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм | 15,4 | 310,32 | 5,28 | 4779 | 81 | 3756 | 1,05 | 16 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 2904 | 30 | 128 | 0,01 | -- |
| 77 | С130804-160 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм | 15,4 | 139,00 | -- | 2141 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм | | 11,27 | 412,02 | 6,65 | 4643 | 75 | 3671 | 1,40 | 16 |
| | | | м | | 252,00 | 2,50 | 2840 | 28 | 128 | 0,01 | -- |
| 79 | С130804-161 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х4,5 мм | | 11,27 | 217,00 | -- | 2446 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водопровод горячей воды Т3, Т4 | | | | | | | | | |
| 80 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водо снабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм | | 18,97 | 439,78 | 12,19 | 8343 | 231 | 7213 | 1,64 | 31 |
| | | | м | | 292,50 | 4,57 | 5549 | 87 | 128 | 0,02 | -- |
| 81 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 15х2,3 мм | | 18,97 | 89,00 | -- | 1688 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водо снабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм | | 23,59 | 439,78 | 12,19 | 10374 | 288 | 8970 | 1,64 | 39 |
| | | | м | | 292,50 | 4,57 | 6900 | 108 | 128 | 0,02 | 1 |
| 83 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 20х2,3 мм | | 23,59 | 89,00 | -- | 2100 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм | | | | | | | | |
| | | м | 33,04 | 336,95 | 7,90 | 11133 | 261 | 9926 | 1,29 | 43 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 7657 | 97 | 128 | 0,01 | -- |
| 85 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм | | | | | | | | |
| | | м | 33,04 | 89,00 | -- | 2941 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм | | | | | | | | |
| | | м | 26,39 | 310,32 | 5,28 | 8189 | 139 | 6436 | 1,05 | 28 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 4976 | 52 | 128 | 0,01 | -- |
| 87 | С130804-160 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм | | | | | | | | |
| | | м | 26,39 | 139,00 | -- | 3668 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм | | | | | | | | |
| | | м | 10,99 | 412,02 | 6,65 | 4528 | 73 | 3580 | 1,40 | 15 |
| | | | | 252,00 | 2,50 | 2769 | 27 | 128 | 0,01 | -- |
| 89 | С130804-161 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х4,5 мм | | | | | | | | |
| | | м | 10,99 | 217,00 | -- | 2385 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Водопровод Блока "Б"** | | | | | | | | |
| | | **Водопровод холодной воды В1** | | | | | | | | |
| 90 | Е0116-15-1 | Установка вентилей | | | | | | | | |
| | | шт | 2,1 | 473,47 | 39,24 | 994 | 82 | 726 | 1,47 | 3 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 534 | 33 | 128 | 0,07 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С130901-120 | Вентили запорные фланцевые 15С65П для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 0,7 | 8410,00 | -- | 5887 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С130901-122 | Вентили запорные фланцевые 15С65П для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 0,7 | 4200,00 | -- | 2940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С130901-121 | Вентили запорные фланцевые 15С65П для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 0,7 | 3810,00 | -- | 2667 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С130810-107Прим. | Переход К-1-60,3х4,0-42,4х3,6 | 0,7 | 251,00 | -- | 176 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С130810-107Прим. | Переход К-1-48,3х3,6-33,7х3,2 | 0,7 | 251,00 | -- | 176 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С130810-73 | Втулка под фланец диам.90 ПЭ100 SDR11, ГОСТ 18599-2001 | 0,7 | 2140,00 | -- | 1498 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С130810-73 | Втулка под фланец диам.50 ПЭ100 SDR11, ГОСТ 18599-2001 | 0,7 | 2140,00 | -- | 1498 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С130810-73 | Втулка под фланец диам.40 ПЭ100 SDR11, ГОСТ 18599-2001 | 0,7 | 2140,00 | -- | 1498 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С130809-55 | Фланец 1-80-16, ГОСТ 12820-2001 | 1,4 | 512,00 | -- | 717 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С130809-53 | Фланец 1-50-16, ГОСТ 12820-2001 | 1,4 | 354,00 | -- | 496 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С130809-52 | Фланец 1-40-16, ГОСТ 12820-2001 | 1,4 | 306,00 | -- | 428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С130809-49 | Прокладка 1-80-16, ГОСТ 15180-86 | 1,4 | 202,00 | -- | 283 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С130809-49 | Прокладка 1-50-16, ГОСТ 15180-86 | 1,4 | 202,00 | -- | 283 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С130809-49 | Прокладка 1-40-16, ГОСТ 15180-86 | 1,4 | 202,00 | -- | 283 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм | | | | | | | | |
| | | м | 28,42 | 439,78 | 12,19 | 12498 | 346 | 10807 | 1,64 | 47 |
| | | | | 292,50 | 4,57 | 8313 | 130 | 128 | 0,02 | 1 |
| 106 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтил ена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 15х2,3 мм | | | | | | | | |
| | | м | 28,42 | 89,00 | -- | 2529 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружнымдиам. 20 мм | | | | | | | | |
| | | м | 13,86 | 439,78 | 12,19 | 6095 | 169 | 5270 | 1,64 | 23 |
| | | | | 292,50 | 4,57 | 4054 | 63 | 128 | 0,02 | -- |
| 108 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 20х2,3 мм | | | | | | | | |
| | | м | 13,86 | 89,00 | -- | 1234 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм | | | | | | | | |
| | | м | 6,02 | 336,95 | 7,90 | 2028 | 48 | 1809 | 1,29 | 8 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 1395 | 18 | 128 | 0,01 | -- |
| 110 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HD PE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25 х2,8 мм | | | | | | | | |
| | | м | 6,02 | 89,00 | -- | 536 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм | | | | | | | | |
| | | м | 1,19 | 310,32 | 5,28 | 369 | 6 | 290 | 1,05 | 1 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 224 | 2 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С130804-160 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HD PE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32 х3,6 мм | 1,19 | 139,00 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм | 13,93 | 545,07 | 6,65 | 7593 | 93 | 4538 | 1,40 | 20 |
| | | м | | 252,00 | 2,50 | 3510 | 35 | 128 | 0,01 | -- |
| 114 | С130804-162 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х3,6 мм | 13,93 | 346,00 | -- | 4820 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 50 мм | 2,45 | 545,07 | 6,65 | 1335 | 16 | 798 | 1,40 | 3 |
| | | м | | 252,00 | 2,50 | 617 | 6 | 128 | 0,01 | -- |
| 116 | С130804-162 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 50х3,6 мм | 2,45 | 346,00 | -- | 848 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водопровод горячей воды Т3, Т4 | | | | | | | | |
| 117 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водо снабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм | 29,61 | 439,78 | 12,19 | 13022 | 361 | 11259 | 1,64 | 49 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 8661 | 135 | 128 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 15х2,3 мм | 29,61 | 89,00 | -- | 2635 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водо снабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм | 10,85 | 439,78 | 12,19 | 4772 | 132 | 4126 | 1,64 | 18 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 3174 | 50 | 128 | 0,02 | -- |
| 120 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Прим | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, ди ам. 20х2,3 мм | 10,85 | 89,00 | -- | 966 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водо снабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм | 7,63 | 336,95 | 7,90 | 2571 | 60 | 2292 | 1,29 | 10 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 1768 | 23 | 128 | 0,01 | -- |
| 122 | С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена Н DPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм | 7,63 | 89,00 | -- | 679 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водос набжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм | 1,19 | 310,32 | 5,28 | 369 | 6 | 290 | 1,05 | 1 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 224 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 124 | С130804-160 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм | 1,19 | 139,00 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 13,93 | 545,07 | 6,65 | 7593 | 93 | 4538 | 1,40 | 20 |
| | | | м | 252,00 | 2,50 | 3510 | 35 | 128 | 0,01 | -- |
| 126 | С130804-162 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х3,6 мм | 13,93 | 346,00 | -- | 4820 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 50 мм | 2,45 | 545,07 | 6,65 | 1335 | 16 | 798 | 1,40 | 3 |
| | | | м | 252,00 | 2,50 | 617 | 6 | 128 | 0,01 | -- |
| 128 | С130804-162 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 50х3,6 мм | 2,45 | 346,00 | -- | 848 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Оконные проемы** | | | | | | | | |
| 129 | Е0110-91-8 | Уст ановка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 437,18 | 348,93 | 18,88 | 152547 | 8252 | 93163 | 1,02 | 447 |
| | | | м2 | 171,01 | 6,57 | 74762 | 2874 | 120 | 0,03 | 14 |
| 130 | С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконн ые из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекл енные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-от кидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотн ой створкой | 437,18 | 6920,00 | -- | 3025286 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0110-91-6 | Установка оконных блок ов из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2 | 22,84 | 346,04 | 18,87 | 7904 | 431 | 3915 | 0,82 | 19 |
| | | | м2 | 136,44 | 6,39 | 3116 | 146 | 120 | 0,03 | 1 |
| 132 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 20,12 | 427,50 | 19,32 | 8601 | 389 | 4641 | 1,11 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 3739 | 129 | 120 | 0,03 | 1 |
| 133 | С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные оди окамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фу рнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка | 42,96 | 8050,00 | -- | 345828 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 5,6 | 498,09 | 19,17 | 2789 | 107 | 1594 | 1,38 | 8 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 1293 | 35 | 120 | 0,03 | -- |
| 135 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны е теплозащитные, остекленные однокамерными стеклоп акетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 5,6 | 5240,00 | -- | 29344 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | Е0110-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 91,26 | 158,85 | 5,58 | 14497 | 509 | 10532 | 0,59 | 53 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 8583 | 193 | 120 | 0,01 | 1 |
| 137 | С12069-7 | Доски подоконные из пластика, ширина 300 мм | 304,2 | 1030,00 | -- | 313326 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пена монтажная для герметизации стыков | 51 | 530,00 | -- | 27030 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | Е0109-36-1 Прим | Монтаж витражей В-1 алюминиевые со стеклопакетом | 60,48 | 669,07 | 55,88 | 40465 | 3379 | 30217 | 2,98 | 180 |
| | | м2 | | 549,00 | 6,13 | 33204 | 371 | 90 | 0,03 | 2 |
| 140 | С12031-43 Прим | Окна алюминиевые раздельные не открываемые под двойное остекление /стеклопакет/ и з алюминиевых сплавов | 6 | 146016,00 | -- | 876096 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбам и | 0,019 | 149300,00 | -- | 2837 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | Е0107-57-8 | Герметизация витражей монтажной пеной | 79,2 | 64,52 | 38,87 | 5110 | 3079 | 4473 | 0,15 | 12 |
| | | м | | 25,65 | 14,69 | 2031 | 1163 | 140 | 0,07 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл<br>шт | 14 | 530,00 | -- | 7420 | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16814945 | 284320 | | | 15353 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2724838 | 86850 | | | 485 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 3250134 | | | | |
| | | Временные здания и сооружени 1,8% | Тенге | | | 1203905 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями: | Тенге | | | 21268984 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время, 1,4175% | Тенге | | | 382 842 | | | | |
| | | Итого СМР: | | | | 21 651 826 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 306 915 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 21 958 740 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года | | | | 219 587 | | | | |
| | | Пересчет в текущих ценах К=2,08774 | | | | 87 835 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 22 266 163 | | | | |
| | | Итого без НДС | | | | 46 485 959 | | | | |
| | | НДС (12%) | | | | 929 719 | | | | |
| | | **Всего:** | | | | 47 415 677,68 | | | | |
| | | | | | | 5 689 881,32 | | | | |
| | | | | | | 53 105 559,00 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
**Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области**
**_____ Жанатаев И.М.**

**Руководитель отдела строительства Атырауской области**
**_____ Неренов Ч.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Арман А.В.К."**
**_____ Шамелов М.Г.**

**Технадзор:**
**ТОО "Товарищество экспертов строителей"**
Технадзор _____ (подпись) **Адинов А.**
_____ (Ф.И.О.)