Счет-фактура № 00000000005 от 3 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	24 253 016,07	24 253 016,07	12%	2 910 361,93	27 163 378,00	0	
Всего по счету:					**24 253 016,07**		**2 910 361,93**	**27 163 378,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Шамелова С Е

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000004 от 3 июня 2013 г.

Исполнитель **ТОО Арман А.В.К.**

Заказчик: **Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"**

Основание: **Договор №52 от 30.04.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	1	усл	27 163 378,00	27 163 378,00

Итого: 27 163 378,00

В том числе НДС 2 910 361,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 27 163 378,00 KZT

Двадцать семь миллионов сто шестьдесят три тысячи триста семьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО Арман А.В.К.

БИН: 030240007396

Адрес: Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

Расчетный счет: KZ568560000004579422 в АО Банк Центр Кредит г.Алматы ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН: 050140003056

Адрес: Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

Расчетный счет: KZ63070102KSN1501000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

13000

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Объект **Школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Атрауская область**

Акт № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снос существующих строений								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-59-2	Демонтаж надземной части начального класса h=4м, с сохранением годных материалов м3	2357,2	350,00	148,40	825015	349804	--	1,28	3010
				201,60	55,17	475212	130047	--	0,26	622
2	Е0146-59-2	То же, демонтаж надземной части начального класса h=4м (Библиотека №6) сохранением годных материалов м3	2266,8	350,00	148,40	793375	336389	--	1,28	2895
				201,60	55,17	456987	125059	--	0,26	598
3	Е0146-59-2	То же, демонтаж надземной части существующей здании h=4м, с сохранением годных материалов м3	1832,8	350,00	148,40	641476	271984	--	1,28	2340
				201,60	55,17	369492	101116	--	0,26	484
4	Е0146-59-2	То же, демонтаж надземной части существующей здании, с сохранением годных материалов м3	71,3	350,00	148,40	24955	10581	--	1,28	91
				201,60	55,17	14374	3934	--	0,26	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							13000
5	Е0146-59-2	Демонтаж надземной части туалета (мужской и женский) h=2,5м, с сохранением годных материалов	71	350,00	148,40	24850	10536	--	1,28	91
		м3		201,60	55,17	14314	3917	--	0,26	19
6	Е0146-41-2	Разборка бетонной дороги (655м2)	131	2045,34	920,34	267940	120565	--	6,72	880
		м3		1125,00	348,75	147375	45686	--	1,70	223
7	Е0146-41-2	Разборка бетонной отмостки (316,5 м2)	31,65	2045,34	920,34	64735	29129	--	6,72	213
		м3		1125,00	348,75	35606	11038	--	1,70	54
8	У1-32-18к=0,6 и 0,8 Прим	Демонтаж сетчатое ограждение с металлическими стойками высотой Н=1,5 м: демонтаж металлоконструкций	260,6	86,63	1,96	22575	511	--	0,49	128
		м		84,67	0,51	22064	133	--	--	--
9	Е0110-40-3к=0,8	Демонтаж деревянное ограждение высотой Н=1,5 м (36,8м)	55,2	162,60	9,24	8976	510	10390	0,94	52
		м2		153,36	3,50	8465	193	120	0,02	1
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3856,3	27,10	--	104506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3856,3	38,60	--	148853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3856,3	76,60	--	295393	--	59079	0,32	1241
		т		15,32	--	59079	--	100	--	--
		Прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3				13000
13	Е0101-191-6	Выкорчевания деревьев существующих	3	38,09	2,54	114	8	--	0,21	1
		дерево		35,55	0,95	107	3	--	0,01	--
14	С01031-А19-1	Погрузка деревьев круглого при автомобильных перевозках	2,4	148,60	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С01031-А19-2	Разгрузка деревьев круглого при автомобильных перевозках	2,4	141,40	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,4	108,20	--	260	--	52	0,45	1
		т		21,64	--	52	--	100	--	--
		Вынос действующих ВЛ-0,4кВ								
17	Е0133-17-5А1.0,8)	Демонтаж подве ски проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 330 кВ (до6 проводов) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,357	100844,00	65294,00	36001	23310	19381	159,20	57
		1км		35550,00	16152,68	12691	5767	105	63,85	23
18	Е0133-102-6к-0,8	Демонтаж с уществующих одностоечных деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ длиной свыше 9,5 м	12	1256,54	207,14	15079	2486	14175	6,70	80
		опора		1049,40	75,60	12593	907	105	0,46	6
19	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40
		опора		506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							13000
20	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка С В105	13	25500,00	--	331500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим	Траверсы, в комплекте с болтам и, уголками, полосами, гайками, шайбами, серьгами	25	4080,00	--	102000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут для крепления кронштейнов (всего 18 шт.)	0,201	147300,00	--	29607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проводник 3П2 типа 33.407.1-136.01.04 (7 м)	0,0063	45300,00	--	285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ,с количеством точек крепления: 1	24	78,60	1,60	1886	38	1539	--	--
		шт		67,50	--	1620	--	95	--	--
25	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим	Изолятор типа ТФ-16 и ТФ-20 в комплекте	58	556,00	--	32248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							13000
26	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим	Колпачек	0,058	7100,00	--	412	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	76	33,00	--	2508	--	2354	0,18	14
		шт		32,60	--	2478	--	95	--	--
28	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,76	7100,00	--	5396	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-17-1	Установка светильника РК401-250, на опоре	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,16	--
30	С151703-38	Светильник РК104-250	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-10-1	Подвеска установочного провода АПВ сеч.1х2,5	9	48,73	3,43	439	31	351	0,21	2
		м		34,43	1,72	310	16	108	0,01	--
32	Е0107-20-3 Прим	Крепление подкоса У1 3.407.1-136.09.02 (7шт.)	0,0728	175710,10	1826,10	12792	133	896	42,70	3
		т		8100,00	690,75	590	50	140	3,37	--
33	Е0133-17-1	Подвеска проводов ВЛ 220-750кВ напряжением 220 кВ (до 3 провода) сечением до240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1,13	44868,82	25989,07	50702	29368	27144	93,30	105
		1км		16335,00	6542,58	18459	7393	105	26,81	30

6

13000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151607-27	Провода для воздушных линий электроп ередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 м м2	1,13	322100,00	--	363973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
35	Ц0108-472-1	Заземление из круглой стали, диаметр 16 мм	15	51,70	2,80	776	42	396	0,16	2
		м		27,50	0,30	413	4	95	--	--
36	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в к аркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,023	44300,00	--	1019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-179-1	Окраска металлического круга d-16 мм кузбасским лаком за 2 раза	0,68	46,49	--	32	--	26	0,22	--
		м2		36,90	--	25	--	105	--	--
38	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сжим плашечный У867	0,04	7100,00	--	284	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы								
39	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3 м2	5369	41,60	39,72	223353	213238	91042	0,01	70
		м3		1,88	15,60	10115	83742	97	0,06	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							13000
40	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта на дне траншей вручную	161	302,12	--	48642	--	54965	2,13	342
		м3		302,12	--	48642	--	113	--	--
41	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5530	9,24	9,24	51124	51124	16100	--	--
		м3		--	3,00	--	16598	97	0,01	64
42	Е0101-27-2	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5849	6,48	6,48	37898	37898	11935	--	--
		м3		--	2,10	--	12304	97	0,01	47
43	Е0101-27-8К=2	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 15м	11698	3,20	3,20	37428	37428	11787	--	--
		м3		--	1,04	--	12152	97	--	47
44	Е0101-166-2	То же засыпка вручную фундамента	585,4	134,10	--	78502	--	88707	0,97	569
		м3		134,10	--	78502	--	113	--	--
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6434,4	21,55	4,52	138636	29058	106290	0,11	695
		м3		17,03	--	109578	--	97	--	--
				Материалы						
46	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В5 /М-75/	78,761	11400,00	--	897875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							13000
47	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В5 /М-75/	37,072	11000,00	--	407792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В5 /М-75/	424,32	10600,00	--	4497792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10652702	1565701			12924
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1905896	563335			2571
		Всего заработная плата -	Тенге			459344				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				49395,00			
		Накладные расходы -	Тенге			366693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			51430				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7715,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			541421				
		Сметная заработная плата -	Тенге							261
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				57110,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			7528322				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				463372,00			
		Накладные расходы -	Тенге			171251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			475719				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							238
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				71358,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8484284				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3830
		Стоимость прочих работ -	Тенге				534730,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			2665036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1956463,00			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			159902				
						2824938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										13000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1956463,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11850643				
		Временные здания и сооружени 1,8%	Тенге			213 312				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			12 063 955				
		Дополнительные затраты при апрозводстве работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			171 007				
		Итого СМР:				12 234 961				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			120 640				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			48 256				
		Итого в базовых ценах 2001 года				12 403 856				
		Пересчет в текущих ценах с учетом Договорной цены К=	1,916941443			23 777 467				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				475 549				
		Итого без НДС				24 253 016				
		НДС (12%)				2 910 362				
		Всего:				**27 163 378**				

Сдал:

Заказчик:
Зам. Начальника управления строительства
Атырауской области

Начальник отдела строительства и развития инжинерной инфраструктуры управления строительства Атырауской облас

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар Ала"

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К."

Принял:

Жанатаев И.М.

Неренов Ч.К.

Патшаев А.И.

Шамелов М.Г.