Счет-фактура № 00000000043 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	47 880 503,57	47 880 503,57	12%	5 745 660,43	53 626 164,00		
Всего по счету:					**47 880 503,57**		**5 745 660,43**	**53 626 164,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сеитова Д. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 362 026 164 тенге, в т.ч. НДС 38 788 517,57 тенге

б) за отчетный месяц 53 626 164 тенге, в т.ч. НДС 5 745 660,43 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014				

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	**650 672 374**					**362 026 164**	**53 626 164**	**53 626 164**
Итого:	тенге	**650 672 374**					**362 026 164**	**53 626 164**	**53 626 164**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления строительства _____ **Айткалиев С.К.**

Исполнитель:
Ген.директор ТОО "Арман А.В.К." _____ **Шамелов М.Г**

"АРМАН А.В.К."

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2013 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				март	апрель	май	июнь	июль
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	362 026 164	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164
	Итого	362 026 164	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области — Жумашбаев С.А.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области — Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" — Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." — Шамелов М.Г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Доп. Соглашение **№ 2 от 5 марта 2014 года.**

Объект **Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района**

Акт № 13

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление Блока "А"								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторо в МС140 (Н=582мм)	32,21	177,15	34,73	5706	1119	5008	0,68	22
		1кВт		108,45	13,01	3493	419	128	0,06	2
2	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм (213 секц.)	57,51	1530,00	--	87990	--	--	--	--
		экм		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-1	Установка терм остатического клапана Ду 20 мм	32	309,24	39,24	9896	1256	11059	1,47	47
		1шт		254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
4	С130901-13 Прим	Термостатический клапан Ду 20мм ГЕРЦ-TS-E(7723 02)	32	325,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С131103-4 Прим	Термостатическая головка серии 9000 (9200 30)	32	34,00	--	1088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-2	Установка балансировочных вентилей диам. до 50 мм	9	309,24	39,24	2783	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
7	С130901-25 Прим	Вентили балансировочные диам. 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-26 Прим	Вентили балансировочные диам. 25 мм	5	471,00	--	2355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27 Прим	Вентили балансировочные диам. 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
11	Е0116-15-2	То же, установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
12	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	395,00	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	500,00	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	623,00	--	2492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-1	Установка кранов пробно-спускные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	317,34	39,71	2221	278	2492	1,51	11
		1шт		261,88	16,22	1833	114	128	0,07	1
16	С130904-7 Прим	Краны пробно-спускные 10Б19бк1 Dy 20 мм	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-7 Прим	Краны пробно-спускные 10Б19бк1 Dy 25 мм	4	463,00	--	1852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-2	Установка кранов пробно-спускные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	317,34	39,71	635	79	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
19	С130904-7 Прим	Краны пробно-спускные10Б19бк1 Dy 32 мм	2	463,00	--	926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных типа /Маевского/	32	62,13	--	1988	--	922	0,12	4
		комплект		22,50	--	720	--	128	--	--
21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводо в отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм /ГОСТ 3262-94/	65	175,48	3,96	11406	257	4467	0,30	19
		м		52,20	1,49	3393	97	128	0,01	--
22	Е0116-6-3	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	106,4	227,48	3,96	24204	421	7312	0,30	32
		м		52,20	1,49	5554	159	128	0,01	1
23	Е0116-6-4	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	135	275,48	3,96	37190	535	9278	0,30	40
		м		52,20	1,49	7047	201	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-6-5	То же. прокладка труб опроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	118	329,48	3,96	38879	467	8109	0,30	35
		м		52,20	1,49	6160	176	128	0,01	1
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	549	12,22	--	6709	--	7512	0,05	28
		м		10,69	--	5869	--	128	--	--
		Теплоснабжение установок П1,П2,П3,П4								
26	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных т руб диам. до 25 мм	15	309,24	39,24	4639	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
27	Е0116-15-2	То же, установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	309,24	39,24	2783	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
28	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1160,00	--	2320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	641,00	--	2564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	489,00	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367,00	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1130,00	--	1130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	623,00	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	350,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 63х3 мм /ГОСТ 10704-91/	108	502,76	15,99	54298	1727	16878	0,66	71
		м		116,10	5,99	12539	647	128	0,03	3
37	Е0116-6-6	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных и оцинкованных труб диам. 50 мм	32	383,31	7,95	12266	254	2804	0,37	12
		м		65,48	2,97	2095	95	128	0,01	--
38	Е0116-6-5	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	329,48	3,96	1977	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
39	Е0116-6-4	То же, прокладка трубо проводов отопления из стальных водогазопроводных и оцинкованных труб диам. 32 мм	34	275,48	3,96	9366	135	2337	0,30	10
		м		52,20	1,49	1775	51	128	0,01	--
40	Е0116-6-3	То же, прокладка трубо проводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	227,48	3,96	6824	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
41	Е0116-6-1	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диам. 15 мм	8	149,48	3,96	1196	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 50 мм	110	12,22	--	1344	--	1505	0,05	6
		м		10,69	--	1176	--	128	--	--
43	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диам. до 100 мм	108	15,81	--	1707	--	1478	0,05	5
		м		10,69	--	1155	--	128	--	--
44	Ц0112-698-5 Прим	Закладное устройство на трубопроводах	4	165,70	20,40	663	82	493	0,63	3
		шт		137,00	--	548	--	90	--	--
45	Ц0112-698-4 Прим	То же, закладная конструкц ия на воздуховоде	4	150,70	18,80	603	75	407	0,30	1
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
46	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на ус ловное давление до 10 МПа для трубопровода, диамет ром до 76 мм	8	1123,10	93,10	8985	745	4164	3,00	24
		шт		576,00	2,30	4608	18	90	0,01	--

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
47	Сцена компании "Пульс Цен" г.Казань	Расширитель диам. 76х2,8мм с бобышкой под термометр Зкч-3-75	8	4310,01	--	34480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-256 Прим	Закладные конструкции на труб опроводах (4 шт.) и на воздуховоде (4шт.)	0,00122	154700,00	--	189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0126-16-1	Тепловая изоляция трубопроводов-маты ми нераловатные М25Ф-50 "URSA" с покрытием алюминиево й фольгой, толщ.50мм	642,4	220,05	12,40	141359	7966	118529	0,99	637
		м2		179,78	4,73	115491	3039	100	0,02	15
50	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты минераловатные М25Ф "URSA" с покрытием алюминиевой фольгой, толщ.50мм	0,612	6240,00	--	3819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов за 2 ра за	68,12	155,92	0,07	10621	5	7726	0,65	44
		м2		108,00	0,02	7357	1	105	--	--
52	Е0115-172-4	То же, масляная окраска труб за 2 ра за	35,7	155,92	0,07	5566	2	4049	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3856	1	105	--	--
		Вентиляция Блока "А"								
53	Е0120-31-1К=1,05	Установк а канальных вентиляторов	2	1256,83	37,67	2514	75	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--
54	С131301-5 Прим	Вентилятор RP90-50/45-6D и RP80-50/40-4D	2	112478,00	--	224956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С131301-8 Прим	Вентилятор СК200 В	1	40375,00	--	40375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-482-14	Присоединение к электрической сети, ма сса до 0,25 т	3	686,90	28,90	2061	87	1206	2,00	6
		шт		421,00	2,30	1263	7	95	0,01	--
57	Е0120-42-9К=1,05	Установка каркасно-панельного кондиционера П1-"КЦКП-10"	1	13047,93	1418,80	13048	1419	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
58	75-2-2 Прим	Центральный каркасно-панел ьный кондиционер П1-"КЦКП-10"	1	1266430,00	--	1266430	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-482-16	Присоединение к электрической сети, ма сса до 0,8 т	1	1100,40	30,40	1100	30	667	4,00	4
		шт		700,00	2,30	700	2	95	0,01	--
60	С131312-16 Прим	Лючок замера	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0120-42-9К=1,05 Прим	Уст ановка каркасно-панельного кондиционера П2-"КЦКП-3,15"	1	13047,93	1418,80	13048	1419	12858	55,76	56
		шт		9497,25	548,10	9497	548	128	2,68	3
62	75-2-3 Прим	Центральный каркасно-панель ный кондиционер П2-"КЦКП-3,15"	1	704532,00	--	704532	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-482-14	Присоединение к электрической сети ,ма сса до 0,25 т	1	686,90	28,90	687	29	402	2,00	2
		шт		421,00	2,30	421	2	95	0,01	--
64	С131312-16 Прим	Лючок замера	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0120-42-9К=1,05 Прим	Уст ановка каркасно-панельного кондиционера П3,П4 -"КЦ КП-5"	2	13047,93	1418,80	26096	2838	25716	55,76	112
		шт		9497,25	548,10	18995	1096	128	2,68	5
66	75-2-5 Прим	Центральный каркасно-панель ный кондиционер П4-"КЦКП-5"	2	791658,00	--	1583316	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-482-15	Присоединение к электрической сети, ма сса до 0,35 т	2	807,90	28,90	1616	58	1030	3,00	6
		шт		540,00	2,30	1080	5	95	0,01	--
68	С131312-16 Прим	Лючок замера	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0120-46-1	Установка зонального канального подогревателя с датчиком подогрева воздуха ДВП, с регулируемым диапазоном температуры от 10 до 40°С	1	1714,93	130,93	1715	131	1572	6,67	7
		шт		1179,00	49,50	1179	50	128	0,24	--
70	Цена "SYsTEMAir"	Стоимост ь зонального канального подогревателя для квадратных воздуховодов	1	74739,44	--	74739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0120-21-1К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 200х200 мм ЗП.00.000 с.5.904-51	4	1148,86	7,06	4595	28	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
72	Е0120-21-5К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 600х600 мм ЗП.00.000 с.5.904-51	2	3213,03	30,60	6426	61	792	1,82	4
		шт		297,68	11,81	595	24	128	0,06	--
73	Е0120-21-4К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 400х500 мм ЗП.00.002 с.5.904-51	1	2010,53	16,49	2011	16	212	0,97	1
		шт		158,29	7,09	158	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0120-21-4К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 400х600 мм ЗП.00.002 с.5.904-51	1	2010,53	16,49	2011	16	212	0,97	1
		шт		158,29	7,09	158	7	128	0,03	--
75	Е0120-22-1К=1,05	Установка зонтов над оборудованием сеч. 1900х900 мм	1	2699,25	32,17	2699	32	209	0,87	1
		м2		151,20	11,81	151	12	128	0,06	--
76	Е0120-22-1К=1,05 Прим	Установка зонта вытяжной серии "Профи" сеч. 1000х800 мм	1	2699,25	32,17	2699	32	209	0,87	1
		м2		151,20	11,81	151	12	128	0,06	--
77	Е0120-22-1К=1,05 Прим	Установка приточно-вытяжного модуля сеч. 1000х1000 мм	2	2699,25	32,17	5399	64	417	0,87	2
		м2		151,20	11,81	302	24	128	0,06	--
78	Е0120-12-10К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	14	320,38	16,49	4485	231	3472	1,12	16
		шт		186,64	7,09	2613	99	128	0,03	--
79	Е0120-12-11К=1,05	Установка реше ток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	13	355,38	16,49	4620	214	3224	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2426	92	128	0,03	--
80	Е0120-12-11К=1,05 При м	Установка жалюзийных стальных щелевых регули руемых решеток /Р/ размером 440х200 мм	33	492,18	16,49	16242	544	8183	1,12	37
		шт		186,64	7,09	6159	234	128	0,03	1
81	Е0120-12-11К=1,05 Пр им	Установка жалюзийных стальных щелевых регули руемых решеток /Р/ размером 200х440 мм	9	493,32	16,49	4440	148	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
82	Е0120-3-2К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкова нной стали толщиной 0,5 мм (сеч 100х160)	13,2	1880,50	13,41	24823	177	4478	1,62	21
		м2		259,88	5,18	3430	68	128	0,03	--
83	Е0120-3-3К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч 160х160)	10,5	1855,18	10,78	19479	113	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
84	Е0120-3-2К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкован ной стали толщиной 0,5 мм (сеч 200х100)	6,6	1880,50	13,41	12411	88	2239	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1715	34	128	0,03	--
85	Е0120-3-3К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч 200х200)	69,3	1855,18	10,78	128564	747	21535	1,48	103
		м2		238,61	4,16	16536	288	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0120-3-3К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч 300х200)	2,5	1855,18	10,78	4638	27	777	1,48	4
		м2		238,61	4,16	597	10	128	0,02	--
87	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 300х300)	21	1939,44	9,32	40728	196	5653	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4341	75	128	0,02	--
88	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 400х200)	4,8	1939,44	9,32	9309	45	1292	1,28	6
		м2		206,72	3,59	992	17	128	0,02	--
89	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 400х300)	2,5	1939,44	9,32	4849	23	673	1,28	3
		м2		206,72	3,59	517	9	128	0,02	--
90	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка во здуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 400х400)	106	1939,44	9,32	205581	988	28536	1,28	136
		м2		206,72	3,59	21913	381	128	0,02	2
91	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воз духоводов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 400х500)	13,6	1939,44	9,32	26376	127	3661	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2811	49	128	0,02	--
92	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воз духоводов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 500х500)	10,3	1939,44	9,32	19976	96	2773	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2129	37	128	0,02	--
93	Е0120-3-12К=1,05	Прокладка воз духоводов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 600х600)	28,7	1849,28	8,94	53074	257	4727	0,78	22
		м2		125,21	3,45	3594	99	128	0,02	--
94	Е0120-3-12К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 1000х500)	5	1849,28	8,94	9246	45	823	0,78	4
		м2		125,21	3,45	626	17	128	0,02	--
95	С130810-45	Крепления для воздуховодов	418,62	200,00	--	83724	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0126-16-1	Тепловая изоляция воздуховодов-маты минераловатные М25Ф-50 "URSA" с покрытием алюминиевой фольгой, толщ.50мм	235,3	220,05	12,40	51777	2918	43415	0,99	233
		м2		179,78	4,73	42302	1113	100	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты минераловатные М25Ф "URSA" с покрытием алюминиевой фольгой, толщ.50мм	23,8	6240,00	--	148512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление Блока "Б"								
98	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторо в МС140 (Н=582мм)	29,03	177,15	34,73	5143	1008	4513	0,68	20
		1кВт		108,45	13,01	3148	378	128	0,06	2
99	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажн ой 500 мм (192 секц.)	51,84	1530,00	--	79315	--	--	--	--
		экм		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-15-1	Установка терм остатического клапана Ду 20 мм	34	309,24	39,24	10514	1334	11750	1,47	50
		1шт		254,25	15,75	8645	535	128	0,07	2
101	С130901-13 Прим	Термостатический клапан Ду 20мм ГЕРЦ-TS-E (7723 02)	34	325,00	--	11050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С131103-4 Прим	Термостатическая головка серии 9000 (9200 30)	34	34,00	--	1156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0116-15-2	Установка балан сировочных вентилей диам. до 50 мм	5	309,24	39,24	1546	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
104	С130901-25 Прим	Вентили балансировочные диам. 20 мм	5	371,00	--	1855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных типа /Маевского/	34	62,13	--	2112	--	979	0,12	4
		комплект		22,50	--	765	--	128	--	--
106	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	309,24	39,24	1546	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
107	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	395,00	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0116-15-1	Установка кранов пробно-спускные на трубопро водах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	317,34	39,71	1904	238	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
110	С130904-7 Прим	Краны пробно-спускные 10Б19бк1 Dy 20 мм	5	463,00	--	2315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

				4	5	6	7	8	9	10	11
111	С130904-7 Прим	Краны пробно-спускные 10Б19бк1 Dy 25 мм	шт	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм /ГОСТ 3262-94/	м	221	175,48 52,20	3,96 1,49	38781 11536	875 329	15188 128	0,30 0,01	66 2
113	Е0116-6-3	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	80	227,48 52,20	3,96 1,49	18198 4176	317 119	5498 128	0,30 0,01	24 1
114	Е0116-6-5	То же, прокладка трубо проводов отопления из стальных водогазопроводных и еоцинкованных труб диам. 40 мм	м	52	329,48 52,20	3,96 1,49	17133 2714	206 77	3574 128	0,30 0,01	15 --
115	Е0116-6-6	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	20	383,31 65,48	7,95 2,97	7666 1310	159 59	1752 128	0,37 0,01	7 --
116	Е0116-10-5	То же, прокладка трубопроводов отоплени я и водоснабжения (ввод теплосети) из стальных эле ктросварных труб диам. 108х4,5 мм /ГОСТ 10704-91/	м	20	1240,75 130,50	20,80 7,79	24815 2610	416 156	3540 128	0,73 0,04	15 1
117	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 50 мм	м	373	12,22 10,69	-- --	4559 3987	-- --	5104 128	0,05 --	19 --
118	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 100 мм	м	20	15,81 10,69	-- --	316 214	-- --	274 128	0,05 --	1 --
		Прочие работы									
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	7,7	21,80 5,81	0,05 0,02	168 45	-- --	40 90	0,03 --	-- --
120	Е0113-20-6к=2	Окраска огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	7,7	47,60 8,10	0,02 --	367 62	-- --	56 90	0,04 --	-- --
121	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов за 2 раз а	м2	61,4	155,92 108,00	0,07 0,02	9573 6631	4 1	6964 105	0,65 --	40 --
122	Е0115-172-4	То же, масляная окраска труб за 2 ра за		25,7	155,92	0,07	4007	2	2915	0,65	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	2776	1	105	--	--
123	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштей ны, планки, хомуты/	0,26	200,00	--	52	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0126-9-1	Тепловая изоляция трубопроводов из маты минераловатные на трубопроводах диаметромдо 76 мм матами, толщиной до 40 мм	227	91,37	8,47	20741	1923	11747	0,28	64
		м		48,60	3,15	11032	715	100	0,02	3
125	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов из маты минералов атные на трубопроводах диаметром 89-133 мм матами толщиной 60 мм	20	129,86	11,48	2597	230	1634	0,44	9
		м		77,40	4,28	1548	86	100	0,02	--
126	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-25ф	0,09	6240,00	--	562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюмин иевой фольгой толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	227	220,05	12,40	49951	2815	41884	0,99	225
		м		179,78	4,73	40810	1074	100	0,02	5
128	Е0126-16-5	Покрытие поверхности изоляции трубопров одов диаметром 89-133 мм листами из алюминиевой фо льгой толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм	20	303,46	19,95	6069	399	4874	1,30	26
		м		236,25	7,43	4725	149	100	0,04	1
129	С11011-996	Фольга алюминиевая мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм (96,2м2)	0,0366	344800,00	--	12620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
130	Е0116-10-5К=1,03	Прокладка трубоп роводов отопления и водоснабжения из стальных элек тросварных труб диам. д=108х4,5 мм /ГОСТ 10704-91/	2	1244,90	21,03	2490	42	365	0,75	1
		м		134,42	8,02	269	16	128	0,04	--
131	Е0116-10-4К=1,03	То же, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальн ых электросварных труб диам. 89х3,5 мм	2	939,90	21,03	1880	42	365	0,75	1
		м		134,42	8,02	269	16	128	0,04	--
132	Е0116-10-3К=1,03	То же, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм	2	805,42	16,17	1611	32	322	0,68	1
		м		119,58	6,17	239	12	128	0,03	--

1	2	3	4	12 5	6	7	8	9	10	11
133	Е0116-10-2К=1,03	То же, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальн ых электросварных труб диам. 57х3,0 мм								160(0)
		м	2	626,87	14,28	1254	29	279	0,57	1
				103,36	5,45	207	11	128	0,03	--
134	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диам. до 50 мм								
		м	2	12,22	--	24	--	27	0,05	--
				10,69	--	21	--	128	--	--
135	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диам. до 100 мм								
		м	6	15,81	--	95	--	82	0,05	--
				10,69	--	64	--	128	--	--
136	Е0116-15-3К=1,03	Установка стальных задвижек д=80мм, д=100мм								
		1шт	5	1890,38	91,14	9452	456	3174	2,68	13
				461,18	34,76	2306	174	128	0,16	1
137	С130902-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт	2	15000,00	--	30000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	С130902-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем ЗКЛ2-16, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80мм								
		шт	3	13800,00	--	41400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	Е0116-15-2К=1,03	Установка задвижек д=50 мм								
		1шт	3	1051,57	39,71	3155	119	1068	1,51	5
				261,88	16,22	786	49	128	0,07	--
140	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	3	10500,00	--	31500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
141	Е0116-15-3К=1,03	Установка чугунных задвижек д=80 мм								
		1шт	3	1660,38	91,14	4981	273	1904	2,68	8
				461,18	34,76	1384	104	128	0,16	--
142	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм								
		шт	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	Е0116-15-1К=1,03	Установка вентилей стальных д=25мм								
		1шт	2	843,57	39,71	1687	79	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
144	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1М д ля пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	Е0116-15-1К=1,03	Установка вентилей муфтовые д=15 мм								
		1шт	2	317,34	39,71	635	79	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350,00	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0116-15-2К=1,03	Установка техходового регулирующего клапа на Kvs-1611/4, тип 403792с приводом типа 77125	1	317,34	39,71	317	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
148	С цена "ГЕРЦ КАЗАХСТАН"	Трехходовой регулирующий клапан диам. 2"	1	11264,79	--	11265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0118-16-4К=1,03	Установка грязев иков ТС-569.00.12 с наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25108,43	157,34	50217	315	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
150	Е0118-22-4К=1,03	Установк а термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
151	С131205-4 Прим	Термометры ТТП4.2.160.66, ТТП5.2.160.66 /ГОСТ 28498-90/	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0111-350-1	Установка погодного регулятора на трубо проводе	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
153	С цена "ГЕРЦ КАЗАХСТАН"	Погодный регулятора тип 739323	1	13464,85	--	13465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0111-350-1	Установка регулятора перепада давленияDN15	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
155	С130905-2 Прим	Регуляторы перепада давления DN15 типа 45-2	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0112-699-2	Отборное устройство для измерения давле ния	1	189,90	26,60	190	27	140	1,00	1
		шт		155,00	--	155	--	90	--	--
157	Е0118-22-2К=1,03	Установка маноме тров с трехходовым краном	2	859,92	1,57	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
158	Е0116-15-1К=1,03	Установка кранов трехходовых	10	317,34	39,71	3173	397	3560	1,51	15
		1шт		261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1
159	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0112-698-1	Штуцер под монометр	6	436,80	18,80	2621	113	718	0,58	3
		шт		133,00	--	798	--	90	--	--
161	Ц0112-698-3	Расширитель диам. 76х2,8мм с бобышкой п од термометр ЗКЦ-3-75	2	423,10	93,10	2246	186	1041	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		576,00	2,30	1152	5	90	0,01	--
162	Ц0112-698-1	Бобышка под термометр	6	436,80	18,80	2621	113	718	0,58	3
		шт		133,00	--	798	--	90	--	--
163	С130810-45	Уголок для крепления узла	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0111-350-1	Датчик температуры наружного воздуха	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
165	С цена "ГЕРЦ КАЗАХСТАН"	Да тчик температуры наружного воздуха тип 779301	1	4897,74	--	4898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С цена "ГЕРЦ КАЗАХСТАН"	Накладной датчик температуры тип 779300	2	2742,73	--	5485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0111-350-3 Прим	Установка теплосчетчика в комплекте с преобразователем расхода ультразвуковой, диаме тр трубопровода 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		компл		477,00	--	477	--	90	--	--
168	С цена ООО "ТЕПЛОМЕР"	Теп ловычислитель "Multical-66 D"	1	42536,83	--	42537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С цена ООО "ТЕПЛОМЕР"	Пре образователь расхода ультразвуковой "ULTRAFLOW"	1	116100,81	--	116101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С131103-13 Прим	Гибкий шланг	30	400,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределител ьных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159х4,5мм L=1,4м	2	9266,35	68,60	18533	137	3168	6,86	14
		1шт		1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	--
		Вентиляция Блока "Б"								
172	Е0120-31-1К=1,05	Установк а канальных вентиляторов	1	1256,83	37,67	1257	38	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
173	С131301-8 Прим	Канальный вентилятор В4 с элект родвигателем 0,185кВт, 2420об/мин типа СК250С	1	40375,00	--	40375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0120-34-1К=1,05	Установка обеспыливающего агрегата В5 с электродвигателем ЗИЛ-900М 2,2кВт, 2280об/мин типа 4АХ80В2У3	1	56302,41	235,42	56302	235	1751	7,88	8
		шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	--
175	Ц0108-482-14	Присоединение к электрической сети, масса до 0,25 т	2	686,90	28,90	1374	58	804	2,00	4
		шт		421,00	2,30	842	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0120-21-1К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 200х200 мм ЗП.00.000 с.5.904-51	1	1148,86	7,06	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
177	Е0120-21-1К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 250х250 мм ЗП.00.000 с.5.904-51	1	1148,86	7,06	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
178	Е0120-21-3К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямо угольного сечения 400х400 мм ЗП.00.001 с.5.904-51	2	1640,83	12,56	3282	25	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
179	Е0120-12-10К=1,05	Установка решет ок жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,38	16,49	641	33	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
180	Е0120-12-11К=1,05	Установка решет ок жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ но мер 200 размером 200х200 мм	3	355,38	16,49	1066	49	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
181	Е0120-12-11К=1,05 Пр им	Установка жалюзийных стальных щелевых регули руемых решеток (Р) размером 200х440 мм	8	493,32	16,49	3947	132	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
182	Е0120-12-11К=1,05 При м	Установка жалюзийных стальных щелевых регулир уемых решеток (Р) размером 440х200 мм	3	492,18	16,49	1477	49	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
183	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт утепленная с внутренним сечением 200х200 мм в здании с чердачным перекрытием	2,4	4120,92	34,73	9890	83	1428	3,64	9
		м2		553,50	13,01	1328	31	105	0,06	--
184	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляци онных шахт утепленная с внутренним сечением 250х250 мм в здании с чердачным перекрытием	2,4	4120,92	34,73	9890	83	1428	3,64	9
		м2		553,50	13,01	1328	31	105	0,06	--
185	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных ша хт утепленная с внутренним сечением 300х300 мм, 400х400 мм в здании с чердачным перекрытием	13,4	3853,47	32,58	51636	437	6946	3,15	42
		м2		481,50	12,20	6452	163	105	0,06	1
186	Е0120-3-2К=1,05	Прокладка возду ховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкован ной стали толщиной 0,5 мм (сеч 100х160)	8,2	1880,50	13,41	15420	110	2782	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2131	42	128	0,03	--

1	2	3	4	16 5	6	7	8	9	10	160(0)
187	Е0120-3-3К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинк ованной стали толщиной 0,5 мм (сеч 200х200)	22,8	1855,18	10,78	42298	246	7085	1,48	34
		м2		238,61	4,16	5440	95	128	0,02	--
188	Е0120-3-3К=1,05	Прокладка возду ховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч 300х200)	5,9	1855,18	10,78	10946	64	1833	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1408	25	128	0,02	--
189	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 300х300)	2,2	1939,44	9,32	4267	21	592	1,28	3
		м2		206,72	3,59	455	8	128	0,02	--
190	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воз духоводов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 400х200)	45,6	1939,44	9,32	88439	425	12276	1,28	58
		м2		206,72	3,59	9427	164	128	0,02	1
191	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали то лщиной 0,5 мм /ГОСТ14918-80/	0,6	1657,88	13,16	995	8	194	1,54	1
		м2		247,50	4,93	149	3	128	0,02	--
192	С130810-45	Крепления для воздуховодов	54,31	200,00	--	10862	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
193	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными б=40мм	69,6	164,72	50,15	11465	3490	7705	0,53	37
		м2		92,03	18,68	6405	1300	100	0,09	6
194	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-25ф	4,3	6240,00	--	26832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюмин иевой фольгой толщиной теплоизоляционного слоя б=40мм	69,6	191,79	26,19	13349	1823	11244	0,91	63
		м2		151,65	9,90	10555	689	100	0,05	3
196	С11011-996	Фольга алюминиевая мягкая, рулонная,толщиной 0,1 мм (129м2)	0,029	344800,00	--	9999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление Блока "В"								
197	Е0118-6-1	Установка чугунных радиатор ов МС140 (Н=582мм)	132,55	177,15	34,73	23481	4603	20607	0,68	90
		1кВт		108,45	13,01	14375	1724	128	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажн ой 500 мм (468 секц.)	236,7	1530,00	--	362151	--	--	--	--
		экм		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0116-15-1	Установка терм остатического клапана Ду 20 мм	89	309,24	39,24	27522	3492	30758	1,47	131
		1шт		254,25	15,75	22628	1402	128	0,07	6
200	С130901-13 Прим	Термостатический клапан Ду 20мм ГЕРЦ-TS-E (7723 02)	89	325,00	--	28925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С131103-4 Прим	Термостатическая головка серии 9000 (9200 30)	89	34,00	--	3026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0116-15-2	Установка балансировочных вентилей диам. до 50 мм	10	309,24	39,24	3092	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
203	С130901-27 Прим	Вентили балансировочные диам. 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С130901-26 Прим	Вентили балансировочные диам. 25 мм	4	471,00	--	1884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
206	Е0116-15-2	То же, до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
207	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	500,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	623,00	--	2492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0116-15-1	Установка кранов пробно-спускные на трубопрово дах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	317,34	39,71	952	119	1068	1,51	5
		1шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	--
210	С130904-7 Прим	Краны пробно-спускные 10Б19бк1 Dy 20 мм	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных типа /Маевского/	89	62,13	--	5530	--	2563	0,12	11
		комплект		22,50	--	2003	--	128	--	--
212	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	187	227,48	3,96	42539	741	12851	0,30	56
		м		52,20	1,49	9761	279	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	14	227,48	3,96	3185	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
214	Е0116-6-4	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	360	275,48	3,96	99173	1426	24740	0,30	107
		м		52,20	1,49	18792	536	128	0,01	3
215	Е0116-6-6	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	96	383,31	7,95	36798	763	8411	0,37	36
		м		65,48	2,97	6286	285	128	0,01	1
216	Е0116-6-6	То же, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	107	383,31	7,95	41014	851	9375	0,37	40
		м		65,48	2,97	7006	318	128	0,01	2
217	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	764	12,22	--	9337	--	10454	0,05	38
		м		10,69	--	8167	--	128	--	--
		Прочие работы								
218	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	150	155,92	0,07	23388	11	17013	0,65	97
		м2		108,00	0,02	16200	3	105	--	--
219	Е0115-172-4	То же, масляная окраска труб за 2 ра за	70,2	155,92	0,07	10945	5	7962	0,65	45
		м2		108,00	0,02	7582	1	105	--	--
220	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200,00	--	2800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0126-9-1	Тепловая изоляция трубопроводов из маты минераловатные на трубопроводах диаметром до 76 мм матами, толщиной до 50 мм	203	91,37	8,47	18548	1719	10505	0,28	57
		м		48,60	3,15	9866	639	100	0,02	3
222	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-25ф	0,43	6240,00	--	2683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубо проводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевой фольгой толщиной теплоизоляционного слоя 50 мм	252	220,05	12,40	55452	3125	46497	0,99	250
		м		179,78	4,73	45305	1192	100	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-020 за один раз								
			33,4	21,80	0,05	728	2	175	0,03	1
		м2		5,81	0,02	194	1	90	--	--
225	Е0113-20-6к=2	Окраска огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза								
			33,4	47,60	0,02	1590	1	243	0,04	1
		м2		8,10	--	271	--	90	--	--
		Вентиляция Блока "В"								
226	Е0120-31-1К=1,05	Устано вка канальных вентиляторов								
			8	1256,83	37,67	10055	301	11201	6,30	50
		шт		1079,66	14,18	8637	113	128	0,07	1
227	С131301-5 Прим	Канальный радиальный вентилятор В6 с электродвигателем 3,78кВт,930об/мин RP60-35/31-4D								
			1	58418,00	--	58418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С131301-8 Прим	Канальный вентилятор В7-В13 с электродвигателем 0,284кВт,2370об/мин СК315С								
			7	60456,00	--	423192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0120-21-1К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 200х200 мм ЗП.00.000 с.5.904-51								
			1	1148,86	7,06	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
230	Е0120-21-1К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 300х300 мм ЗП.00.000 с.5.904-51								
			3	1148,86	7,06	3447	21	336	0,51	2
		шт		85,05	2,36	255	7	128	0,01	--
231	Е0120-21-3К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 200х300 мм ЗП.00.001 с.5.904-51								
			1	1640,83	12,56	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
232	Е0120-21-4К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения 600х600 мм ЗП.00.002 с.5.904-51								
			5	2010,53	16,49	10053	82	1058	0,97	5
		шт		158,29	7,09	791	35	128	0,03	--
233	Е0120-18-3К=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения д иаметром 315 мм ЗК.00.002 с.5.904-51								
			7	1069,86	7,06	7489	49	783	0,51	4
		шт		85,05	2,36	595	17	128	0,01	--
234	Е0120-12-10К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			5	320,38	16,49	1602	82	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
235	Е0120-12-11К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
			20	355,38	16,49	7108	330	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0120-12-11К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ н омер 200 размером 440х200 мм	29	355,38	16,49	10306	478	7191	1,12	33
		шт		186,64	7,09	5412	206	128	0,03	1
237	Е0120-12-11К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ н омер 200 размером 200х440 мм	14	355,38	16,49	4975	231	3472	1,12	16
		шт		186,64	7,09	2613	99	128	0,03	--
238	Е0120-12-10К=1,05	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ но мер 200 размером 300х300 мм	2	320,38	16,49	641	33	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
239	Е0120-12-11К=1,05 При м	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) размером 200х200 мм	1	492,18	16,49	492	16	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
240	Е0120-12-11К=1,05 Пр им	Установка жалюзийных стальных щелевых регули руемых решеток (Р) размером 600х600 мм	3	493,32	16,49	1480	49	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
241	Е0120-12-11К=1,05 При м	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ размером 300х300 мм	3	497,88	16,49	1494	49	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
242	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шах т внутренним сечением 200х200 мм в здании с чердачным перекрытием	2,4	4233,92	34,73	10161	83	1428	3,64	9
		м2		553,50	13,01	1328	31	105	0,06	--
243	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 300х300мм в здании с чердачным перекрытием	11,88	3853,47	32,58	45779	387	6158	3,15	37
		м2		481,50	12,20	5720	145	105	0,06	1
244	Е0114-15-7	Устройство вытяжных вентиляционных ш ахт внутренним сечением 600х600 мм в здании с чердачным перекрытием	27,22	3473,96	27,87	94561	759	12903	2,90	79
		м2		441,00	10,44	12004	284	105	0,05	1
245	Е0120-13-15К=1,05	Установ ка клапанов огнезадерживающих сечением 250х250 мм	3	838,08	12,56	2514	38	2722	4,22	13
		шт		704,03	4,73	2112	14	128	0,02	--
246	С130903-32 Прим	Огнезадерживающий клапан АЗЕ-М Ф сеч. 250х250 с.5.904-53	3	35240,00	--	105720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0120-3-2К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкован ной стали толщиной 0,5 мм (сеч 100х160)	4,8	1880,50	13,41	9026	64	1628	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е0120-3-3К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (сеч 200х200)	60	1855,18	10,78	111311	647	18645	1,48	89
		м2		238,61	4,16	14317	249	128	0,02	1
249	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 300х300)	9	1939,44	9,32	17455	84	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
250	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 250х400)	3,6	1939,44	9,32	6982	34	969	1,28	5
		м2		206,72	3,59	744	13	128	0,02	--
251	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 400х400)	4	1939,44	9,32	7758	37	1077	1,28	5
		м2		206,72	3,59	827	14	128	0,02	--
252	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 500х200)	2,7	1939,44	9,32	5237	25	727	1,28	3
		м2		206,72	3,59	558	10	128	0,02	--
253	Е0120-3-10К=1,05	Прокладка воз духоводов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 500х300)	12,3	1939,44	9,32	23855	115	3311	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2543	44	128	0,02	--
254	Е0120-3-11К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 500х400)	5,5	1880,66	8,56	10344	47	1116	0,96	5
		м2		155,22	3,31	854	18	128	0,02	--
255	Е0120-3-11К=1,05	Прокладка воз духоводов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 500 х500)	18,2	1880,66	8,56	34228	156	3693	0,96	18
		м2		155,22	3,31	2825	60	128	0,02	--
256	Е0120-3-11К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 600х600)	7,5	1880,66	8,56	14105	64	1522	0,96	7
		м2		155,22	3,31	1164	25	128	0,02	--
257	Е0120-3-11К=1,05	Прокладка возд уховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 700х500)	5	1880,66	8,56	9403	43	1015	0,96	5
		м2		155,22	3,31	776	17	128	0,02	--
258	Е0120-3-12К=1,05	Прокладка во здуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (сеч 800х500)	19,85	1849,28	8,94	36708	178	3269	0,78	15
		м2		125,21	3,45	2485	69	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром 250 мм из оцинкованной стали толщ иной 0,5 мм /ГОСТ14918-80/	46	1657,88	13,16	76262	605	14863	1,54	71
		м2		247,50	4,93	11385	227	128	0,02	1
260	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщ иной 0,5 мм	29	1633,62	10,58	47375	307	8583	1,41	41
		м2		227,25	3,96	6590	115	128	0,02	1
261	С130810-45	Крепления для воздуховодов	253,72	200,00	--	50744	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
262	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей воздухов одов матами минераловатными М25Ф "URSA" б=50мм, с покрытием алюминиевой фольгой	498	164,72	50,15	82032	24975	55134	0,53	266
		м2		92,03	18,68	45831	9303	100	0,09	46
263	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М-25ф	24,9	6240,00	--	155376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Силовое электрооборудование Блока "А"								
264	Е0121-23-1	Монтаж вводного устройств ВРУ1-13-20УХЛ4	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
265	Ц0108-522-2	Переключатель на 400 А, тип ПЦ-400	2	420,90	24,90	842	50	761	2,00	4
		шт		396,00	4,50	792	9	95	0,03	--
266	Ц0108-523-3	Предохранитель ПН2-400	2	326,60	18,60	653	37	595	2,00	4
		шт		308,00	5,00	616	10	95	0,03	--
267	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом осн овании трехфазный 5А Меркурий 230 ART-01C(R)N	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
268	Ц0108-6-1	Трансформатор тока Т-0,66	6	6210,00	2570,00	37260	15420	19306	16,00	96
		компл		2813,00	574,01	16878	3444	95	3,33	20
269	75-6-43	Вводное устройство ВРУ1-13-20УХ Л4	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительныхустройств ВРУ 1-46-00 УХЛ4	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	75-6-52 Прим	Распределительное устройств о с предохранителями на отходящих линиях 2ХПН2-250; 7ХПН2-100 типа ВРУ 1-46-00 УХЛ4	1	78400,00	--	78400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ВРУ 1-47-00 УХЛ4	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
273	75-6-52	Распределительное устройство с п редохранителями на отходящих линиях 7ХПН2-100; 3ХНПН2-60 типа ВРУ 1-47-00 УХЛ4	1	78400,00	--	78400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-1 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
275	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-10А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
276	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-16А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
277	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
278	75-6-61	Щит распределительный ЩС-1, встр аиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-36(3)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
279	Ц0108-572-9	Блок управления ЩС-2 шкафного исполнени я или распределительный пункт /шкаф/, устанавливае мый в нише	1	2284,00	123,00	2284	123	409	2,00	2
		шт		401,00	29,30	401	29	95	0,17	--
280	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый н а конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-10А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
281	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-20А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
283	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380В,Iр-32А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
284	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый н а конструкции, на стене или колонне, на ток 380В, Iр-40А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
285	Ц0108-526-3	Автомат трехполюсный, устанавливаемый н а конструкции, на стене или колонне, на ток 380В, Iр-160А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
286	75-6-70 Прим	Распределительный пункт ЩС-2 с шинами заземления, зануления типа ПР8501-24-УХ Л2-067	1	49600,00	--	49600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
287	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-3 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
288	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220 В,Iр-16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
289	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток 220 В, Iр-25А, In-30mA	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
290	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-16А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
291	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
292	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380В,Iр-32А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
294	75-6-61	Щит распределительный ЩС-3, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-36(3)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
295	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, с шинами заземления,зануления	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
296	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220 В, Iр-6А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
297	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220 В, Iр-10А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
298	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-10А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
299	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-16А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
300	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый н а конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
301	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый н а конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
302	75-6-76 Прим	Щит распределительный ЩВ-1 навесной с шинами заземления, зануления типа ЩРНМ-3	1	58500,00	--	58500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
303	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		ш т		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
304	С151801-39	Пускатель магнитный Iн 40А типа ПМЛ-3202	1	1939,00	--	1939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Ц0108-530-1 Прим	Пускатель магнитный ПМЛ-1232	7	892,90	17,90	6250	125	2635	2,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		394,00	2,30	2758	16	95	0,01	--
306	С151801-32 Прим	Пускатель магнитный IP54 т ипа ПМЛ-1232	7	511,90	--	3583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста								
			4	467,40	9,40	1870	38	999	2,00	8
		шт		263,00	--	1052	--	95	--	--
308	С151801-130 Прим	Пост кнопочный на две кнопки ПКЕ-212-3У2	4	2930,00	--	11720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Ц0108-526-1	Выключатель кнопочный с механической блокировкой, на 230В								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
310	С151801-31 Прим	Выключатель типа ВКИ-211	1	617,00	--	617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Ц0108-540-2	Регулятор автоматический ПИК1, у станавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 25 кг								
			1	288,10	38,10	288	38	244	1,00	1
		шт		250,00	6,80	250	7	95	0,04	--
312	С151801-40 Прим	Регулятор автоматический ПИК1	1	2090,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные двухполюсные с защитным контактом 220В 16А								
			3	123,90	0,70	372	2	317	0,65	2
		шт		111,00	0,20	333	1	95	--	--
314	С151801-155	Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом 220В 16А РС10-018	3	165,30	--	496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Ц0108-591-11	Розетки с пакетником 5 штырьковая 3-х фазная 16А IP44								
			4	123,90	0,70	496	3	423	0,65	3
		шт		111,00	0,20	444	1	95	--	--
316	С151801-159 Прим	Розетка с пакетником 5 штырьковая 3-х фазная 16А IP44, типа РСЕ 6114-6	4	212,00	--	848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная для кабеля								
			2	369,60	22,60	739	45	664	2,00	4
		шт		347,00	2,30	694	5	95	0,01	--
318	С151803-48	Коробка ответвительная для кабеля, IP65 У409У1	0,002	26100,00	--	52	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
319	Ц0108-420-1	Коробка для встраивания выключателей и розеток								
			3	434,10	31,10	1302	93	1170	2,09	6
		шт		403,00	7,60	1209	23	95	0,04	--
320	С151801-132 Прим	Коробка для встраивания выключ ателей и розеток КУВ-1МУХЛ3	0,003	9391,00	--	28	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Ц0108-407-16	Трубы стальные прокладываемые по конструкциям, диаметр до 40 мм	95	143,10	59,80	13595	5681	5469	0,28	27
		м		45,00	15,60	4275	1482	95	0,09	9
322	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 20х2,5 мм /Г ОСТ 3262-75/	24	104,00	--	2496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 25х2,5 мм /ГОСТ 3262-75/	68	148,00	--	10064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
324	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 32х2,5 мм /ГО СТ 3262-75/	3	191,00	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые легкого типа по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	101	108,60	48,90	10969	4939	4970	0,22	22
		м		39,60	12,20	4000	1232	95	0,07	7
326	Ц0108-409-2	То же трубы полиэтиленовые, диамет р до 50 мм	661	147,30	73,00	97365	48253	42575	0,29	192
		м		49,50	18,30	32720	12096	95	0,11	70
327	Ц0108-409-3	То же трубы полиэтиленовые, диаметр до 63 мм	136	180,30	91,60	24521	12458	10388	0,33	45
		м		57,40	23,00	7806	3128	95	0,13	18
328	С130804-8	Труба полиэтиленовая легкого типа, диам. 25 мм, ГОСТ 18599-86 25х2,0мм	10,1	777,00	--	7848	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
329	С130804-9	То же, трубы диам. 32 мм, ГОСТ 18599-86 32х2,0мм	1,2	999,00	--	1199	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
330	С130804-10	То же, трубы диам. 40 мм, ГОСТ 18599-86 40х2,4мм	64,9	1420,00	--	92158	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
331	С130804-12	То же, трубы диам. 63 мм, ГОСТ 18599-86 63х3,0мм	13,6	2590,00	--	35224	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
332	Ц0108-411-1	Металлический рукав, диаметр 20 мм, по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	17	114,40	7,80	1945	133	796	0,29	5
		м		48,80	0,50	830	8	95	--	--
333	С131103-13 Прим	Рукава металлические гибкие, диам. 20мм типа РЗ-Ц-Х	17	400,00	--	6800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
334	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до 16 мм2								
			1010	14,60	0,20	14746	202	11418	0,07	71
		м		11,80	0,10	11918	101	95	--	1
335	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с кр еплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг								
			1386	73,10	20,80	101317	28829	36604	0,14	194
		м		23,40	4,40	32432	6098	95	0,03	35
336	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,167	52100,00	--	8701	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
337	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,364	60500,00	--	22022	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
338	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
			0,573	125400,00	--	71854	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
339	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
			0,067	192700,00	--	12911	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
340	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2								
			0,018	285100,00	--	5132	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
341	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
			0,089	159700,00	--	14213	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2								
		1000м	0,055	248700,00	--	13679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
343	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пла стмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
		1000м	0,183	360600,00	--	65990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
344	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2								
		1000м	0,042	593100,00	--	24910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
345	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пла стмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2								
		1000м	0,48	921900,00	--	442512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
346	С151607-148	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 50 мм2								
		1000м	0,34	271800,00	--	92412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
347	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного и золированного провода сечением до 25 мм2 открыто п о строительным основаниям								
		м	72	78,30	2,10	5638	151	4439	0,39	28
				64,60	0,30	4651	22	95	--	--
348	С151607-140	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2								
		1000м	0,048	24300,00	--	1166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	С151607-144	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	0,024	57600,00	--	1382	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
350	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в транш ее из полосовой стали, сечение до 160 мм2	237	61,90	3,30	14670	782	5269	0,14	33
		м		23,00	0,40	5451	95	95	--	1
351	С11041-83	Сталь полосовая сечением 25х4 мм, 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,21222	46400,00	--	9847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой ст али, размер 50х50х5 мм	14	431,60	21,60	6042	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
353	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,10556	47200,00	--	4982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0115-179-4	Окраска металлических поверхностей к узбаслаком за 2 раза	15,4	37,13	--	572	--	480	0,18	3
		м2		29,70	--	457	--	105	--	--
		Электрическое освещение Блока "А"								
355	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-1 тип а ЩРВ-36(3) с щинами заземления, зануления (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
356	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
357	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--
358	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
359	75-6-61	Распределительный щит ЩО-1 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
360	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-5 ти па ЩРВ-36(3) с щинами заземления, зануления (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
361	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
362	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавлива емый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
363	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
364	75-6-61	Распределительный щит ЩО-5 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
365	Ц0108-599-6	Щиток осветительный ЩАО1, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг типа УОЩВ1-6	1	1377,60	18,60	1378	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
366	С151803-146 Прим	Щиток осветительный ЩАО1типа УОЩВ1-6	1	2764,00	--	2764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
368	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25-23У3	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная для кабеля	85	369,60	22,60	31416	1921	28206	2,00	170
		шт		347,00	2,30	29495	196	95	0,01	1
370	С151803-48	Коробка ответвительная для кабеля, IP65У409У1	0,085	26100,00	--	2219	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Ц0108-420-1	Коробка для встраивания выключа телей и розеток	75	434,10	31,10	32558	2333	29255	2,09	157
		шт		403,00	7,60	30225	570	95	0,04	3
372	С151801-132 Прим	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1МУХЛ3	0,075	9391,00	--	704	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
373	Ц0108-407-16	Трубы стальные прокладываемые по конструкциям, диаметр до 40 мм	205	143,10	59,80	29336	12259	11802	0,28	57
		м		45,00	15,60	9225	3198	95	0,09	19
374	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 20х2,5 мм /ГОСТ 3262-75/	205	104,00	--	21320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	2295	66,80	18,10	153306	41540	52544	0,12	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		20,30	3,80	46589	8721	95	0,02	51
376	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,295	60500,00	--	138847	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				Силовое электрооборудование Блока "Б"						
377	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-4 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
378	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
379	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380В, Iр-32А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
380	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
381	75-6-61	Щит распределительный ЩС-4, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-24	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
382	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-6 шкафного исполнени я или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
383	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220 В, Iр-16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
384	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-10А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
385	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В,Iр-16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
386	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	75-6-61	Щит распределительный ЩС-6, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-24	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
388	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-7 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
389	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-10А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
390	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
391	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
392	75-6-61	Щит распределительный ЩС-7, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-24	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
393	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-8 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
394	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220 В, Iр-16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
395	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток 220В, Iр-16А, In-30mA	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
396	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
397	75-6-61	Щит распределительный ЩС-8, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-18	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
398	Ц0108-603-1 Прим	Комплект электроснабжения универсальный (КЭС) 220В/42В/4В	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
399	С151803-184 Прим	Комплект электроснабжения универсальный (КЭС) 220В/42В/4В	1	5570,00	--	5570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	Ц0108-530-1 Прим	Пускатель магнитный ПМЛ-1232	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
401	С151801-32 Прим	Пускатель магнитный IP54 типаПМЛ-1232	1	511,90	--	512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	Ц0108-526-1	Выключатель кнопочный с механической блокировкой, на 230В	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
403	С151801-31 Прим	Выключатель типа ВКИ-211	1	617,00	--	617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
404	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные двухполюсные с защитным контактом 220В 16А	6	123,90	0,70	743	4	634	0,65	4
		шт		111,00	0,20	666	1	95	--	--
405	С151801-155	Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом 220В 16А РС10-018	6	165,30	--	992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
406	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные с заземляющим контактом для открытой установки	19	64,00	1,00	1216	19	1060	0,36	7
		шт		58,50	0,20	1112	4	95	--	--
407	С151801-157	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой установки	19	134,00	--	2546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	Ц0108-420-1	Коробка для встраивания розеток	6	434,10	31,10	2605	187	2340	2,09	13
		шт		403,00	7,60	2418	46	95	0,04	--
409	С151801-132 Прим	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1МУХЛ3	0,006	9391,00	--	56	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
410	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная для кабеля	4	369,60	22,60	1478	90	1327	2,00	8
		шт		347,00	2,30	1388	9	95	0,01	--
411	С151803-48	Коробка ответвительная для кабеля, IP65У409У1	0,004	26100,00	--	104	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
412	Ц0108-420-1 Прим	Коробки протяжные IP54	14	434,10	31,10	6077	435	5461	2,09	29
		шт		403,00	7,60	5642	106	95	0,04	1
413	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	14	244,00	--	3416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	Ц0108-407-16	Трубы стальные прокладываемые по конструкциям, диаметр до 40 мм	82	143,10	59,80	11734	4904	4721	0,28	23
		м		45,00	15,60	3690	1279	95	0,09	7
415	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 15х2,5 мм /ГОСТ 3262-75/	82	81,00	--	6642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
416	Ц0108-411-1	Металлический рукав, диаметр 20 мм, по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	8	114,40	7,80	915	62	375	0,29	2
		м		48,80	0,50	390	4	95	--	--
417	С131103-13 Прим	Рукава металлические гибкие, диам. 20мм типа РЗ-Ц-Х	8	400,00	--	3200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
418	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до16 мм2	90	14,60	0,20	1314	18	1017	0,07	6
		м		11,80	0,10	1062	9	95	--	--
419	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	245	73,10	20,80	17910	5096	6470	0,14	34
		м		23,40	4,40	5733	1078	95	0,03	6
420	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,13	52100,00	--	6773	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
421	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,002	60500,00	--	121	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
422	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,119	192700,00	--	22931	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
423	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,084	248700,00	--	20891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	50	78,30	2,10	3915	105	3083	0,39	20
		м		64,60	0,30	3230	15	95	--	--
425	С151607-140	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2	0,02	24300,00	--	486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
426	С151607-144	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	0,03	57600,00	--	1728	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
427	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение до 160 мм2	61	61,90	3,30	3776	201	1356	0,14	9
		м		23,00	0,40	1403	24	95	--	--
428	С11041-83	Сталь полосовая сечением 25х4 мм, 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0543	46400,00	--	2520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
430	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03393	47200,00	--	1601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0115-179-4	Окраска металлических поверхностей кузбаслаком за 2 раза	3,96	37,13	--	147	--	123	0,18	1
		м2		29,70	--	118	--	105	--	--
		Электрич еское освещение Блока "Б"								
432	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-2 тип а ЩРВ-36(3) с щинами заземления, зануления (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
433	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
434	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
435	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
436	75-6-61	Распределительный щит ЩО-2 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполнеия)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
437	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-6 ти па ЩРВ-36(3) с шинами заземления, зануления (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
438	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
439	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавлива емый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
440	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
441	75-6-61	Распределительный щит ЩО-6 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполнения)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
442	Ц0108-599-6	Щиток осветительный ЩАО2, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг типа УОЩВ1-6	1	1377,60	18,60	1378	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
443	С151803-146 Прим	Щиток осветительный ЩАО2типа УОЩВ1-6	1	2764,00	--	2764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная для кабеля	69	369,60	22,60	25502	1559	22897	2,00	138
		шт		347,00	2,30	23943	159	95	0,01	1
445	С151803-48	Коробка ответвительная для кабеля, IP65У409У1	0,069	26100,00	--	1801	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
446	Ц0108-420-1	Коробка для встраивания выключателей и розеток	94	434,10	31,10	40805	2923	36667	2,09	196
		шт		403,00	7,60	37882	714	95	0,04	4
447	С151801-132 Прим	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1МУХЛ3	0,094	9391,00	--	883	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
448	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1900	66,80	18,10	126920	34390	43500	0,12	228
		м		20,30	3,80	38570	7220	95	0,02	42
449	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,9	60500,00	--	114950	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

Силовое электрооборудование Блока "В"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-5 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
451	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220В, Iр-25А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
452	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220В, Iр-25А, In-30mA	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
453	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380В,Iр-32А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
454	Ц0108-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-63А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
455	75-6-61	Щит распределительный ЩС-5, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-24	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
456	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-9 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
457	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат однополюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колон не, на ток 220В, Iр-16А, In-30mA	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
458	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
459	75-6-61	Щит распределительный ЩС-9, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-18	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
460	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-10 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемы й с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220В, Iр-16А, In-30mA	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
462	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-25А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
463	75-6-61	Щит распределительный ЩС-10, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-18	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
464	Ц0108-599-1	Блок управления ЩВ-2 шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
465	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220В, Iр-6А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
466	Ц0108-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 220В, Iр-10А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
467	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 380 В, Iр-16А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
468	75-6-61 Прим	Щит распределительный ЩВ-2, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-12	1	34750,00	--	34750	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
469	Ц0108-603-1 Прим	Комплект электроснабжения универсальный(КЭС)220В/42В/4В	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
470	С151803-184 Прим	Комплект электроснабжения универсальный(КЭС)220В/42В/4В	3	5570,00	--	16710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	Ц0108-526-1	Выключатель кнопочный с механической блокировкой, на 230В	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
472	С151801-31 Прим	Выключатель типа ВКИ-211	7	617,00	--	4319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные с заземляющим контактом для открытой установки	73	64,00	1,00	4672	73	4071	0,36	26
		шт		58,50	0,20	4271	15	95	--	--
474	С151801-157	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для открытой установки	73	134,00	--	9782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
475	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная для кабеля	21	369,60	22,60	7762	475	6969	2,00	42
		шт		347,00	2,30	7287	48	95	0,01	--
476	С151803-48	Коробка ответвительная для кабеля, IP65У409У1	0,021	26100,00	--	548	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
477	Ц0108-420-1 Прим	Коробки протяжные IP54	35	434,10	31,10	15194	1089	13652	2,09	73
		шт		403,00	7,60	14105	266	95	0,04	2
478	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	35	244,00	--	8540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
479	Ц0108-407-16	Трубы стальные прокладываемые по конструкциям, диаметр до 40 мм	341	143,10	59,80	48797	20392	19631	0,28	95
		м		45,00	15,60	15345	5320	95	0,09	31
480	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 15х2,5 мм /ГОСТ3262-75/	295	81,00	--	23895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
481	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные легкие, 20х2,5 мм /ГОСТ 3262-75/	46	104,00	--	4784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
482	Ц0108-411-1	Металлический рукав, диаметр 20 мм, по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	16	114,40	7,80	1830	125	749	0,29	5
		м		48,80	0,50	781	8	95	--	--
483	С131103-13 Прим	Рукава металлические гибкие, диам. 20мм типа РЗ-Ц-Х	16	400,00	--	6400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
484	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до 16 мм2	357	14,60	0,20	5212	71	4036	0,07	25
		м		11,80	0,10	4213	36	95	--	--
485	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	493	73,10	20,80	36038	10254	13020	0,14	69
		м		23,40	4,40	11536	2169	95	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,34	52100,00	--	17714	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
487	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,42	60500,00	--	25410	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
488	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
			0,09	360600,00	--	32454	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
489	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям								
			292	78,30	2,10	22864	613	18003	0,39	114
		м		64,60	0,30	18863	88	95	--	1
490	С151607-140	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2								
			0,13	24300,00	--	3159	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
491	С151607-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 6 мм2								
			0,085	34000,00	--	2890	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
492	С151607-144	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2								
			0,012	57600,00	--	691	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
493	С151607-145	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 16 мм2								
			0,065	90100,00	--	5857	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Электрическое освещение Блока "В"								
494	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-3 тип а ЩРВ-36(3) с шинами заземления, зануления (металлический щит встраиваемого исполнения)								
			1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
495	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А								
			1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
496	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
497	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаем ый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
498	75-6-61	Распределительный щит ЩО-3 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполне ния)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
499	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-4, 9 типа ЩРВ-36(3) с шинами заземления, зануления (ме таллический щит встраиваемого исполнения)	2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
500	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
501	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавлив аемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
502	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
503	75-6-61	Распределительный щит ЩО-4, 9 ти па ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого испо лнения)	2	41700,00	--	83400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
504	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-7 ти па ЩРВ-36(3) с шинами заземления, зануления (метал лический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
505	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на токIн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
506	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавлива емый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
507	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
508	75-6-61	Распределительный щит ЩО-7 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполне ния)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
509	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-8 ти па ЩРВ-36(3) с щинами заземления, зануления (метал лический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
510	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
511	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавлива емый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
512	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
513	75-6-61	Распределительный щит ЩО-8 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполне ния)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
514	Ц0108-599-1	Монтаж распределительного щита ЩО-10 т ипа ЩРВ-36(3) с щинами заземления, зануления (мета ллический щит встраиваемого исполнения)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
515	Ц0108-526-2	Выключатель автоматический, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на токIн=50А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
516	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический, устанавлива емый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=16А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
517	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток Iн=25А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
518	75-6-61	Распределительный щит ЩО-10 типа ЩРВ-36(3) (металлический щит встраиваемого исполн ения)	1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
519	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый внише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг типа УОЩВ1-6	2	1377,60	18,60	2755	37	1295	4,00	8
		шт		677,00	4,50	1354	9	95	0,03	--
520	С151803-146 Прим	Щиток осветительный ЩАО3типа УОЩВ1-6	2	2764,00	--	5528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
521	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
522	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором 220/12В ЯТП-0,25-23У3	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
523	Ц0108-545-5	Коробка ответвительная для каб еля	184	369,60	22,60	68006	4158	61058	2,00	368
		шт		347,00	2,30	63848	423	95	0,01	2
524	С151803-48	Коробка ответвительная для кабеля, IP65 У409У1	0,184	26100,00	--	4802	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
525	Ц0108-420-1	Коробка для встраивания выключ ателей и розеток	184	434,10	31,10	79874	5722	71773	2,09	385
		шт		403,00	7,60	74152	1398	95	0,04	8
526	С151801-132 Прим	Коробка для встраивания выкл ючателей и розеток КУВ-1МУХЛ3	0,184	9391,00	--	1728	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
527	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	3500	66,80	18,10	233800	63350	80132	0,12	420
		м		20,30	3,80	71050	13300	95	0,02	77
528	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,5	60500,00	--	211750	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
529	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до10мм потолков	3997,63	434,19	3,94	1735731	15751	434862	0,55	2213
		м2		102,11	1,49	408198	5956	105	0,01	29
530	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесе й толщиной до 10мм стен	3476,72592	358,58	3,43	1246684	11925	273938	0,46	1583
		м2		73,73	1,31	256339	4555	105	0,01	22
531	Е0115-17-1	Облицовка стен кафелем на клею по штукатурке	707,72	2222,11	2,10	1572632	1486	248041	2,00	1415
		м2		333,00	0,79	235671	559	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17990707	463968			14311
			Тенге			2492695	123033			667
	Стоимость оборудования -		Тенге			4843267				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4843267				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3272365				
		Накладные расходы -	Тенге			775930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242898				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4291193				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5658379				
		Накладные расходы -	Тенге			1388048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7469212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4216507				
		Накладные расходы -	Тенге			588938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5093771				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21697644				
		Временные здания и сооружени 1,8%	Тенге			303 379				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			22 001 023				
		Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			243 211				
		Итого СМР:				17 400 967				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			171 578				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			68 631				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**22 484 443**				
		Пересчет в текущих ценах К=2,08774				**46 941 670**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**938 833**				
		Итого без НДС				**47 880 503,57**				
		НДС (12%)				**5 745 660,43**				
		Всего:				**53 626 164**				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя управления
строительства Атырауской области
_____Жумашбаев С.А.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области
_____Неренов Ч.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
_____ Шамелов М.Г.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"

Инженер по качеству и приемке работ _____ Адинов А.
(подпись)
Ф.И.О.