Счет-фактура № 00000000015 от 28 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	17 100 406,25	17 100 406,25	12%	2 052 048,75	19 152 455,00	0	
Всего по счету:					**17 100 406,25**		**2 052 048,75**	**19 152 455,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	73 071 326 тенге, в т.ч. НДС	—	5777022 тенге
б) за отчетный месяц	19 507 499 тенге, в т.ч. НДС	—	2340 900 тенге

Подрядчик Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам
Адрес Алматинская обл. Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2
БИН 030240007396
ИИК KZ568560000004579422
БИК KCJBKZKX КБе17
АО «БанкЦентрКредит»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2013 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед. Изм.*	*Стоимость ед.работ (тенге)*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала года*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Возврат удержанных 5% согласно условиям договора*		*Сумма, требуемая к перечислениюза текущий месяц за выполненный объем*
				сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			*июнь*	*июль*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*12*
	Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	**650 672 374**					73 071 326	19 152 455	1 358 169	1 337 775	21 848 399
431	в том числе без НДС:	тенге	580 957 477					65 242 255	17 100 406	1 212 651	1 194 442	19 507 499
168	в том числе НДС:	тенге	69 714 897					7 829 071	2 052 049	145 518	143 333	2 340 900

Заказчик:
Заместитель руководителя управления строительства _____ **Кайдаулов М.А.**

Исполнитель:
Гендиректор ТОО"Арман А.В.К" _____ **Шамелов Т.Г**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Объект **Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жалыойского района**

Акт № 3

приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
		Монолитные фундаменты под колоны Ф1-5шт.								
1	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона В25**								
			21,5	13773,85	489,23	296138	10518	21087	4,75	102
				749,25	184,82	16109	3974	105	0,90	19
		м3								
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			21,5	132,00	--	2838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Сетка С1 из арматуры класса А-III, d 12 мм**								
			0,18675	65900,00	--	12307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С2 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1261	65900,00	--	8310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С3 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,452	65900,00	--	29787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0762	68800,00	--	5243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2412	64400,00	--	15533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800,00	--	942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Монолитные фундаменты под колоны Ф2-15шт.								
9	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25	25,5	13826,15	112,36	352567	2865	28487	6,34	162
				1021,50	42,44	26048	1082	105	0,21	5
		м3								
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,5	132,00	--	3366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С4 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,216	65900,00	--	14234	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С5 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1764	65900,00	--	11625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С6 из арматуры класса А-III, d 12 мм	1,812	65900,00	--	119411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15	68800,00	--	10320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,123	64400,00	--	7921	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,052	42800,00	--	2226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Монолитные фундаменты под колоны Ф4-1шт.								
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25	3,13	13826,15	112,36	43276	352	3497	6,34	20
				1021,50	42,44	3197	133	105	0,21	1
		м3								
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,13	132,00	--	413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С4 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,0324	65900,00	--	2135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С5 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,01176	65900,00	--	775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка С6 из арматуры класса А-III, d 12 мм	0,1208	65900,00	--	7961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014	68800,00	--	963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,012	64400,00	--	773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Подпольные каналы								
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	113,5	218,93	--	24849	--	28079	1,54	175
				218,93	--	24849	--	113	--	--
		м3								
25	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную пазух траншей и разравнивание излишнего грунта в грунтах 2 группы	113,5	134,10	--	15220	--	17199	0,97	110
				134,10	--	15220	--	113	--	--
		м3								
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	223	1312,85	24,55	292766	5475	13448	0,26	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,83	9,20	8882	2052	123	0,04	10
		м2								
27	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона В20	41,91	15431,46	1327,03	646733	55616	114139	12,49	523
				2137,50	456,24	89583	19121	105	1,72	72
		м3								
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм с ячейками 150х150мм	0,93	41200,00	--	38316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона В20	16	14916,00	229,39	238656	3670	22964	8,14	130
				1280,25	86,65	20484	1386	105	0,42	7
		м3								
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм с ячейками 150х150мм	0,34	41200,00	--	14008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Е0108-4-7	Обмазка горячим битумом боковых поверхности за 2 раза	462,2	245,44	3,82	113442	1766	21156	0,21	98
				37,35	1,44	17263	666	118	0,01	3
		м2								
		Колонна К1 (7шт.)								
32	Е0106-15-1	Устройство колонн К1 из бетона В25	10,64	18629,48	4467,45	198218	47534	36683	12,43	132
				2074,50	1208,95	22073	12863	105	4,63	49
		м3								
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,462	50900,00	--	23516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,252	66000,00	--	16632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
35	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0385	68200,00 --	-- --	2626 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
36	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,015	42800,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
		Колонна К2 (9шт.)								
37	Е0106-15-1	Устройство колонн К1 из бетона В25	10,35	18629,48 2074,50	4467,45 1208,95	192815 21471	46238 12513	35683 105	12,43 4,63	129 48
			м3							
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4644	50900,00 --	-- --	23638 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,2538	66000,00 --	-- --	16751 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0495	68200,00 --	-- --	3376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
41	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,015	42800,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД (16 шт.)	0,1749	70437,87	304,24	12320	53	1798	58,00	10
				9675,00	114,75	1692	20	105	0,56	--
		1т								
43	С12041-132	Металлизация ЗД	0,1749	40200,00	--	7031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,088	147801,76	587,63	13007	52	1850	118,00	10
				19800,00	222,75	1742	20	105	1,08	--
		1т								
		Колонна К3 (5шт.)								
45	Е0106-15-1	Устройство колонн К1 из бетона В25	8,95	18629,48	4467,45	166734	39984	30856	12,43	111
				2074,50	1208,95	18567	10820	105	4,63	41
		м3								
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,634	50900,00	--	32271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400,00	--	3354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,198	66000,00	--	13068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,035	68200,00	--	2387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,0186	42800,00	--	796	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД(10 шт.)	0,113	70437,87	304,24	7959	34	1162	58,00	7
				9675,00	114,75	1093	13	105	0,56	--
		1т								
52	С12041-132	Металлизация ЗД-2 (10шт.)	0,113	40200,00	--	4543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
53	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,055	147801,76	587,63	8129	32	1156	118,00	6
				19800,00	222,75	1089	12	105	1,08	--
		1т								
		Ригель Р1 (2шт.)								
54	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р1 из бетона В25в металлической опалубке	10,88	17851,18	3768,94	194221	41006	34964	12,53	136
				2040,75	1019,84	22203	11096	105	3,90	42
		м3								
55	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,8566	45800,00	--	85032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,817	50900,00	--	41585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,3086	66000,00	--	20368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,06	42800,00	--	2568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ригель Р2 (2шт.)								
59	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р1 из бетона В25в металлической опалубке	8,96	17851,18	3768,94	159947	33770	28794	12,53	112
				2040,75	1019,84	18285	9138	105	3,90	35
		м3								
60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,5184	45800,00	--	69543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6732	50900,00	--	34266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,2552	66000,00	--	16843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
63	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,05	42800,00	--	2140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Ригель Р3 (2шт.)								
64	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р1 из бетона В25в металлической опалубке	12,66	17851,18	3768,94	225996	47715	40684	12,53	159
				2040,75	1019,84	25836	12911	105	3,90	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
65	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,183	45800,00 --	-- --	99981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9535	50900,00 --	-- --	48533 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,3596	66000,00 --	-- --	23734 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
68	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,07	42800,00 --	-- --	2996 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
		Ригель Р4 (1шт.)								
69	Е0106-21-1	Устройство ригелей Р1 из бетона В25в металлической опалубке	4,03	17851,18 2040,75	3768,94 1019,84	71940 8224	15189 4110	12951 105	12,53 3,90	50 16
			м3							
70	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7311	45800,00 --	-- --	33484 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							
71	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3143	50900,00 --	-- --	15998 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,1206	66000,00	--	7960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
73	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,023	42800,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Утепление пола 1-го этажа с торцевой стороны керамзитом								
74	Е0111-2-3	Устройство подстилающих слоев из гравий керамзитовый М-250 фракция 10-20мм	145,6	7261,00	--	1057202	--	85022	3,10	451
				474,75	--	69124	--	123	--	--
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА								
75	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1998,25	403,26	23979	4839	9980	2,74	33
				447,75	146,29	5373	1755	140	0,66	8
		шт								
76	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	129,6	2610,00	--	338256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
77	С143017-8-АК=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22см	1425,6	45,00	--	64152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
78	Е0109-48-3	Анкеровка плит перекрытия	0,03631	9660,76	3254,86	351	118	26	29,80	1
				5917,50	--	215	--	12	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 12 мм L 1230мм	0,02616	58800,00	--	1538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11041-83	Сталь полосовая 30х6 мм L 300мм/ГОСТ 103-76/	0,01015	46400,00	--	471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-132	Металлизация ЗД	0,03631	40200,00	--	1460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ								
82	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка из бетона В20	2,16	13774,26	241,10	29752	521	3115	8,06	17
		м3		1282,50	91,08	2770	197	105	0,44	1
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04795	52400,00	--	2513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I11, d 12 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,04896	72000,00	--	3525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,002	42800,00	--	86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ подвального этажа.Раздел 18								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	145,22	112,13	2,62	16284	380	2054	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1526	144	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрыт ий с пропиткой битумом толщ. 100мм								
		м2	145,22	1312,85 39,83	24,55 9,20	190652 5784	3565 1336	8758 123	0,26 0,04	38 7
88	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 толщ. 50мм								
		м3	7,261	11436,38 567,00	-- --	83040 4117	-- --	5064 123	3,66 --	27 --
89	Е0108-4-2	Ги дроизоляция пола материалом "Геотекстиль" (ТехноНи коль)								
		м2	145,22	342,24 22,10	7,14 2,68	49700 3209	1037 389	4246 118	0,14 0,01	21 2
90	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрыт ий толщиной 30 мм из бетона В15								
		м2	145,22	392,59 52,43	14,76 5,54	57012 7614	2143 805	10355 123	0,36 0,03	52 4
91	Е0111-15-2 К=24	Добавлят ь на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ. 150мм								
		м2	145,22	272,88 40,56	16,08 6,00	39628 5890	2335 871	8317 123	0,25 --	36 --
92	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периоди ческого профиля класса А-III, d 8 мм, с ячейками 200х200мм								
		т	5,85	68200,00 --	-- --	398970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
		м	49,4	31,26 18,50	0,22 0,09	1544 914	11 4	1130 123	0,10 --	5 --

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: Тенге 6601737 366818

Стоимость монтажных работ -	Тенге	470447	107431	2934
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	471		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	471		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28		
Всего заработная плата -	Тенге	499		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6601266		
	Тенге		577878,00	
		1368166		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			79 194			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			31 678			
		Итого в базовых ценах 2001 года				8 030 257			
		Пересчет в текущих ценах с учетом Договорной цены К=	2,08774193548			16 765 104			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				335 302			
		Итого без НДС				17 100 406			
		НДС (12%)				2 052 049			
		Всего:				**19 152 455**			

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства и развития инжинерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области

_____ **Неренов Ч.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Арман А.В.К."

_____ **Шамелов М.Г.**

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар Ала"

_____ **Патшаев А.И.**