Счет-фактура № 00000000028 от 29 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г. строительство средней школы №19 на 300 ученических м

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,г.Алматы мкр. Аксай 3Б д.32

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	64 009 180,36	64 009 180,36	12%	7 681 101,64	71 690 282,00		
Всего по счету:					**64 009 180,36**		**7 681 101,64**	**71 690 282,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Сеитова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 258 682 009 тенге, в т.ч. НДС 27 715 929,54 тенге

б) за отчетный месяц 45 055 845 тенге, в т.ч. НДС 4 827 411,96 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014				

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					407 082 009	45 055 845	45 055 845
Итого:	тенге	650 672 374					407 082 009	45 055 845	45 055 845

Заказчик:

Руководитель управления строительства _____ **Ғалымжанов Е.А**

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Арман А.В.К" _____ **Шамелов М.Г**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2013 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				март	апрель	май	июнь	июль	август	август (оборуд.)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	433 716 446	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	26 634 437	45 055 845
	Итого	433 716 446	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	26 634 437	45 055 845

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области Айткалиев С.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." Шамелов М.Г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Доп. Соглашение **№ 2 от 5 марта 2014 года.**

Объект **Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района**

Акт № 15

приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пищеблок								
		Монтируемое оборудование								
1	С СН РК 8.02-13-2004	**Прилавок холодильный 1120х1030х1720 ПВВ(Н)70К** шт	1	122558,00 --	-- --	122558 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	С СН РК 8.02-13-2004	**Мармит вторых блюд 1060х700х870 МЭВ-10/7Н** шт	1	111601,00 --	-- --	111601 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С СН РК 8.02-13-2004	**Мармит первых блюд 1000х700х870 МЭП2-10/7Н** шт	1	90203,00 --	-- --	90203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С СН РК 8.02-13-2004	**Ванна моечная трехсекционная 1440х530х870 ВСМ 3/430** шт	2	22420,00 --	-- --	44840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С СН РК 8.02-13-2004	**Ванна моечная двухсекционная 1260х630х870 ВМ 2/630** шт	5	22420,00 --	-- --	112100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С СН РК 8.02-13-2004	**Посудомоечная машина купольного типа 1900х900х1500 МПУ-700** шт	1	192582,00 --	-- --	192582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С СН РК 8.02-13-2004	**Кипятильник проточный 430х350х720 КП-100** шт	1	39163,00 --	-- --	39163 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф электрический жарочный 885x800x1675 шт	1	111601,00 --	-- --	111601 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С СН РК 8.02-13-2004	Электрокотел пищеварочный 800x860x1090 КПЭМ-160/100 шт	1	195324,00 --	-- --	195324 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Учебно-производственные помещения								
		Монтируемое оборудование								
10	С СН РК 8.02-13-2004	Станок деревообрабатывающий настольный 900x600x500; СДН-1 шт	1	45000,11 --	-- --	45000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	С СН РК 8.02-13-2004	Станок токарный по дереву 1200x470x1150; СТД 120М шт	1	49520,00 --	-- --	49520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Немонтируемое оборудование								
12	С СН РК 8.02-13-2004	Верстак столярный ш к. 1200x700x810 шт	9	11200,00 --	-- --	100800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С СН РК 8.02-13-2004	Верстак слесарный школьный 1200x700x810(1400) шт	11	15200,00 --	-- --	167200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф вытяжной; ШК 85-77 шт	1	43645,00 --	-- --	43645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С СН РК 8.02-13-2004	Железный шкаф для инструментов шт	4	14835,00 --	-- --	59340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж универсальный 1500x500x2000; мод.707 шт	20	10965,00 --	-- --	219300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С СН РК 8.02-13-2004	Кабина примерочная шт	1	18920,00 --	-- --	18920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С СН РК 8.02-13-2004	Доска гладильная шт	2	1957,00 --	-- --	3914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С СН РК 8.02-13-2004	Стол для раскроя ткани 1800x900x720 шт	4	10105,00 --	-- --	40420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф лабораторный для реактивов 800x580x1810; ЛАБ-1200ВГ шт	2	20103,00 --	-- --	40206 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С СН РК 8.02-13-2004	Стол пристенный химический 2400х900х1800; ЛАБ-1200ВГ								
		шт	3	46665,00	--	139995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С СН РК 8.02-13-2004	Стол лабораторный 800х630х900/1600; ЛАБ-800-МО								
		шт	11	6665,00	--	73315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С СН РК 8.02-13-2004	Стол препараторски й 1000х600х1300; ШК-02-40								
		шт	16	16383,00	--	262128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С СН РК 8.02-13-2004	Интерактивная доска								
		шт	5	36480,00	--	182400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С СН РК 8.02-13-2004	Компьютер (PentiumIV-800)								
		шт	33	56800,00	--	1874400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С СН РК 8.02-13-2004	Телевизор								
		шт	3	12500,00	--	37500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С СН РК 8.02-13-2004	Графопроектор								
		шт	3	12007,00	--	36021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для уборочного инвентаря								
		шт	1	29670,00	--	29670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С СН РК 8.02-13-2004	Вешалка напольная на 24 места 900х1000х2000								
		шт	7	9525,00	--	66675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-нагл ядных пособий 844х432х1728; мод.413								
		шт	7	9675,00	--	67725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф с дверцами для наглядно-методических пособий 844х446х1835; ШУ-2								
		ш т	7	9675,00	--	67725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для одежды 800х432х1900; мод.417								
		шт	3	15480,00	--	46440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф металлический для оружия 1500х500х1500								
		шт	1	18705,00	--	18705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф металлический(для хранения боеприпасов) 430х385х625; мод.480								
		шт	1	10120,00	--	10120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф каталожный со с толом 1075х600х1220; ШК 01-6М								
			2	6450,00	--	12900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для аппаратуры	1	21070,00	--	21070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для учебно-мет одических пособий 844х446х1835	44	9675,00	--	425700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для документов; мод.411	5	16555,00	--	82775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С СН РК 8.02-13-2004	Стол учительский двухтумбовый 1500х600х760; СТПЛ2.02	25	15050,00	--	376250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С СН РК 8.02-13-2004	Стул полумягкий СП92-03	59	1505,00	--	88795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С СН РК 8.02-13-2004	Шкаф для приборов 1500х500х2500; мод.14	15	20103,00	--	301545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С СН РК 8.02-13-2004	Стол ученический компьютерный ШК 97-20	26	2625,00	--	68250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С СН РК 8.02-13-2004	Парта двухместная для начальных классов 1200х500х580(560)	50	6665,00	--	333250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С СН РК 8.02-13-2004	Парта одноместная для начальных классов 600х500х580(560)	25	3655,00	--	91375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С СН РК 8.02-13-2004	Стол ученический 1местный (для средних классов) 600х500х520...760)	46	2441,00	--	112286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С СН РК 8.02-13-2004	Стол ученический 2м естный (для средних классов) 1200х600х520...760) Ш К02-17	55	3978,00	--	218790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С СН РК 8.02-13-2004	Стол читательский 2местный 1200х600х870; ШК-85-82	9	4300,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С СН РК 8.02-13-2004	Стол читательский 1местный 900х600х870; ШК-85-82-01	15	3655,00	--	54825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С СН РК 8.02-13-2004	Стол рабочий библиотекаря; ШК-85-83	1	2150,00	--	2150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С СН РК 8.02-13-2004	Стол преподавателя с ПЭВМ 1300х(1200)х750	6	10320,00	--	61920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С СН РК 8.02-13-2004	Стол-подставка под графопроектор	3	3225,00	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С СН РК 8.02-13-2004	Стол ученический для кабинета биологии; ШК 99-03-01	13	4166,00	--	54158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С СН РК 8.02-13-2004	Стол для чистки оружия	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С СН РК 8.02-13-2004	Подвижный столик для ТСО 500х400	7	5200,00	--	36400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С СН РК 8.02-13-2004	Муфельная печь 410х425х530	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С СН РК 8.02-13-2004	Термостат 400х380х420	1	53440,00	--	53440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С СН РК 8.02-13-2004	Стол демонстрационный физический; ШК 85-36	1	7418,00	--	7418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С СН РК 8.02-13-2004	Стол демонстрационный химический; ШК 85-37	2	46655,00	--	93310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С СН РК 8.02-13-2004	Стол ученический физический; ШК 85-24	13	7418,00	--	96434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С СН РК 8.02-13-2004	Стол ученический химический с сантехникой; ШК 85-25	13	37000,00	--	481000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С СН РК 8.02-13-2004	Стол для президиума 2000х900х750; С01-23	1	22575,00	--	22575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С СН РК 8.02-13-2004	Стол руководителя	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		ш т		--	--	--	--	--	--	--
63	С СН РК 8.02-13-2004	Стол угловой компьютерный; мод.530	1	12085,00	--	12085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С СН РК 8.02-13-2004	Доска классная 3-х элементная; ШК 96-48	21	17090,00	--	358890	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
65	С СН РК 8.02-13-2004	Доска классная координатная; ШК 96-48-02	шт	1	7740,00	--	7740	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	С СН РК 8.02-13-2004	Кресло руководителя;мод.310	шт	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
67	С СН РК 8.02-13-2004	Кресло для зрительных залов;мод.334	шт	140	5160,00	--	722400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С СН РК 8.02-13-2004	Табурет поворотный;Т-99-01	шт	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	С СН РК 8.02-13-2004	Тумба передвижная 600х400х1200	шт	1	4408,00	--	4408	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	С СН РК 8.02-13-2004	Пианино	шт	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	С СН РК 8.02-13-2004	Кафедра-трибуна 600х500х1200;мод.20	шт	1	22575,00	--	22575	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	С СН РК 8.02-13-2004	Диван; мод.720	шт	1	18598,00	--	18598	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	С СН РК 8.02-13-2004	Сейф	шт	5	18275,00	--	91375	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
74	С СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж библиотечный односторонний 920х250х2100; СБС-21	шт	6	8626,00	--	51756	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	С СН РК 8.02-13-2004	Стеллаж библиотечный двухсторонний 920х450х2100; СБС-22	шт	14	12079,00	--	169106	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	С СН РК 8.02-13-2004	Гримерный стол 1000х560х780	шт	6	3225,00	--	19350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	С СН РК 8.02-13-2004	Стол с подвесной тумбой; С01-16	шт	7	5371,00	--	37597	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С СН РК 8.02-13-2004	Стол с мойкой	шт	4	37000,00	--	148000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С СН РК 8.02-13-2004	Стул ученический;ШК-85-100	шт	489	1613,00	--	788757	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С СН РК 8.02-13-2004	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками; мод.530	2	2136,00	--	4272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С СН РК 8.02-13-2004	Тумба под телевизор; Т-01-01	3	10320,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С СН РК 8.02-13-2004	Доска магнитная 1500х1000;ДА12з	14	13330,00	--	186620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С СН РК 8.02-13-2004	Экран настенный 1800х1500	14	3224,00	--	45136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С СН РК 8.02-13-2004	Сейф для хранения щелочей, кислот, химикатов 400х360х1300; КБ-021	1	18275,00	--	18275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С СН РК 8.02-13-2004	Железный стол для станков 1500х1000х850; ВМ-01	6	28595,00	--	171570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Жалюзи						
86	С Прайс	Размер окна 2310х1740х36шт 144,7	144,7	15000,00	--	2170500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс	Размер окна 2110х1740х65шт 238,6	238,6	15000,00	--	3579000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс	Размер окна 1510х1740х8шт 21,02	21,02	15000,00	--	315300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс	Размер окна 1210х1740х6шт 12,6	12,6	15000,00	--	189000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С Прайс	Размер окна 1010х1210х21шт 25,7	25,7	15000,00	--	385500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс	Размер окна 2710х1210х20шт 65,6	65,6	15000,00	--	984000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс	Размер окна 1910х1210х8шт 18,5	18,5	15000,00	--	277500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс	Размер окна 1410х1010х4шт 5,7	5,7	15000,00	--	85500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18891069	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			18891069				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18891069				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18891069				

Итого в базовых ценах 2001 года	18 891 069
Пересчет в текущих ценах К=2,08774	39 439 640
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	788 793
Итого без НДС	40 228 433,04
НДС (12%)	4 827 411,96
Всего:	**45 055 845**

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области
_____ Айткалиев С.

Руководитель отдела строительства Атырауской области
_____ Неренов Ч.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
_____ Шамелов М.Г.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"
Инженер по качеству и приемке работ_____ (подпись) **Адинов А.**
_____ Ф.И.О.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 240 260 601 тенге, в т.ч. НДС 25742207,25 тенге

б) за отчетный месяц 26 634 437 тенге, в т.ч. НДС 2853689,68 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014			

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					388 660 601	26 634 437	26 634 437
Итого:	тенге	650 672 374					388 660 601	26 634 437	26 634 437

Заказчик:

Руководитель управления строительства Талымжанов Е.А.

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Арман А.В.К " Шамелов М.І

Договор № 52 от 30 апреля 2013 года.

Доп. Соглашение № 2 от 5 марта 2014 года.

Объект Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района

Акт № 14

приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-15-1	Облицовка цоколя плитками "Дикий ка мень" по цвету паспорта наружной отделки	364,72	2838,08	2,56	1035104	934	161500	2,55	930
		м2		420,75	0,97	153456	354	105	--	2
2	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесо в наружных высотой до 16 м трубчатых для отделки стен	3214	125,33	0,62	402799	1993	261987	0,43	1395
		м2		68,85	0,23	221284	739	118	--	4
3	Е0112-8-2 Прим	Устройство оконных сливов из окрашенной стали	72,5	31,04	0,05	2250	4	666	0,05	4
		м2		7,70	0,02	558	1	119	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
4	Е0115-180-6	Улучшен ная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подгот овленным под окраску	3997,63	302,60	2,33	1209686	9314	186915	0,26	1039
		м2		43,65	0,88	174497	3518	105	--	17
5	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поли винилацетатными водоэмульсионными составами за 2 р аза	7394,3	351,96	2,10	2602504	15528	511027	0,39	2884
		м2		65,03	0,79	480851	5841	105	--	29
		Гардины для занавеса сцены								
6	Е0106-11-8 Прим	Установка деталей гардины для занавеса сцены	0,0485	70437,87	304,24	3416	15	499	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	469	6	105	0,56	--
7	С11011-57 Прим	Болты "HILTI" HST M10x60 (30 шт.)	0,006	119700,00	--	718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка потолка актового зала								
8	Е0115-35-1	Устройство подвесны х потолков из гипсокартона (ГКВЛ)								
			508,34	326,29	2,21	165866	1123	170978	1,76	895
		м2		319,50	0,83	162415	422	105	--	2
9	С11011-652	Потолок подвесной из гипсокартона с комплектующими								
			508,34	1390,00	--	706593	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков								
			508,34	570,20	3,94	289855	2003	55297	0,55	281
		м2		102,11	1,49	51907	757	105	0,01	4
11	Е0115-180-6	Улучшенная окраска водоэмульсионны ми составами по конструкциям потолков, подготовлен ным под окраску								
			508,34	302,60	2,33	153824	1184	23768	0,26	132
		м2		43,65	0,88	22189	447	105	--	2
		ГЛАВНЫЙ ВХОД								
12	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы э ккаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3(для обратной засыпки)								
			58,4	27,84	26,18	1626	1529	502	0,01	1
		м3		1,66	7,20	97	420	97	0,03	1
13	Е0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы								
			1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
		м3		218,93	--	394	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка грунта под крыльца механизированным способом								
			90,6	6,48	6,48	587	587	185	--	--
		м3		--	2,10	--	191	97	0,01	1
15	Е0101-166-2	То же, засыпка вручную в грунтах 2 группы								
			9,1	134,10	--	1220	--	1379	0,97	9
		м3		134,10	--	1220	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмат ическими трамбовками								
			99,7	21,55	4,52	2148	450	1647	0,11	11
		м3		17,03	--	1698	--	97	--	--
17	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, площадок толщ. 100мм								
			5,9	2806,27	100,89	16557	595	1128	0,85	5
		м3		123,75	38,25	730	226	118	0,18	1
18	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение								
			1,29	40097,59	339,59	51726	438	242	0,58	1
		т		--	140,94	--	182	133	0,58	1
19	Е0107-42-1	Установка фундаментных блоков Ф БС 9.4.6-Т (12 шт.), массой до 0,5 т								
			12	370,57	172,69	4447	2072	2293	0,48	6
		шт		76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
20	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБ С 12.4.6-Т (6 шт.), массой до 1 т								
			6	532,66	243,37	3196	1460	1612	0,67	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						15070
21	Е0107-42-3	Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т (6 шт.), массой до 1,5 т								
		шт	6	106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
				785,97	389,08	4716	2334	2443	0,94	6
22	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объем ом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75								
		шт	3,93	153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
				11400,00	--	44802	--	--	--	--
23	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75								
		м3	3,258	--	--	--	--	--	--	--
				10600,00	--	34535	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум ная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кл адки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	93,2	--	--	--	--	--	--	--
				245,44	3,82	22875	356	4266	0,21	20
25	Е0111-5-1	Устройство горизо нтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки 0,5мм								
		м2	49,9	37,35	1,44	3481	134	118	0,01	1
				342,96	2,07	17114	103	15930	1,38	69
26	Е0106-1-4	Устройство бетонных стен ок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и моно литные участки из бетона В20								
		м3	13,4	258,75	0,79	12912	39	123	--	--
				12497,77	285,58	167470	3827	7375	2,65	36
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	13,4	416,25	107,89	5578	1446	105	0,53	7
				132,00	--	1769	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,3523	--	--	--	--	--	--	--
				53600,00	--	18883	--	--	--	--
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющие три и более линии изгиба								
		т	0,0493	--	--	--	--	--	--	--
				69000,00	--	3402	--	--	--	--
30	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока								
		т	0,008	--	--	--	--	--	--	--
				42800,00	--	342	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетка 5Вр1 (200х200) - 33,3п/м								
			0,13	41200,00	--	5356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-29-1	Монтаж ограждении лестниц:Л1 МВ 21.12-21.9Р - 2шт., ОВП1 ПВ-21.9Р - 1шт.								
			0,0877	13711,47	5475,87	1202	480	520	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	442	136	90	5,46	--
33	С12021-267 Прим	Стоимость ограждение лестниц о крашеные								
			0,0877	133700,00	--	11725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0109-29-1	Монтаж стоек, перил ограждения пандуса из труб d=40мм								
			0,45553	12714,90	6479,92	5792	2952	2693	28,90	13
		т		5040,00	1527,85	2296	696	90	5,46	2
35	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,40х3 мм								
			66	196,00	--	12936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ п од углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 40х2,5 мм								
			13	208,00	--	2704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 40х2,5 мм								
			8	181,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С11041-83	Сталь полосовая 100х4 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,09765	46400,00	--	4531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 Прим	Трубы квадратные 40х40х3 L 0,9м /Г ОСТ 30245-94/								
			44	232,00	--	10208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С11041-81	Стальной лист 100х10мм толщ. 16мм /ГОСТ 10885-85/								
			0,03916	43300,00	--	1696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0146-25-1	Сверление отверстий в конструкциях пола								
			176	132,03	66,18	23237	11648	17984	0,34	59
		отверст.		63,23	38,95	11128	6855	100	0,06	11
42	С11011-57 Прим	Клиновый анкер М8Х75 (176 шт.)								
			0,01584	119700,00	--	1896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-27-3	Устройство покрытий с тупенок, проступи и площадок лестницы из керамичес ких противоскользящих плиток на цементном растворе		5						15070
			46,9	2400,76	11,72	112596	550	10157	1,06	50
		м2		171,68	4,39	8052	206	123	0,02	1
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			20,9	21,80	0,05	456	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	121	--	90	--	--
45	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2								
			20,9	2234,73	99,18	46706	2073	2891	0,59	12
		м2		116,55	37,15	2436	776	90	0,18	4
46	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных привысоте этажа до 4 м								
			2,83	8781,12	365,89	24851	1035	4313	6,66	19
		м3		1154,25	137,25	3267	388	118	0,67	2
47	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 тн: 3ПБ30-8 (2 шт.), 3ПБ25-8 (2 шт.)								
			4	115,13	74,83	461	299	264	0,15	1
		шт		23,85	23,29	95	93	140	0,11	--
48	Е0107-44-5 Прим	То же, укладк а перемычек, масса до 1тн: 5ПБ30-27 (2 шт.), 5ПБ25-27 (2 шт.)								
			4	681,35	337,26	2725	1349	2228	1,62	6
		шт		297,00	100,78	1188	403	140	0,45	2
49	С143015-31	Перемычки сборные из тяжелого бетона класса В22,5								
			0,886	27800,00	--	24631	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с запол нением швов раствором (1ПК54.15-3шт., 1ПК54.10-1шт.)								
			4	1998,25	403,26	7993	1613	3327	2,74	11
		шт		447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
51	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			29,7	2610,00	--	77517	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С143017-8-АК=11	Надбавка к поз. 30-17-8- 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения то лщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади о тверстий, вырезов, до толщ. 22 см								
			326,7	45,00	--	14702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			29,7	292,44	1,19	8685	35	970	0,16	5
		м2		27,00	0,45	802	13	119	--	--
54	Е0111-2-9	Устройство стяж ек из легкого бетона по уклону 20-120мм								
			2,08	16026,38	--	33335	--	1451	3,66	8
		м3		567,00	--	1179	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0112-17-1	Устройство в выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100								
			29,7	154,16	15,94	4579	473	1435	0,24	7
		м2		34,65	5,96	1029	177	119	0,03	1
56	Е0112-17-2	Добавлять накаждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных с тяжек до толщ. 40мм								
			742,5	6,96	0,14	5169	104	141	--	1
		м2		0,11	0,05	82	37	119	--	--
57	Е0112-1-5 Прим	Устройство кровель скатных из "Бикрост" ХПП-3.0, "Бикрост" ХКП-4.5 (всего два слоя)								
			29,7	601,71	18,33	17871	544	1109	0,14	4
		м2		24,53	6,86	729	204	119	0,03	1
58	Е0112-10-1	Устройство нащельника из листовой оцинкованной стали, с креплением в местах примыкания кровли к стенам								
			2,75	715,87	1,24	1969	3	503	0,97	3
		м2		153,23	0,47	421	1	119	--	--
59	Е0107-57-8	Герметизация примыкании полисульфидным герметиком								
			11	64,52	38,87	710	428	621	0,15	2
		м		25,65	14,69	282	162	140	0,07	1
60	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость герметика, баллончик емкостью750 мл								
			2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов								
			10,9	1605,50	15,48	17500	169	1602	0,75	8
		м		117,68	5,81	1283	63	119	0,03	--
62	Е0112-7-7	Устройство наружных водостоков								
			4	210,03	7,39	840	30	891	1,16	5
		м		184,50	2,77	738	11	119	0,02	--
		КРЫЛЬЦО КР-1 - 4шт.								
63	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емк остью 0,5 м3(для обратной засыпки)								
			31,2	27,84	26,18	868	817	268	0,01	--
		м3		1,66	7,20	52	225	97	0,03	1
64	Е0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы								
			0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
		м3		218,93	--	175	--	113	--	--
65	Е0101-27-2	Засыпка грунта под крыльца механизированным способом								
			39,2	6,48	6,48	254	254	80	--	--
		м3		--	2,10	--	82	97	0,01	--
66	Е0101-166-2	То же, засыпка вручную в грунтах 2 группы								
			4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			43,2	21,55	4,52	931	195	714	0,11	5
		м3		17,03	--	736	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, площадок толщ. 100мм								
			5,28	2806,27	100,89	14817	533	1009	0,85	4
		м3		123,75	38,25	653	202	118	0,18	1
69	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыще ние								
			1,14	40097,59	339,59	45711	387	214	0,58	1
		т		--	140,94	--	161	133	0,58	1
70	Е0106-1-4	Устройство бетонных сте нок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В20								
			15,6	12497,77	285,58	194965	4455	8585	2,65	41
		м3		416,25	107,89	6494	1683	105	0,53	8
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			15,6	132,00	--	2059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,5144	53600,00	--	27572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющ ие три и более линии изгиба								
			0,1144	69000,00	--	7894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока								
			0,0124	42800,00	--	531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная бит умная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			42	245,44	3,82	10308	160	1922	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1569	60	118	0,01	--
76	Е0113-43-1	То же, горизонтальная гидроизоляция полиэтиленовой пленкой 250 МКМ								
			32	491,87	1,27	15740	41	7790	1,42	45
		м2		270,00	0,47	8640	15	90	--	--
77	Е0109-29-1	Монтаж ограждении лестни ц: ОВП1 ПВ-14.9Р-2шт., ОЛ1 МВ6.5-6.9Р-2шт.								
			0,28944	13711,47	5475,87	3969	1585	1717	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1459	449	90	5,46	2
78	С12021-267 Прим	Стоимость ограждение лестниц окрашеные								
			0,28944	133700,00	--	38698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-27-3	Устройство покрытий с тупенок, проступи и площадок лестницы из керамичес ких противоскользящих плиток на цементном растворе								
			48	2400,76	11,72	115236	563	10395	1,06	51
		м2		171,68	4,39	8241	211	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0107-53-5	Установка козырьков типа КВ18.16-Т	8	8						15070
		шт		1227,99	475,70	9824	3806	7596	2,63	21
				515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
81	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	2,416	9930,00	--	23991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0111-2-9	Устройство и ементно-песчаных стяжек М-100 по уклону	1	7335,98	--	7336	--	697	3,66	4
		м3		567,00	--	567	--	123	--	--
83	Е0106-36-4	Железнение поверхности стяжки козырка	15,64	59,59	0,23	932	4	844	0,29	5
		м2		51,30	0,09	802	1	105	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-2 - 1шт.								
84	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы э кскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	53,6	27,84	26,18	1492	1403	461	0,01	1
		м3		1,66	7,20	89	386	97	0,03	1
85	Е0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	1,6	218,93	--	350	--	396	1,54	2
		м3		218,93	--	350	--	113	--	--
86	Е0101-27-2	Засыпка грунта под крыльца механизированным способом	35	6,48	6,48	227	227	71	--	--
		м3		--	2,10	--	74	97	0,01	--
87	Е0101-166-2	То же, засыпка вручную в грунтах 2 группы	3,5	134,10	--	469	--	530	0,97	3
		м3		134,10	--	469	--	113	--	--
88	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38,5	21,55	4,52	830	174	636	0,11	4
		м3		17,03	--	656	--	97	--	--
89	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, площадок толщ. 100мм	4,21	2806,27	100,89	11814	425	805	0,85	4
		м3		123,75	38,25	521	161	118	0,18	1
90	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение	0,92	40097,59	339,59	36890	312	172	0,58	1
		т		--	140,94	--	130	133	0,58	1
91	Е0107-42-3	Установка фундаментных блоков ФБ С 24.4.6-Т (5 шт.), массой до 1,5 т	5	785,97	389,08	3930	1945	2036	0,94	5
		шт		153,90	136,92	770	685	140	0,55	3
92	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.6-Т (4 шт.), массой до 1 т	4	532,66	243,37	2131	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
93	Е0107-42-1	Установка фундаментных блоков ФБ С 9.4.6-Т (3 шт.), массой до 0,5 т	3	370,57	172,69	1112	518	573	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	шт	9	76,28	60,21	229	181	140	0,24	15070 1
			1,645		11400,00	--	18753	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75									
			2,715		10600,00	--	28779	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-1-4	Устройство бетонных сте нок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В20									
			10,41		12497,77	285,58	130102	2973	5729	2,65	28
			м3		416,25	107,89	4333	1123	105	0,53	5
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа сульфатостойкий цемент									
			10,41		132,00	--	1374	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
			0,21429		53600,00	--	11486	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющие три и более линии изгиба									
			0,08717		69000,00	--	6015	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока									
			0,006		42800,00	--	257	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная биту мная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			40,93		245,44	3,82	10046	156	1873	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1529	59	118	0,01	--
102	Е0113-43-1	То же, горизонтальная гидроизоляция полиэтиленовой пленкой 250 МКМ									
			30		491,87	1,27	14756	38	7303	1,42	43
			м2		270,00	0,47	8100	14	90	--	--
		Фундамент под перегородки									
103	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, площадок толщ. 100мм									
			0,67		2806,27	100,89	1880	68	128	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	83	26	118	0,18	15070 --
104	E0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение	0,146	40097,59	339,59	5854	50	27	0,58	--
		т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
105	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фунда ментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	0,54	12410,24	353,46	6702	191	407	3,60	2
		м3		585,00	133,52	316	72	105	0,65	--
106	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,54	132,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02136	52400,00	--	1119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,01209	66000,00	--	798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	E0108-6-1	Кладка с тен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,58	8955,84	335,84	41018	1538	4463	4,54	21
		м3		699,75	126,00	3205	577	118	0,61	3
110	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,5	1185,03	34,73	8888	260	2106	1,43	11
		м2		225,00	13,01	1688	98	118	0,06	--
111	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с запол нением швов раствором (ПК 60.15-8АТ-2шт.)	2	1998,25	403,26	3997	807	1663	2,74	5
		шт		447,75	146,29	896	293	140	0,66	1
112	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18	2610,00	--	46980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	C143017-8-АК=11	Надбавка к поз. 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22 см	198	45,00	--	8910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18	292,44	1,19	5264	21	588	0,16	3
		м2		27,00	0,45	486	8	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0111-2-9	Устройство стяжек из легкого бетона по уклону 20-90мм								
			0,81	16026,38	--	12981	--	565	3,66	3
		м3		567,00	--	459	--	123	--	--
116	Е0109-42-1	Покрытия кровли профилированными листами								
			18,2	106,70	28,49	1942	519	967	0,32	6
		м2		51,08	7,96	930	145	90	0,03	1
117	С11011-434 Прим	Настил профилированный С10-1000-07 по направляющим								
			20,02	1190,00	--	23824	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0112-10-1	Устройство нащельника из листовой оцинкованной стали, с креплением в местах примыкания кровли к стенам								
			1,51	715,87	1,24	1081	2	276	0,97	1
		м2		153,23	0,47	231	1	119	--	--
119	Е0107-57-8	Герметизация примыкании полисульфидным герметиком								
			6,05	64,52	38,87	390	235	342	0,15	1
		м		25,65	14,69	155	89	140	0,07	--
120	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость герметика, баллончик емкостью 750 мл								
			2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0109-29-1	Монтаж ограждении лестниц:ОЛ1 МВ 21.12-21.9Р - 2шт.								
			0,05864	13711,47	5475,87	804	321	348	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	296	91	90	5,46	--
122	С12021-267 Прим	Стоимость ограждение лестниц окрашеные								
			0,05864	133700,00	--	7840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0111-27-3	Устройство покрытий ступенок, проступи и площадок лестницы из керамических противоскользящих плиток на цементном растворе								
			31,25	2400,76	11,72	75024	366	6768	1,06	33
		м2		171,68	4,39	5365	137	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8517095	95958			8337
			Тенге			1399204	36689			148
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6600				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8411600				
		Накладные расходы -	Тенге			1541994				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10550810				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71973				
		Накладные расходы -	Тенге			6245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4693				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82912				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвидимые и непредвиденные затраты -	Тенге	12		1638				15070
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28934				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10669255				
		Временные здания и сооружени 1,8%	Тенге			192 047				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			10 861 302				
		Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			153 959				
		Итого СМР:				11 015 261				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			108 613				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			43 445				
		Итого в базовых ценах 2001 года				11 167 319				
		Пересчет в текущих ценах К=2,08774				23 314 458				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				466 289				
		Итого без НДС				23 780 747,32				
		НДС (12%)				2 853 689,68				
		Всего:				26 634 437				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области
Айткалиев С.

Руководитель отдела строительства Атырауской области
Неренов Ч.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
Шамелов М.Г.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"

Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись) **Адинов А.**
_____ Ф.И.О.