Счет-фактура № 00000000036 от 15 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	68 769 167,62	68 769 167,62	12%	8 252 300,11	77 021 467,73		
Всего по счету:					**68 769 167,62**		**8 252 300,11**	**77 021 467,73**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 306 320 398,73 тенге, в т.ч. НДС 32 820 042,72 тенге

б) за отчетный месяц 21 003 952,73 тенге, в т.ч. НДС 2 250 423,51 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014			

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					454 720 398,73	21 003 952,73	21 003 952,73
Итого:	тенге	650 672 374					454 720 398,73	21 003 952,73	21 003 952,73

Заказчик:

Руководитель управления строительства _____**Галымжанов Е.А.**

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Арман А.В.К " _____**Шамелов М.Г**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2013 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				март	апрель	май	июнь	июль	август	август (оборуд)	сентябрь
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство средней школы на 300 мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	454 720 398,73	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	26 634 437	45 055 845	21 003 952,73
	Итого	454 720 398,73	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	26 634 437	45 055 845	21 003 952,73

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." Шамелов М.Г.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2
БИН 030240007396
ИИК KZ568560000004579422
БИК KCJBKZKX КБе17
АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 502 272 374 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 362 337 913,73 тенге, в т.ч. НДС 38 821 919,33 тенге
б) за отчетный месяц 56 017 515,00 тенге, в т.ч. НДС 6 001 877 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.
		52	30.04.2013г	2	05.03.2014			

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					510 737 913,73	56 017 515	56 017 515
Итого:	тенге	650 672 374					510 737 913,73	56 017 515	56 017 515

Заказчик:
Руководитель управления строительства _____ **Галымжанов Е.А.**

Исполнитель:
Ген.директор ТОО "Арман А.В.К " _____ **Шамелов М.Г**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2013 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.
				март	апрель	май	июнь	июль	август	август (оборуд)	сентябрь	сентябрь (оборуд)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство средней школы на 300 мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	510 737 913,73	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	26 634 437	45 055 845	21 003 952,73	56 017 515
	Итого	510 737 913,73	148 400 000	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	26 634 437	45 055 845	21 003 952,73	56 017 515

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области — Махуов

Руководитель отдела строительства
Атырауской области — Неренов В.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" — Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." — Шамелов М.Г.

Е г 77 021 467,73

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор: № 52 от 30 апреля 2013 г.
Доп. Соглашение № 2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары, Жылыойского района

Наименование обьекта:

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

Оборудование и мебель

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пищеблок								
1.	С	Электросковорода 1050x905x805 СЭСМ-0,2	шт	1,00	146998,00	--	146998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	Плита электрическая ЭЛ-УЖШ	шт	1,00	20076,00	--	20076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С	Хлеборезка 630x500x550 АХ-1	шт	1,00	139039,00	--	139039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С	Универсальная кухонная машина УКМ	шт	1,00	163171,00	--	163171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Стол холодильный со столешницей 1590x600x848 СХС-1506	шт	1,00	108206,00	--	108206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Камера холодильная низкотемпературная 1900x1900x2200 КХН-6, агрегат МВ-09А	шт	1,00	412189,00	--	412189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Камера холодильная среднетемпературная 1300x1900x2200	шт	3,00	315118,00	--	945354	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КХС-4, агрегат МЛС-10А			--	--	--	--	--	--
8.	С	Картофелечистка 650x650x1000 МОК-150-М	шт	1,00	82319,00	--	82319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Мясорубка, 680x400x441 МИМ-300	шт	1,00	52491,00	--	52491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Холодильный шкаф 785x690x2040 R1400L	шт	2,00	144960,00	--	289920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Прилавок для приборов 630x700x1230 ПП-6/7Н	шт	1,00	21285,00	--	21285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Стол для сбора отходов 1200x600x870 СОС-12/6БН	шт	1,00	9702,00	--	9702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Стол производственный с решеткой и бортом 1000x600x870 ПРПС-10/6-4-430	шт	13,00	6773,00	--	88049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Стеллаж кухонный 1000x400x1850 СК-10/4-430	шт	10,00	33110,00	--	331100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Полка настенная для посуды 1000x400x600 ПК10/4Н	шт	1,00	3892,00	--	3892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Весы электронные 355x620x730	шт	1,00	30518,00	--	30518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Ларь для овощей 1470x1500x1050	шт	1,00	2840,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Стол обеденный шестиместный в комплекте со стульями СО-2-25	шт	20,00	3225,00	--	64500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабинет информатики								
19.	С	Принтер	шт	2,00	50399,97	--	100800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С	Принтер	шт	1,00	81999,74	--	82000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Сканер	шт	1,00	62999,83	--	63000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Ксерокс переносной	шт	1,00	190000,00	--	190000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Колонки	кт	13,00	5600,12	--	72802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С	Блок питания	комплект	13,00	1500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Стерео-наушники	шт	15,00	3199,76	--	47996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Электронные учебники по информатике	комплект	1,00	800000,00	--	800000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Лингафонный кабинет								
27.	С	Наглядные пособия и таблицы по иностранному языку	комплект	1,00	336613,02	--	336613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабинет химии								
28.	С	Оборудование и наглядные пособия для лабораторных и практических работ по химии	комплект	1,00	2012111,24	--	2012111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабинет физики								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С	Оборудование и наглядные пособия для лабораторных и практических работ по физике	комплект	1,00	3342950,06	--	3342950	--	--	--
		Кабинет биологии.								
30.	С	Наглядные пособия и таблицы по биологии	комплект	1,00	2000799,94	--	2000800	--	--	--
		Кабинет математики								
31.	С	Наглядные пособия и таблицы по математике	комплект	1,00	2300799,94	--	2300800	--	--	--
		Предмет "География"								
32.	С	Наглядные пособия и таблицы по географии	комплект	1,00	231810,17	--	231810	--	--	--
		Предмет "Казахский язык и литература"								
33.	С	Наглядно-методические пособия по казахскому языку и литературе	комплект	1,00	232500,00	--	232500	--	--	--
		Предмет "Русский язык и литература								
34.	С	Наглядные пособия и таблицы по русскому языку илитературе	комплект	1,00	612726,95	--	612727	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Предмет "История"								
35.	С	Наглядные пособия и таблицы по истории	комплект	1,00	819180,94	--	819181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабинет начальных классов								
36.	С	Наглядно-методические пособия для кабинета начальных классов с русским и казахским языком обучения:	комплект	1,00	78680,00	--	78680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Кодоскоп	шт	2,00	15000,00	--	30000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Класс предшкольной подготовки								
38.	С	Ковровое покрытие для игровых моментов	м2	80,00	9499,96	--	759997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Игрушки для подготовительного класса:	шт	60,00	100,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Наглядно-методические пособия для предшкольного класса	комплект	1,00	691327,00	--	691327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оборудования для мастерских								
41.	С	Наглядные пособия и оборудование для кабинета труда	комплект	1,00	1335815,21	--	1335815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабинет НВП								
42.	С	Наглядные пособия и оборудование для кабинета НВП	комплект	1,00	1028435,26	--	1028435	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Предмет "ОБЖ и ЗОЖ"								
43.	С	Наглядные пособия и оборудование для лабораторных и практических работ по предметам ОБЖ иЗОЖ	комплект	1,00	566615,05	--	566615	--	--	--
		Актовый зал и музыкальные инструменты								
44.	С	Музыкальная аппаратура	комплект	1,00	100000,00	--	100000	--	--	--
45.	С	Микрофон беспроводный	шт	2,00	27280,20	--	54560	--	--	--
46.	С	Усилитель	шт	2,00	165000,21	--	330000	--	--	--
47.	С	Колонки	шт	4,00	82500,11	--	330000	--	--	--
48.	С	Радиомикрофон	шт	2,00	68999,91	--	138000	--	--	--
49.	С	Светомузыкальная установка	шт	1,00	378000,04	--	378000	--	--	--
50.	С	Музыкальный центр	шт	1,00	50000,00	--	50000	--	--	--
51.	С	Баян	шт	2,00	14700,00	--	29400	--	--	--
52.	С	Домбра	шт	4,00	25000,00	--	100000	--	--	--
53.	С	Кафедра	шт	2,00	12000,17	--	24000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спортивный инвентарь								
54.	С	Канат для лазания	шт	1,00	9999,79	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Сетка волейбольная	шт	4,00	4000,23	--	16001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Сетка баскетбольная	шт	10,00	1500,02	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С	Мяч волейбольный	шт	20,00	1800,13	--	36003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С	Мяч баскетбольный	шт	20,00	1999,85	--	39997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Мяч футбольный	шт	20,00	1400,16	--	28003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Электрополотенце	шт	3,00	14499,85	--	43500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Дополнительный трос для волейбольных столбов	шт	2,00	6000,09	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Шахматы	шт	10,00	1500,02	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Шашки	шт	10,00	1500,02	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Тренировочные баскетбольные щиты	шт	2,00	21500,13	--	43000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование для столовой								
65.	С	Титаны для кипячения воды	шт	1,00	40000,21	--	40000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Ковши для воды	шт	2,00	600,22	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Набор для специй	шт	25,00	1899,99	--	47500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Ведра эмалированные	шт	2,00	618,00	--	1236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Блюда эмалированные	шт	2,00	1449,82	--	2900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Ножи универсальные для мяса	шт	5,00	2200,10	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Топор хозяйственный в сборе 1,9кг	шт	1,00	2799,79	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Нож "Ретро" для мяса 290мм	шт	5,00	1796,93	--	8985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С	Нож для овощей 230мм	шт	2,00	1599,88	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С	Вилка столовая "Термо" 1/25	шт	250,00	139,91	--	34978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Ложка чайная "Термо"1/25	шт	250,00	110,01	--	27502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Чашка чайная	шт	250,00	349,77	--	87442	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С	Ложка столовая гладкая	шт	160,00	-- 179,96	-- --	-- 28794	-- --	-- --	-- --
78.	С	Ложка разливная 250г. С355	шт	1,00	-- 865,09	-- --	-- 865	-- --	-- --	-- --
79.	С	Шумовка большая Ф170С366	шт	1,00	-- 300,00	-- --	-- 300	-- --	-- --	-- --
80.	С	Кастрюли 10л С85	шт	1,00	-- 3199,76	-- --	-- 3200	-- --	-- --	-- --
81.	С	Кастрюли 15л С95	шт	1,00	-- 4999,89	-- --	-- 5000	-- --	-- --	-- --
82.	С	Котел 70л С103	шт	1,00	-- 9499,89	-- --	-- 9500	-- --	-- --	-- --
83.	С	Котел 30л С462	шт	1,00	-- 6000,09	-- --	-- 6000	-- --	-- --	-- --
84.	С	Сковорода алюминиевая с плоской ручкой 26см с крышкой	шт	2,00	-- 3254,76	-- --	-- 6510	-- --	-- --	-- --
85.	С	Доска д/р промежуточная	шт	2,00	-- 3199,76	-- --	-- 6400	-- --	-- --	-- --
86.	С	Кисе 650мм белые	шт	250,00	-- 679,79	-- --	-- 169948	-- --	-- --	-- --
87.	С	Тарелки 200 глубокие белые	шт	250,00	-- 729,99	-- --	-- 182498	-- --	-- --	-- --
88.	С	Тарелки 200 мелкие белые	шт	250,00	-- 639,74	-- --	-- 159935	-- --	-- --	-- --
89.	С	Тарелки 175мм мелкие белые	шт	250,00	-- 619,98	-- --	-- 154995	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С	Скалка 63см.	шт	2,00	1079,76	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С	Доска карагач 580х325	шт	1,00	679,79	--	680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					23487091	--		--
		Накладные расходы :					--	--		--

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 23487091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 23487091
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 49034939
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 980699
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 50015638
Налог на добавленную стоимость, 12 % 6001877
Итого с НДС 56017515

ЗАКАЗЧИК
Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области
Маулов Т.Д..

Руководитель отдела строительства Атырауской области
Неренов Ч.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
Шамелов М.Г.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"

Инженер по качеству и приемке работ _____ (подпись)
_____ Ф.И.О.
Адинов А.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор: №52 от 30 апреля 2013 г.
Допсоглашение №2 от 5 марта 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары, Жылыойского района

Наименование обьекта:

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
1.	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки	м3	0,53	2552,97	309,62	1353	164	3,13	2
					456,75	117,00	242	62	0,57	0
		Перекрытие первого этажа								
2.	С11041-83	Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,04	46400,00	--	1873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-19-1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25	м3	10,53	14826,36	316,01	156181	3329	8,25	87
					1368,00	119,39	14411	1258	0,58	6
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,60	52400,00	--	31641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-95	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00	--	10352	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,02	-- 42800,00	-- --	-- 651	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-95	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	т	0,007	-- 66000,00	-- --	-- 464	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,00065	-- 42800,00	-- --	-- 28	-- --	-- --	-- --
		Внутренняя отделка								
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	521,27	358,58 73,73	3,43 1,31	186916 38433	1788 683	0,46 0,01	237 3
		КРЫЛЬЦО КР-3 - 2шт.								
10.	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	м3	44,20	27,84 1,66	26,18 7,20	1230 73	1157 318	0,01 0,03	1 1
11.	Е0101-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	м3	1,40	218,93 218,93	-- --	307 307	-- --	1,54 --	2 --
12.	Е0101-27-2	Засыпка грунта под крыльца механизированным способом	м3	45,80	6,48 --	6,48 2,10	297 --	297 96	-- 0,01	-- 0
13.	Е0101-166-2	То же, засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	4,60	134,10 134,10	-- --	617 617	-- --	0,97 --	4 --
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	50,40	21,55 17,03	4,52 --	1086 858	228 --	0,11 --	5 --
15.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, площадок толщ. 100мм	м3	4,00	2806,27 123,75	100,89 38,25	11225 495	404 153	0,85 0,18	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение	т	0,88	40097,59	339,59	35286	299	0,58	1
					--	140,94	--	124	0,58	1
17.	Е0106-1-4	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В20	м3	12,60	12497,77	285,58	157472	3598	2,65	33
					416,25	107,89	5245	1359	0,53	7
18.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,60	132,00	--	1663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,42	53600,00	--	22340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-94	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющие три и более линии изгиба	т	0,06	69000,00	--	3947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,01	42800,00	--	402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56,80	245,44	3,82	13941	217	0,21	12
					37,35	1,44	2121	82	0,01	0
23.	Е0113-43-1	То же, горизонтальная гидроизоляция полиэтиленовой пленкой 250 МКМ	м2	28,00	491,87	1,27	13772	36	1,42	40
					270,00	0,47	7560	13	0,00	0
24.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты, площадок толщ. 100мм	м3	0,26	2806,27	100,89	730	26	0,85	0
					123,75	38,25	32	10	0,18	0
25.	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение	т	0,06	40097,59	339,59	2245	19	0,58	0
					--	140,94	--	8	0,58	0
26.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	м3	0,44	12410,24	353,46	5461	156	3,60	2
					585,00	133,52	257	59	0,65	0
27.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,44	132,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	52400,00	--	931	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
29.	С12041-95	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,00	8955,84	335,84	71647	2687	4,54	36
					699,75	126,00	5598	1008	0,61	5
31.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,90	1185,03	34,73	8177	240	1,43	10
					225,00	13,01	1552	90	0,06	0
32.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором	шт	4,00	1998,25	403,26	7993	1613	2,74	11
					447,75	146,29	1791	585	0,66	3
33.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	18,00	2610,00	--	46980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143017-8 -АК=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22 см	м2	198,00	45,00	--	8910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	18,00	292,44	1,19	5264	21	0,16	3
					27,00	0,45	486	8	0,00	0
36.	Е0111-2-9	Устройство стяжек из легкого бетона по уклону 20-90мм	м3	1,00	16026,38	--	16026	--	3,66	4
					567,00	--	567	--	--	--
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
37.	Е0109-46-1	Установка металлических дверей ДН2	т	1,43	9876,96	1503,58	14144	2153	41,40	59
					7650,00	--	10955	--	8,15	12
38.	С12022-2	Двери металлические ДН-2, ДН-3 окрашенные с замком	шт	8,00	18700,00	--	149600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12022-3	Двери металлические ДН-1 двупольные, окрашенные с замком	шт	8,00	40600,00	--	324800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,10	530,00	--	2703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВХОД В ПОДВАЛ								
41.	Е0101-166 -2	Засыпка грунта вручную под лестницы в грунтах 2 группы	м3	6,50	134,10	--	872	--	0,97	6
					134,10	--	872	--	--	--
42.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,50	21,55	4,52	140	29	0,11	1
					17,03	--	111	--	--	--
43.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты и под площадки лестницы	м3	1,50	2806,27	100,89	4209	151	0,85	1
					123,75	38,25	186	57	0,18	0
44.	Е0127-72-1	Пропитка битумом до полного насыщение	т	0,37	40097,59	339,59	14836	126	0,58	0
					--	140,94	--	52	0,58	0
45.	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков ФБС 12.4.6-Т	шт	2,00	532,66	243,37	1065	487	0,67	1
					106,88	85,08	214	170	0,34	1
46.	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6-Т	шт	5,00	1142,16	598,40	5711	2992	1,18	6
					195,53	214,16	978	1071	0,91	5
47.	С143003-12	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	м3	0,53	11400,00	--	6042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143003-20	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	м3	2,71	10600,00	--	28779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-1-2	Устройство бетонной лестницы со ступенками и площадками из бетона В15, на сульфатостойком портландцементе	м3	1,48	12560,83	98,32	18590	146	4,41	7
					695,25	37,15	1029	55	0,18	0
50.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,48	132,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00	--	2813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-53	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющие не более двух линий сгибала	т	0,02	65000,00	--	1485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0015	42800,00	--	64	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	м3	0,38	13912,86	316,01	5287	120	8,25	3
					1368,00	119,39	520	45	0,58	0
55.	С12041-71	Сетка из арматуры класса А-III, d 8 мм с ячейками 150х150 мм	т	0,01	68200,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1	1т	0,03	93997,62	304,24	2999	10	198,00	6
					33075,00	114,75	1055	4	0,56	0
57.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	т	0,03	40200,00	--	1283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП-1	шт	6,00	413,19	24,15	2479	145	1,03	6
					171,90	8,83	1031	53	0,04	0
59.	С143014-3	Блоки и плиты опорные из тяжелого бетона класса В15	м3	0,09	24900,00	--	2241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-2	1т	0,02	93997,62	304,24	1427	5	198,00	3
					33075,00	114,75	502	2	0,56	0
61.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий	т	0,02	40200,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-30-1	Монтаж каркаса конструкции козырька крыльца с ограждением	т	0,36	14316,62	5478,99	5185	1984	35,90	13
					6075,00	1318,23	2200	477	4,73	2
63.	С11011-907	Швеллеры стальные из горячекатанного проката, N10 ГОСТ 8240-97	т	0,18	70000,00	--	12446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С130806-13	Труба квадратная сеч. 80х80х4мм /ГОСТ 8639-82/	м	13,30	509,00 --	-- --	6770 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130806-10	Труба квадратная сеч. 40х40х3мм /ГОСТ 8639-82/	м	21,60	232,00 --	-- --	5011 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130806-7	Труба квадратная сеч. 20х20х2мм /ГОСТ 8639-82/	м	25,76	104,00 --	-- --	2679 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0109-42-1	Устройство покрытия кровли из профилированного листа	м2	12,82	104,31 51,08	26,10 7,09	1337 655	335 91	0,32 0,03	4 0
68.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н18-1100-0,5 /ГОСТ 24045-94/	м2	14,10	896,00 --	-- --	12635 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0109-38-2	Подшивка снизу козырька профнастилом С8-1170-0,5	м2	11,80	533,18 472,50	19,41 1,18	6291 5576	229 14	2,83 0,01	33 0
70.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный С8-1170-0,5 /ГОСТ 24045-94/	м2	12,98	1190,00 --	-- --	15446 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0112-8-1	Устройство угловых планок 97х97 мм	м2	1,60	88,05 22,50	0,16 0,07	141 36	-- --	0,13 0,00	0 0
72.	Е0112-10-1	Устройство планок стеновой защиты из листовой оцинкованной стали 155Х150 мм	м2	1,50	715,87 153,23	1,24 0,47	1074 230	2 1	0,97 0,00	1 0
73.	Е0107-57-8	Герметизация стыков в местах примыканий кровли к стенам	м	4,80	64,52 25,65	38,87 14,69	310 123	187 71	0,15 0,07	1 0
74.	С11011-1163	Герметик "MASTERFLEX 700", баллончик емкостью 700 мл	шт	1,00	530,00 --	-- --	530 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,62	21,80 5,81	0,05 0,02	362 97	1 --	0,03 0,00	0 0
76.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	16,62	2234,73 116,55	99,18 37,15	37141 1937	1648 617	0,59 0,18	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
77.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	346,67	346,34	34,29	120066	11888	0,04	14
					6,01	8,79	2083	3049	0,03	10
78.	Е0127-26-3К=2	Устройство основанийтолщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2до толщ. 10 см	м2	-693,34	26,52	1,37	-18390	-948	0,00	-0
					0,10	0,40	-69	-278	0,00	-1
79.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,44	40097,59	339,59	17643	149	0,58	0
					--	140,94	--	62	0,58	0
80.	Е0127-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В15	м2	346,67	2228,57	26,34	772579	9131	0,30	105
					47,03	6,58	16304	2281	0,03	10
81.	Е0127-39-18К=1,3	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 с уклоном 100-150 мм	м2	-450,67	107,23	0,03	-48324	-14	0,01	-2
					0,97	0,01	-437	-5	0,00	-0
		Водопровод Блока "А"								
82.	Е0116-14-1Прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм	м	10,14	499,47	12,19	5065	124	1,64	17
					292,50	4,57	2966	46	0,02	0
83.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 15х2,3 мм	м	10,14	89,00	--	902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0116-14-1Прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	9,12	499,47	12,19	4555	111	1,64	15
					292,50	4,57	2668	42	0,02	0
85.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм	м	9,12	89,00	--	812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	6,84	336,95	7,90	2305	54	1,29	9
					231,75	2,95	1585	20	0,01	0
87.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2	м	6,84	89,00	--	609	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм			--	--	--	--	--	--
88.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	6,60	310,32 / 188,55	5,28 / 1,98	2048 / 1244	35 / 13	1,05 / 0,01	7 / 0
89.	С130804-160	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм	м	6,60	139,00 / --	-- / --	917 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	м	4,83	412,02 / 252,00	6,65 / 2,50	1990 / 1217	32 / 12	1,40 / 0,01	7 / 0
91.	С130804-161	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х4,5 мм	м	4,83	217,00 / --	-- / --	1048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам.от 15-32мм	шт	48,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	22727 / 12204	1884 / 756	1,47 / 0,07	71 / 3
93.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	12,00	623,00 / --	-- / --	7476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	500,00 / --	-- / --	1000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	19,00	395,00 / --	-- / --	7505 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	15,00	350,00 / --	-- / --	5250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	132,57 / 54,00	1,57 / --	265 / 108	3 / --	0,30 / --	1 / --
98.	Е0116-15-1	Установка водоразборного крана д 15 мм	1шт	1,00	741,24 / 254,25	39,24 / 15,75	741 / 254	39 / 16	1,47 / 0,07	1 / 0
99.	С130904-2	Кран водоразборный диам.15мм	шт	1,00	432,00 / --	-- / --	432 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	С130901-3	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2	шт	4,00	350,00	--	1400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		диам. 15 мм								
					--	--	--	--	--	--
101.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, диам. 15 мм	м	30,00	375,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	90,20	83,68	3,92	7548	354	0,42	38
					76,95	1,58	6941	143	0,01	1
103.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	0,51	2630,00	--	1333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	90,20	91,37	8,47	8241	764	0,28	25
					48,60	3,15	4384	284	0,02	1
105.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ2-А-Т-В	1000м2	0,03	314500,00	--	7978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм	м	8,13	439,78	12,19	3575	99	1,64	13
					292,50	4,57	2378	37	0,02	0
107.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 15х2,3 мм	м	8,13	89,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	10,11	439,78	12,19	4446	123	1,64	17
					292,50	4,57	2957	46	0,02	0
109.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм	м	10,11	89,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	14,16	336,95	7,90	4771	112	1,29	18
					231,75	2,95	3282	42	0,01	0
111.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм	м	14,16	89,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	11,31	310,32	5,28	3510	60	1,05	12
					188,55	1,98	2133	22	0,01	0
113.	С130804-160	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм	м	11,31	139,00	--	1572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	м	4,71	412,02	6,65	1941	31	1,40	7
					252,00	2,50	1187	12	0,01	0
115.	С130804-161	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х4,5 мм	м	4,71	217,00	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	623,00	--	623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	500,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	14,00	395,00	--	5530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	9,00	350,00	--	3150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0117-2-3	Установка смесителей с душевой сеткой на гибком шланге	шт	16,00	3613,32	1,57	57813	25	0,70	11
					126,00	--	2016	--	--	--
121.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	139,80	83,68	3,92	11698	548	0,42	59
					76,95	1,58	10758	221	0,01	1
122.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	0,78	2630,00	--	2049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	139,80	91,37	8,47	12773	1184	0,28	39
					48,60	3,15	6794	440	0,02	2
124.	С11011-93	Стеклопластик рулонный, марка	1000м2	0,04	185900,00	--	7268	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	РСТБ-В				--	--	--	--	--	--
		Канализация Блока "А"								
125.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	22,90	620,54	0,64	14210	15	0,58	13
					106,20	0,25	2432	6	0,00	0
126.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	81,70	748,88	1,43	61183	117	0,56	46
					102,38	0,54	8364	44	0,00	0
127.	С130810-192	Заглушка	шт	11,00	89,25	--	982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130810-192	Заглушка	шт	3,00	89,25	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0117-1-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с сифоном	комплект	30,00	5831,96	17,71	174959	531	1,49	45
					265,50	6,75	7965	203	0,03	1
130.	С131101-67	Умывальник керамический на керамическом пъедестале с сифоном бутылочным пластмассовым СЬПУ, смесителем настольным с нижней камерой смешения, ГОСТ25809-96	комплект	16,00	9680,00	--	154880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С131101-68	Умывальник керамический с сифоном бутылочным пластмассовым, смесителем настольным с нижней камерой смешения	комплект	14,00	5220,00	--	73080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком в комплекте	комплект	5,00	9126,62	39,24	45633	196	2,22	11
					387,00	15,75	1935	79	0,07	0
133.	С131101-79	Унитаз керамический с косым выпуском с бачком керамическим низкорасполагаемым	комплект	5,00	3580,00	--	17900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	5,00	12095,38	47,75	60477	239	1,55	8
					258,75	18,00	1294	90	0,09	0
135.	С131101-38	Поддон душевой стальной эмалированный со смесителем	комплект	5,00	3590,00	--	17950	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		настенным, с сифоном напольным пластмассовым для душевого поддона			--	--	--	--	--	--
136.	С130810-183	Ревизия Р-100-К-ПНД	шт	2,00	523,00	--	1046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0101-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	м3	57,50	389,25	--	22382	--	2,48	143
					389,25	--	22382	--	--	--
138.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10,00	748,88	1,43	7489	14	0,56	6
					102,38	0,54	1024	5	0,00	0
139.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	17,25	167,18	--	2884	--	1,21	21
					167,18	--	2884	--	--	--
		Водопровод Блока "Б"								
140.	Е0116-15-1	Установка вентилей	шт	0,90	473,47	39,24	426	35	1,47	1
					254,25	15,75	229	14	0,07	0
141.	С130901-120	Вентили запорные фланцевые 15С65П для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	0,30	8410,00	--	2523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130901-122	Вентили запорные фланцевые 15С65П для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	0,30	4200,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130901-121	Вентили запорные фланцевые 15С65П для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	0,30	3810,00	--	1143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130810-107Прим.	Переход К-1-60,3х4,0-42,4х3,6	шт	0,30	251,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130810-107Прим.	Переход К-1-48,3х3,6-33,7х3,2	шт	0,30	251,00	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С130810-73	Втулка под фланец диам.90 ПЭ100 SDR11, ГОСТ 18599-2001	шт	0,30	2140,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	С130810-7 3	Втулка под фланец диам.50 ПЭ100 SDR11, ГОСТ 18599-2001	шт	0,30	2140,00 ---	-- ---	642 ---	-- ---	-- ---	-- ---
148.	С130810-7 3	Втулка под фланец диам.40 ПЭ100 SDR11, ГОСТ 18599-2001	шт	0,30	2140,00 ---	-- ---	642 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	С130809-5 5	Фланец 1-80-16, ГОСТ 12820-2001	шт	0,60	512,00 ---	-- ---	307 ---	-- ---	-- ---	-- ---
150.	С130809-5 3	Фланец 1-50-16, ГОСТ 12820-2001	шт	0,60	354,00 ---	-- ---	212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
151.	С130809-5 2	Фланец 1-40-16, ГОСТ 12820-2001	шт	0,60	306,00 ---	-- ---	184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	С130809-4 9	Прокладка 1-80-16, ГОСТ 15180-86	шт	0,60	202,00 ---	-- ---	121 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	С130809-4 9	Прокладка 1-50-16, ГОСТ 15180-86	шт	0,60	202,00 ---	-- ---	121 ---	-- ---	-- ---	-- ---
154.	С130809-4 9	Прокладка 1-40-16, ГОСТ 15180-86	шт	0,60	202,00 ---	-- ---	121 ---	-- ---	-- ---	-- ---
155.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм	м	12,18	439,78 --- 292,50	12,19 --- 4,57	5356 --- 3563	148 --- 56	1,64 --- 0,02	20 --- 0
156.	С130804-1 59	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 15х2,3 мм	м	12,18	89,00 ---	-- ---	1084 ---	-- ---	-- ---	-- ---
157.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	5,94	439,78 --- 292,50	12,19 --- 4,57	2612 --- 1737	72 --- 27	1,64 --- 0,02	10 --- 0
158.	С130804-1 59	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм	м	5,94	89,00 ---	-- ---	529 ---	-- ---	-- ---	-- ---
159.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам.	м	2,58	336,95 --- 231,75	7,90 --- 2,95	869 --- 598	20 --- 8	1,29 --- 0,01	3 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм								
160.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм	м	2,58	89,00	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	0,51	310,32	5,28	158	3	1,05	1
					188,55	1,98	96	1	0,01	0
162.	С130804-160	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм	м	0,51	139,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	м	5,97	545,07	6,65	3254	40	1,40	8
					252,00	2,50	1504	15	0,01	0
164.	С130804-162	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х3,6 мм	м	5,97	346,00	--	2066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 50 мм	м	1,05	545,07	6,65	572	7	1,40	1
					252,00	2,50	265	3	0,01	0
166.	С130804-162	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 50х3,6 мм	м	1,05	346,00	--	363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	132,57	1,57	133	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
168.	С130901-31	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 диам. 15 мм	шт	2,00	350,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, диам. 15 мм	м	30,00	375,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	60,90	83,68	3,92	5096	239	0,42	26
					76,95	1,58	4686	96	0,01	0
171.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	0,32	2630,00	--	842	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	60,90	91,37	8,47	5564	516	0,28	17
					48,60	3,15	2960	192	0,02	1
173.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ2-А-Т-В	1000м2	0,02	314500,00	--	5389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0116-15-1	Установка вентилей	шт	24,00	473,47	39,24	11363	942	1,47	35
					254,25	15,75	6102	378	0,07	2
175.	С130901-31	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	18,00	350,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130901-32	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3,00	395,00	--	1185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130901-33	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	500,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130901-35	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	922,00	--	1844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	132,57	1,57	133	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
180.	С130901-113	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, диам. 15 мм	м	30,00	375,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм	м	12,69	439,78	12,19	5581	155	1,64	21
					292,50	4,57	3712	58	0,02	0
183.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 15х2,3 мм	м	12,69	89,00	--	1129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	4,65	439,78	12,19	2045	57	1,64	8
					292,50	4,57	1360	21	0,02	0
185.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм	м	4,65	89,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	3,27	336,95	7,90	1102	26	1,29	4
					231,75	2,95	758	10	0,01	0
187.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм	м	3,27	89,00	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	0,51	310,32	5,28	158	3	1,05	1
					188,55	1,98	96	1	0,01	0
189.	С130804-160	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм	м	0,51	139,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	м	5,97	545,07	6,65	3254	40	1,40	8
					252,00	2,50	1504	15	0,01	0
191.	С130804-162	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 40х3,6 мм	м	5,97	346,00	--	2066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 50 мм	м	1,05	545,07	6,65	572	7	1,40	1
					252,00	2,50	265	3	0,01	0
193.	С130804-162	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 50х3,6 мм	м	1,05	346,00	--	363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0116-15-1	Установка вентилей	шт	16,00	473,47	39,24	7576	628	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	0,07	1
195.	С130901-31	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	11,00	350,00	--	3850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	С130901-32	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	395,00	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С130901-33	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	500,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С130901-35	Вентиль запорный муфтовый 1548П2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	922,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	90,60	83,68	3,92	7581	355	0,42	38
					76,95	1,58	6972	143	0,01	1
200.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	0,35	2630,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	90,60	91,37	8,47	8278	767	0,28	25
					48,60	3,15	4403	285	0,02	1
202.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТБ-В	1000м2	0,03	185900,00	--	4782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Водопровод Блока "В"								
203.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм	м	103,50	439,78	12,19	45517	1262	1,64	170
					292,50	4,57	30274	473	0,02	2
204.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 15х2,3 мм	м	103,50	89,00	--	9212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	60,90	439,78	12,19	26782	742	1,64	100
					292,50	4,57	17813	278	0,02	1
206.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм	м	60,90	89,00	--	5420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	56,80	336,95	7,90	19139	449	1,29	73
					231,75	2,95	13163	168	0,01	1
208.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм	м	56,80	89,00	--	5055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	36,50	310,32	5,28	11327	193	1,05	38
					188,55	1,98	6882	72	0,01	0
210.	С130804-160	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм	м	36,50	139,00	--	5074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	19,00	500,00	--	9500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	29,00	395,00	--	11455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	18,00	350,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0117-2-3	Установка смесителей для душевых установок	шт	1,00	143,32	1,57	143	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
215.	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге	компл	1,00	1990,00	--	1990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	132,57	1,57	133	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
217.	С130901-31	Вентили запорные муфтовые 15ч8п2 диам. 15 мм	шт	2,00	350,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, диам. 15 мм	м	30,00	375,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	89,00	439,78	12,19	39140	1085	1,64	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб наружным диам. 15 мм			292,50	4,57	26032	407	0,02	2
220.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 15х2,3 мм	м	89,00	89,00 ---	-- --	7921 --	-- --	-- --	-- --
221.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	42,90	439,78 292,50	12,19 4,57	18866 12548	523 196	1,64 0,02	70 1
222.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 20х2,3 мм	м	42,90	89,00 ---	-- --	3818 --	-- --	-- --	-- --
223.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	78,30	336,95 231,75	7,90 2,95	26383 18146	619 231	1,29 0,01	101 1
224.	С130804-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 25х2,8 мм	м	78,30	89,00 ---	-- --	6969 --	-- --	-- --	-- --
225.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	28,70	310,32 188,55	5,28 1,98	8906 5411	152 57	1,05 0,01	30 0
226.	С130804-160	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, диам. 32х3,6 мм	м	28,70	139,00 ---	-- --	3989 --	-- --	-- --	-- --
227.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	623,00 ---	-- --	623 --	-- --	-- --	-- --
228.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	500,00 ---	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
229.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	25,00	395,00 ---	-- --	9875 --	-- --	-- --	-- --
230.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	17,00	350,00 ---	-- --	5950 --	-- --	-- --	-- --
231.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30	м	133,80	83,68 76,95	3,92 1,58	11196 10296	524 211	0,42 0,01	57 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
232.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	0,70	2630,00	--	1836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	133,80	91,37	8,47	12225	1133	0,28	38
					48,60	3,15	6503	421	0,02	2
234.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТБ-В	1000м2	0,03	185900,00	--	5170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Полы котельной								
235.	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из с/стойкого бетона В20, W6-150мм	м3	6,13	11473,98	--	70335	--	3,66	22
					567,00	--	3476	--	--	--
236.	Е0111-39-1	Устройство бетонных плинтусов	м	29,20	109,84	0,46	3207	13	0,08	2
					12,04	0,18	352	5	0,00	0
		Внешнее электроснабжение								
237.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ-10кВ в 3 провода при 10 опорах на 1км населенного пункта с помощью механизмов, с сеч. проводов свыше 35мм2	км	0,31	25922,88	17030,88	8036	5280	43,70	14
					7650,00	4099,68	2372	1271	15,13	5
238.	Е0133-111-4	При изменении кол-ва опор на 1 км ВЛ-10кВ, добавлять к расц. 33-109-2	опора	5,00	1438,79	953,91	7194	4770	1,53	8
					274,50	163,94	1372	820	0,56	3
239.	С151607-30	Провод для воздушных линий электропередач из стальной оцинкованной проволоки 1гр, и алюм. проволок, марка АС, сеч.50/8мм2	т	0,23	313500,00	--	72105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0133-103-2	Установка одностойких ж/б опор ВЛ-10кВ, с траверсами, со сборкой и бурением	опора	2,00	3155,76	1990,26	6312	3981	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	Е0133-103 -2	Установка одностойких ж/б опор ВЛ-10кВ, с траверсами , со сборкой и бурением0,	опора	3,00	3155,76	1990,26	9467	5971	5,98	18
					985,50	549,90	2956	1650	2,29	7
242.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для высоковольтных линий электропередач, марки СВ 105	шт	2,00	25500,00	--	51000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для высоковольтных линий электропередач, марки СВ 164-12	шт	2,00	25500,00	--	51000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С143014-3	Плита П-3И	м3	0,19	24900,00	--	4731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12021-25 9Прим.	Закладные детали и детали крепления: траверсы	т	0,03	162700,00	--	5369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С11051-17 2	Накладки к кронштейнам	шт	3,00	133,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С11071-5	Оголовки для крепления изоляторов	100шт	0,00	87400,00	--	2	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С11071-53	Хомуты для крепления кронштейнов	т	0,06	147300,00	--	9427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С11011-59	Болты Б1, Б5, Б6 и болты М12х40	т	0,02	149300,00	--	2628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С11071-30	Кронштейны для подвески проводов	т	0,24	139600,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0133-11- 7	Оттяжка опор	1т	0,00	20783,67	12228,04	98	57	49,00	0
					8527,50	2416,50	40	11	9,79	0
252.	С11011-10 39	Оттяжки ОТ3, ОТ4	т	0,00	76000,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С11051-20 3	Изолятор штыревой ШФ20-8 в комплекте	шт	15,00	556,00	--	8340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С11071-6	Колпачек	1000шт	0,02	7100,00	--	106	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	Ц0108-52-1	Крепление провода	шт	11,00	78,60	1,60	865	18	--	--
					67,50	--	742	--	--	--
256.	С11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,25	7100,00	--	1775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С	Подвеска натяжная изолирующая	шт	9,00	2816,20	--	25346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт	1,00	13909,57	--	13910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С11041-87	Уголок 80х80х6	т	0,02	44300,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С11071-6	Зажим аппаратный А2А, А1А, ГОСТ 23065-78	100шт	0,00	7100,00	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С11011-77 5	Скоба концевая, серьга	шт	4,00	2360,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Ц0108-21-2	Ошиновка провода ВЛ44	шт	6,00	11614,00	3167,00	69684	19002	44,00	264
					8010,00	908,99	48060	5454	5,27	32
263.	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения	т	0,00	336000,00	--	1243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	310,00	25,90	7,10	8029	2201	0,08	25
					12,90	1,60	3999	496	0,01	3
265.	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	0,00	671900,00	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Ц0110-569-2	Муфта соединительная кабельная 10кВ, сеч.3х50мм2	муфта	1,00	4729,00	--	4729	--	16,00	16
					2993,00	--	2993	--	--	--
267.	С151610-5 5	Муфты соединительные для силовых кабелей сеч 3х50мм2	шт	1,00	4290,00	--	4290	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	С151610-6 3	Заделка концевая кабельная 10кВ,GUST 12/25-50/800-L12	шт	1,00	-- 5620,00 -- --	-- -- -- --	-- 5620 -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --
		Кабельная линия 10кВ								
269.	Е0101-13- 5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под кабель ВБбШв-0,66	м3	83,70	33,67 1,57	32,10 12,33	2818 131	2687 1032	0,01 0,05	1 4
270.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	2,51	218,93 218,93	-- --	550 550	-- --	1,54 --	4 --
271.	Ц0108-142 -1	Устройство постели для кабеля в траншее	м	310,00	36,70 8,80	27,80 6,90	11377 2728	8618 2139	0,06 0,04	19 12
272.	С143008-9 2	Песок природный	м3	16,90	2260,00 --	-- --	38194 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунта 2 группы	м3	18,90	134,10 134,10	-- --	2534 2534	-- --	0,97 --	18 --
274.	С143006-6	Кирпич обычный 200х065х120мм	1000шт	0,00	14800,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
275.	Ц0108-472 -1	Заземление из круглой стали, диаметр 16 мм	м	6,00	51,70 27,50	2,80 0,30	310 165	17 2	0,16 0,00	1 0
276.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,01	44300,00 --	-- --	412 --	-- --	-- --	-- --
277.	Е0115-179 -1	Окраска металлического круга d-16 мм кузбасским лаком за 2 раза	м2	0,27	46,49 36,90	-- --	13 10	-- --	0,22 --	0 --
		Ограждение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278.	Е0101-165 -2	Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и стенки ограждения	м3	175,00	463,16	--	81053	--	3,22	564
					463,16	--	81053	--	--	--
279.	Е0111-13-3К=3	Устройство щебеночное основание под стоек и стенки толщ. 150 мм с пропиткой битумом до полного насыщения	м2	187,70	1410,91	42,95	264828	8062	0,79	148
					119,49	27,60	22428	5181	0,13	25
280.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек сеч. 400х400х700	м3	16,44	13478,83	98,32	221592	1616	4,41	73
					695,25	37,15	11430	611	0,18	3
281.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	16,44	132,00	--	2170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов и стенки ниже уровня планировки битумной мастикой за 2 раза	м2	214,00	245,44	3,82	52524	817	0,21	45
					37,35	1,44	7993	308	0,01	1
283.	Е0101-90-6	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	м2	486,00	10,22	--	4967	--	0,07	32
					10,22	--	4967	--	--	--
284.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 160х160х6мм L 2150мм	т	8,65	4379,61	2018,33	37884	17459	9,35	81
					1579,50	544,95	13663	4714	2,34	20
285.	С130806-92	Трубы квадратные сеч. 160х160х6 мм	м	288,30	1580,00	--	455514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С11041-81	Стальной лист Т 10мм 240х240 мм	т	0,59	43300,00	--	25547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С11041-83	Стальной лист 160х160х5 мм	т	0,13	46400,00	--	6032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений	т	9,37	9739,20	3333,30	91256	31233	29,80	279
					5917,50	--	55447	--	--	--
289.	С12021-41	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	9,37	147100,00	--	1378327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	654,75	21,80	0,05	14272	33	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	3804	13	0,00	0
291.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	654,75	155,92	0,07	102088	46	0,65	423
					108,00	0,02	70713	13	0,00	0

ИТОГО:

	7022069	176558	4596
Накладные расходы :	778372	45296	223
На монтажные работы		69655	
На общестроительные работы		479924	
На металломонтажные работы		84466	
На сантехнические работы		281423	
Всего накладных расходов:		915468	
Итого с накладными		7937537	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		476252	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		8413789,00	
Итого с временными, 1,8 %		8565237,00	
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %		8686649,00	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		8720910,00	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		8806562,00	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		18385812,96	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		367716,26	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		18753529,22	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2250423,51	
Итого с НДС		21003952,73	

Заказчик
Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____ Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Шамелов М.Г.

Технадзор
ТОО «Товарищество экспертов строителей»

Инженер по качеству
и приемке работ_____ Адинов А.
(подпись)

Ф.И.О.