Счет-фактура № 00000000024 от 25 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	11 352 049,11	11 352 049,11	12%	1 362 245,89	12 714 295,00	0	
Всего по счету:					**11 352 049,11**		**1 362 245,89**	**12 714 295,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Лимит финансирования на 2013 год 298 400 000 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 105 785 621 тенге, в т ч НДС 11 334 174 тенге
б) за отчетный месяц 12 714 295 тенге, в т ч НДС 1 362 246 тенге

Подрядчик Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул Молодежная, д 2,кв 2
БИН 030240007396
ИИК KZ568560000004579422
БИК KCJBKZKX KBe17
АО «БанкЦентрКредит»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов	Код	Наименов	Код
		52	30 04 2013г						

Специфика	Наименование и вид выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ	Аванс				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Удержание 5% из текущих платежей согласно условиям договора		Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за теекущий месяц	остаток				июнь	сентябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	Строительство школы на 300 ученических мест г Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					93 071 326	105 785 621	12 714 295			12 714 295
	Итого:	тенге	650 672 374	-	-		-	93 071 326	105 785 621	12 714 295			12 714 295
431	в том числе без НДС	тенге	580 957 477					83 099 398	94 451 447	11 352 049			11 352 049
168	в том числе НДС	тенге	69 714 897					9 971 928	11 334 174	1 362 246			1 362 246

Заказчик:
Руководитель управления строительства _____ **Галимжанов Е.А**

Исполнитель:
Ген.директор ТОО "Арман А.В.К " _____ **Шамелов М.Г**

ЗАКАЗЧИК **Управление строительства Атырауской области**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Арман А.В.К."**

Наименование объекта Строительство школы на 300 ученических мест в г.Кульсары Жылыойского района

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ

за октябрь **месяц** 2013 года

№	Наименование работ	общая стоимость	План на 2013 год	выполнено с начала строительства	выполнено в 2013 году		
					сентябрь	октябрь	
1.	Строительство школы на 300 ученических мест в г.Кульсары	650 672 374,00	298 000 000,00	118 499 916,0	105 785 621,0	12 714 295,00	

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя управления
строительства Атырауской области

_____ Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства и развития
инженерной инфраструктуры управления
строительства Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

ТЕХНАДЗОР

Директор
ТОО "Товарищество Экспертов-строителей"

_____ А.Утемуратов

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К."

_____ Шамелев М.Г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года**

Объект **Строительство средней школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
1	**142**	**7-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**3**	**106,73**	**66,43**	**320**	**199**	**200**	**0,15**	**0**	
				шт	**23,85**	**23,85**	**72**	**72**	**140**	**0,11**	**0**	
2	**143**	**30-15-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**0,18**	**27500**		**4950**					
				м3								
3	**144**	**7-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**141,9**	**106,73**	**66,43**	**15146**	**9427**	**9476**	**0,15**	**21**	
				шт	**23,85**	**23,85**	**3384**	**3384**	**140**	**0,11**	**15**	
4	**145**	**7-44-5**	**То же, массой до 1 т**	**30**	**636,51**	**292,42**	**19095**	**8773**	**16832**	**1,62**	**49**	
				шт	**297**	**103,75**	**8910**	**3113**	**140**	**0,45**	**13**	
5	**146**	**30-15-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**10,047**	**27500**		**276293**					
				м3								
6	**147**	**9-44-3**	**Монтаж металлических перемычек**	**1,734**	**52587,89**	**17892,61**	**91187**	**31026**	**56291**	**191**	**331**	
				т	**31950**	**4120,41**	**55401**	**7145**	**90**	**13,73**	**24**	
7	**148**	**1-1-891**	**Стальной уголок 100х100, толщ.10мм**	**1,734**	**64200**		**111323**					
				т								
8	**149**	**6-18-9**	**Устройство перемычек из бетона В25**	**8,433**	**19240,24**	**367,51**	**162253**	**3099**	**20734**	**13,1**	**110**	
				м3	**2202,75**	**138,83**	**18576**	**1171**	**105**	**0,68**	**6**	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
9	150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0446 т	52400		2337				
10	151	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,453 т	50900		23058				
11	152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,498 т	50900		25348				
12	153	4-1-95	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,0854 т	66000		5636				
13	154	4-1-39	Вязальная проволока	0,0216 т	42800		924				
14	155	6-18-9	Устройство перемычек из бетона В20	0,357 м3	18732,74 2202,75	367,51 138,83	6688 786	131 50	878 105	13,1 0,68	5 0
15	156	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0042 т	50900		214				
16	157	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0143 т	53000		758				
17	158	4-1-94	Арматура класса А-I, d 6 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,0007 т	69000		48				
18	159	4-1-39	Вязальная проволока	0,0004 т	42800		17				
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				745595				
			ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА								
19	171	7-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором	14 шт	1452,52 353,25	244,31 87,6	20335 4946	3420 1226	8641 140	2,1 0,39	29 5

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
20	172	7-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором	102 шт	1998,25 447,75	403,26 146,29	203822 45671	41132 14922	84829 140	2,74 0,66	279 67
21	173	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	955,08 м2	2610		2492759				
22	174	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22 см	10505,88 м2	45		472765				
23	175	9-48-3	Анкеровка плит перекрытий	0,2406 т	9660,76 5917,5	3254,86 0	2324 1424	783 0	171 12	29,8 0	7 0
24	176	4-1-56	Арматура класса А-I, d 12 мм, имеющие не более 2 изгиба	0,1958 т	58800		11513				
25	177	1-4-83	Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,0045 т	46400		209				
26	178	4-1-132	Метализация ЗД	0,2406 т	40200		9672				
27	179	6-22-1	Устройство монолитного участка из бетона В20	3,28 м3	13774,26 1282,5	241,1 91,08	45180 4207	791 299	4731 105	8,06 0,44	26 1
28	180	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0821 т	52400		4302				
29	181	4-1-95	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,0019 т	66000		125				
30	182	4-1-112	Арматура класса А-III, d 8 мм, имеющие три и более линии изгиба	0,0551 т	72000		3967				
31	183	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0095 т	50900		484				
32	184	4-1-39	Вязальная проволока	0,0029	42800		124				

1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
				т							
33	185	6-22-1	Устройство монолитных участков из бетона В20	5,85	13774,26	241,1	80579	1410	8437	8,06	47
				м3	1282,5	91,08	7503	533	105	0,44	3
34	186	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1215	52400		6367				
				т							
35	187	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1244	53600		6668				
				т							
36	188	4-1-39	Вязальная проволока	0,0049	42800		210				
				т							
37	189	6-19-1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25	22,105	14826,36	316,01	327737	6985	34523	8,25	182
				м3	1368	119,39	30240	2639	105	0,58	13
38	190	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,51	52400		79124				
				т							
39	191	4-1-95	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,3922	66000		25885				
				т							
40	192	4-1-39	Вязальная проволока	0,038	42800		1626				
				т							
41	193	6-19-1	Устройство армопоясов в опалубке из бетона В25	0,85	14826,36	316,01	12602	269	1327	8,25	7
				м3	1368	119,39	1163	101	105	0,58	0
42	194	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0533	52400		2793				
				т							
43	195	4-1-95	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм	0,014	66000		924				
				т							
44	196	4-1-39	Вязальная проволока	0,0014	42800		60				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА				3812156				
			ИТОГО:				4557750	107448			1095
			Накладные расходы :				182282	34655			149
			На общестроительные работы				190778				

Всего накладных расходов:	247069
Итого с накладными	4804819
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	288289
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5093108
Итого с временными, 1,8 %	5184784
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	5258278
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5279017
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5330865
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11129460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	222589
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11352049
Налог на добавленную стоимость,12 %	1362246
Итого с НДС	12714295

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Жанатаев И.М.**

Руководитель отдела строительства и развития инжинерной инфраструктуры управления строительства Атырауской области

_____ **Неренов Ч.К.**

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ТОО "АРМАН А.В.К."

"АРМАН А.В.К." Шамелов М.Г.

Технадзор

ТОО "Товарищество экспертов строителей"

_____ **Адинов А.**