Счет-фактура № 00000000030 от 11 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	11 358 180,36	11 358 180,36	12%	1 362 981,64	12 721 162,00	0	
Всего по счету:					**11 358 180,36**		**1 362 981,64**	**12 721 162,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция
Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек,

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX

АО «БанкЦентрКредит»

Полная стоимость договора 650 672 374 тенге

Лимит финансирования на 2013 год 298 400 000 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 118 506 783,00 тенге, в т.ч. НДС 12 697 155,32 тенге

б) за отчетный месяц 12 721 162,00 тенге, в т.ч. НДС 1 362 981,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013 года

код заказч	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г						

Специфика	*Наименование и вид выполняемых работ*	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Ранее заактированная сумма*	*Стоимость выполненных работ с начала года*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Удержание 5% из текущих платежей согласно*		*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
				сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*				*июнь*	*сентябрь*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*		*13*
	Строительство школы на 300 ученических мест г.Кульсары Жылыойского района	тенге	650 672 374					105 785 621,00	118 506 783,00	12 721 162,00			12 721 162,00
	Итого:	тенге	650 672 374	-	-			105 785 621,00	118 506 783,00	12 721 162,00			12 721 162,00
431	в том числе без НДС:	тенге	580 957 477					94 451 447,32	105 809 627,68	11 358 181,00			11 358 181,00
168	в том числе НДС:	тенге	69 714 897					11 334 173,68	12 697 155,32	1 362 981,00			1 362 981,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления строительства _____ **Кайдаулов М.А.**

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Арман А.В.К " _____ **Шамелов М.Г**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Выполнено с начала строительст	Выполнено за 2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	118506783,00	118506783,00	27163377,81	26755493,11	19152455,02	20000000,00	12714295,00	12721162,00	
	Итого	118506783,00	118506783,00	27163377,81	26755493,11	19152455,02	20000000,00	12714295,00	12721162,00	

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства и развития инженерной
инфраструктуры управления строительства Атырауской области Нуренов Ч.К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Товарищество экспертов строителей" Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." Шамелов М.Г.

Счет-фактура № 00000000030 от 11 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Алм.обл.Енбекшиказ.р-н, с.Байтерек,ул.Молодежная д2,кв2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	1	11 358 181,00	11 358 181,00	12%	1 362 981,00	12 721 162,00	0	
Всего по счету:					**11 358 181,00**		**1 362 981,00**	**12 721 162,00**		

Руководитель: Шамелов М. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамелова С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер по налогам

(должность)

Батталова Л.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управления строительства Атырауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Арман А.В.К."**

Договор **№ 52 от 30 апреля 2013 года.**

Объект **Строительство средней школа на 300 ученических мест в г.Кульсары Жалыойского района**

Акт № 6

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДКАК СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
1	Е0108-23-1	**Кладка наружных стен из ракушебло толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм через каждые 3 ряда кладки**	58,17	2552,97	309,62	148506	18011	39383	3,13	182
		м3		456,75	117,00	26569	6806	118	0,57	33
2	Е0108-23-1	**Кладка внутренних стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100**	107,76	1911,97	309,62	206034	33365	72956	3,13	337
		м3		456,75	117,00	49219	12608	118	0,57	61
3	С143003-58	**Ракушеблоки, 400х200х200 мм**	7695	43,00	--	330885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
		Ж/Б перемычки 1, 2, 3 этажей								
4	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	17	106,73	66,43	1814	1129	1135	0,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		23,85	23,85	405	405	140	0,11	2
5	Е0107-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	45	636,51	292,42	28643	13159	25247	1,62	73
		шт		297,00	103,75	13365	4669	140	0,45	20
6	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	5,395	27500,00	--	148363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные перемычки ПМ-1 (3шт.), ПМ-2 (1шт.), ПМ-3 (6шт.), ПМ-4 (3шт.), ПМ-5 (2шт.), ПМ6- (1шт.), ПМ-7 (1шт.), ПМ-8 (1шт.), ПМ-9 (1шт.),								
7	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В25	2,044	19240,24	367,51	39327	751	5025	13,10	27
		м3		2202,75	138,83	4502	284	105	0,68	1
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,053	50900,00	--	2698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 8 мм, имеющая три и блее линии изгиба	0,1892	66000,00	--	12487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока	0,072	42800,00	--	3082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	1452,52	244,31	20335	3420	8641	2,10	29
		шт		353,25	87,60	4946	1226	140	0,39	5
12	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	102	1998,25	403,26	203822	41132	84829	2,74	279
		шт		447,75	146,29	45671	14922	140	0,66	67
13	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	955,08	2610,00	--	2492759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С143017-8-АК=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22см	10505,88	45,00	--	472765	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-48-3	Анкеровка плит перекрытия	0,24062	9660,76	3254,86	2325	783	171	29,80	7
		т		5917,50	--	1424	--	12	--	--
16	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура класса А-I, d 12 мм L 1230мм	0,19578	58800,00	--	11512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11041-83	Сталь полосовая 30х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,04484	46400,00	--	2081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-132	Металлизация ЗД	0,24062	40200,00	--	9673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ (УМ-1 -8шт., УМ-2 -1шт., УМ-3 -1шт.)								
19	Е0106-22-1	**Устройство монолитного участка из бетона В20**	3,28	13774,26	241,10	45180	791	4731	8,06	26
		м3		1282,50	91,08	4207	299	105	0,44	1
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,08209	52400,00	--	4302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм**	0,0019	66000,00	--	125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматура класса А-I11, d 12 мм, имеющая три и блее линии изгиба**	0,05504	72000,00	--	3963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,00948	50900,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Вязальная проволока**	0,00295	42800,00	--	126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
25	Е0106-22-1	**Устройство монолитного участка из бетона В20**	5,85	13774,26	241,10	80579	1410	8437	8,06	47
		м3		1282,50	91,08	7503	533	105	0,44	3
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,12148	52400,00	--	6366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,12439	53600,00	--	6667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Вязальная проволока**	0,0049	42800,00	--	210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Армопояс Тип-1								
29	Е0106-19-1	**Устройство армопояса в опалубке из бетона В25**	11,571	14826,36	316,01	171556	3657	18071	8,25	95
		м3		1368,00	119,39	15829	1381	105	0,58	7
30	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,905949	52400,00	--	47472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм								
		т	0,235305	66000,00	--	15530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока								
		т	0,0228	42800,00	--	976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Армопояс Тип-2								
33	Е0106-19-1	Устройство армопояса в опалубке из бетона В25								
			0,85	14826,36	316,01	12602	269	1327	8,25	7
				1368,00	119,39	1163	101	105	0,58	--
		м3								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,05328	52400,00	--	2792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут из арматуры класса А-I, d 8 мм								
		т	0,007022	66000,00	--	463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Вязальная проволока								
			0,00065	42800,00	--	28	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4536528**	**117877**			**1114**
			Тенге			**174802**	**43234**			**202**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2081**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**125**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2205**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4534448**				
		Накладные расходы -	Тенге			**269954**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**288264**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5092666**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5094871**				
		Временные здания и сооружени 1,8%	Тенге			**91 708**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**5 186 579**				
		Дополнительные затраты при прозводстве работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			**73 520**				
		Итого СМР:				**5 260 098**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**52 601**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			**21 040**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 333 740**				
		Пересчет в текущих ценах с учетом Договорной цены К=	2,087742			**11 135 472**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**222 709**				
		Итого без НДС				**11358181,00**				
		НДС (12%)				**1362981,00**				
		Всего:				**12721162,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления
строительства Атырауской области
_____ Жанатаев И.М.

Руководитель отдела строительства и развития инжинерной
инфраструктуры управления строительства Атырауской области
_____ Неренов Ч.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Арман А.В.К."
_____ Шамелов М.Г.

Технадзор:
ТОО "Товарищество экспертов строителей"
Технадзор _____ Адинов А.
(подпись)
(Ф.И.О.)