Счет-фактура № 00000000143 от 25 ноября 2015 г.

Дополнительный счет-фактура к счету-фактуре №00000000066 от 25.12.2014

Поставщик: ТОО Арман А.В.К.

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240007396, Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007532, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ568560000004579422, в банке АО Банк Центр Кредит г.Алматы, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 30.04.2013г. строительство средней школы №19 на 300 ученических м

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240007396, ТОО Арман А.В.К.,Республика Казахстан, Алматинская область, Капшагай с.Арна, Набережная, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140003056, Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение " Управление строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140003056, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Айтеке-би, дом № 77

ИИК получателя: KZ63070102KSN1501000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство средней школы №19 на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района	усл	-1	14 871 591,07	-14 871 591,07	12%	-1 784 590,93	-16 656 182,00		
Всего по счету:					**-14 871 591,07**		**-1 784 590,93**	**-16 656 182,00**		

Руководитель: Еркенов Ч. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Думшибаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Думшибаева М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест г.Кульсары Жылыойского района.

Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"

Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Полная стоимость договора 601 416 192 тенге

Лимит финансирования на 2014 год 469 672 374 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	469 672 374,00	тенге	в т. ч. НДС	50 322 040,07 тенге
б) за отчетный месяц	-16 656 182,00	тенге	в т. ч. НДС	-1 784 590,93 тенге

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Арман А.В.К."

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Специфика 168 «Перечисления поставщику суммы с НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Адрес: Алматинская обл, Енбекшиказахский район, село Байтерек, ул.Молодежная, д.2,кв.2

БИН 030240007396

ИИК KZ568560000004579422

БИК KCJBKZKX КБе17

АО «БанкЦентрКредит»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

код заказчи	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		52	30.04.2013г	5	28.11.14 г.				

Наименование и вид выполняемых работ	*Ед.изм*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Стоимость выполненных работ с начала строительства*	*Стоимость выполненных работ за текущий месяц*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц*
			сумма аванса	*сумма погашения до текущего месяца*	*сумма погашения за теекущий месяц*	*остаток*			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Строительство средней школы на 300 мест в г.Кульсары Жылыойского района	тенге	601 416 192,00					601 416 192,00	-16 656 182,00	-16 656 182,00
Итого:	тенге	601 416 192,00					601 416 192,00	-16 656 182,00	-16 656 182,00

Заказчик:
Руководитель управления строительства _____ **Галымжанов Е.А.**

Исполнитель:
Ген.директор
ТОО "Арман А.В.К." **Еркенов Ч.С.**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Атырауской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арман А.В.К."
Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест
в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Арман А.В.К.»

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2015 г.

№	Наименование раб	Выполнено с начала строительства	Выполнено за 2013-2015 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	2015г.
				март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ноябрь
	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Строительство школы на 300 ученических мест в г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области	601 416 192	601 416 192	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	71 690 282	77 021 467,73	15 179 170	60 000 000	32155290,27	-16656182,00
	Итого	601 416 192	601 416 192	30 000 000	31 570 511	53 105 559	45 323 930	53 626 164	71 690 282	77 021 467,73	15 179 170	60 000 000	32155290,27	-16656182,00

Заказчик:
Зам. руководителя управления строительства
Атырауской области — Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области — Неренов Ч.К.

Технадзор:
Директор ТОО "Товарищество экспертов строителей" — Утемуратов А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Арман А.В.К." — Еркенов Ч.С.

«Товарищество Экспертов-Строителей»

«Арман А.В.К.» БСН/БИН: 030240007395 Товарищество с ограниченной ответ-стью

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Арман А.В.К.»

Форма N 2в

Заказчик Государственное Учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Арман А.В.К."

Договор:№ 52 от 30.04.2013 г. и Допсоглашение №5 к договору №52 от 28.11.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Привязка ПСД Школы на 300 ученических мест в г. Кульсары, Атырауской области

Наименование обьекта: Благоустройство и озеленение

А К Т N25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	167,22	12559,80	196,62	2100250	32879	1,79	299
					272,25	74,27	45526	12419	0,36	61
2.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимти бетона за сульфатостойкий цемент	м3	167,22	132,00	--	22073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	1,77	58600,00	--	103660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,31	52400,00	--	749972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,29	50600,00	--	14901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								2990856
		Раздел: Оконные проемы								
6.	СПрайс	Блоки оконные из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	437,18	5535,00	--	2419791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Блоки оконные из ПХВ профилей , остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	42,96	6640,00	--	285254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПРайс	Блоки оконные из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетамие	м2	5,60	4800,00	--	26880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оконные проемы								2731926
		Раздел: Подготовка под полы 1-го, 2-го и 3-го этажей								
9.	Е0111-21-1	Устройство наливных полов из самонивилирующего раствора т. 5 мм	м2	2408,80	148,02	48,65	356551	117188	0,60	1445
					98,55	18,23	237387	43912	0,09	214
10.	С143002-9	Раствор самонивилирующий цементный М-200	м3	12,04	7840,00	--	94425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка под полы 1-го, 2-го и 3-го этажей								450976
		Раздел: Полы в спортзале								
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	132,00	39,76	37,82	5249	4992	0,01	2
					1,87	11,00	247	1452	0,04	5
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	132,00	134,10	--	17701	--	0,97	128
					134,10	--	17701	--	--	--
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	132,00	21,55	4,52	2844	596	0,11	14
					17,03	--	2248	--	--	--
14.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	664,46	495,44	14,76	329197	9807	0,36	240
					52,43	5,54	34838	3681	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	664,46	248,14	2,68	164879	1781	0,01	7
					6,76	1,00	4492	664	0,00	1
16.	Е0111-21-1	Устройство наливных полов из самонивилирующего раствора т. 5 мм	м2	664,46	148,02	48,65	98353	32326	0,60	399
					98,55	18,23	65483	12113	0,09	59
17.	С143002-9	Раствор самонивилирующий цементный М-200	м3	3,32	7840,00	--	26047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Стоимость спортивного покрытия	м2	664,46	2558,01	--	1699696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	125,08	123,31	0,16	15424	20	0,09	11
					16,18	0,07	2024	9	0,00	0
		Итого по разделу: Полы в спортзале								2359390
		Раздел: Полы из линолеума без теплозвукоизолирующей основы								
20.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума без теплозвукоизолирующей основы	м2	2371,53	1071,68	4,90	2541526	11620	0,38	906
					58,50	1,85	138735	4387	0,01	21
		Итого по разделу: Полы из линолеума без теплозвукоизолирующей основы								2541526
		Раздел: Полы в фойе актового зала (S=303,16м2)								
21.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	303,16	1755,71	11,72	532262	3553	1,06	321
					171,68	4,39	52047	1331	0,02	6
		Итого по разделу: Полы в фойе актового зала (S=303,16м2)								532262
		Раздел: Отопление (946 секции-873 секции=73 секции)								
22.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС140	1кВт	204,83	177,15	34,73	36284	7114	0,68	140
					108,45	13,01	22213	2665	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	365,76	1530,00	--	559613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление (946 секции-873 секции=73 секции)								595897
		Раздел: Хозпитьевой и противопожарнвй водопровод								
24.	Спрайс	Огнетушители	шт	4,00	1886,77	--	7547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Хозпитьевой и противопожарнвй водопровод								7547
		Раздел: Резервуар для питьевой воды объемом 7 м3								
25.	Е0109-7-1	Монтаж резервуара пластикового емкостью 7 м3	т	0,20	22165,53	6991,53	4433	1398	19,00	4
					3600,00	1755,49	720	351	6,13	1
26.	СПрай	Стоимость пластикового резервуара для питьевой воды емкостью 7 м3	шт	1,00	63287,73	--	63288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуар для питьевой воды объемом 7 м3								67721
		Раздел: Резервуары для противопожарной воды объемом 25 м3 (4 шт)								
27.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	4,71	33051,58	14360,60	155673	67638	91,80	432
					16524,00	2990,06	77828	14083	10,22	48
28.	Е0109-7-9	Монтаж резервуаров стальных вместимостью до 25 м3	т	4,71	23774,02	9160,53	111976	43146	15,40	73
					3015,00	1937,61	14201	9126	6,69	32
29.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	4,71	154200,00	--	726282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	280,00	21,80	0,05	6103	14	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	1627	6	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,00	29,28	0,02	703	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуары для противопожарной воды объемом 25 м3 (4 шт)								1000737
		Раздел: Дорога из плит								
32.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м	м3	94,15	2581,92	68,13	243088	6415	0,14	14
					21,38	12,76	2013	1201	0,04	4
33.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из дорожных плит по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	941,50	187,79	21,26	176802	20016	0,95	893
					156,15	7,97	147015	7504	0,04	37
34.	Спрайс	Стоимость дорожной плиты	м2	941,50	1503,08	--	1415153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 300.30.18 по ГОСТ 6665-91	м	460,00	745,66	6,63	343003	3050	0,70	321
					108,68	1,76	49993	808	0,01	3
36.	С143019-8 2	Камни бортовые БР 300.30.18	шт	153,41	3790,00	--	581424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорога из плит								2759470
		Раздел: Пешеходные дорожки (ГП л.6)								
37.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм	м3	112,96	2581,92	68,13	291662	7696	0,14	16
					21,38	12,76	2415	1442	0,04	5
38.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	753,09	187,79	21,26	141421	16011	0,95	714
					156,15	7,97	117595	6002	0,04	29
39.	СПрайс	Плитка тротуарная	м2	753,09	1028,43	--	774497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 на бетоне В15	м	507,00	446,96	6,63	226608	3362	0,70	354
					108,68	1,76	55101	891	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	4,06	25800,00	--	104748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пешеходные дорожки (ГП л.6)								1538937
		Раздел: Ограждение								
42.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 160х160х6мм L 2150мм	т	4,96	4379,61	2018,33	21723	10011	9,35	46
					1579,50	544,95	7834	2703	2,34	12
43.	СПрайс	Трубы квадратные сеч. 100х100х3 мм	м	148,80	802,41	--	119399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений	т	8,81	9739,20	3333,30	85802	29366	29,80	263
					5917,50	--	52133	--	--	--
45.	С12021-41	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	8,81	147100,00	--	1295951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	383,62	21,80	0,05	8362	19	0,03	11
					5,81	0,02	2229	8	0,00	0
47.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	383,62	155,92	0,07	59814	27	0,65	248
					108,00	0,02	41431	8	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение								1591050
		Раздел: Ворота (2шт.), калитки (4шт.)								
48.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 160х160х6мм L 2150мм, L	т	0,22	4646,85	2285,57	1032	507	9,35	2
					1579,50	617,13	351	137	2,34	1
49.	С130806-92	Трубы квадратные сеч. 100х100х3 мм	м	7,23	1580,00	--	11423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ворот и калиток	т	0,39	9739,20	3333,30	3750	1283	29,80	11
					5917,50	--	2278	--	--	--
51.	С12021-41	Стоимость металлоконструкции ворот и калиток	т	0,39	147100,00	--	56634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Ворота (2шт.), калитки (4шт.)								72838
		Раздел: Озеленение								
52.	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	15,00	23,16	6,06	347	91	0,12	2
					17,10	2,83	256	43	0,01	0
53.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	м	15,00	74,67	--	1120	--	0,40	6
					66,60	--	999	--	--	--
54.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	15,00	203,00	--	3045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0147-25-2	Планировка и подготовка почвы вручную для устройства травяного покрытия	м2	271,00	24,82	--	6726	--	0,17	47
					24,82	--	6726	--	--	--
56.	Е0147-4-12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,4 м	яма	19,00	231,68	15,14	4402	288	0,84	16
					116,10	5,74	2206	109	0,02	0
57.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	19,00	451,77	163,33	8584	3103	1,25	24
					220,50	40,14	4190	763	0,17	3
58.	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	19,00	224,53	37,37	4266	710	1,04	20
					163,58	8,55	3108	162	0,04	1
59.	С143012-65	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	шт	1,00	4860,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143012-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2м	шт	18,00	2430,00	--	43740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Цветы для актового зала	комплект	1,00	23732,90	--	23733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Горшки для цветов большие	комплект	4,00	1779,97	--	7120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
63.	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	3,00	1240,00	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	2,00	515,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								112693
		Раздел: Жалюзи								
65.	С	Размер окна 2310x1740x36шт 144,7	м2	144,70	2550,00	--	368985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Размер окна 2110x1740x65шт 238,6	м2	238,60	2550,00	--	608430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Размер окна 1510x1740x8шт 21,02	м2	21,02	2550,00	--	53601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Размер окна 1210x1740x6шт 12,6	м2	12,60	2550,00	--	32130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Размер окна 1010x1210x21шт 25,7	м2	25,70	2550,00	--	65535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Размер окна 2710x1210x20шт 65,6	м2	65,60	2550,00	--	167280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С	Размер окна 1910x1210x8шт 18,5	м2	18,50	2550,00	--	47175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Размер окна 1410x1010x4шт 5,7	м2	5,70	2550,00	--	14535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Жалюзи								1357671
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ШКОЛЕ										
		Раздел: Дополнительный слой песка на площадке для начальной военной подготовки (Площадь=450 м2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднезернистый Н 0,30м	м3	135,00	2575,76	68,13	347727	9198	0,14	19
					21,38	12,76	2886	1723	0,04	6
		Итого по разделу: Дополнительный слой песка на площадке для начальной военной подготовки (Площадь=450 м2)								347727
		Раздел: Площадка для НВП(S=200 м2,ГП л.6) не учтена в смете								
74.	Е0101-30-1	Планировка площадки механизированным способом	м2	200,00	0,28	0,28	56	56	--	--
					--	0,09	--	18	0,00	0
75.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднезернистый Н 0,10м	м3	20,00	2575,76	68,13	51515	1363	0,14	3
					21,38	12,76	428	255	0,04	1
76.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	200,00	390,89	34,29	78178	6858	0,04	8
					6,01	8,79	1202	1759	0,03	6
77.	Е0127-26-3к=3	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины слоя щебня до толщ. 15 см	м2	600,00	30,24	1,37	18145	820	0,00	0
					0,10	0,40	60	241	0,00	1
78.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	200,00	515,98	15,35	103195	3070	0,03	7
					5,94	5,06	1188	1012	0,02	4
79.	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным асфальтобетонным смесям	м2	400,00	61,58	--	24632	--	0,00	0
					0,01	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка для НВП(S=200 м2,ГП л.6) не учтена в смете								275721
		Раздел: Площадка для спортивных игр (дополнительный слой щебня т.10 см)								
80.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	800,00	390,89	34,29	312712	27432	0,04	32
					6,01	8,79	4808	7036	0,03	24
81.	Е0127-26-3к=2	Исключить до толщины слоя щебня 10 см см	м2	-800,00	60,48	2,73	-48386	-2188	0,00	-0
					0,20	0,80	-160	-642	0,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Площадка для спортивных игр (дополнительный слой щебня т.10 см)								264326
		Раздел: Площадки для игр дошкольников и учеников младших классов(S=200+100 м2,ГП л.6)не учтена в смете								
82.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднезернистый Н 0,25м	м3	75,00	2575,76	68,13	193182	5110	0,14	11
					21,38	12,76	1604	957	0,04	3
		Итого по разделу: Площадки для игр дошкольников и учеников младших классов(S=200+100 м2,ГП л.6)не учтена в смете								193182
		Раздел: Оборудование и мебель (не учтено в смете)								
83.	С	Стенка гимнастическая 1000х3200	пролет	9,00	9100,00	--	81900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц2-25-1	Станок сверлильный	шт	1,00	33,10	8,16	33	8	33,00	33
					23,20	1,64	23	2	0,01	0
85.	С	Станок настольно-сверлильный 730х350х820; "М 112	шт	1,00	60110,00	--	60110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С	Вешалка напольная на 24 места 900х1000х2000	шт	7,00	9525,00	--	66675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Стол ученический 2местный	шт	5,00	3978,00	--	19890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С	Кресло для зрительных залов;мод.334	шт	136,00	5160,00	--	701760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Стул ученический; ШК-85-100	шт	10,00	1613,00	--	16130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование и мебель (не учтено в смете)								946498
		Раздел: Утепление фермы (не учтено в смете)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0112-13-3	Утепление покрытий пенополистиролом	м2	1221,00	85,23	4,72	104066	5763	0,40	492
					70,88	1,78	86544	2173	0,01	11
91.	СПрайс	Плиты из пенополистирола	м3	222,07	3955,48	--	878394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Утепление фермы (не учтено в смете)								982460
		Раздел: Актовый зал								
92.	Ссчет	Шторы для сцены		1,00	104800,52	--	104801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0111-34-1	Устройство покрытий из ламината на сцене актового зала	м2	94,01	1329,78	7,72	125013	726	0,32	30
					55,13	2,88	5183	271	0,01	1
94.	Е0115-165-3	Масляная окраска пола за 2 раза	м2	-94,01	175,61	1,88	-16509	-177	0,47	-44
					78,30	0,72	-7361	-68	0,00	-0
95.	Е0111-36-1	Устройство линолеума в актовом зале	м2	138,49	925,06	4,90	128112	679	0,38	53
					58,50	1,85	8102	256	0,01	1
96.	Е0115-165-3	Масляная окраска пола за 2 раза	м2	-138,49	175,61	1,88	-24320	-260	0,47	-65
					78,30	0,72	-10844	-100	0,00	-0
97.	Е0120-42-1	Установка кондиционера в актовый зал	шт	1,00	8959,03	1007,53	8959	1008	40,10	40
					6750,00	378,00	6750	378	1,84	2
98.	СПрайс	Стоимость кондиционера	шт	1,00	111528,80	--	111529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Актовый зал								437583
		Раздел: Обрамление окон из оцинкованной стали (планки, подоконники)								
99.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов	м2	146,80	36,53	0,16	5363	23	0,13	20
					22,50	0,07	3303	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб								
100.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	146,80	1190,00	--	174692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0115-172 -2	Масляная окраска обрамлений окон, количество окрасок 2	м2	146,80	73,59	1,84	10803	270	0,11	16
					18,45	0,70	2708	103	0,00	0
		Итого по разделу: Обрамление окон из оцинкованной стали (планки, подоконники)								190858
		Раздел: Покрытие поверхности над пожарным резервуаром из тротуарной плитки								
102.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм	м3	24,06	2575,76	68,13	61973	1639	0,14	3
					21,38	12,76	514	307	0,04	1
103.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	160,40	187,79	21,26	30121	3410	0,95	152
					156,15	7,97	25046	1278	0,04	6
104.	СПрайс	Плитка тротуарная	м2	160,40	1028,43	--	164959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие поверхности над пожарным резервуаром из тротуарной плитки								257053
		Раздел: Облицовка вентиляционных коробов гипсокартоном (не учтено в смете)								
105.	Е0134-56-1	Устройство каркасов для облицовки венткоробов гипсокартоном	м2	174,80	821,02	7,35	143515	1285	1,43	250
					229,50	2,81	40117	491	0,01	2
106.	Е0134-60-2	Облицовка венткоробов гипсокартоном	м2	174,80	492,07	1,79	86014	313	0,92	161
					146,25	0,68	25564	119	0,00	1
107.	Е0115-180 -6	Окраска гипсокартона водоэмульсией	м2	174,80	302,60	2,33	52895	407	0,26	45
					43,65	0,88	7630	154	0,00	1
		Итого по разделу: Облицовка вентиляционных коробов гипсокартоном (не учтено в смете)								282423
		Раздел: Изделия для оформления школы (не учтено в смете)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	СПрайс	Флаг	шт	1,00	1977,74 ---	-- ---	1978 ---	-- ---	-- ---	-- ---
109.	СПрайс	Таблички для наименования классов	комплект	1,00	32593,18 ---	-- ---	32593 ---	-- ---	-- ---	-- ---
110.	СПрайс	Таблички для названия школы		2,00	5933,22 ---	-- ---	11866 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	СПрайс	Центральная вывеска школы		1,00	71198,69 ---	-- ---	71199 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Изделия для оформления школы (не учтено в смете)								117636
		Раздел: Галтели (не учтено в смете)								
112.	Е0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	м	57,00	44,88 43,88	0,62 0,25	2558 2501	35 14	0,26 0,00	15 0
113.	Е0115-101-2	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 250 мм	м	504,00	98,22 92,48	1,91 0,72	49503 46610	963 363	0,57 0,00	287 2
114.	Е0115-101-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 500 мм	м	48,00	172,84 158,40	5,54 2,09	8296 7603	266 100	0,97 0,01	47 0
115.	СПрайс	Галтели	шт	19,00	158,22 ---	-- ---	3006 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	СПрайс	Галтели	шт	89,00	197,77 ---	-- ---	17602 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	СПрайс	Галтели	шт	79,00	229,02	--	18093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс	Галтели	шт	16,00	276,88	--	4430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Галтели (не учтено в смете)								103488
		Раздел: Колодцы для стока воды (2 шт)(не учтенов смете)								
119.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	0,54	10546,05	1538,85	5695	831	9,65	5
					1615,95	576,23	873	311	2,81	2
120.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	0,78	15001,91	1152,38	11701	899	8,06	6
					1350,23	431,55	1053	337	2,11	2
121.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /Н 0,6м/	м	1,20	9317,00	--	11180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /Н 0,6м/	м	1,20	11660,00	--	13992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1634	7	58,00	1
					9675,00	114,75	224	3	0,56	0
		Итого по разделу: Колодцы для стока воды (2 шт)(не учтенов смете)								71003
		Раздел: Металлопластиковые перегородки для увеличения площадей классов								
125.	Е0109-45-3	Монтаж навесных металлопластиковых перегородок	м2	239,08	965,99	28,84	230950	6896	4,98	1191
					927,00	10,15	221627	2427	0,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	СПрайс	Перегородки из ПВХ-профилей	м2	239,08	5478,34 --	-- --	1309762 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0110-92-1	Установка пластиковых дверей	м2	37,92	367,11 139,39	19,34 6,57	13921 5286	733 249	0,83 0,03	32 1
128.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	37,92	13000,00 --	-- --	492960 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлопластиковые перегородки для увеличения площадей классов								2047593
		Раздел:								
129.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м	м3	95,30	2581,92 21,38	68,13 12,76	246057 2038	6493 1216	0,14 0,04	14 4
130.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	953,00	350,03 6,01	34,29 8,79	333582 5728	32679 8382	0,04 0,03	38 29
131.	Е0127-26-3К=10	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины фракции щебня 70-120 мм до толщ. 22 см	м2	95300,00	26,52 0,10	1,37 0,40	2527755 9530	130322 38215	0,00 0,00	59 127
132.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	953,00	515,98 5,94	15,35 5,06	491725 5661	14630 4822	0,03 0,02	32 17
133.	Е0127-54-3к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6 см	м2	3812,00	61,58 0,01	-- --	234743 38	-- --	0,00 --	0 --
134.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	953,00	557,75 5,94	15,35 5,06	531539 5661	14630 4822	0,03 0,02	32 17
135.	Е0127-34-	Установка бетонных бортовых камней	м	488,86	745,66	6,63	364523	3241	0,70	341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	БР 300.30.18 по ГОСТ 6665-91			108,68	1,76	53129	859	0,01	3
136.	С143019-8 2	Камни бортовые БР 300.30.18	шт	163,00	3790,00 --	-- --	617770 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм	м3	112,96	2581,92 21,38	68,13 12,76	291653 2415	7696 1441	0,14 0,04	16 5
138.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	112,96	187,79 156,15	21,26 7,97	21213 17639	2402 900	0,95 0,04	107 4
139.	С143003-2 9	Плитка тротуарная типа "Конкрит продакс"	м2	112,96	784,00 --	-- --	88561 --	-- --	-- --	-- --
140.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 на бетоне В15	м	527,26	446,96 108,68	6,63 1,76	235663 57303	3496 926	0,70 0,01	368 3
141.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	4,21	25800,00 --	-- --	108618 --	-- --	-- --	-- --
142.	Е0101-30-1	Планировка площадки механизированным способом	м2	450,00	0,28 --	0,28 0,09	127 --	127 41	-- 0,00	-- 0
143.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднезернистый Н 0,10м	м3	45,00	2581,92 21,38	68,13 12,76	116186 962	3066 574	0,14 0,04	6 2
144.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	450,00	394,58 6,01	34,29 8,79	177561 2704	15431 3958	0,04 0,03	18 14
145.	Е0127-26-3к=3	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины слоя щебня до толщ. 15 см	м2	1350,00	30,24 0,10	1,37 0,40	40825 135	1846 541	0,00 0,00	1 2
146.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	450,00	24,52 5,94	15,35 5,06	11035 2673	6908 2277	0,03 0,02	15 8
147.	Е0127-54-3к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям	м2	900,00	0,02 0,01	-- --	18 9	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 5см								
148.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 на бетоне В15	м	76,00	446,96	6,63	33969	504	0,70	53
					108,68	1,76	8260	134	0,01	0
149.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	1,22	25800,00	--	31476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0127-103-2	Нанесение маршировочной линии на плаце военной подготовки специальной краской, шириной до 0,1м	км	0,08	107892,45	1144,02	8200	87	4,03	0
					701,22	415,68	53	32	1,73	0
151.	Е0101-165-6	Копание ям вручную глубиной до 1,0 м без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,40	218,93	--	87	--	1,54	1
					218,93	--	87	--	--	--
152.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,04	3242,30	--	133	--	3,24	0
					531,00	--	22	--	--	--
153.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	401	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
154.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	0,36	14294,83	98,32	5089	35	4,41	2
					695,25	37,15	248	13	0,18	0
155.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,36	132,00	--	47	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций забора моста, закрепляемых на фундаментах	т	0,22	16367,84	681,42	3568	149	95,00	21
					14670,00	132,75	3198	29	0,65	0
157.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,40	714,00	--	4570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N33	т	0,11	63600,00	--	6964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С11041-87	Сталь угловая 100х12мм /ГОСТ 8509-93/	т	0,01	44300,00	--	238	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
160.	С11041-83	Подпятник из стали сеч. 240х240мм толщ. 5мм, 3шт.	т	0,01	46400,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций забора в построечных условиях и на производственных базах	т	0,22	27935,09	9375,11	6090	2044	91,00	20
					16380,00	2107,33	3571	459	7,36	2
162.	Е0146-25-1	Сверление сверлами в конструкциях стальных труб диам. 108х4	отверст.	14,00	132,03	66,18	1848	927	0,34	5
					63,23	38,95	885	545	0,06	1
163.	Е0110-36-1	Устройство стенок из брусков сеч. 250х200 L 2600мм, 7шт.	м	18,20	12,44	0,32	226	6	0,08	1
					11,79	0,11	215	2	0,00	0
164.	С11021-13	Бруски деревянные сеч.250х200 мм, длиной 2600 мм	м3	0,91	17250,00	--	15698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0109-49-1	Крепление стенок к стойкам болтами с гайками и шайбами М-20 L 400мм	шт	14,00	20,14	0,23	282	3	0,12	2
					19,91	0,09	279	1	0,00	0
166.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,01	154700,00	--	2104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0110-36-1	Устройство досок поверху швеллера НР33 сеч. 150х100 L 3200мм, 2шт.	м	1,00	12,44	0,32	12	--	0,08	0
					11,79	0,11	12	--	0,00	0
168.	С11021-94	Доска-брусок сеч.150х100 мм, длиной 3200 мм	м3	0,10	17000,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	4,50	155,92	0,07	702	--	0,65	3
					108,00	0,02	486	--	0,00	0
170.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами брусьев	м2	20,00	101,55	0,35	2031	7	0,07	1
					11,12	0,14	222	3	0,00	0
171.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,01	573,75	28,11	579	28	0,78	1
					123,75	10,58	125	11	0,05	0
172.	Е0115-171-2	Покрытие поверхности брусьев лаком за 2 раза	м2	18,62	107,93	--	2010	--	0,11	2
					20,70	--	385	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	Е0101-165 -6	Копание ям вручную глубиной до 1,0 м без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,66	218,93	--	364	--	1,54	3
					218,93	--	364	--	--	--
174.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,13	3242,30	--	415	--	3,24	0
					531,00	--	68	--	--	--
175.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1283	11	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
176.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	3,41	14294,83	98,32	48745	335	4,41	15
					695,25	37,15	2371	127	0,18	1
177.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,41	132,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций разрушенного моста в построечных условиях и на производственных базах	т	0,36	27935,09	9375,11	10113	3394	91,00	33
					16380,00	2107,33	5930	763	7,36	3
179.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций разрушенного моста, закрепляемых на фундаментах	т	0,36	16367,84	681,42	5925	247	95,00	34
					14670,00	132,75	5311	48	0,65	0
180.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	19,80	714,00	--	14137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N22	т	0,04	63600,00	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-6	Арматура класса А-I, d 10 мм L 5м	т	0,00	45800,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С11041-83	Подпятник из стали сеч. 240х240мм толщ. 5мм	т	0,02	46400,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц из гладкой арматуры	т	0,01	9351,82	1116,22	78	9	28,90	0
					5040,00	108,01	42	1	5,46	0
185.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,01	42500,00	--	255	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм			--	--	--	--	--	--
186.	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/, 20м	т	0,00	47200,00 / --	-- / --	109 / --	-- / --	-- / --	-- / --
187.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	4,51	155,92 / 108,00	0,07 / 0,02	703 / 487	-- / --	0,65 / 0,00	3 / 0
188.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,42	10558,13 / 7020,00	318,13 / 119,25	4392 / 2920	132 / 50	39,00 / 0,59	16 / 0
189.	С12068-21	Брус сеч. 200х200	м3	0,42	114600,00 / --	-- / --	47674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
190.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами брусьев	м2	5,12	101,55 / 11,12	0,35 / 0,14	520 / 57	2 / 1	0,07 / 0,00	0 / 0
191.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - брусьев	м3	0,42	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	239 / 51	12 / 4	0,78 / 0,05	0 / 0
192.	Е0115-171-2	Покрытие поверхности брусьев лаком за 2 раза	м2	5,12	107,93 / 20,70	-- / --	553 / 106	-- / --	0,11 / --	1 / --
193.	Е0101-165-6	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,89	218,93 / 218,93	-- / --	413 / 413	-- / --	1,54 / --	3 / --
194.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,16	3242,30 / 531,00	-- / --	519 / 85	-- / --	3,24 / --	1 / --
195.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59 / --	339,59 / 140,94	1604 / --	14 / 6	0,58 / 0,58	0 / 0
196.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	3,85	14294,83 / 695,25	98,32 / 37,15	55035 / 2677	379 / 143	4,41 / 0,18	17 / 1
197.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,85	132,00 / --	-- / --	508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
198.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций разрушенной лестницы в построечных	т	0,47	27935,09 /	9375,11 /	13241 /	4444 /	91,00 /	43 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		условиях и на производственных базах			16380,00	2107,33	7764	999	7,36	3
199.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций разрушенной лестницы, закрепляемых на фундаментах	т	0,47	16367,84 / 14670,00	681,42 / 132,75	7758 / 6954	323 / 63	95,00 / 0,65	45 / 0
200.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	19,40	714,00 / --	-- / --	13852 / --	-- / --	-- / --	-- / --
201.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,04	63600,00 / --	-- / --	2488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
202.	С11041-87	Сталь угловая 100х12мм /ГОСТ 8509-93/	т	0,01	44300,00 / --	-- / --	476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
203.	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	9,70	515,00 / --	-- / --	4996 / --	-- / --	-- / --	-- / --
204.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00 / --	-- / --	141 / --	-- / --	-- / --	-- / --
205.	С11041-83	Подпятник из стали сеч. 240х240мм толщ. 5мм, 3шт.	т	0,03	46400,00 / --	-- / --	1239 / --	-- / --	-- / --	-- / --
206.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	6,23	155,92 / 108,00	0,07 / 0,02	971 / 673	-- / --	0,65 / 0,00	4 / 0
207.	Е0146-25-1	Сверление сверлами в конструкциях стальных труб диам. 89х3,5мм	отверст.	8,00	132,03 / 63,23	66,18 / 38,95	1056 / 506	529 / 312	0,34 / 0,06	3 / 0
208.	Е0110-36-1	Устройство ступени из брусков сеч. 100х100 L 500мм, 4шт.	м	2,00	12,44 / 11,79	0,32 / 0,11	25 / 24	1 / --	0,08 / 0,00	0 / 0
209.	С11021-24	Брусья обрезные сечен. 100х100мм L 500мм, 4 шт.	м3	0,02	24250,00 / --	-- / --	485 / --	-- / --	-- / --	-- / --
210.	Е0109-49-1	Крепление ступенок к косоурам диам. 89х3,5мм болтами с гайками и шайбами М-20 L 250мм	шт	8,00	20,14 / 19,91	0,23 / 0,09	161 / 159	2 / 1	0,12 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,01	154700,00	--	2011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0110-36-1	Устройство балок поверху швеллера НР18 сеч. 150х150 L 2200мм, 4шт.	м	8,80	12,44	0,32	109	3	0,08	1
					11,79	0,11	104	1	0,00	0
213.	С11021-29	Брусья обрезные сечен. 150х150мм, L 2200мм, 4 шт.	м3	0,20	22875,00	--	4529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами брусьев	м2	6,08	101,55	0,35	617	2	0,07	0
					11,12	0,14	68	1	0,00	0
215.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,22	573,75	28,11	125	6	0,78	0
					123,75	10,58	27	2	0,05	0
216.	Е0115-171-2	Покрытие поверхности брусьев лаком за 2 раза	м2	6,08	107,93	--	656	--	0,11	1
					20,70	--	126	--	--	--
217.	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	м2	12,30	20,27	--	249	--	0,13	2
					20,27	--	249	--	--	--
218.	Е0101-165-6	Копание ям вручную глубиной до 1,0 м без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,58	218,93	--	127	--	1,54	1
					218,93	--	127	--	--	--
219.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,06	3242,30	--	208	--	3,24	0
					531,00	--	34	--	--	--
220.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	642	5	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
221.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	0,52	14294,83	98,32	7433	51	4,41	2
					695,25	37,15	362	19	0,18	0
222.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,52	132,00	--	69	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций рукохода в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	27935,09	9375,11	1536	516	91,00	5
					16380,00	2107,33	901	116	7,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций рукоход, закрепляемых на фундаментах	т	0,06	16367,84	681,42	900	37	95,00	5
					14670,00	132,75	807	7	0,65	0
225.	С130806-22	Трубы стальные диам. 40х3,5 мм	м	9,48	270,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С130806-8	То же трубы стальные диам. 25х2,8 мм	м	2,86	148,00	--	423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С130806-8	То же трубы стальные диам. 25х2,8 мм	м	3,60	148,00	--	533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	2,04	155,92	0,07	318	--	0,65	1
					108,00	0,02	220	--	0,00	0
229.	Е0101-90-2	Планировка с уплотнением площадки после установки рукохода в грунтах 2 группы	м2	3,00	20,27	--	61	--	0,13	0
					20,27	--	61	--	--	--
230.	Е0101-165-6	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,87	218,93	--	410	--	1,54	3
					218,93	--	410	--	--	--
231.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,14	3242,30	--	467	--	3,24	0
					531,00	--	76	--	--	--
232.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	40097,59	339,59	3208	27	0,58	0
					--	140,94	--	11	0,58	0
233.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	1,73	14294,83	98,32	24730	170	4,41	8
					695,25	37,15	1203	64	0,18	0
234.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,73	132,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций перекладины разновысокие в построечных условиях и на производственных базах	т	0,22	27935,09	9375,11	6146	2063	91,00	20
					16380,00	2107,33	3604	464	7,36	2
236.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций перекладины разновысокие, закрепляемых на фундаментах	т	0,22	16367,84	681,42	3601	150	95,00	21
					14670,00	132,75	3227	29	0,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	С130806-79	Трубы стальные диам. 108х4 мм	м	13,30	714,00	--	9496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С130807-22	То же трубы стальные оцинкованные, 45х2,50 мм	10м	0,36	13800,00	--	4968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С11041-83	Подпятник из стали сеч. 240х240мм толщ. 5мм, 4шт.	т	0,01	46400,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	3,15	155,92	0,07	491	--	0,65	2
					108,00	0,02	340	--	0,00	0
241.	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	м2	4,20	20,27	--	85	--	0,13	1
					20,27	--	85	--	--	--
242.	Е0101-165-6	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,42	218,93	--	91	--	1,54	1
					218,93	--	91	--	--	--
243.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,03	3242,30	--	104	--	3,24	0
					531,00	--	17	--	--	--
244.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	321	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
245.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	0,38	14294,83	98,32	5432	37	4,41	2
					695,25	37,15	264	14	0,18	0
246.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,38	132,00	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций качающего бревно в построечных условиях и на производственных базах	т	0,09	27935,09	9375,11	2430	816	91,00	8
					16380,00	2107,33	1425	183	7,36	1
248.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций качающего бревно, закрепляемых на фундаментах	т	0,09	16367,84	681,42	1424	59	95,00	8
					14670,00	132,75	1276	12	0,65	0
249.	С130806-90	Трубы стальные диам. 159х4,5 мм	м	2,40	1200,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм марки 45	т	0,02	43300,00	--	750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 1050-88/			--	--	--	--	--	--
251.	С11041-83	Подпятник из стали сеч. 240х240мм толщ. 5мм, 2шт.	т	0,00	46400,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С11011-78 1	Цепь из гладкой арматуры диам. 10мм, 2 шт.	т	0,01	177300,00	--	1773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0146-25-1	Сверление сверлами в конструкциях бревно и стальных полос толщ. 10мм .	отверст	8,00	132,03	66,18	1056	529	0,34	3
					63,23	38,95	506	312	0,06	0
254.	Е0110-36-1	Устройство бревна к конструкции L 2400мм, 1шт.	м	2,40	12,44	0,32	30	1	0,08	0
					11,79	0,11	28	--	0,00	0
255.	С11021-6	Бревно деревянное диам. 200мм, L 2400мм	м3	0,08	7775,00	--	586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0109-49-1	Крепление бревна к конструкцию болтами с гайками и шайбами М-20 L 240мм	шт	4,00	20,14	0,23	81	1	0,12	0
					19,91	0,09	80	--	0,00	0
257.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,01	154700,00	--	1238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	0,85	155,92	0,07	133	--	0,65	1
					108,00	0,02	92	--	0,00	0
259.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами бревна	м2	0,70	101,55	0,35	71	--	0,07	0
					11,12	0,14	8	--	0,00	0
260.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,08	573,75	28,11	43	2	0,78	0
					123,75	10,58	9	1	0,05	0
261.	Е0115-171-2	Покрытие поверхности бревна лаком за 2 раза	м2	0,70	107,93	--	76	--	0,11	0
					20,70	--	14	--	--	--
262.	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	м2	3,20	20,27	--	65	--	0,13	0
					20,27	--	65	--	--	--
263.	Е0101-165-6	Копание ям вручную глубиной до 1,5 м без креплений для стоек и	м3	4,03	218,93	--	883	--	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		столбов в грунтах 2 группы			218,93	--	883	--	--	--
264.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек с пропиткой битумом	м3	0,67	3242,30	--	2179	--	3,24	2
					531,00	--	357	--	--	--
265.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,17	40097,59	339,59	6696	57	0,58	0
					--	140,94	--	24	0,58	0
266.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В30	м3	3,36	14294,83	98,32	48031	330	4,41	15
					695,25	37,15	2336	125	0,18	1
267.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,36	132,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций лабиринта в построечных условиях и на производственных базах	т	0,86	27935,09	9375,11	24030	8064	91,00	78
					16380,00	2107,33	14090	1813	7,36	6
269.	Е0109-53-3	Монтаж конструкций лабиринта, закрепляемых на фундаментах	т	0,86	16367,84	681,42	14080	586	95,00	82
					14670,00	132,75	12619	114	0,65	1
270.	С130806-66	Трубы стальные диам. 57х3,5 мм	м	117,70	321,00	--	37782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С130806-60	То же трубы стальные диам 38х2,5 мм	м	101,00	160,00	--	16160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	С11041-83	Подпятник из стали сеч. 240х240мм толщ. 5мм, 4шт.	т	0,10	46400,00	--	4417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	29,36	155,92	0,07	4578	2	0,65	19
					108,00	0,02	3171	1	0,00	0
274.	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	м2	33,00	20,27	--	669	--	0,13	4
					20,27	--	669	--	--	--
275.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ. 100мм на площадке	м3	4,00	3892,30	--	15569	--	3,24	13
					531,00	--	2124	--	--	--
276.	Е0111-2-9	Устройство бетонного пола толщ. 100м из бетона В25 м2	м3	3,60	12354,38	--	44476	--	3,66	13
					567,00	--	2041	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277.	У1-49-6	Урна стационарная, строительные работы	урна	15,00	4352,68	37,66	65290	565	11,00	165
					1782,00	8,46	26730	127	0,04	1
278.	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	20,00	14359,01	385,22	287180	7704	4,10	82
					671,55	129,72	13431	2594	0,63	13
279.	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	скамья	20,00	3211,03	4,37	64221	87	3,20	64
					550,06	1,87	11001	37	0,01	0
280.	Е0101-165-6	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,94	218,93	--	205	--	1,54	1
					218,93	--	205	--	--	--
281.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек толщ. 100 мм	м3	0,04	3242,30	--	117	--	3,24	0
					531,00	--	19	--	--	--
282.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	361	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
283.	Е0109-56-1	Монтаж стоек из ст. труб диам. 159х4,5, Н 4800 мм	т	0,33	18903,53	8422,25	6225	2773	35,30	12
					6435,00	2176,29	2119	717	7,99	3
284.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	9,60	1200,00	--	11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В25	м3	0,90	13713,69	303,04	12342	273	3,94	4
					614,25	88,56	553	80	0,35	0
286.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,90	132,00	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0109-24-2	Монтаж раскосов и рам из угольков 50х5	т	0,16	14135,93	4161,73	2318	683	61,80	10
					9945,00	1133,91	1631	186	4,09	1
288.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,16	47200,00	--	7741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций баскетбольных стоек в построечных условиях и на производственных	т	0,49	27935,09	9375,11	13800	4631	91,00	45
					16380,00	2107,33	8092	1041	7,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		базах								
290.	Е0133-106-1	Монтаж баскетбольных щитов по готовым опорам	щит	2,00	121,90 / 81,00	16,15 / 6,75	244 / 162	32 / 14	0,50 / 0,03	1 / 0
291.	ТСН	Баскетбольный щит из прочного прозрачного пластика с баскетбольным кольцом, с сеткой	компл	2,00	12200,00 / --	-- / --	24400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
292.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,40	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	118 / 31	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
293.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,40	29,28 / 4,16	0,02 / --	158 / 22	-- / --	0,02 / --	0 / --
294.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	0,94	251,77 / 251,77	-- / --	236 / 236	-- / --	1,77 / --	2 / --
295.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек толщ. 100 мм	м3	0,04	3242,30 / 531,00	-- / --	117 / 19	-- / --	3,24 / --	0 / --
296.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59 / --	339,59 / 140,94	361 / --	3 / 1	0,58 / 0,58	0 / 0
297.	Е0109-56-1	Монтаж стоек из ст. труб диам. 159х4,5 , Н 3600 мм	т	0,12	18903,53 / 6435,00	8422,25 / 2176,29	2344 / 798	1044 / 270	35,30 / 7,99	4 / 1
298.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	7,20	1200,00 / --	-- / --	8640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
299.	С11011-57	Приварные крючки для навешивания сеток	т	0,00	119700,00 / --	-- / --	96 / --	-- / --	-- / --	-- / --
300.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций волейбольных стоек в построечных условиях и на производственных базах	т	0,12	27935,09 / 16380,00	9375,11 / 2107,33	3486 / 2044	1170 / 263	91,00 / 7,36	11 / 1
301.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В25	м3	0,90	13713,69 / 614,25	303,04 / 88,56	12342 / 553	273 / 80	3,94 / 0,35	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,90	132,00 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
303.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,20	21,80 5,81	0,05 0,02	70 19	-- --	0,03 0,00	0 0
304.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,20	29,28 4,16	0,02 --	94 13	-- --	0,02 --	0 --
305.	ТСН	Сетка волейбольная с растяжками	компл	1,00	5433,00 --	-- --	5433 --	-- --	-- --	-- --
306.	Е0101-30- 1	Планировка площадки механизированным способом	м2	800,00	0,28 --	0,28 0,09	225 --	225 73	-- 0,00	-- 0
307.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка среднезернистый Н 0,10м	м3	80,00	2581,92 21,38	68,13 12,76	206553 1710	5451 1021	0,14 0,04	12 4
308.	Е0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	800,00	394,58 6,01	34,29 8,79	315664 4808	27432 7036	0,04 0,03	32 24
309.	Е0127-26- 3к=3	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины слоя щебня до толщ. 15 см	м2	2400,00	30,24 0,10	1,37 0,40	72579 240	3282 962	0,00 0,00	1 3
310.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночного отсева толщ. 100мм	м3	80,00	2861,30 21,38	73,75 11,67	228904 1710	5900 934	0,14 0,04	12 3
311.	Е0101-131 -1	Послойное уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	80,00	25,61 --	25,61 8,90	2049 --	2049 712	-- 0,03	-- 2
312.	Е0101-131 -4к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	м3	80,00	8,59 --	8,59 1,31	687 --	687 105	-- 0,00	-- 0
313.	Е0111-37- 1	Устройство искусственного газона	м2	800,00	1152,43 65,93	5,12 1,91	921944 52744	4096 1528	0,42 0,01	339 8
314.	ТСН	Ворота для минифутбола, с сеткой	компл	2,00	10450,00	--	20900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
315.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	4,06	251,77	--	1022	--	1,77	7
					251,77	--	1022	--	--	--
316.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек толщ. 100 мм	м3	0,37	3242,30	--	1200	--	3,24	1
					531,00	--	196	--	--	--
317.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59	339,59	3689	31	0,58	0
					--	140,94	--	13	0,58	0
318.	Е0109-56-1	Монтаж стоек из ст. труб диам. 76х3, Н 4000 мм	т	0,72	18903,53	8422,25	13624	6070	35,30	25
					6435,00	2176,29	4638	1568	7,99	6
319.	Е0109-56-1	То же, монтаж стоек из ст. труб диам. 100х3, Н 4000 мм	т	0,08	18903,53	8422,25	1550	691	35,30	3
					6435,00	2176,29	528	178	7,99	1
320.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	156,00	377,00	--	58812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	8,00	540,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В25	м3	3,69	13713,69	303,04	50604	1118	3,94	15
					614,25	88,56	2267	327	0,35	1
323.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,69	132,00	--	487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную под бордюр БУ300.30.32 без креплений с откосами	м3	7,20	218,93	--	1576	--	1,54	11
					218,93	--	1576	--	--	--
325.	Е0101-90-2	Планировка дна выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	38,40	20,27	--	778	--	0,13	5
					20,27	--	778	--	--	--
326.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БУ300.30.32	м	120,00	745,66	6,63	89479	796	0,70	84
					108,68	1,76	13042	211	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	7,52	26600,00	--	200032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух ям в грунтах 2 группы	м3	18,40	134,10	--	2467	--	0,97	18
					134,10	--	2467	--	--	--
329.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,40	21,55	4,52	396	83	0,11	2
					17,03	--	313	--	--	--
330.	Е0107-25-9	Устройство калиток	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
331.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0109-53-4	Монтаж конструкций навесов и ручек с заслонкой	т	0,00	6418,57	1111,87	3	1	30,00	0
					4477,50	238,50	2	--	1,16	0
333.	С11011-76-9	Стоимость навесов и ручек с заслонкой	т	0,00	201100,00	--	101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Е0109-24-2	Монтаж горизонтальных связей из труб диам. 57х2 мм	т	0,47	14135,93	4161,73	6658	1960	61,80	29
					9945,00	1133,91	4684	534	4,09	2
335.	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	157,00	235,00	--	36895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0110-40-8	Устройство ограды из сетки "Рабица" высотой 3 м	м2	360,00	221,10	46,03	79597	16569	0,86	311
					141,30	13,10	50868	4716	0,05	18
337.	С11011-761	Сетка "Рабица" с полимерным покрытием	м2	360,00	502,00	--	180720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0109-24-1	Усиление ограды проволоками диам. 6,5 мм	т	0,10	13699,95	3857,37	1399	394	56,50	6
					9090,00	1053,27	928	108	3,81	0
339.	С11011-659	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	102,10	26,00	--	2655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	63,80	21,80	0,05	1391	3	0,03	2
					5,81	0,02	371	1	0,00	0
341.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	63,80	29,28	0,02	1868	1	0,02	1
					4,16	--	265	--	--	--
342.	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	м2	14,00	20,27	--	284	--	0,13	2
					20,27	--	284	--	--	--
343.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки толщ. 100 мм	м3	0,72	3242,30	--	2334	--	3,24	2
					531,00	--	382	--	--	--
344.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,18	40097,59	339,59	7137	60	0,58	0
					--	140,94	--	25	0,58	0
345.	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки толщ. 90мм из бетона В20	м3	0,68	11612,17	66,01	7896	45	1,35	1
					195,75	24,93	133	17	0,12	0
346.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,68	132,00	--	90	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Е0108-6-1	Кладка стенки ограждения мусоросборника из кирпича М100 толщ. 250 мм на растворе М-50	м3	1,76	9032,64	335,84	15897	591	4,54	8
					699,75	126,00	1232	222	0,61	1
348.	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	14,80	38,93	--	576	--	0,22	3
					38,93	--	576	--	--	--
349.	ТСН	Мусоросборник	шт	3,00	9800,00	--	29400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	Е0147-6-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев	яма	8,00	229,39	--	1835	--	0,81	6
					116,55	--	932	--	--	--
351.	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	8,00	202,55	--	1620	--	1,04	8
					188,33	--	1507	--	--	--
352.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	шт	8,00	649,00	--	5192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353.	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	188,00	23,16	6,06	4354	1139	0,12	22
					17,10	2,83	3215	533	0,01	2
354.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	м	188,00	74,67	--	14038	--	0,40	76
					66,60	--	12521	--	--	--
355.	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живойизгороди, без кома	шт	564,00	56,00	--	31584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е0147-25-2	Планировка и подготовка почвы вручную для устройства травяного покрытия	м2	61,00	24,82	--	1514	--	0,17	11
					24,82	--	1514	--	--	--
		Итого по разделу:								10293175
ИСКЛЮЧИТЬ		Раздел: Фундаменты								
357.	Е0107-1-1	Укладка фундаментных подушек	шт	-90,00	302,09	197,24	-27188	-17752	0,65	-59
					104,85	67,51	-9436	-6076	0,25	-22
358.	Е0107-1-2	Укладка фундаментных подушек	шт	-61,00	408,67	272,99	-24929	-16652	0,82	-50
					135,68	94,48	-8276	-5763	0,36	-22
359.	Е0107-1-3	То же укладка фундаментных подушек	шт	-213,00	626,36	424,53	-133415	-90425	1,21	-258
					201,83	149,49	-42990	-31841	0,61	-129
360.	С143003-12	Подушки фундаментные объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	м3	-18,00	11400,00	--	-205200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С143003-16	Подушки фундаментные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	м3	-18,91	11000,00	--	-208010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С143003-20	Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	м3	-138,45	10600,00	--	-1467570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								-2066312
		Раздел: КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								
363.	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п	м3	-166,04	2552,97	309,62	-423895	-51409	3,13	-520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе М-100 с армированием сеткой диам. 3мм ячейкой 50х50мм, через каждые 3 ряда кладки			456,75	117,00	-75839	-19427	0,57	-95
364.	Е0126-12-2	Утепление стен минплитами толщ. 80мм	м2	-162,30	1314,46 / 92,03	50,15 / 18,68	-213337 / -14936	-8139 / -3032	0,53 / 0,09	-87 / -15
365.	Е0108-7-4	Облицовка фасада силикатным кирпичем марки М100 СТ РК 936-92 на растворе М50	м2	-162,30	1255,77 / 172,80	34,73 / 13,01	-203811 / -28045	-5637 / -2112	1,14 / 0,06	-185 / -10
366.	Е0108-23-1	Кладка внутренних стен из ракушеблока толщ. 390 мм на ц/п растворе М-100	м3	-7,49	1911,97 / 456,75	309,62 / 117,00	-14321 / -3421	-2319 / -876	3,13 / 0,57	-23 / -4
367.	Е0108-6-7	Кладка стен венткамеры на ц/п растворе М-100 с армированием	м3	-103,50	8876,86 / 670,50	337,41 / 126,00	-918755 / -69397	-34922 / -13041	4,38 / 0,62	-453 / -64
368.	С143003-5-8	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	шт	-10846,00	43,00 / --	-- / --	-466378 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК								-2240497
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА								
369.	Е0109-24-1	Монтаж узлов фахверковых элементов	т	-2,84	13864,97 / 9090,00	4022,39 / 1071,86	-39385 / -25821	-11426 / -3045	56,50 / 3,81	-160 / -11
370.	С11011-87-4	Пластина из листовой стали толщиной 10 мм /ГОСТ 19903-90/	т	-0,20	63600,00 / --	-- / --	-12405 / --	-- / --	-- / --	-- / --
371.	С11041-87	Сталь угловая 80х80х5,5мм /ГОСТ 8509-93/	т	-0,91	44300,00 / --	-- / --	-40309 / --	-- / --	-- / --	-- / --
372.	С130806-6-8	Труба 80х60х3 мм /ТУ 14-328-97/	м	-280,40	377,00 / --	-- / --	-105711 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ ВТОРОГО ЭТАЖА								-197809
		Раздел: КРОВЛЯ								
373.	Е0107-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	-0,38	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	-65891 / -3038	-685 / -259	42,70 / 3,37	-16 / -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374.	Е0112-15-1	То же, устройство пароизоляции под металлической фермы	м2	-413,00	292,44	1,19	-120776	-491	0,16	-64
					27,00	0,45	-11151	-186	0,00	-1
375.	Е0113-43-1	Устройство гидроизоляционной из материала "ТАЙВЕК СОФТ" 1,5х50м под спадающий брус сеч. 50х50мм	м2	-2034,00	359,23	--	-730674	--	1,42	-2888
					270,00	--	-549180	--	--	--
376.	Е0109-42-1	Покрытия кровли профилированными листами	м2	-3410,00	106,70	28,49	-363850	-97154	0,32	-1081
					51,08	7,96	-174183	-27143	0,03	-103
377.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный С10-1000-07 /ГОСТ 24045-94/	м2	-1001,00	1190,00	--	-1191190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8 /ГОСТ 24045-94/	м2	-2750,00	1190,00	--	-3272500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока с заводским покрытием	м	-35,31	326,67	7,39	-11536	-261	1,16	-41
					184,50	2,77	-6515	-98	0,02	-1
380.	Е0112-9-2	Устройство подвесных водосточных желобов	м	-51,85	563,29	1,22	-29205	-63	0,28	-14
					44,10	0,45	-2286	-23	0,00	-0
381.	Е0117-1-12	Установка водоприемных воронок 110х450 с гильзой	комплект	-4,00	2898,08	9,20	-11592	-37	0,79	-3
					139,50	4,50	-558	-18	0,02	-0
382.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	-18,50	715,87	1,24	-13244	-23	0,97	-18
					153,23	0,47	-2835	-9	0,00	-0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								-5810458
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
383.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	-437,18	6920,00	--	-3025286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	-42,96	8050,00	--	-345828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка			--	--	--	--	--	--
385.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	-5,60	5240,00	--	-29344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								-3400458
		Раздел: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
386.	С12022-2	Двери металлические ДН-2, ДН-3 окрашенные с замком	шт	-2,00	18700,00	--	-37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	С12022-3	Двери металлические ДН-1 двупольные, окрашенные с замком	шт	-4,00	40600,00	--	-162400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	С11011-81 4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	-16,00	5500,00	--	-88000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0115-176 -6к=2	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раз	м2	-1176,34	132,37	--	-155709	--	0,08	-99
					15,39	--	-18104	--	--	--
390.	Е0110-92- 1	Установка пластиковых дверей ДГ15-8Л	м2	-21,60	367,11	19,34	-7929	-418	0,83	-18
					139,39	6,57	-3011	-142	0,03	-1
391.	С12061-19 1	Двери пластиковые ДГ15-8Л/П	м2	-21,60	13000,00	--	-280800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								-732239
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
392.	Е0108-35- 1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделки стен	м2	-749,00	125,33	0,62	-93870	-464	0,43	-325
					68,85	0,23	-51569	-172	0,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								-93870
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
393.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м2	-1100,74	295,66	4,07	-325447	-4475	0,74	-815
					135,68	0,97	-149348	-1068	0,05	-57
394.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	-1023,52	358,58	3,43	-367014	-3511	0,46	-466
					73,73	1,31	-75464	-1341	0,01	-6
395.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	-1023,52	351,96	2,10	-360239	-2149	0,39	-399
					65,03	0,79	-66560	-809	0,00	-4
396.	Е0115-17-1	Облицовка стен кафелем на клею по штукатурке	м2	-77,44	2222,11	2,10	-172080	-163	2,00	-155
					333,00	0,79	-25788	-61	0,00	-0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								-1224780
		Раздел: ПОЛЫ подвального этажа								
397.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, с ячейками 200х200мм	т	-5,27	68200,00	--	-359414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	-49,40	31,26	0,22	-1544	-11	0,10	-5
					18,50	0,09	-914	-4	0,00	-0
		Итого по разделу: ПОЛЫ подвального этажа								-360958
		Раздел: ПОЛЫ 1-го,2-го,3-го этажей (тип И)								
399.	Е0111-35-1	Звукоизоляционный слой из ДСП толщ. 16мм	м2	-2408,80	601,36	6,26	-1448561	-15079	0,90	-2163
					162,00	2,34	-390226	-5637	0,01	-27
		Итого по разделу: ПОЛЫ 1-го,2-го,3-го этажей (тип И)								-1448561
		Раздел: Полы в спортзале								
400.	Е0111-12-	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	-664,46	525,48	6,38	-349159	-4239	0,45	-297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					69,53	2,39	-46200	-1588	0,01	-8
401.	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	-664,46	1536,74	8,54	-1021102	-5674	0,55	-363
					86,63	3,20	-57562	-2126	0,02	-10
402.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	-125,08	109,84	0,46	-13739	-58	0,08	-10
					12,04	0,18	-1506	-23	0,00	-0
403.	E0115-165-3	Масляная окраска пола и плинтусов за 2 раза	м2	-730,91	175,61	1,88	-128354	-1374	0,47	-341
					78,30	0,72	-57230	-526	0,00	-3
		Итого по разделу: Полы в спортзале								-1512353
		Раздел: Полы из линолеума на теплозвукоизолирующей основе								
404.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизолирующей подоснове	м2	-2674,69	925,06	4,90	-2474249	-13106	0,38	-1022
					58,50	1,85	-156469	-4948	0,01	-24
		Итого по разделу: Полы из линолеума на теплозвукоизолирующей основе								-2474249
		Раздел: Полы в фойе актового зала (S=303,16м2)								
405.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	-303,16	925,06	4,90	-280441	-1485	0,38	-116
					58,50	1,85	-17735	-561	0,01	-3
		Итого по разделу: Полы в фойе актового зала (S=303,16м2)								-280441
		Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ								
406.	E0109-38-2	Подшивка снизу козырька профнастилом С8-1170-0,5	м2	-11,80	533,18	19,41	-6291	-229	2,83	-33
					472,50	1,18	-5576	-14	0,01	-0
407.	C11011-43-4	Настил профилированный оцинкованный С8-1170-0,5 /ГОСТ 24045-94/	м2	-12,98	1190,00	--	-15446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	E0112-8-1	Устройство угловых планок 97х97 мм	м2	-1,60	88,05	0,16	-141	--	0,13	-0
					22,50	0,07	-36	--	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ								-21879
		Раздел: Отмостка шириной 1000мм								
409.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	-114,40	350,03	34,29	-40044	-3923	0,04	-5
					6,01	8,79	-688	-1006	0,03	-3
410.	Е0127-26-3К=2	Устройство основанийтолщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2до толщ. 10 см	м2	-228,80	26,52	1,37	-6069	-313	0,00	-0
					0,10	0,40	-23	-92	0,00	-0
411.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	-0,15	40097,59	339,59	-5822	-49	0,58	-0
					--	140,94	--	-20	0,58	-0
412.	Е0127-39-17	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В15	м2	-114,40	2250,49	26,34	-257458	-3013	0,30	-35
					47,03	6,58	-5380	-753	0,03	-3
413.	Е0127-39-18К=1,3	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 с уклоном 100-150 мм	м2	-148,72	107,23	0,03	-15947	-4	0,01	-1
					0,97	0,01	-144	-1	0,00	-0
		Итого по разделу: Отмостка шириной 1000мм								-325340
		Раздел: Водоснабжение								
414.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, диам. 15 мм	м	-90,00	375,00	--	-33750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	Е0116-15-1	Установка вентилей диам.от 15-32мм	шт	-12,00	473,47	39,24	-5682	-471	1,47	-18
					254,25	15,75	-3051	-189	0,07	-1
416.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	-12,00	623,00	--	-7476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	-90,20	83,68	3,92	-7548	-354	0,42	-38
					76,95	1,58	-6941	-143	0,01	-1
418.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	-0,51	2630,00	--	-1333	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
419.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	-90,20	91,37 / 48,60	8,47 / 3,15	-8241 / -4384	-764 / -284	0,28 / 0,02	-25 / -1
420.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ2-А-Т-В	1000м2	-0,03	314500,00 / --	-- / --	-7978 / --	-- / --	-- / --	-- / --
421.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	-139,80	83,68 / 76,95	3,92 / 1,58	-11698 / -10758	-548 / -221	0,42 / 0,01	-59 / -1
422.	С11031-29	Шнур из минеральной ваты	м3	-0,78	2630,00 / --	-- / --	-2049 / --	-- / --	-- / --	-- / --
423.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	-139,80	91,37 / 48,60	8,47 / 3,15	-12773 / -6794	-1184 / -440	0,28 / 0,02	-39 / -2
424.	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТБ-В	1000м2	-0,04	185900,00 / --	-- / --	-7268 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водоснабжение								-105797
		Раздел: Канализация								
425.	Е0117-1-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с сифоном	комплект	-11,00	5831,96 / 265,50	17,71 / 6,75	-64152 / -2920	-195 / -74	1,49 / 0,03	-16 / -0
426.	С131101-68	Умывальник керамический с сифоном бутылочным пластмассовым, смесителем настольным с нижней камерой смешения	комплект	-11,00	5220,00 / --	-- / --	-57420 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Канализация								-121572
		Раздел: Отопление								
427.	Е0116-15-1	Установка термостатического клапана Ду 20 мм	1шт	-30,00	309,24 / 254,25	39,24 / 15,75	-9277 / -7628	-1177 / -472	1,47 / 0,07	-44 / -2
428.	С130901-1	Термостатический клапан Ду 20мм	шт	-30,00	325,00	--	-9750	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		ГЕРЦ-TS-E			--	--	--	--	--	--
429.	С131103-4	Термостатическая головка серии 9000	шт	-30,00	34,00	--	-1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных типа /Маевского/	комплект	-60,00	62,13	--	-3728	--	0,12	-7
					22,50	--	-1350	--	--	--
431.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 63х3 мм /ГОСТ 10704-91/	м	-108,00	502,76	15,99	-54298	-1727	0,66	-71
					116,10	5,99	-12539	-647	0,03	-3
432.	Ц0112-698-5	Закладное устройство на трубопроводах	шт	-4,00	165,70	20,40	-663	-82	0,63	-3
					137,00	--	-548	--	--	--
433.	Ц0112-698-4	То же, закладная конструкция на воздуховоде	шт	-4,00	150,70	18,80	-603	-75	0,30	-1
					113,00	--	-452	--	--	--
434.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	-8,00	1123,10	93,10	-8985	-745	3,00	-24
					576,00	2,30	-4608	-18	0,01	-0
435.	Сцена	Расширитель диам. 76х2,8мм с бобышкой под термометр 3кч-3-75	шт	-8,00	4310,01	--	-34480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	С12021-25-6	Закладные конструкции на трубопроводах	т	-0,00	154700,00	--	-189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	Е0126-16-1	Тепловая изоляция трубопроводов-маты минераловатные М25Ф-50 "URSA" с покрытием алюминиевой фольгой, толщ.50мм	м2	-642,40	220,05	12,40	-141359	-7966	0,99	-637
					179,78	4,73	-115491	-3039	0,02	-15
438.	С11031-16-5	Маты минераловатные М25Ф "URSA" с покрытием алюминиевой фольгой, толщ.50мм	м3	-0,61	6240,00	--	-3819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС140	1кВт	-193,79	177,15	34,73	-34329	-6730	0,68	-132
					108,45	13,01	-21017	-2521	0,06	-12
440.	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой:	экм	-346,05	1530,00	--	-529456	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полной 582 мм, монтажной 500 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								-831956
		Раздел: Тепловой узел								
441.	Е0116-15-3К=1,03	Установка стальных задвижек д 80мм, д	1шт	-1,00	1890,38	91,14	-1890	-91	2,68	-3
					461,18	34,76	-461	-35	0,16	-0
442.	С130902-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	-1,00	13800,00	--	-13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	Е0116-15-2К=1,03	Установка техходового регулирующего клапана Kvs-1611/4, тип 403792с приводом типа 77125	1шт	-1,00	317,34	39,71	-317	-40	1,51	-2
					261,88	16,22	-262	-16	0,07	-0
444.	С	Трехходовой регулирующий клапан диам. 2"	шт	-1,00	11264,79	--	-11265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	Е0118-16-4К=1,03	Установка грязевиков ТС-569.00.12 с наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	-1,00	25108,43	157,34	-25108	-157	3,69	-4
					646,58	60,25	-647	-60	0,29	-0
446.	Е0118-22-4К=1,03	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	-2,00	64,62	--	-129	--	0,32	-1
					55,62	--	-111	--	--	--
447.	С131205-4	Термометры ТТП4.2.160.66, ТТП5.2.160.66 /ГОСТ 28498-90/	шт	-2,00	352,00	--	-704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Ц0111-350-1	Установка погодного регулятора на трубопроводе	шт	-1,00	193,78	--	-194	--	1,00	-1
					164,25	--	-164	--	--	--
449.	С	Погодный регулятора тип 739323	шт	-1,00	13464,85	--	-13465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	Ц0111-350-1	Установка регулятора перепада давления DN15	шт	-1,00	193,78	--	-194	--	1,00	-1
					164,25	--	-164	--	--	--
451.	С130905-2	Регуляторы перепада давления DN15 типа 45-2	шт	-1,00	22500,00	--	-22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	Е0118-22-2К=1,03	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	-1,00	859,91	1,57	-860	-2	0,23	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,72	--	-42	--	--	--
453.	Е0116-15-1К=1,03	Установка кранов трехходовых	1шт	-7,00	317,34	39,71	-2221	-278	1,51	-11
					261,88	16,22	-1833	-114	0,07	-1
454.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	-7,00	328,00	--	-2296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
455.	Ц0112-698-1	Штуцер под монометр	шт	-5,00	436,80	18,80	-2184	-94	0,58	-3
					133,00	--	-665	--	--	--
456.	Ц0112-698-3	Расширитель диам. 76Х2,8мм с бобышкой под термометр 3КЦ-3-75	шт	-2,00	1123,10	93,10	-2246	-186	3,00	-6
					576,00	2,30	-1152	-5	0,01	-0
457.	Ц0112-698-1	Бобышка под термометр	шт	-6,00	436,80	18,80	-2621	-113	0,58	-3
					133,00	--	-798	--	--	--
458.	С130810-45	Уголок для крепления узла	кг	-4,00	200,00	--	-800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
459.	Ц0111-350-1	Датчик температуры наружного воздуха	шт	-1,00	193,78	--	-194	--	1,00	-1
					164,25	--	-164	--	--	--
460.	С	Датчик температуры наружного воздуха тип 779301	шт	-1,00	4897,74	--	-4898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С	Накладной датчик температуры тип 779300	шт	-2,00	2742,73	--	-5485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	Ц0111-350-3	Установка теплосчетчика в комплекте с преобразователем расхода ультразвуковой, диаметр трубопровода 50 мм	компл	-1,00	530,56	1,58	-531	-2	3,00	-3
					477,00	--	-477	--	--	--
463.	С	Тепловычислитель "MulTicAl-66 D"	шт	-1,00	42536,83	--	-42537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	С	Преобразователь расхода ультразвуковой "ULTRAFLOW"	шт	-1,00	116100,81	--	-116101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
465.	Е0118-15-	Установка гребенок	1шт	-2,00	9266,35	68,60	-18533	-137	6,86	-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159х4,5мм L 1,4м			1212,75	24,75	-2426	-49	0,13	-0
		Итого по разделу: Тепловой узел								-291073
		Раздел: Вентиляция								
466.	Е0120-31-1К=1,05	Установка канальных вентиляторов	шт	-2,00	1256,83	37,67	-2514	-75	6,30	-13
					1079,66	14,18	-2159	-28	0,07	-0
467.	С131301-5	Вентилятор RP90-50/45-6D и RP80-50/40-4D	шт	-2,00	112478,00	--	-224956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
468.	Е0120-34-1К=1,05	Установка обеспыливающего агрегата В5 с электродвигателем ЗИЛ-900М 2,2кВт, 2280об/мин типа 4АХ80В2У3	шт	-1,00	56302,41	235,42	-56302	-235	7,88	-8
					1278,11	89,78	-1278	-90	0,44	-0
		Итого по разделу: Вентиляция								-283772
		Раздел: Электросиловое оборудование								
469.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный 5А Меркурий 230 ART-01C	шт	-2,00	166,90	5,40	-334	-11	1,00	-2
					158,00	2,30	-316	-5	0,01	-0
470.	Ц0108-6-1	Трансформатор тока Т-0,66	компл	-6,00	6210,00	2570,00	-37260	-15420	16,00	-96
					2813,00	574,01	-16878	-3444	3,33	-20
471.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения	шт	-1,00	892,90	17,90	-893	-18	2,00	-2
					394,00	2,30	-394	-2	0,01	-0
472.	С151801-39	Пускатель магнитный Iн 40А типа ПМЛ-3202	шт	-1,00	1939,00	--	-1939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	Ц0108-603-1	Комплект электроснабжения универсальный	шт	-2,00	228,80	13,20	-458	-26	1,00	-2
					205,00	2,30	-410	-5	0,01	-0
474.	С151803-184	Комплект электроснабжения универсальный	шт	-2,00	5570,00	--	-11140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	Ц0108-599-1	Блок управления ЩС-8 шкафного исполнения или распределительный	шт	-1,00	961,60	22,60	-962	-23	2,00	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, встраиваемый с шинами заземления зануления			412,00	2,30	-412	-2	0,01	-0
476.	Т75-6-61	Щит распределительный ЩС-8, встраиваемый с шинами заземления зануления типа типа ЩРВ-18	комплект	-1,00	41700,00 ---	-- --	-41700 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование								-94685
		Раздел: Локальная компьютерная сеть								
477.	Ц0110-667-2	Сетевой коммутатор	шт	-2,00	7867,43 7512,75	1,68 --	-15735 -15026	-3 --	16,80 --	-34 --
478.	Т75-6-48	Сетевой коммутатор	шт	-2,00	3503,40 ---	-- --	-7007 --	-- --	-- --	-- --
479.	Ц0108-82-1СН	Заготовка коннекторов типа RJ-45	шт	-60,00	103,89 89,33	0,25 --	-6233 -5360	-15 --	0,50 --	-30 --
480.	С151801-6	Коннектор	шт	-60,00	24,49 ---	-- --	-1469 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная компьютерная сеть								-30444
		Раздел: Телефонизация								
481.	Ц0110-99-6	Источник бесперебойного питания	шт	-1,00	1598,20 1512,00	-- --	-1598 -1512	-- --	9,45 --	-9 --
482.	Ц0110-52-7	Монтаж оптического кросса SC 8-и портовый	шт	-1,00	33,80 31,39	-- --	-34 -31	-- --	0,11 --	-0 --
483.	Ц0110-172-1	Установка телекоммуникационного шкафа 19" типа ERC1912-40G	шт	-1,00	1502,85 1405,95	-- --	-1503 -1406	-- --	8,40 --	-8 --
484.	Ц0110-52-3	Монтаж терминальное устройство ONT "ECHOLifE HG-851A" в шкафу	шт	-2,00	33,95 30,45	-- --	-68 -61	-- --	0,21 --	-0 --
485.	СПрайс	Источник бесперебойного питания POWERCOM WOW-300	шт	-1,00	27,33 ---	-- --	-27 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486.	Сцена	Оптический кросс SC 8-и портовый типа WP 0801	шт	-1,00	4219,45 ---	-- --	-4219 ---	-- --	-- --	-- --
487.	Сцена	Шкаф настенный телекоммуникационный, 19" типа ERC 1912-40G	компл	-1,00	21330,31 ---	-- --	-21330 ---	-- --	-- --	-- --
488.	Сцена	Терминальное устройство	шт	-2,00	30561,87 ---	-- --	-61124 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телефонизация								-89904
		Раздел: Котельная								
489.	С11031-25	Вата минеральная	м3	-43,60	2530,00 ---	-- --	-110308 ---	-- --	-- --	-- --
490.	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.100х4,5 ГОСТ3262-75	м	-9,00	1550,07 117,00	19,03 7,13	-13951 -1053	-171 -64	0,69 0,03	-6 -0
491.	С130806-14	Трубы стальные сварные водогазопроводные диам.100х4,5 ГОСТ3262-75	м	-9,00	585,00 ---	-- --	-5265 ---	-- --	-- --	-- --
492.	С130809-47	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 10 мм	шт	-4,00	169,00 ---	-- --	-676 ---	-- --	-- --	-- --
493.	С130810-79	Отводы 90град. /ГОСТ 17375-83/ДУ 100	шт	-12,00	401,00 ---	-- --	-4812 ---	-- --	-- --	-- --
494.	С130810-79	Отводы 90град. /ГОСТ 17375-83/ДУ 90	шт	-3,00	401,00 ---	-- --	-1203 ---	-- --	-- --	-- --
495.	С130804-60	Тройник диам.100	10шт	-0,20	6190,00 ---	-- --	-1238 ---	-- --	-- --	-- --
496.	Е0116-15-3	Установка венитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	шт	-2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	-1784 -896	-180 -67	2,60 0,16	-5 -0
497.	С130902-4	Задвижки клиновые, фланцевые с ручным управлением ДУ100мм;	шт	-1,00	8500,00 ---	-- --	-8500 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30ч47бр			--	--	--	--	--	--
498.	С130903-19	Клапан обратный ДУ100мм	шт	-1,00	5430,00	--	-5430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
499.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-1,00	300,57	225,64	-301	-226	0,41	-0
					69,53	58,98	-70	-59	0,23	-0
500.	С130810-111	Переходник 100х90 ГОСТ 17380-2001	шт	-1,00	330,00	--	-330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	С130809-75	Фланец 1-100-10/ГОСТ12820-80/	шт	-6,00	2350,00	--	-14100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
502.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 15мм	шт	-1,00	473,47	39,24	-473	-39	1,47	-1
					254,25	15,75	-254	-16	0,07	-0
503.	С130904-57	Кран трехходовой регулирующий КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6МПа/16кгс/см2/Ду15мм	шт	-1,00	328,00	--	-328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	-1,00	858,70	1,57	-859	-2	0,22	-0
					40,50	--	-40	--	--	--
505.	С131205-3	Манометр радиальный ГОСТ 2405-88	шт	-1,00	811,00	--	-811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
506.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диам.110мм	км	-0,01	61097,85	25695,31	-458	-193	194,00	-1
					33075,00	6813,45	-248	-51	26,38	-0
507.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	-2,00	300,57	225,64	-601	-451	0,41	-1
					69,53	58,98	-139	-118	0,23	-0
508.	С130805-101	Отвод 90град.-110мм	шт	-2,00	4130,00	--	-8260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
509.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	-1,00	440,21	332,43	-440	-332	0,61	-1
					102,38	86,87	-102	-87	0,33	-0
510.	С130805-1	Тройник Т90град.-110мм	шт	-1,00	4130,00	--	-4130	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01					--	--	--	--	--	--
511.	E0117-1-1 2	Установка трапов диам.110мм	компл	-1,00	2898,08 139,50	9,20 4,50	-2898 -140	-9 -4	0,79 0,02	-1 -0
512.	C130810-1 92	Заглушка диам.100мм	шт	-1,00	489,00 --	-- --	-489 --	-- --	-- --	-- --
513.	C130808-2 9	Муфты к канализационным трубам диам.110мм	шт	-3,00	232,00 --	-- --	-696 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Котельная								-188341
		Раздел: Газоснабжение котельной								
514.	E0116-15- 1	Установка шаровых кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	-2,00	309,24 254,25	39,24 15,75	-618 -508	-78 -31	1,47 0,07	-3 -0
515.	E0116-15- 2	То же, установка шаровых кранов на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	1шт	-3,00	309,24 254,25	39,24 15,75	-928 -763	-118 -47	1,47 0,07	-4 -0
516.	C130904-3 4	Краны шаровые муфтовые Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм ГШК 50 Ж	шт	-3,00	1660,00 --	-- --	-4980 --	-- --	-- --	-- --
517.	C130904-2 9	Краны шаровые муфтовые Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм ГШК 515 Ж	шт	-2,00	350,00 --	-- --	-700 --	-- --	-- --	-- --
518.	E0118-22- 2	Установка манометров предел 0,1-1,6МПа	комплект	-1,00	858,70 40,50	1,57 --	-859 -40	-2 --	0,22 --	-0 --
519.	E0118-22- 4	Установка термометров	комплект	1,00	63,00 54,00	-- --	63 54	-- --	0,31 --	0 --
520.	C131205-4	Стоимость термометра, предел измерения 0-160	шт	-1,00	352,00 --	-- --	-352 --	-- --	-- --	-- --
521.	E0116-12- 4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	-11,00	1709,93 270,00	53,14 20,25	-18809 -2970	-585 -223	1,46 0,10	-16 -1
522.	E0116-15-	Установка затворов дисковых на	1шт	-2,00	582,88	90,13	-1166	-180	2,60	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводах из стальных труб диам. 100 мм			447,75	33,75	-896	-67	0,16	-0
523.	Е0116-15-2	То же, установка затворов дисковых диам. 32 мм	1шт	-5,00	309,24	39,24	-1546	-196	1,47	-7
					254,25	15,75	-1271	-79	0,07	-0
524.	Е0116-15-1	То же, установка затворов дисковых диам. 25 мм	1шт	-1,00	309,24	39,24	-309	-39	1,47	-1
					254,25	15,75	-254	-16	0,07	-0
525.	СЦена	Затвор дисковый поворотный Ру 1,6МПа, Ду100 065В7355 DANFOSS	шт	-2,00	9142,94	--	-18286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
526.	СЦена	Затвор дисковый поворотный Ру 1,6МПа, Ду32 065В7351 DANFOSS	шт	-5,00	6093,80	--	-30469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	СЦена	Затвор дисковый поворотный Ру 1,6МПа, Ду25 065В7350 DANFOSS	шт	-1,00	5983,43	--	-5983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	Е0118-22-4	Установка биметаллических термометров с защитной гильзой	комплект	-8,00	63,00	--	-504	--	0,31	-2
					54,00	--	-432	--	--	--
529.	СЦена	Биметаллический термометр С защитной гильзой. Предел измерения 0-100град. Тип R52.080, Ру 1,6	шт	-8,00	4730,48	--	-37844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
530.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	-23,00	47,70	1,57	-1097	-36	0,22	-5
					40,50	--	-932	--	--	--
531.	Ц0112-698-2	Бобышка №4	шт	-23,00	599,60	97,60	-13791	-2245	1,00	-23
					313,00	6,80	-7199	-156	0,04	-1
532.	СЦена	Манометр показывающий предел измерения 0-1,6 МПА, Тип 233-30	шт	-23,00	5663,08	--	-130251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	СЦена	Импульсная трубка G1/2В, ст20	шт	-23,00	1211,40	--	-27862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
534.	СЦена	Трехходовой кран G1/2	шт	-23,00	1193,46	--	-27449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	СЦена	Ниппель вварной 1/2" ХМ20Х1,5 ВР G1/2 НР М20х1,5	шт	-23,00	548,27	--	-12610	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
536.	СЦена	Дроссель для гашения пульсации G1/2B	шт	-23,00	1560,47	--	-35891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	СЦена	Переходники для подключение манометров 1/2" М20х1,5	шт	-23,00	426,23	--	-9803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
538.	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 377 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	-5,80	439,26	40,67	-2548	-236	2,09	-12
					380,25	15,30	-2205	-89	0,07	-0
539.	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	-7,60	306,96	24,42	-2333	-186	1,47	-11
					267,75	9,23	-2035	-70	0,05	-0
540.	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляциитрубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	-25,00	279,61	16,64	-6990	-416	1,40	-35
					249,75	6,30	-6244	-158	0,03	-1
541.	Е0126-17-1	То же, покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционногослоя 40 мм	м	-47,40	204,52	12,40	-9694	-588	0,99	-47
					179,78	4,73	-8522	-224	0,02	-1
542.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	т	-0,20	109500,00	--	-22448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Газоснабжение котельной								-426058
		Раздел: Внутриплощадочные сети электроснабжения								
543.	Ц0108-527-1	Установка ящика управления трехфидерный на 380В, Iр-25А Я5119-3474	шт	-1,00	1194,70	49,70	-1195	-50	3,00	-3
					513,00	9,00	-513	-9	0,05	-0
544.	Ц0110-669-6	Устройсто фотореле с фотодатчиком	шт	-1,00	1648,60	1,60	-1649	-2	8,00	-8
					1523,00	--	-1523	--	--	--
545.	С151801-1 30	Фотореле ФР 2903 с фотодатчиком	шт	-1,00	2930,00	--	-2930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546.	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	шт	-1,00	36900,00 / --	-- / --	-36900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
547.	Ц0108-591-2	Выключатель однополюсный при скрытой проводке	шт	-3,00	47,00 / 45,50	0,20 / 0,10	-141 / -136	-1 / --	0,29 / 0,00	-1 / -0
548.	С151801-12	Выключатель однополюсный для скрытой установки типа ВС116-154-18	шт	-3,00	156,00 / --	-- / --	-468 / --	-- / --	-- / --	-- / -43282
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети электроснабжения								
		Раздел: Трансформаторная подстанция								
549.	Е0107-1-3	Укладка фундаментных подушек	шт	-2,00	626,36 / 201,83	424,53 / 149,49	-1253 / -404	-849 / -299	1,21 / 0,61	-2 / -1
550.	С143003-20	Подушки фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	м3	-1,52	10600,00 / --	-- / --	-16112 / --	-- / --	-- / --	-- / --
551.	Е0107-42-3	Установка фундаментных блоков ФБС 24.4.6	шт	-2,00	785,97 / 153,90	389,08 / 136,92	-1572 / -308	-778 / -274	0,94 / 0,55	-2 / -1
552.	С143003-16	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	м3	-0,88	11000,00 / --	-- / --	-9658 / --	-- / --	-- / --	-- / --
553.	Ц0108-27-4	Монтаж ячейки КРУ 10кВ с вакуммным выключателем	компл	-1,00	7225,00 / 5040,00	1498,00 / 311,00	-7225 / -5040	-1498 / -311	27,00 / 1,80	-27 / -2
554.	Т75-5-4	Ячейка КРУ 10кВ с вакуумным выключателем, отходящая линия К-59	шт	-1,00	792900,00 / --	-- / --	-792900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
555.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ-10кВ в 3 провода при 10 опорах на 1км населенного пункта с помощью механизмов, с сеч. проводов свыше 35мм2	км	-0,16	25922,88 / 7650,00	17030,88 / 4099,68	-4200 / -1239	-2759 / -664	43,70 / 15,13	-7 / -2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556.	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	-162,00	25,90 12,90	7,10 1,60	-4196 -2090	-1150 -259	0,08 0,01	-13 -2
557.	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	-0,00	671900,00 --	-- --	-208 --	-- --	-- --	-- --
558.	Ц0108-142-1	Устройство постели для кабеля в траншее	м	-256,00	36,70 8,80	27,80 6,90	-9395 -2253	-7117 -1766	0,06 0,04	-15 -10
559.	С143008-92	Песок природный	м3	-13,95	2260,00 --	-- --	-31527 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция								-878245
		Раздел: Наружные сети телефонизации								
560.	Е0134-106-4	Устройство пластиковых колодцев, изготовленных в заводских условиях ККТ-1	колодец	-7,00	1120,05 544,50	575,54 146,03	-7840 -3812	-4029 -1022	3,01 0,59	-21 -4
561.	С	Колодец кабельной связи ККТ-1	шт	-7,00	25125,38 --	-- --	-175878 --	-- --	-- --	-- --
562.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации в трубах диам. 63мм: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	-0,20	38387,00 18090,00	11520,00 2362,98	-7869 -3708	-2362 -484	114,00 13,71	-23 -3
563.	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля по свободному каналу трубопровода	м кабеля	-205,00	54,58 29,97	23,45 5,96	-11189 -6144	-4807 -1222	0,14 0,03	-29 -7
564.	С151606-33	Кабель оптический ОКЛ-4	1000м	-0,20	11300,00 --	-- --	-2316 --	-- --	-- --	-- --
565.	С130804-99	Трубы ПВХ диам. 63 мм ТУ 3464-001-12016868-2002	10м	-20,50	1450,00 --	-- --	-29725 --	-- --	-- --	-- --
566.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до 6 мм2	м	-205,00	10,60 8,80	0,10 0,10	-2173 -1804	-20 -20	0,06 0,00	-12 -0
567.	Ц0110-310-1	Аппаратура, отдельно устанавливаемая: полка оптическая	шт	-1,00	1830,00 1510,00	-- --	-1830 -1510	-- --	8,00 --	-8 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
568.	С	SPFO полка оптическая	шт	-1,00	9570,08	--	-9570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-4,76	218,93	--	-1042	--	1,54	-7
					218,93	--	-1042	--	--	--
570.	Е0101-27-2	Засыпка траншей механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	-4,50	6,48	6,48	-29	-29	--	--
					--	2,10	--	-9	0,01	-0
571.	С11011-333	Лента сигнальная "Осторожно кабель"	1000м	-0,02	214000,00	--	-3210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее в трубах: кабель массой 1 м до 0,6 кг	км	-0,03	14832,30	10420,00	-475	-333	26,00	-1
					4365,00	2474,96	-140	-79	14,35	-0
573.	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам. 16мм в готовые борозды	м	-2,00	36,51	--	-73	--	0,16	-0
					26,33	--	-53	--	--	--
574.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: суммарное сечение до 6 мм2	м	-32,00	10,60	0,10	-339	-3	0,06	-2
					8,80	0,10	-282	-3	0,00	-0
575.	С130804-8	Трубы гофрированные диам. 25мм	10м	-3,00	777,00	--	-2331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
576.	С130804-8	Трубы гофрированные диам. 16мм	10м	-0,20	497,00	--	-99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
577.	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	-0,02	59400,00	--	-1010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
578.	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	-0,02	98800,00	--	-1482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
579.	Ц0110-901-1	Шкаф, размер до 300х300х200 мм закрепляемые на стене в здании котельной	шт	-1,00	331,90	8,50	-332	-9	2,00	-2
					295,00	2,30	-295	-2	0,01	-0
580.	75-6-1	Ящик с автоматическими выключателями, с монтажной рейкой и клемными зажимами типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока	шт	-1,00	36200,00	--	-36200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А								
581.	Ц0110-669 -2	Приборы и устройства сигнализирующие: прибор ультразвуковой	шт	-1,00	980,00	1,60	-980	-2	5,00	-5
					950,00	--	-950	--	--	--
582.	Ц0110-309 -2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	-1,00	45,00	--	-45	--	--	--
					45,00	--	-45	--	--	--
583.	Ц0110-879 -9	Разные работы: катушка соленоида электромагнитного клапана	шт	-1,00	501,00	--	-501	--	2,00	-2
					347,00	--	-347	--	--	--
584.	Ц0108-16-1	Автоматический выключатель PL7-C1,6/1 с кнопкой открытия и закрытия	шт	-1,00	724,00	188,00	-724	-188	0,20	-0
					405,00	40,50	-405	-41	0,23	-0
585.	Ц0110-309 -1	Мини кулачковый переключатель	шт	-1,00	180,40	--	-180	--	1,00	-1
					178,00	--	-178	--	--	--
586.	Ц0108-540 -2	Блок питания постоянного тока 24V	шт	-1,00	769,10	38,10	-769	-38	1,00	-1
					250,00	6,80	-250	-7	0,04	-0
587.	С	Сигнализатор уровня жидкости, ультразвуковой ULS 200 типа 7ML 1510-3CA14	шт	-1,00	88705,82	--	-88706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
588.	С	Универсальный монтажный адаптер 2" NP,TEFLES типа 7ML 1830-1BT	шт	-1,00	12741,95	--	-12742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
589.	С	Реле DilA-22	шт	-1,00	2221,61	--	-2222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
590.	С	Электромагнитный клапан фланцевого исполнения EV 220 100 C1	шт	-1,00	3484,25	--	-3484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
591.	С	Универсальная электромагнитная катушка для соленоидногоклапана BB230AS 018F735	шт	-1,00	3484,25	--	-3484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
592.	С	Автоматический выключатель PL7-C1,6/1	шт	-1,00	776,78	--	-777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
593.	С	Кнопка открытия	шт	-1,00	846,82	--	-847	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
594.	С	Кнопка закрытия	шт	-1,00	846,82	--	-847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	С	Мини кулачковый переключатель ТМ-5-8270/Е	шт	-1,00	3156,10	--	-3156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
596.	С	Индикаторная лампа A22-RL-GN/FR	компл	-1,00	1070,64	--	-1071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	С	Блок питания постоянного тока 24V БПИ 24-1/1	шт	-1,00	9207,26	--	-9207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации								-424755
		Раздел: Наружные сети газоснабжения								
598.	Е0101-165-2	Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	-2,90	402,75	--	-1168	--	2,80	-8
					402,75	--	-1168	--	--	--
599.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	-0,10	2806,27	100,89	-269	-10	0,85	-0
					123,75	38,25	-12	-4	0,18	-0
600.	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	м3	-0,10	5652,57	462,96	-543	-44	11,00	-1
					1935,00	173,25	-186	-17	0,85	-0
601.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В15	м3	-0,15	12560,83	98,32	-1884	-15	4,41	-1
					695,25	37,15	-104	-6	0,18	-0
602.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-0,15	132,00	--	-20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
603.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетону в 2 слоя фундаментов	м2	-2,85	802,65	8,23	-2288	-23	0,47	-1
					81,68	3,08	-233	-9	0,02	-0
604.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	-2,60	134,10	--	-349	--	0,97	-3
					134,10	--	-349	--	--	--
605.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	-2,60	21,55	4,52	-56	-12	0,11	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			-------- 17,03	-------- --	-------- -44	-------- --	-------- --	-------- --
606.	Е0106-11-6	Установка столбов ограждения из квадратных труб диам. 50х50х5мм	1т	-0,07	18837,97 -------- 7560,00	11119,34 -------- 4200,75	-1327 -------- -533	-783 -------- -296	42,50 -------- 20,52	-3 -------- -1
607.	С130806-11	Трубы квадратные диам. 50х50х5мм	м	-0,07	295,00 -------- --	-- -------- --	-21 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
608.	С11041-83	Пластины П1-47х47х3мм и П2-140х140х6мм /ГОСТ 103-76/	т	-0,01	46400,00 -------- --	-- -------- --	-241 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
609.	С130806-11	Трубы прямоугольные сеч. 30х20х3мм+15х15х1,5мм	м	-0,21	295,00 -------- --	-- -------- --	-63 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
610.	Е0109-62-8	Изготовление рамы ограждения в построечных условиях и производственных базах	т	-0,28	25987,18 -------- 19800,00	4444,95 -------- 697,37	-7390 -------- -5631	-1264 -------- -198	110,00 -------- 2,55	-31 -------- -1
611.	С12021-268	Стоимость ограждения	т	-0,28	134000,00 -------- --	-- -------- --	-38056 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
612.	С11011-813	Навесы для калитки	шт	-2,00	142,00 -------- --	-- -------- --	-284 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
613.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-22,40	21,80 -------- 5,81	0,05 -------- 0,02	-488 -------- -130	-1 -------- --	0,03 -------- 0,00	-1 -------- -0
614.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-22,40	29,28 -------- 4,16	0,02 -------- --	-656 -------- -93	-- -------- --	0,02 -------- --	-0 -------- --
615.	Е0122-36-1	Установка шаровых кранов, диам.50мм	шт	-1,00	276,46 -------- 186,75	17,71 -------- 6,75	-276 -------- -187	-18 -------- -7	1,07 -------- 0,03	-1 -------- -0
616.	С130904-71	Кран шаровый сварной стальной , NAvA1, Тмакс. 200град.Р4 МПа, Ду50мм	шт	-1,00	4950,00 -------- --	-- -------- --	-4950 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
617.	Е0122-34-1	Установка тройников	шт	-7,00	300,57 -------- 69,53	225,64 -------- 58,98	-2104 -------- -487	-1579 -------- -413	0,41 -------- 0,23	-3 -------- -2

Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения -62434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз-питьевой и противопожарный водопровод В1								
618.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	-0,07	61130,27	25727,73	-3973	-1672	194,00	-13
					33075,00	6799,05	-2150	-442	26,38	-2
619.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 СТ РК ИСО 4427-2004, Р 0,6 МПа, SDR 27.6 Dв 101,1 мм	м	-72,00	371,00	--	-26712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
620.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек с выдвижным шпинделем диам. 100 мм	шт	-2,00	497,61	28,48	-995	-57	2,03	-4
					342,00	11,25	-684	-22	0,05	-0
621.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	-2,00	8500,00	--	-17000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Хоз-питьевой и противопожарный водопровод В1								-48681
		Раздел: Пожарный гидрант								
622.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н 2000мм с колонками пожарный КПА	шт	-2,00	18075,87	36,99	-36152	-74	1,82	-4
					288,00	13,50	-576	-27	0,07	-0
623.	С131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	шт	-4,00	480,00	--	-1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
624.	С131103-7	Рукава пожарные диам. 50мм ГОСТ 9923-80 латексные, L 40м	м	-80,00	523,00	--	-41840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
625.	С131103-15	Рукава напорный прорезиновый диам. 66мм ГОСТ 7877-75	м	-80,00	623,00	--	-49840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
626.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных ГР-70	шт	-2,00	194,00	--	-388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	-2,96	32154,61	1879,87	-95274	-5570	8,86	-26
					1435,50	538,43	-4253	-1595	2,06	-6
628.	С12021-222	Стремянка С-3	т	-0,09	151200,00	--	-13608	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
629.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	-99,36	83,00	--	-8247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
630.	С131104-1 2	Люк чугунный, тип ЛВ, ГОСТ 3634-99	комплект	-3,00	9260,00	--	-27780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарный гидрант								-275049
		Раздел: Резервуар для противопожарной и питьевой воды объемом 15м3 стальной с цинковым окрашиванием изнутри (1шт.)								
631.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных для противопожарной и питьевой воды объемом 15м3	т	-3,90	15860,80	5094,12	-61857	-19867	19,00	-74
					3600,00	1322,50	-14040	-5158	6,13	-24
632.	Тпрайс	Резервуар объемом V 15 м3	шт	-1,00	291329,54	--	-291330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуар для противопожарной и питьевой воды объемом 15м3 стальной с цинковым окрашиванием изнутри (1шт.)								-353187
		Раздел: Резервуары для противопожарной воды объемом 50м3 ж/б сборный Т.П.901-4-57.83 (2шт.)								
633.	Е0111-2-9	Устройство бетонного основания из бетона В15 на сульфатостойком цементе	м3	-20,60	11436,38	--	-235589	--	3,66	-75
					567,00	--	-11680	--	--	--
634.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-25,00	132,00	--	-3300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
635.	С12041-21	Арматура класса А-III, d 6 мм	т	-0,09	58600,00	--	-5145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
636.	С12041-22	Арматура класса А-III, d 8 мм	т	-0,51	53600,00	--	-27304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
637.	С12041-23	Арматура класса А-III, d 10 мм	т	-0,31	53000,00	--	-16282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
638.	С12041-24	Арматура класса А-III, d 12 мм	т	-0,06	52400,00	--	-3134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
639.	С12041-25	Арматура класса А-III, d 14 мм	т	-0,09	51000,00	--	-4366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
640.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	-0,08	29400,00	--	-2299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
641.	Е0107-40-2	Монтаж сборных ж/б конструкций резервуара V 50 м3	м3	-27,36	4010,44	1318,97	-109726	-36087	7,77	-213
					1395,00	381,15	-38167	-10428	1,71	-47
642.	С143018-27	Стоимость сборных железобетонных конструкций резервуара V 50 м3	м3	-27,36	20800,00	--	-569088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Резервуары для противопожарной воды объемом 50м3 ж/б сборный Т.П.901-4-57.83 (2шт.)								-976232
		Раздел: Самотечная производственная канализация К3								
643.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	-3,23	24913,71	2308,84	-80471	-7458	13,87	-45
					2286,00	864,68	-7384	-2793	4,22	-14
644.	С12021-222	Стремянка С-1	т	-0,09	151200,00	--	-13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
645.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	-73,20	83,00	--	-6076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
646.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	-3,00	8060,00	--	-24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
647.	Е0146-25-16	Сверление стенки колодцев для прохода трубы	отверст.	-3,00	256,17	119,79	-769	-359	0,61	-2
					113,63	70,10	-341	-210	0,11	-0
648.	С11011-699	Сальник набивной Ду100 для пропуска трубы через стенки приемного колодца	кг	-0,69	166,00	--	-115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
649.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	-0,00	61097,85	25695,31	-244	-103	194,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	полиэтиленовых труб диам. 100 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					33075,00	6813,45	-132	-27	26,38	-0
650.	С130804-328	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 СТ РК ИСО 4427-2004, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 85,1 мм	м	-4,00	169,00	--	-676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
651.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	-1,00	497,61	28,48	-498	-28	2,03	-2
					342,00	11,25	-342	-11	0,05	-0
652.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	-1,00	8500,00	--	-8500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
653.	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	-3,00	1549,93	53,14	-4650	-159	1,46	-4
					270,00	20,25	-810	-61	0,10	-0
654.	С11011-699	Прокладки А-100-10	кг	-0,12	166,00	--	-20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
655.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок HDPE 100, SDR17 диам. 110	шт	-3,00	300,57	225,64	-902	-677	0,41	-1
					69,53	58,98	-209	-177	0,23	-1
656.	С130804-50	Втулка под фланец HDPE диам. 110 PE100 SDR17	10шт	-0,30	1220,00	--	-366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Самотечная производственная канализация К3								-141073
		Раздел: Дренажный трубопровод								
657.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-1,48	27,84	26,18	-41	-39	0,01	-0
					1,66	7,20	-2	-11	0,03	-0
658.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	-0,44	537,30	--	-236	--	3,55	-2
					537,30	--	-236	--	--	--
659.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов механизированным способом	м3	-1,30	6,48	6,48	-8	-8	--	--
					--	2,10	--	-3	0,01	-0
660.	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта механизированным способом	м3	-1,30	9,24	9,24	-12	-12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	3,00	--	-4	0,01	-0
661.	Е0122-8-1	Прокладка труб водогазопроводных диам. 32х2 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,01	63059,36	6788,50	-631	-68	253,00	-3
					45675,00	2565,00	-457	-26	12,52	-0
662.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, диам. 32х2,8 мм	м	-10,00	191,00	--	-1910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
663.	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32х2 мм	км	-0,01	82038,80	14981,04	-820	-150	101,76	-1
					17856,00	5659,20	-179	-57	43,19	-0
664.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. Ду 32 мм с фланцами	1шт	-5,00	993,47	39,24	-4967	-196	1,47	-7
					254,25	15,75	-1271	-79	0,07	-0
665.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	фланец	-10,00	74,06	9,93	-741	-99	0,32	-3
					63,00	--	-630	--	--	--
666.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	-5,00	958,00	--	-4790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
667.	С11011-699	Прокладки А-32-1,6 ПОН ГОСТ 15180-86	кг	-0,08	166,00	--	-13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
668.	С11011-59	Болты М16х60	т	-0,02	149300,00	--	-2628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дренажный трубопровод								-16798
		Раздел: Асфальтовая дорога								
669.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1м	м3	-95,30	2581,92	68,13	-246057	-6493	0,14	-14
					21,38	12,76	-2038	-1216	0,04	-4
670.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	-953,00	350,03	34,29	-333582	-32679	0,04	-38
					6,01	8,79	-5728	-8382	0,03	-29
671.	Е0127-26-3К=10	Добавлять на каждые 1 см изменения толщины фракции щебня 70-120 мм до толщ. 22 см	м2	-95300,00	26,52	1,37	-2527755	-130322	0,00	-59
					0,10	0,40	-9530	-38215	0,00	-127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	-953,00	515,98	15,35	-491725	-14630	0,03	-32
					5,94	5,06	-5661	-4822	0,02	-17
673.	Е0127-54-3к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6 см	м2	-3812,00	61,58	--	-234743	--	0,00	-0
					0,01	--	-38	--	--	--
674.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	-953,00	557,75	15,35	-531539	-14630	0,03	-32
					5,94	5,06	-5661	-4822	0,02	-17
675.	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 300.30.18 по ГОСТ 6665-91	м	-488,86	745,66	6,63	-364523	-3241	0,70	-341
					108,68	1,76	-53129	-859	0,01	-3
676.	С143019-82	Камни бортовые БР 300.30.18	шт	-163,00	3790,00	--	-617770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтовая дорога								-5347693
		Раздел: Пешеходные дорожки								
677.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150 мм	м3	-112,96	2581,92	68,13	-291653	-7696	0,14	-16
					21,38	12,76	-2415	-1441	0,04	-5
678.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	-112,96	187,79	21,26	-21213	-2402	0,95	-107
					156,15	7,97	-17639	-900	0,04	-4
679.	С143003-29	Плитка тротуарная типа "Конкрит продакс"	м2	-112,96	784,00	--	-88561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
680.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 на бетоне В15	м	-527,26	446,96	6,63	-235663	-3496	0,70	-368
					108,68	1,76	-57303	-926	0,01	-3
681.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	-4,21	25800,00	--	-108618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Пешеходные дорожки								-745708
		Раздел: Ограждение								
682.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 160х160х6мм L 2150мм	т	-8,65	4379,61	2018,33	-37884	-17459	9,35	-81
					1579,50	544,95	-13663	-4714	2,34	-20
683.	С130806-92	Трубы квадратные сеч. 160х160х6 мм	м	-288,30	1580,00	--	-455514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
684.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений	т	-9,37	9739,20	3333,30	-91256	-31233	29,80	-279
					5917,50	--	-55447	--	--	--
685.	С12021-41	Стоимость металлоконструкции ограждения	т	-9,37	147100,00	--	-1378327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
686.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-654,75	21,80	0,05	-14272	-33	0,03	-19
					5,81	0,02	-3804	-13	0,00	-0
687.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	м2	-654,75	155,92	0,07	-102088	-46	0,65	-423
					108,00	0,02	-70713	-13	0,00	-0
		Итого по разделу: Ограждение								-2079341
		Раздел: Ворота (2шт.), калитки (4шт.)								
688.	Е0109-17-1	Монтаж стоек из квадратных труб 160х160х6мм L 2150мм, L	т	-0,52	4646,85	2285,57	-2426	-1193	9,35	-5
					1579,50	617,13	-824	-322	2,34	-1
689.	С130806-92	Трубы квадратные сеч. 160х160х6 мм	м	-17,00	1580,00	--	-26860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
690.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ворот и калиток	т	-0,58	9739,20	3333,30	-5610	-1920	29,80	-17
					5917,50	--	-3408	--	--	--
691.	С12021-41	Стоимость металлоконструкции ворот и калиток	т	-0,58	147100,00	--	-84730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ворота (2шт.), калитки (4шт.)								-119625
		Раздел: Площадка для НВП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	-450,00	24,52	15,35	-11035	-6908	0,03	-15
					5,94	5,06	-2673	-2277	0,02	-8
693.	Е0127-54-3к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 5см	м2	-900,00	0,02	--	-18	--	0,00	-0
					0,01	--	-9	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка для НВП								-11053
		Раздел: УСТРОЙСТВО СПОРТ ПЛОЩАДКИ								
694.	Е0101-165-6	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	-0,94	218,93	--	-205	--	1,54	-1
					218,93	--	-205	--	--	--
695.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек толщ. 100 мм	м3	-0,04	3242,30	--	-117	--	3,24	-0
					531,00	--	-19	--	--	--
696.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	-0,01	40097,59	339,59	-361	-3	0,58	-0
					--	140,94	--	-1	0,58	-0
697.	Е0109-56-1	Монтаж стоек из ст. труб диам. 159х4,5, Н 4800 мм	т	-0,33	18903,53	8422,25	-6225	-2773	35,30	-12
					6435,00	2176,29	-2119	-717	7,99	-3
698.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	-9,60	1200,00	--	-11520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
699.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В25	м3	-0,90	13713,69	303,04	-12342	-273	3,94	-4
					614,25	88,56	-553	-80	0,35	-0
700.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-0,90	132,00	--	-119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
701.	Е0109-24-2	Монтаж раскосов и рам из угольков 50х5	т	-0,16	14135,93	4161,73	-2318	-683	61,80	-10
					9945,00	1133,91	-1631	-186	4,09	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	-0,16	47200,00	--	-7741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
703.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций баскетбольных стоек в построечных условиях и на производственных базах	т	-0,49	27935,09	9375,11	-13800	-4631	91,00	-45
					16380,00	2107,33	-8092	-1041	7,36	-4
704.	Е0133-106-1	Монтаж баскетбольных щитов по готовым опорам	щит	-2,00	121,90	16,15	-244	-32	0,50	-1
					81,00	6,75	-162	-14	0,03	-0
705.	ТСН	Баскетбольный щит из прочного прозрачного пластика с баскетбольным кольцом, с сеткой	компл	-2,00	12200,00	--	-24400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
706.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-5,40	21,80	0,05	-118	--	0,03	-0
					5,81	0,02	-31	--	0,00	-0
707.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-5,40	29,28	0,02	-158	--	0,02	-0
					4,16	--	-22	--	--	--
708.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	-0,94	251,77	--	-236	--	1,77	-2
					251,77	--	-236	--	--	--
709.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек толщ. 100 мм	м3	-0,04	3242,30	--	-117	--	3,24	-0
					531,00	--	-19	--	--	--
710.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	-0,01	40097,59	339,59	-361	-3	0,58	-0
					--	140,94	--	-1	0,58	-0
711.	Е0109-56-1	Монтаж стоек из ст. труб диам. 159х4,5 , Н 3600 мм	т	-0,12	18903,53	8422,25	-2344	-1044	35,30	-4
					6435,00	2176,29	-798	-270	7,99	-1
712.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	-7,20	1200,00	--	-8640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
713.	С11011-57	Приварные крючки для навешивания сеток	т	-0,00	119700,00	--	-96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714.	Е0109-62-3	Изготовление конструкций волейбольных стоек в построечных условиях и на производственных базах	т	-0,12	27935,09	9375,11	-3486	-1170	91,00	-11
					16380,00	2107,33	-2044	-263	7,36	-1
715.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В25	м3	-0,90	13713,69	303,04	-12342	-273	3,94	-4
					614,25	88,56	-553	-80	0,35	-0
716.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-0,90	132,00	--	-119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
717.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-3,20	21,80	0,05	-70	--	0,03	-0
					5,81	0,02	-19	--	0,00	-0
718.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-3,20	29,28	0,02	-94	--	0,02	-0
					4,16	--	-13	--	--	--
719.	ТСН	Сетка волейбольная с растяжками	компл	-1,00	5433,00	--	-5433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
720.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	-4,06	251,77	--	-1022	--	1,77	-7
					251,77	--	-1022	--	--	--
721.	Е0111-2-4	Устройство щебеночной подготовки под стоек толщ. 100 мм	м3	-0,37	3242,30	--	-1200	--	3,24	-1
					531,00	--	-196	--	--	--
722.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	-0,09	40097,59	339,59	-3689	-31	0,58	-0
					--	140,94	--	-13	0,58	-0
723.	Е0109-56-1	Монтаж стоек из ст. труб диам. 76х3, Н 4000 мм	т	-0,72	18903,53	8422,25	-13624	-6070	35,30	-25
					6435,00	2176,29	-4638	-1568	7,99	-6
724.	Е0109-56-1	То же, монтаж стоек из ст. труб диам. 100х3, Н 4000 мм	т	-0,08	18903,53	8422,25	-1550	-691	35,30	-3
					6435,00	2176,29	-528	-178	7,99	-1
725.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	-156,00	377,00	--	-58812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
726.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	-8,00	540,00	--	-4320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм			--	--	--	--	--	--
727.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В25	м3	-3,69	13713,69	303,04	-50604	-1118	3,94	-15
					614,25	88,56	-2267	-327	0,35	-1
728.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	-3,69	132,00	--	-487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
729.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под бордюр БУ300.30.32 без креплений с откосами	м3	-7,20	218,93	--	-1576	--	1,54	-11
					218,93	--	-1576	--	--	--
730.	Е0101-90-2	Планировка дна выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	-38,40	20,27	--	-778	--	0,13	-5
					20,27	--	-778	--	--	--
731.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БУ300.30.32	м	-120,00	745,66	6,63	-89479	-796	0,70	-84
					108,68	1,76	-13042	-211	0,01	-1
732.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	-7,52	26600,00	--	-200032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
733.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух ям в грунтах 2 группы	м3	-18,40	134,10	--	-2467	--	0,97	-18
					134,10	--	-2467	--	--	--
734.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-18,40	21,55	4,52	-396	-83	0,11	-2
					17,03	--	-313	--	--	--
735.	Е0107-25-9	Устройство калиток	шт	-1,00	140,09	12,17	-140	-12	0,71	-1
					112,50	4,59	-112	-5	0,02	-0
736.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	-0,01	47200,00	--	-566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
737.	Е0109-53-4	Монтаж конструкций навесов и ручек с заслонкой	т	-0,00	6418,57	1111,87	-3	-1	30,00	-0
					4477,50	238,50	-2	--	1,16	-0
738.	С11011-769	Стоимость навесов и ручек с заслонкой	т	-0,00	201100,00	--	-101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	Е0109-24-2	Монтаж горизонтальных связей из труб диам. 57х2 мм	т	-0,47	14135,93	4161,73	-6658	-1960	61,80	-29
					9945,00	1133,91	-4684	-534	4,09	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740.	С130806-6 4	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	-157,00	235,00 ---	-- --	-36895 --	-- --	-- --	-- --
741.	Е0110-40- 8	Устройство ограды из сетки "Рабица" высотой 3 м	м2	-360,00	221,10 141,30	46,03 13,10	-79597 -50868	-16569 -4716	0,86 0,05	-311 -18
742.	С11011-76 1	Сетка "Рабица" с полимерным покрытием	м2	-360,00	502,00 ---	-- --	-180720 --	-- --	-- --	-- --
743.	Е0109-24- 1	Усиление ограды проволоками диам. 6,5 мм	т	-0,10	13699,95 9090,00	3857,37 1053,27	-1399 -928	-394 -108	56,50 3,81	-6 -0
744.	С11011-65 9	Проволока /катаннка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	-102,10	26,00 ---	-- --	-2655 --	-- --	-- --	-- --
745.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-63,80	21,80 5,81	0,05 0,02	-1391 -371	-3 -1	0,03 0,00	-2 -0
746.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	-63,80	29,28 4,16	0,02 --	-1868 -265	-1 --	0,02 --	-1 --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СПОРТ ПЛОЩАДКИ								-855033
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
747.	Е0147-19- 1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	-188,00	23,16 17,10	6,06 2,83	-4354 -3215	-1139 -533	0,12 0,01	-22 -2
748.	Е0147-21- 1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную	м	-188,00	74,67 66,60	-- --	-14038 -12521	-- --	0,40 --	-76 --
749.	С143012-4 6	Кустарники лиственных пород для живойизгороди, без кома	шт	-564,00	56,00 ---	-- --	-31584 --	-- --	-- --	-- --
750.	Е0147-25- 2	Планировка и подготовка почвы вручную для устройства травяного покрытия	м2	-61,00	24,82 24,82	-- --	-1514 -1514	-- --	0,17 --	-11 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								-51490
		Раздел: Жалюзи								
751.	С	Размер окна 2310x1740x36шт 144,7	м2	-144,70	15000,00	--	-2170500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	С	Размер окна 2110x1740x65шт 238,6	м2	-238,60	15000,00	--	-3579000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
753.	С	Размер окна 1510x1740x8шт 21,02	м2	-21,02	15000,00	--	-315300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
754.	С	Размер окна 1210x1740x6шт 12,6	м2	-12,60	15000,00	--	-189000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
755.	С	Размер окна 1010x1210x21шт 25,7	м2	-25,70	15000,00	--	-385500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
756.	С	Размер окна 2710x1210x20шт 65,6	м2	-65,60	15000,00	--	-984000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
757.	С	Размер окна 1910x1210x8шт 18,5	м2	-18,50	15000,00	--	-277500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
758.	С	Размер окна 1410x1010x4шт 5,7	м2	-5,70	15000,00	--	-85500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Жалюзи								-7986300
ИТОГО:							-7547559	22336		-3990
							-785926	-3891		-89

Накладные расходы :

На монтажные работы	-91852
На общестроительные работы	-724819
На металломонтажные работы	138590
На сантехнические работы	-56089
Всего накладных расходов:	-734172
Итого с накладными	-8281728

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Арман А.В.К.»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-80979
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-8362707
Итого с временными, 1,8 %	-8388458
Итого с зимними удорожаниями, 1,4175 %	-8409101
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-8414926
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-8429529
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	-17598682
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-351974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-17950656
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-2154079
Итого с НДС	-20104735
Включить на корректировку рыночного коэффициента актов за июнь и июль 2013г.	3448553
Итого	-16656182

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
Строительства Атырауской области

_____Махуов Т.Л.

Руководитель отдела строительства
Атырауской области

_____ Неренов Ч.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Арман А.В.К.»

_____ Еркенов Ч.С.

Технический
ТОО «Товарищество экспертов строителей»__

Инженер по качеству
и приемке работ _____ Адинов А._____
(подпись)
Адинов А.К
Ф.И.О.